

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
下伊場野	大崎	松山町	下伊場野	2,812	281	H09	H18	95.1	90	1位/79
田尻第2	大崎	田尻町	田尻第2	4,426	285	H09	H19	72.7	89	2位/79
東大崎	大崎	古川市	東大崎	6,841	532	H07	H18	97.9	89	2位/79
新田	栗原	栗原市	新田	991	83	H11	H19	70.5	88	4位/79
大里	栗原	栗原市	大里	3,397	220	H09	H19	59.1	88	4位/79
富	栗原	栗原市	富	1,059	61	H09	H18	88.9	88	4位/79
石森	登米	登米市	石森	3,479	247	H09	H20	64.4	88	4位/79
宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,769	183	H07	H21	84.7	87	8位/79
出来川右岸	大崎	小牛田町	出来川右岸	3,423	345	H09	H19	85.4	87	8位/79
上区東部	大崎	南郷町	上区東部	3,331	272	H10	H19	67.0	87	8位/79
田尻西部	大崎	田尻町	田尻西部	6,483	483	H12	H25	21.9	87	8位/79
門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,281	103	H14	H19	36.5	87	8位/79
田尻中央	大崎	田尻町	田尻中央	2,615	265	H15	H20	28.7	87	8位/79
岸ヶ森	大崎	涌谷町	岸ヶ森	1,360	110	H10	H18	94.5	86	14位/79
中田南部	登米	登米市	中田南部	4,733	362	H08	H19	80.4	86	14位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
鹿島台東部	大崎	鹿島台町	鹿島台東部	5,028	396	H10	H20	46.6	85	16位/79
中埴西部	大崎	小牛田町	中埴西部	7,573	626	H11	H25	27.9	85	16位/79
敷玉西部	大崎	古川市	敷玉西部	3,360	247	H12	H21	32.5	85	16位/79
川北2期	栗原	栗原市	川北2期	6,598	496	H11	H20	20.6	85	16位/79
中沖	栗原	栗原市	中沖	643	52	H10	H18	91.8	85	16位/79
尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	1,106	96	H11	H19	63.1	85	16位/79
森菱沼	栗原	栗原市	森菱沼	2,215	338	H06	H18	91.6	85	16位/79
枝野	仙南	角田市	枝野	2,590	211	H10	H19	80.8	84	23位/79
逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	5,000	394	H14	H23	29.7	84	23位/79
江合左岸	大崎	古川市	江合左岸	7,913	652	H10	H23	39.5	84	23位/79
田尻中央2期	大崎	田尻町	田尻中央2期	3,274	307	H16	H21	7.3	84	23位/79
渡丸	栗原	栗原市	渡丸	521	34	H12	H20	75.8	84	23位/79
尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,433	149	H15	H20	26.3	84	23位/79
桜場	登米	登米市	桜場	3,765	342	H10	H20	45.0	84	23位/79
南谷地	登米	登米市	南谷地	2,393	210	H07	H19	86.5	84	23位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進ちょく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
米谷	登米	登米市	米谷	1,635	66	H10	H21	68.7	84	23位/79
河南2期	石巻	石巻市	河南2期	4,645	320	H08	H19	80.4	84	23位/79
多田川左岸	大崎	古川市	多田川左岸	2,501	175	H11	H20	37.9	83	33位/79
間海	栗原	栗原市	間海	470	104	H09	H18	73.0	83	33位/79
曲袋	登米	登米市	曲袋	544	34	H13	H19	63.8	83	33位/79
日根牛	登米	登米市	日根牛	2,635	96	H09	H20	87.9	83	33位/79
河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,333	95	H13	H19	46.4	83	33位/79
大瓜東部	石巻	石巻市	大瓜東部	982	78	H12	H19	69.7	83	33位/79
桃生町6期	石巻	石巻市	桃生町6期	2,248	151	H09	H18	91.4	83	33位/79
北赤井	石巻	東松島市	北赤井	2,393	196	H14	H19	46.0	83	33位/79
松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,607	137	H10	H19	66.7	82	41位/79
多田川	大崎	加美町	多田川	460	38	H14	H19	46.3	82	41位/79
王沢	栗原	栗原市	王沢	5,553	273	H09	H20	73.9	82	41位/79
杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	724	40	H14	H19	51.9	82	41位/79
川北	栗原	栗原市	川北	5,629	314	H10	H19	30.6	82	41位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進ちょく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
石越北部	登米	登米市	石越北部	5,648	346	H07	H20	89.1	82	41位/79
飯島	登米	登米市	飯島	3,980	214	H10	H22	51.5	82	41位/79
円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	2,403	147	H11	H21	36.3	81	48位/79
槻木	仙南	柴田町	槻木	1,477	48	H10	H19	69.9	81	48位/79
一本杉	栗原	栗原市	一本杉	1,041	51	H10	H18	82.7	81	48位/79
大川	石巻	石巻市	大川	6,711	413	H10	H19	42.9	81	48位/79
飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,546	322	H15	H20	19.5	81	48位/79
向原	仙南	川崎町	向原	508	28	H12	H19	74.6	80	53位/79
西田	仙台	山元町	西田	400	60	H13	H20	41.8	80	53位/79
栗原	栗原	栗原市	栗原	736	60	H17	H22	3.8	80	53位/79
沢辺	栗原	栗原市	沢辺	469	53	H15	H20	39.0	80	53位/79
越河	仙南	白石市	越河	1,004	125	H11	H20	54.5	79	57位/79
寺島	仙台	岩沼市	寺島	2,458	99	H09	H18	78.1	79	57位/79
清水川北浦	大崎	小牛田町	清水川北浦	6,914	513	H13	H22	14.9	79	57位/79
上沢田	栗原	栗原市	上沢田	484	29	H11	H18	87.0	79	57位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
桃生町8期	石巻	石巻市	桃生町8期	1,675	96	H10	H19	81.5	79	57位/79
北上	石巻	石巻市	北上	4,916	305	H12	H21	16.2	79	57位/79
蛇沼向	大崎	南郷町	蛇沼向	4,524	279	H13	H21	14.8	78	63位/79
大坪	大崎	岩出山町	大坪	822	54	H15	H20	23.0	78	63位/79
野蒜	石巻	東松島市	野蒜	520	89	H09	H18	72.3	78	63位/79
小川	仙台	岩沼市	小川	2,162	166	H13	H21	22.2	77	66位/79
金生	栗原	栗原市	金生	1,766	150	H12	H21	37.3	77	66位/79
土手外	仙台	松島町	土手外	475	48	H17	H22	6.3	76	68位/79
芋埜	栗原	栗原市	芋埜	810	50	H13	H20	39.5	76	68位/79
川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	385	27	H17	H21	6.5	75	70位/79
玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	1,167	95	H17	H22	2.6	75	70位/79
広長	大崎	鹿島台町	広長	704	50	H17	H22	5.5	75	70位/79
真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	916	69	H16	H21	11.5	75	70位/79
青生	大崎	小牛田町	青生	1,245	99	H16	H21	14.0	74	74位/79
青木川	大崎	南郷町	青木川	1,349	139	H16	H21	20.4	74	74位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
津山	気仙沼・ 本吉	登米市	津山	977	77	H16	H21	7.7	74	74位/79
下志田	大崎	鹿島台町	下志田	770	79	H17	H22	5.2	73	77位/79
下多田川	大崎	加美町	下多田川	427	50	H17	H22	7.0	73	77位/79
青木	登米	登米市	青木	543	49	H17	H22	6.1	70	79位/79

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	488	50	82	1位/11
玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	308	21	74	2位/11
青生2期	大崎	小牛田町	青生2期	1,230	111	74	2位/11
真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,064	91	73	4位/11
青木川2期	大崎	南郷町	青木川2期	1,311	90	72	5位/11
下志田(2期)	大崎	鹿島台町	下志田	791	71	69	6位/11
三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,630	113	68	7位/11
城下	栗原	栗原市	城下	540	45	61	8位/11
新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,380	120	51	9位/11
広長(2期)	大崎	鹿島台町	広長	760	69	49	10位/11
河南4期	石巻	石巻市	河南4期	1,250	116	49	10位/11

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
江合川左岸	大崎	田尻町	江合川左岸	1,660	642	H11	H20	31.3	91	1位/10
迫川上流	栗原	栗原市	迫川上流	9,544	3,830	S59	H22	76.2	91	1位/10
迫川上流3期	栗原	栗原市	迫川上流3期	8,489	3,060	S62	H22	69.5	90	3位/10
皿貝川沿岸	石巻	石巻市	皿貝川沿岸	8,742	695	S55	H18	95.4	90	3位/10
牛橋	仙台	山元町	牛橋	2,436	455	H08	H22	23.5	89	5位/10
江合川右岸	大崎	涌谷町	江合川右岸	1,284	471	H10	H22	48.4	86	6位/10
涌谷東	大崎	涌谷町	涌谷東	2,459	219	H09	H19	61.4	86	6位/10
大崎西部2期	大崎	古川市	大崎西部2期	1,568	478	H12	H21	29.6	83	8位/10
江合川左岸2期	大崎	田尻町	江合川左岸2期	1,306	1,147	H14	H23	10.4	82	9位/10
旧迫川	登米	登米市	旧迫川	1,360	5,552	H16	H21	11.5	81	10位/10

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗よ率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗よ率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
大崎西部3期	大崎	古川市	大崎西部3期	2,000	1,251	55	1位/3
柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	2,000	1,190	52	2位/3
蛇田	石巻	石巻市	蛇田	510	268	42	3位/3

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 3	県事業
事業名	地域水田農業支援排水対策特別事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
笠松	石巻	東松島市	笠松	1,022	196	H07	H19	93.6	89	1位/3
木沼	仙南	丸森町	木沼	197	67	H11	H18	92.4	78	2位/3
小下倉	仙南	白石市	小下倉	288	59	H12	H19	59.4	76	3位/3

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)	評点	評点による順位
州崎	石巻	東松島市	州崎	350	70	47	1位/2
伊豆沼第二工区	登米	登米市	伊豆沼第二工区	700	105	45	2位/2

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 4	県事業
事業名	県営基幹水利施設補修事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
第2旧迫川	登米	登米市	第2旧迫川	672	5,715	H13	H22	18.9	87	1位/5
大倉	仙台	仙台市	大倉	1,044	299	H13	H18	72.2	86	2位/5
隈東	仙南	角田市	隈東	649	1,936	H09	H18	93.8	83	3位/5
隈西	仙南	角田市	隈西	350	1,394	H09	H18	91.1	80	4位/5
品井沼	大崎	鹿島台町	品井沼	343	524	H17	H22	1.7	74	5位/5

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 5	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
前川	仙台	大郷町	前川	3,527	339	H08	H22	82.8	92	1位/4
槻木	仙南	柴田町	槻木	6,000	465	H07	H22	69.2	86	2位/4
幡谷	仙台	松島町	幡谷	1,864	350	H09	H20	60.8	84	3位/4
青木	登米	登米市	青木	769	51	H13	H21	4.9	76	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
加々巻	登米	登米市	加々巻	500	50	47	1位/1

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 6	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
明光3期	仙南	丸森町	明光3期	154	24	H13	H18	58.4	89	1位/11
田谷地沼	大崎	加美町	田谷地沼	118	16	H11	H18	91.2	89	1位/11
真野2期	石巻	石巻市	真野2期	260	211	H14	H19	52.5	87	3位/11
菜切谷	大崎	加美町	菜切谷	434	68	H14	H19	29.9	85	4位/11
沼倉1期	栗原	栗原市	沼倉1期	1,700	3,037	H16	H20	8.3	85	4位/11
上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	322	283	H13	H21	37.4	84	6位/11
太郎左工門	仙台	岩沼市	太郎左工門	165	20	H14	H19	70.0	84	6位/11
高木	石巻	石巻市	高木	80	121	H16	H18	53.1	82	8位/11
日向	仙南	角田市	日向	201	15	H13	H18	41.3	79	9位/11
名子沢	仙台	大和町	名子沢	165	17	H16	H20	9.7	77	10位/11
御駒堂	栗原	栗原市	御駒堂	60	1,373	H17	H19	8.3	76	11位/11

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 6	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
江尻	仙南	角田市	江尻	50	16	66	1位/2
宝江	大崎	田尻町	宝江	100	238	55	2位/2

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 7	県事業
事業名	広域営農団地農道整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
仙南東部	仙南	角田市	仙南東部	7,837	10,757	H01	H18	98.0	86	1位/3
仙南東部2期	仙南	大河原町	仙南東部2期	2,263	703	H17	H23	3.8	76	2位/3
仙南2期	仙南	蔵王町	仙南2期	1,914	3,561	H17	H22	3.3	76	2位/3

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 8	県事業
事業名	一般農道整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
大岳	登米	登米市	大岳	289	1,788	H16	H21	45.2	85	1位/1

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
足立	仙南	村田町	足立	982	2,248	43	1位/2
浅草	登米	登米市	浅草	600	1,200	37	2位/2

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 9	県事業
事業名	農免農道整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
唐桑南2期	気仙沼・本吉	唐桑町	唐桑南2期	175	780	H16	H18	68.8	84	1位/4
迫南方2期	登米	登米市	迫南方2期	155	1,155	H16	H21	34.3	78	2位/4
古川東部	大崎	古川市	古川東部	1,278	800	H12	H20	34.0	78	2位/4
原・青島2期	登米	登米市	原・青島2期	280	1,291	H17	H22	17.9	68	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
柳田峠2期	仙南	丸森町	柳田峠2期	973	2,041	47	1位/3
古川東部2期	大崎	古川市	古川東部2期	167	550	46	2位/3
上沼	登米	登米市	上沼	493	3,700	44	3位/3

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 10	県事業
事業名	ふるさと農道緊急整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
漆原	気仙沼・本吉	本吉町	漆原	820	3,000	H15	H19	60.4	85	1位/3
志津川	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	800	2,975	H16	H19	37.5	82	2位/3
下沼田	登米	登米市	下沼田	220	1,231	H15	H19	61.4	76	3位/3

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 11	県事業
事業名	地域用水環境整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

### (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量				評点	評点による順位
昆布沼	石巻	石巻市	昆布沼	210	保全施設一式	H14	H19	46.7	90	1位/4
手代木沼	仙南	角田市	手代木沼	315	保全施設一式	H13	H19	34.9	89	2位/4
渋川	大崎	古川市	渋川	422	保全施設一式	H12	H20	50.8	89	2位/4
元禄潜穴	仙台	松島町	元禄潜穴	125	保全施設一式	H16	H20	32.8	88	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

### (2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量	評点	評点による順位
美代川	大崎	加美町	美代川	130	保全施設一式	78	1位/1

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 12	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量				評点	評点による順位
大内	仙南	丸森町	大内	1,502	地域整備一式	H13	H18	69.2	83	1位/3
萩野	栗原	栗原市	萩野	1,058	地域整備一式	H14	H19	67.4	83	1位/3
東和	登米	登米市	東和	1,150	地域整備一式	H17	H22	6.1	80	3位/3

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量	評点	評点による順位
南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	896	地域整備一式	52	1位/1

評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 13	県事業
事業名	ふるさと林道緊急整備事業
担当部課室	産業経済部林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
女川京ヶ森線	石巻	女川町	浦宿浜大沢	2,643	5.7	H09	H22	28.4	83	1位/1

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)	評点	評点による順位
二口線	仙台	仙台市	秋保町元小屋	250	10.0	83	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 14	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	産業経済部森林整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
関田	石巻	東松島市	関田	102	0.5	H17	H19	17.6	82	1位/4
大門崎	石巻	石巻市	大門崎山	282	1.5	H17	H21	4.1	81	2位/4
長尾	石巻	石巻市	松崎	73	0.2	H17	H18	16.4	72	3位/4
大深沢	仙南	七ヶ宿町	大深沢	45	0.4	H17	H18	44.4	67	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 14	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	産業経済部森林整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
笹ヶ森	栗原	栗原市	栗駒松倉	17	0.4	77	1位/7
本佛沢	大崎	鳴子町	大口	30	0.1	69	2位/7
池田沢	仙南	角田市	島田	60	0.4	63	3位/7
芦沢	大崎	鳴子町	鬼首	25	0.1	63	3位/7
金木沢	仙台	仙台市	秋保町	25	0.2	62	5位/7
館の沢	大崎	鳴子町	館の沢	18	0.2	60	6位/7
明光沢	仙南	丸森町	大内	18	0.2	57	7位/7

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 15	県事業
事業名	広域漁港整備事業(特定)
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	H14	H23	19.5	79	1位/4
波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	波路上	2,560	外郭L=515 係留L=189	H14	H23	26.8	71	2位/4
石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	3,570	外郭L=1,050 係留L=1,076	H14	H23	44.6	67	3位/4
鮎川漁港	石巻	石巻市	鮎川	2,018	外郭L=370 係留L=162	H14	H23	15.8	66	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし



## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 16	県事業
事業名	広域漁港整備事業(一般)
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
桂島漁港	仙台	塩竈市	桂島	600	外郭L=203 係留L=260	H14	H23	46.0	69	1位/11
松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	H14	H23	17.3	66	2位/11
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L=504 係留L=78	H14	H23	21.2	65	3位/11
寄磯漁港	石巻	石巻市	寄磯	1,384	外郭L=504 係留L=78	H14	H23	38.6	62	4位/11
塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,230	水域浚渫 棧橋補修L=200	H14	H23	63.4	60	5位/11
福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴浦	1,027	外郭L=580 係留L=260	H13	H22	52.1	60	5位/11
閑上漁港	仙台	名取市	閑上	2,467	外郭L=1,125 係留L=120	H14	H23	60.0	56	7位/11
渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・沢田他	1,360	外郭L=40 係留L=710	H14	H23	49.1	55	8位/11
伊里前漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	管の浜・伊里	419	外郭L=55 係留L=30	H13	H22	77.6	54	9位/11
志津川漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	1,410	道路L=520 (橋梁)	H14	H18	70.4	51	10位/11
日門漁港	気仙沼・本吉	本吉町	日門	926	外郭L=350 係留L=66	H13	H22	59.4	42	11位/11

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 17	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
狐崎漁港	石巻	石巻市	狐崎	1,384	外郭L=125 係留L=100	H13	H22	31.7	61	1位/2
荒浜漁港	仙台	亘理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=270	H14	H23	60.1	59	2位/2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 18	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
志津川漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	250	堤防補修 L=413 陸開改良2箇所	H17	H21	8.0	70	1位/4
気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	3,668	護岸・胸壁 L=7,030	H01	H21	33.1	69	2位/4
荒浜漁港	仙台	亘理町	荒浜	2,308	離岸堤・胸壁 陸開 L=2,055	S60	H21	82.6	66	3位/4
鮎立漁港	気仙沼・本吉	唐桑町	鮎立	920	護岸・胸壁 陸開 L=1,081	H16	H20	18.0	56	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 19	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	570	計画面積 A=1.8	H14	H21	42.1	71	1位/1

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)	評点	評点による順位
桂島漁港	仙台	塩竈市	桂島	67	計画面積 A=0.2	71	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(国)342号	登米	登米市	日根牛	100	4,000	H16	H19	60.0	87	1位/9
(国)398号	石巻	石巻市	新上沼 志畑	11,410	2,717	H10	H22	79.9	85	2位/9
(国)398号	石巻	石巻市	水浜	8,570	4,600	S62	H18	95.4	82	3位/9
(国)398号	石巻	石巻市	橋浦	989	3,850	H16	H20	60.3	77	4位/9
(国)346号	大崎	鹿島台町	鹿島台	10,070	6,000	H06	H28	60.0	67	5位/9
(国)113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2,835	H08	H23	45.2	56	6位/9
(国)108号	大崎	鳴子町	花淵山	21,910	6,400	S63	H28	47.9	46	7位/9
(国)347号	大崎	加美町	宇津野	1,500	920	H15	H20	39.5	46	7位/9
(国)347号	大崎	加美町	柳瀬	1,500	960	H15	H21	24.5	46	7位/9

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部道路課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(国)346号	気仙沼・ 本吉	本吉町	本吉	3,100	1,500	41	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主)石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020	H16	H22	18.4	82	1位/79
(一)仙台館腰線	仙台	名取市	愛島	8,275	2,030	H11	H18	92.6	79	2位/79
(一)仙台館腰線	仙台	名取市	館腰	1,384	620	H11	H18	90.6	79	2位/79
(主)河北桃生線	石巻	石巻市	寺崎(2)	375	700	H15	H18	71.4	79	2位/79
(一)石巻港インター線	石巻	石巻市	明神	2,917	1,120	H12	H19	87.5	79	2位/79
(主)塩釜巨理線	仙台	名取市	下増田(1)	589	630	H16	H18	62.8	74	6位/79
(一)若柳築館線	栗原	栗原市	内谷川	2,130	2,200	H08	H18	99.1	74	6位/79
(主)築館登米線	登米	登米市	新田	2,780	3,110	H02	H21	84.7	72	8位/79
(一)大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	小々汐	1,600	1,920	H10	H19	69.9	72	8位/79
(一)半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600	H12	H21	41.1	69	10位/79
(仮)登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400	H15	H20	21.2	69	10位/79
(主)白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760	H15	H19	42.4	67	12位/79
(主)築館登米線	登米	登米市	寺池	2,478	1,150	H10	H23	44.0	67	12位/79
(主)古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	1,200	H13	H19	10.8	67	12位/79
(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72	H14	H22	13.0	67	12位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一)大衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296	H07	H21	66.6	64	16位/79
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500	H06	H21	63.4	64	16位/79
(主)河北桃生線	石巻	石巻市	檜崎	551	1,900	H11	H21	6.4	64	18位/79
(一)志津川登米線	登米	登米市	入谷	740	1,440	H04	H19	88.1	62	19位/79
(一)馬場只越線	気仙沼・本吉	唐桑町	只越	1,581	860	H14	H24	5.4	62	19位/79
(一)杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700	H10	H20	55.2	59	21位/79
(一)くりこま高原 停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800	H08	H21	55.9	59	21位/79
(主)築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	31,500	8,800	H07	H24	59.7	59	21位/79
(一)稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000	H12	H32	43.2	59	21位/79
(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(1)	1,224	1,455	H10	H19	97.1	59	21位/79
(一)吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112	H14	H18	22.6	59	21位/79
(主)角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500	H06	H22	78.9	56	27位/79
(主)仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640	H13	H25	22.0	56	27位/79
(一)涌谷田尻線	大崎	田尻町	大沢	734	1,800	H08	H18	95.9	56	27位/79
(主)河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000	H16	H23	14.3	56	27位/79



## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による順位
(一) 仙台館腰線	仙台	名取市	愛島(住宅関連)	2,514	1,060	H12	H18	76.6	54	31位/79
(主) 大衡落合線	仙台	大衡村	大衡・奥田	1,579	4,200	H10	H22	54.7	54	31位/79
(主) 仙台松島線	仙台	松島町	桜渡戸	317	52	H15	H18	66.9	54	31位/79
(一) 柳沢中新田線	大崎	加美町	烏屋ヶ崎	845	1,680	H10	H20	36.1	54	31位/79
(一) 坂本古川線	大崎	古川市	飯川(1)	3,957	2,293	H08	H18	97.0	54	31位/79
(主) 仙台三本木線	大崎	三本木町	混内山	2,006	1,600	H09	H20	89.5	54	31位/79
(主) 古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000	H13	H21	55.4	54	31位/79
(主) 亙理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020	H07	H19	80.1	51	38位/79
(主) 鹿島台高清水線	大崎	小牛田町	姥ヶ沢	1,180	940	H06	H22	47.9	51	38位/79
(一) 坂本古川線	大崎	古川市	飯川(2)	1,800	1,430	H15	H20	22.2	51	38位/79
(一) 岩出山宮崎線	大崎	岩出山町	上川原	2,595	993	H12	H19	80.9	51	38位/79
(一) 中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740	H08	H20	60.6	51	38位/79
(一) 新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000	H13	H20	49.3	51	38位/79
(一) 河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700	H13	H19	17.8	51	38位/79
(主) 女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	640	1,500	H14	H24	61.3	51	38位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主)本吉室根線	気仙沼・本吉	本吉町	曾坊堂	1,474	1,380	H06	H18	85.8	51	38位/79
(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816	H11	H22	65.5	51	38位/79
(一)小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640	H14	H21	20.0	49	48位/79
(主)中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180	H14	H22	43.1	49	48位/79
(一)寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	H12	H24	9.6	46	50位/79
(主)丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800	H13	H20	49.2	46	50位/79
(主)亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400	H11	H20	37.0	46	50位/79
(一)大門有壁線	栗原	栗原市	有壁	1,100	1,505	H14	H19	68.1	46	50位/79
(一)馬籠東和線	登米	登米市	城の内	1,887	2,850	H06	H19	79.9	46	50位/79
(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	240	H15	H19	7.5	46	50位/79
(主)丸森柴田線	仙南	角田市	大正坂	731	1,420	H05	H18	72.3	44	56位/79
(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320	H13	H23	28.9	44	56位/79
(一)半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800	H12	H21	24.7	44	56位/79
(主)涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940	H14	H20	32.5	44	56位/79
(主)塩釜亘理線 <sup>4</sup>	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000	H16	H22	2.5	41	60位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主) 泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100	H07	H20	49.2	41	60位/79
(一) 花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760	H11	H21	75.1	41	60位/79
(主) 北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700	H14	H20	42.9	41	60位/79
(一) 大塩小野停車場線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885	H10	H20	74.2	41	60位/79
(一) 釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500	H15	H23	27.2	41	60位/79
(一) 鳥屋崎小野田	大崎	加美町	鳥嶋	343	1,100	H07	H19	74.2	38	66位/79
(一) 越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720	H10	H20	34.2	36	67位/79
(一) 古川岩出山線	大崎	古川市	雨生沢	457	1,310	H08	H18	97.9	36	67位/79
(一) 文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440	H11	H24	42.2	36	67位/79
(一) 河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600	H10	H19	45.4	36	67位/79
(一) 鳴瀬南郷線 <sub>5</sub>	石巻	東松島市	西福田	180	2,000	H15	H20	0.0	36	67位/79
(主) 白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300	H13	H20	23.1	33	72位/79
(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300	H12	H23	21.7	31	73位/79
(主) 南蔵王七ヶ宿線	仙南	七ヶ宿町	大原	296	1,280	H07	H18	94.4	31	73位/79
(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森	1,271	900	H12	H22	27.6	31	73位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一)出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	H63	H26	69.9	31	73位/79
(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	495	1,835	H15	H18	89.9	26	77位/79
(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(2)	2,000	2,000	H16	H25	3.2	26	77位/79
(主)河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000	H07	H24	46.2	21	79位/79

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 平成16年度評価時以降に事業地区名の見直しを行った箇所です。
- 5 平成16年度評価時に、錯誤により記載漏れのあった箇所です。

## (2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
(主)古川松山線	大崎	古川市	下中ノ目	2,800	1,000	67	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(国)398号	石巻	石巻市	門脇	977	1,984	H8	H18	94.9	943	1位/28
(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	田谷	250	50	H14	H18	49.2	704	2位/28
(一)涌谷三本木線	大崎	小牛田町	不動堂	360	600	H15	H20	52.8	649	3位/28
(一)鳴瀬南郷線	大崎	南郷町	大柳、練牛	258	615	H11	H20	52.7	461	4位/28
(国)346号	登米	登米市	中田町籠壇	1,000	1,600	H15	H18	26.2	394	5位/28
(一)吉田浜山元線	仙台	亘理町	吉田	180	795	H15	H19	52.2	378	6位/28
(国)398号	石巻	女川町	浦宿	350	810	H15	H20	43.7	334	7位/28
(一)栗駒金成線	栗原	栗原市	栗駒鳥沢	700	1,360	H15	H19	41.9	333	8位/28
(国)284号	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	前木	500	900	H13	H20	55.4	332	9位/28
(国)113号	仙南	丸森町	大内金山	550	1,200	H15	H19	90.9	327	10位/28
(国)398号	登米	登米市	迫町船橋	600	1,670	H16	H20	2.0	315	11位/28
(主)相馬亘理線	仙台	山元町	花釜	400	900	H15	H19	45.5	308	12位/28
(主)中田栗駒線	登米	登米市	石越町長根	600	860	H8	H19	87.6	306	13位/28
(国)113号	仙南	白石市	小原	500	1,070	H15	H19	82.0	286	14位/28
(国)349号	仙南	角田市	小坂	240	1,000	H11	H19	89.6	282	15位/28

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(主)河南米山線	登米	登米市	米山町鈴根	600	1,080	H16	H22	6.5	270	16位/28
(主)築館栗駒公園 線	栗原	栗原市	栗駒嶺崎(下 宮野)	500	1,620	H15	H19	43.4	258	17位/28
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	500	2,200	H15	H19	34.0	242	18位/28
(主)塩釜亘理線	仙台	亘理町	荒浜	80	200	H17	H19	25.0	229	19位/28
(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	200	980	H16	H22	43.0	219	20位/28
(一)愛島名取線	仙台	名取市	小豆島	100	1,000	H15	H18	69.0	218	21位/28
(主)古川登米線	大崎	田尻町	小塩(1)	800	2,840	H8	H22	76.3	216	22位/28
(国)457号	仙台	大衡村	大瓜	200	780	H17	H20	7.5	212	23位/28
(主)蔵王川崎線	仙南	川崎町	大森	100	1,000	H16	H18	84.0	204	24位/28
(主)亘理天河原川 崎線	仙台	亘理町	愛宕前	50	550	H15	H20	54.8	200	25位/28
(主)奥松島松島公 園線	仙台	松島町	高城	400	200	H17	H21	5.0	199	26位/28
(主)河南築館線	栗原	栗原市	築館照越浅松 沢	80	200	H17	H20	40.0	180	27位/28
(国)398号	石巻	石巻市	北上町大室	60	600	H08	H19	84.2	164	28位/28

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

## (2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(主)塩釜吉岡線	仙台	大和町	鶴巢鳥屋	34	200	137	1位/10
(国)398号	栗原	栗原市	一迫宮前	800	860	131	2位/10
(一)西成田宮床線	仙台	大和町	宮床	20	140	121	3位/10
(国)398号	気仙沼・ 本吉	南三陸町	戸倉	120	35	108	4位/10
(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	本吉町	東川内	300	900	75	5位/10
(主)北上津山線	石巻	石巻市	北上町追分	430	1,000	72	6位/10
(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,200	70	7位/10
(一)碁石富岡線	仙南	川崎町	支倉	200	2,000	67	8位/10
(主)石巻鹿島台大 衡線	石巻	東松島市	塩入	68	1,500	57	9位/10
(一)竹谷幡谷線	仙台	松島町	幡谷(1)	40	400	46	10位/10

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 22	県事業
事業名	県代行事業(市町村道路整備)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
町道 黄牛線	登米	登米市	柳津	480	2,300	H14	H18	79.2	2,437	1位/3
町道 滝野~合道線	栗原	栗原市	川口	440	750	H14	H18	56.8	1,884	2位/3
町道 羽出庭線	仙南	丸森町	川田島	1,313	4,200	H13	H19	69.5	1,746	3位/3

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
町道 本郷鶯沢線	大崎	加美町	谷地森	630	320	1,845	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)				評点	評点による 順位
広基1 迫川	栗原・登米	登米市	泥内、番江、西野	161,600	110.7	S15	H50	33.7	705	1位/ 31
広基1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	H04	H50	21.8	611	2位/ 31
広基2 砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	S25	H25	72.3	547	3位/ 31
広基1 増田川 (川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	H07	H25	50.1	526	4位/ 31
広基2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田、宮城野区岩切、蒲生	33,768	16.8	S24	H25	84.7	473	5位/ 31
広基1 白石川	仙南	大河原町、蔵王町、白石市	大谷、宮、福岡長袋	5,160	19.0	S19	H40	62.6	413	6位/ 31
広基1 多田川	大崎	古川市	飯川	24,500	33.9	H04	H50	29.0	382	7位/ 31
広基2 大川	気仙沼・本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	S50	H45	14.6	358	8位/ 31
広基2 梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	H03	H25	29.4	335	9位/ 31
広基1 斉川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	S54	H40	37.1	313	10位/ 31
広基1 田尻川	大崎	田尻町	小塩	23,040	30.7	S43	H40	37.0	302	11位/ 31
総流河1 出来川	大崎	南郷町	和多田沼	7,580	6.3	S63	H30	31.7	300	12位/ 31
広基1 夏川 <sup>4</sup>	登米	登米市	北郷	3,690	6.5	S57	H30	72.4	298	13位/ 31
総流河1 洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	H02	H23	64.9	285	14位/ 31
総流河1 南沢川	登米	登米市	柳津	1,605	4.8	H04	H23	87.1	283	15位/ 31

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
総流河3内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	H04	H40	42.6	276	16位/31
総流河3坂元川	仙台	山元町	坂元	7,020	7.5	S47	H40	62.9	260	17位/31
広基1善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	S33	H35	66.1	259	18位/31
広基1荒川(水特)	栗原・登米	登米市、栗原市	新田、仮屋	23,600	26.7	S60	H40	24.7	258	19位/31
高潮2鹿折川	気仙沼・本吉	気仙沼市	みなと町	3,360	1.4	S55	H25	58.7	257	20位/31
総流河3小田川	仙南	角田市	小田	4,224	3.8	S50	H40	28.5	257	21位/31
総流河1皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	S23	H33	47.0	246	22位/31
総流河1真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,990	7.3	H01	H30	46.9	245	23位/31
広基2津谷川	気仙沼・本吉	本吉町	津谷	4,114	4.7	H02	H45	15.2	245	24位/31
広基1荒川	仙南	村田町	寄居	2,000	2.3	S48	H30	33.4	242	25位/31
広基1長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	S61	H40	33.9	240	26位/31
総流河1西川	仙台	大和町	鶴巢	3,400	4.0	H01	H25	43.1	237	27位/31
広一2高城川	仙台	松島町	高城	5,384	1.9	S57	H30	35.0	235	28位/31
広基1熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	S55	H21	64.1	213	29位/31
障害1北上運河	石巻	東松島市	矢本	2,875	4.6	S59	H22	77.0	203	30位/31

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
関公2田中川	仙台	松島町	初原	1,917	5.3	S55	H18	95.1	197	31位/31

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 事業を一時休止していたが、平成19年度までの間に事業の再開を予定している箇所です。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 24	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m, ha)				評点	評点による順位
侵食大曲海岸	石巻	矢本町	大曲	7,193	6,830m	H02	H27	36.9	3,033	1位/2
高潮大谷海岸	気仙沼・本吉	本吉町	大谷	2,588	1,500m	H01	H23	58.6	2,004	2位/2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m, ha)	評点	評点による順位
二の倉海岸	仙台	岩沼市	二の倉	300	4,976m	2,926	1位/4
中島海岸	気仙沼・本吉	本吉町	中島	2,400	2,180m	1,668	2位/4
里浜海岸	石巻	鳴瀬町	里浜	1,600	20.0ha	1,013	3位/4
大原海岸	石巻	牡鹿町	大原	600	489m	191	4位/4

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 25	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部河川課

## (1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ダム高)				評点	評点による順位
長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	S46	H24	75.1	1,198	1位/4
筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	S59	H45	3.6	1,082	2位/4
川内沢ダム <sup>4</sup>	仙台	名取市	愛島		H=33.0m	H09			967	3位/4
払川ダム	気仙沼・本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=39.5m	H04	H24	27.3	774	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定であります。確定する時期は、建設工事（建設採択）の段階となった時期です。

## (2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 26	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部防災砂防課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
沼の平山沢(湯沢)	仙南	川崎町	沼の平山	1,000	67.0	H14	H20	13.5	400	1位/17
松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	4,908.0	H10	H33	9.4	400	1位/17
横川(長老沢)	仙南	七ヶ宿町	横川	650	173.8	H16	H22	19.9	400	1位/17
広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	90.0	H16	H20	13.8	400	1位/17
江合川下流の2	大崎	鳴子町	大口	2,830	3,500	H17	H25	1.8	400	1位/17
鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	300.0	H15	H19	31.5	350	6位/17
大沢川	大崎	鳴子町	鬼首	1,640	50.4	H12	H19	45.8	350	6位/17
羽田川	気仙沼・本吉	気仙沼市	赤岩羽田	960	131.0	H09	H18	87.4	350	6位/17
東昌寺沢	大崎	岩出山町	東昌寺沢	1,000	3,630.0	H11	H18	76.4	350	6位/17
大長尾沢(鰻取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	45.0	H16	H19	23.9	340	10位/17
鳴瀬川 <sup>4</sup>	大崎	加美町	関場	92	600.0	H17	H20	10.9	340	10位/17
南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	616	42.5	H12	H20	30.8	290	12位/17
大沢川	仙台	山元町	浅生原	190	620.0	H07	H19	46.9	290	12位/17
吉野川	大崎	岩出山町	真山	105	860.0	H08	H18	91.7	290	12位/17
駒林川	登米	登米市	寺志田	250	1,000.0	S62	H18	99.7	250	15位/17

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 26	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部防災砂防課

## (1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
豊後沢	仙南	七ヶ宿町	峠田	40	40.0	H17	H18	50.0	250	15位/17
金沢 <sup>5</sup>	栗原	栗原市	金沢	122	467.0	H11	H18	90.0	250	15位/17

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 平成16年度評価時以降に、関係課との調整による事業箇所の見直しにより実施することになった箇所です。
- 5 事業を一時休止していたが、平成17年度に事業の再開を予定している箇所です。

## (2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	2,490.0	350	1位/3
湯舟沢	栗原	栗原市	湯舟	60	219.4	250	2位/3
貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	40	41.9	240	3位/3

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 27	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

## (1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
平	仙南	村田町	平	2,000	2,000.0	S61	H21	80.3	408	1位/7
内牧	仙南	角田市	内牧	659	1,050.0	H06	H20	73.9	402	2位/7
弥治郎	仙南	白石市	弥治郎	567	495.0	S61	H20	85.9	374	3位/7
宿	栗原	栗原市	宿	405	6,000.0	H15	H21	65.9	364	4位/7
折立	仙台	仙台市	折立	600	850.0	H08	H20	93.8	338	5位/7
明戸	仙南	白石市	明戸	617	240.0	H07	H20	67.6	328	6位/7
川窪	仙南	川崎町	川窪	512	700.0	H04	H19	89.3	152	7位/7

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## (2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし



## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 28	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	1,300.0	H16	H27	11.7	393	1位/15
大吉野の1	石巻	石巻市	飯野	400	420.0	H15	H20	44.5	374	2位/15
前浜の2	石巻	石巻市	前網	60	100.0	H17	H19	16.7	373	3位/15
浜見山の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	南町	187	180.0	H17	H21	16.0	373	3位/15
船越	石巻	石巻市	船越	300	200.0	H17	H20	25.0	371	5位/15
星沼	大崎	鳴子町	星沼	580	263.4	H11	H18	86.9	362	6位/15
小指	石巻	石巻市	小指	213	314.0	H16	H20	51.6	357	7位/15
出島の3	石巻	女川町	出島	120	131.0	H17	H22	23.9	349	8位/15
後山	栗原	栗原市	後山	95	120.0	H15	H20	36.3	324	9位/15
相川の2	石巻	石巻市	相川	60	80.0	H17	H19	16.7	320	10位/15
山野町	大崎	鹿島台町	山野町	130	250.0	H15	H19	53.8	317	11位/15
茶釜台	大崎	松山町	茶釜台	40	100.0	H16	H19	43.6	313	12位/15
片平町の1	仙台	仙台市	片平町の1	100	150.0	H16	H19	10.0	298	13位/15
町下	大崎	鳴子町	鍛冶谷沢	40	135.0	H15	H19	12.5	264	14位/15

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 28	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

### (1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
鶴ヶ湊の2 <sup>4</sup>	仙台	七ヶ浜町	鶴ヶ湊	139	180.0	H13	H19	H59	202	15位/15

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 事業を一時休止していたが、平成16年度評価時以降、関係課との調整により再開することになった箇所です。

### (2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
川尻	石巻	女川町	川尻	400	470.0	379	1位/7
出島の8	石巻	女川町	寺間	600	1,300.0	327	2位/7
井内の2	石巻	石巻市	井内	300	180.0	301	3位/7
萩ヶ丘の1	仙台	仙台市	萩ヶ丘	25	31.0	261	4位/7
双葉ヶ丘の1	仙台	仙台市	双葉ヶ丘	25	17.0	254	5位/7
要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	300.0	231	6位/7
清水	登米	登米市	清水	90	100.0	161	7位/7

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 29	県事業
事業名	港湾事業（物揚場等整備事業）
担当部課室	土木部港湾課

（1） 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率（%）	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費（百万円）	事業量				評点	評点による順位
松島港浮棧橋等整備事業 <sup>4</sup>	仙台	松島町	海岸前	476	浮棧橋、航路・泊地一式	H17	H21	10.7	74	1位/2
金華山港防波堤整備事業	石巻	石巻市	金華山	4,230	260.7m	H01	H22	86.8	42	2位/2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 平成16年度評価時以降に、事業内容の見直しにより実施することになった箇所です。

（2） 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 30	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量				評点	評点による順位
仙台塩釜港塩釜港区港(港奥部)緑地整備	仙台	塩竈市	港	6,200	2.7ha	H14	H25	28.4	62	1位/2
石巻港廃棄物埋立護岸※4	石巻	石巻市	雲雀野	3,727	994m	H09	H21	70.1	57	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業を一時休止していたが、平成18年度に事業の再開を予定している箇所です。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 31	県事業
事業名	港湾事業(海岸事業)
担当部課室	土木部港湾課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
塩釜港区海岸通・港町地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	701	385	H17	H22	15.0	55	1位/2
気仙沼港津波高潮対策事業 <sup>4</sup>	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	800	710	H08	H20	65.0	45	2位/2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 事業を一時休止していたが、平成18年度に事業の再開を予定している箇所です。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量	評点	評点による順位
気仙沼港津波危機管理対策緊急事業	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	180	陸閘改良2基	45	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	都市計画課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
北四番丁大衡線	仙台	大和町	小野	2,890	2.4	H11	H18	96.5	1,305	1位/12
箱塚中田線	仙台	名取市	箱塚	7,340	2.6	H05	H19	93.8	1,142	2位/12
多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	H11	H23	13.6	929	3位/12
名取駅閉上線	仙台	名取市	駅前	1,910	0.2	H11	H19	61.0	876	4位/12
八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	5,750	1.3	H01	H20	87.3	844	5位/12
駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,320	0.6	H11	H22	78.1	756	6位/12
大沼通線	仙南	柴田町	船岡	3,550	1.1	H11	H18	98.6	637	7位/12
石ノ森佐沼線	登米	登米市	佐沼	2,390	0.6	H06	H20	83.4	567	8位/12
北浜沢乙線	仙台	塩竈市	本町・西町	4,550	0.8	H01	H19	88.6	563	9位/12
源光町田線	栗原	栗原市	内沢	1,540	0.7	H13	H22	37.7	484	10位/12
玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	H04	H20	66.7	462	11位/12
三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	H13	H24	50.1	304	12位/12

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	都市計画課

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)	評点	評点による 順位
大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	1,132	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 33	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
加瀬沼公園	仙台	塩釜市、多賀城市、利府町	加瀬	8,840	104.3	S58	H32	65.4	5,471	1位/1

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)	評点	評点による順位
化女沼公園	大崎	古川市	長岡	5,000	58.7	4,529	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 34	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部下水道課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
阿武隈川下流流域下水道事業	仙南・仙台	仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町		114,772	12,960.1	S49	H27	75.1	2,246	1位/7
仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町		100,696	9,442.7	S47	H32	63.1	1,379	2位/7
北上川下流東部流域下水道事業	石巻	石巻市、女川町		41,400	1,921.8	H8	H32	45.6	1,310	3位/7
吉田川流域下水道事業	仙台	大和町、大郷町、富谷町、大衡村		42,490	4,106.0	S63	H32	62.2	1,139	4位/7
鳴瀬川流域下水道事業	大崎	松山町、三本木町、鹿島台町、小牛田町		23,387	1,610.2	S56	H30	73.0	948	5位/7
迫川流域下水道事業	栗原・登米	登米市、栗原市		52,000	2,996.4	H5	H22	63.6	795	6位/7
北上川下流流域下水道事業	石巻	石巻市、東松島市		45,000	3,443.2	H3	H20	73.0	681	7位/7

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	資源リサイクル畜産環境整備事業
担当部課室	産業経済部畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)				評点	評点による順位
丸森	仙南	丸森町	丸森	宮城県農業公社	950	6	H15	H19	53.6	81	1位/4
登米・東和	登米	登米市	登米・東和	宮城県農業公社	737	5	H16	H19	40.3	78	2位/4
角田・白石	仙南	白石市、角田市	角田・白石	宮城県農業公社	769	2	H16	H19	62.2	76	3位/4
栗駒西部	栗原	栗原市	栗駒西部	宮城県農業公社	737	5	H17	H20	9.1	74	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)	評点	評点による順位
清流の里	大崎	加美町	清流の里	宮城県農業公社	951	2	63	1位/1

評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	農業用ため池整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)  
継続事業箇所なし

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
半金沢	栗原	栗原市	半金沢	栗原市	8	5	73	1位/2
要害	栗原	栗原市	要害	栗原市	3	5	52	2位/2

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	農村振興総合整備統合補助事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量				評点	評点による順位
坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	295	農村整備一式	H16	H21	36.3	82	1位/4
大貫西部	大崎	田尻町	大貫西部	田尻町	761	農村整備一式	H17	H22	6.5	79	2位/4
西小野田	大崎	加美町	西小野田	加美町	655	農村整備一式	H14	H19	76.6	79	2位/4
青生	大崎	小牛田町	青生	小牛田町	736	農村整備一式	H14	H19	57.1	76	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量	評点	評点による順位
亘理北部	仙台	亘理町	亘理北部	亘理町	240	農村整備一式	76	1位/3
中田	登米	登米市	中田	登米市	249	農村整備一式	71	2位/3
石越	登米	登米市	石越	登米市	270	農村整備一式	48	3位/3

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)				評点	評点による順位
花勝山	大崎	涌谷町	花勝山	涌谷町	540	570	H14	H19	87.6	87	1位/14
一栗	大崎	岩出山町	一栗	岩出山町	4,352	4,140	H11	H18	94.6	85	2位/14
宮床	仙台	大和町	宮床	大和町	1,675	1,300	H13	H19	75.6	84	3位/14
中道	石巻	石巻市	中道	石巻市	1,436	910	H14	H19	65.8	82	4位/14
高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	732	430	H17	H21	5.6	81	5位/14
東千貫	登米	登米市	東千貫	登米市	171	150	H17	H20	8.2	81	5位/14
田尻第2	大崎	田尻町	田尻第2	田尻町	1,679	1,520	H16	H21	22.2	81	5位/14
越河	仙南	白石市	越河	白石市	2,932	2,090	H14	H19	59.2	80	8位/14
北釜	仙台	名取市	北釜	名取市	815	560	H13	H19	71.1	80	8位/14
上谷地	登米	登米市	上谷地	登米市	146	100	H17	H19	8.9	79	10位/14
平埴	登米	登米市	平埴	登米市	858	570	H16	H21	26.6	79	10位/14
倉埴	石巻	石巻市	倉埴	石巻市	1,504	1,100	H16	H21	23.9	78	12位/14
石森	登米	登米市	石森	登米市	146	1,400	H16	H18	72.6	76	13位/14
宝江	登米	登米市	宝江	登米市	200	2,080	H17	H19	5.0	73	14位/14

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

## (2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (処理対象人口)	評点	評点による 順位
米川	登米	登米市	米川	登米市	1,507	1,470	77	1位/14
沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,217	940	76	2位/14
登米	登米	登米市	登米	登米地方環境 衛生事務組合	969	25,220	71	3位/14
砥落	登米	登米市	砥落	登米市	191	130	71	3位/14
長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,358	1,200	70	5位/14
桜岡	登米	登米市	桜岡	登米市	150	1,300	57	6位/14
釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,347	55	7位/14
後小路	登米	登米市	後小路	登米市	100	420	53	8位/14
新小路	登米	登米市	新小路	登米市	150	1,060	53	8位/14
大谷地	大崎	涌谷町	大谷地	涌谷町	1,368	610	52	10位/14
北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	80	2,210	48	11位/14
桑代	登米	登米市	桑代	登米市	2,000	1,163	47	12位/14
紺野	登米	登米市	紺野	登米市	2,503	70	47	12位/14
下小牛田	大崎	小牛田町	下小牛田	小牛田町	1,000	710	46	14位/14

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成 1 7 年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	産業経済部林業振興課

( 1 ) 継続事業箇所 ( 既に着手している事業箇所 )

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成 1 7 年度までの進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 ( 百万円 )	事業量 ( k m )				評点	評点による順位
西畑線	大河原	丸森町	館矢間	丸森町	210	1.4	H15	H19	53.3	87	1 位 / 2
入土・大柳津線	登米	登米市 ( 旧津山町 )	大土	登米市	220	2.5	H17	H20	20.5	82	2 位 / 2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成 1 7 年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

( 2 ) 新規事業箇所 ( 平成 1 8 年度 ~ 平成 2 0 年度に着手を予定している事業箇所 )

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
北上漁港	石巻	石巻市	大指他	石巻市	1,000	外郭L=140 係留L=65	H14	H23	50.5	76	1位/10
室浜漁港	石巻	東松島市	室浜	東松島市	966	外郭L=203	H13	H20	38.6	73	2位/10
磯浜漁港	仙台	山元町	磯浜	山元町	1,203	外郭L=384.5 係留L=36	H14	H23	26.6	72	3位/10
ばなな漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	馬場・中山名足	南三陸町	1,700	外郭L=230 係留L=160	H13	H22	19.9	70	4位/10
石浜(歌津)漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	1,210	外郭L=140 係留L=140	H14	H23	18.6	68	5位/10
新山漁港	石巻	石巻市	新山	石巻市	490	外郭L=191	H16	H18	67.2	65	6位/10
赤牛漁港	気仙沼・本吉	本吉町	赤牛	本吉町	1,299	外郭L=302 係留L=100	H13	H22	43.6	63	7位/10
東名漁港	石巻	東松島市	東名	東松島市	665	外郭L=140 係留L=180	H14	H22	86.0	62	8位/10
寺間漁港	石巻	女川町	寺間	女川町	1,458	外郭L=190 係留L=130	H13	H22	39.1	61	9位/10
長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	H17	H23	7.1	59	10位/10

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし



## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	漁村再生交付金事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
桑の浜漁港	石巻	石巻市	桑の浜	石巻市	97	係留L=87.6 道路L=86	H17	H18	46.4	70	1位/3
野野浜漁港	石巻	女川町	野野浜	女川町	70	係留L=55	H17	H18	3.1	67	2位/3
宿・舞根漁港	気仙沼・本吉	唐桑町	宿・舞根	唐桑町	508	係留L=210 道路L=500	H17	H21	20.0	66	3位/3

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
小屋取漁港	石巻	女川町	小屋取	女川町	436	外郭L=213 係留L=30	63	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	海岸保全事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
御前漁港	石巻	女川町	案前	石巻市	400	護岸L=224 離岸堤L=120	H15	H19	52.5	78	1位/3
十八成漁港	石巻	石巻市	十八成浜	女川町	722	離岸堤L=210	H09	H19	59.6	74	2位/3
葦浜漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	葦浜	唐桑町	100	水門改良1基 陸閘2基	H17	H18	40.0	69	3位/3
菖蒲田漁港	仙台	七ヶ浜町	菖蒲田	七ヶ浜町	76	陸こう改良3基 その他	H17	H19	20.0	69	3位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成 1 7 年度事業箇所評価結果表

NO .	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

( 1 ) 継続事業箇所 ( 既に着手している事業箇所 )

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成 1 7 年度までの進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 ( 百万円 )	事業量 ( k m )				評点	評点による順位
都基 2 高野川	仙台	仙台市	宮城野区新田	仙台市	6,730	3.8	S48	H22	87.2	4,860	1 位 / 2
都基 1 笹川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	H01	H22	77.2	4,765	2 位 / 2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成 1 7 年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

( 2 ) 新規事業箇所 ( 平成 1 8 年度 ~ 平成 2 0 年度に着手を予定している事業箇所 )

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部都市計画課 同 部臨空地域整備推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
蛇田中央	石巻	石巻市	蛇田中央	蛇田中央土地区画整理組合	1,540	56.1	H15	H18	81.6	686	1位/4
下増田臨空	仙台	名取市	下増田	下増田臨空土地区画整理組合	6,322	114.5	H15	H22	49.6	549	2位/4
吉岡南第二	仙台	大和町	吉岡南第二	吉岡南第二土地区画整理組合	1,859	68.2	H13	H18	71.1	481	3位/4
関下	仙台	名取市	関下	関下土地区画整理組合	4,742	69.5	H15	H22	39.2	469	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部建築宅地課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m <sup>2</sup> )				評点	評点による順位
花京院一丁目第一地区 <sup>4</sup>	仙台	仙台市	花京院一丁目第一地区	仙台市	389	27階建て 45,425m <sup>2</sup>	H17	H20	12.8	52	1位/2
中央一丁目第二地区	仙台	仙台市	中央一丁目第二地区	仙台市	713	19階建て 49,947m <sup>2</sup>	H13	H20	42.2	43	2位/2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 平成16年度評価時以降に、市との協議により平成17年度から助成することになった箇所です。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし