

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗よ 率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点に よる順位		
19年度	迫川上流3期	栗原	栗原市	栗原市	8,489	3,060	頭首工, 測量設計	S62	H22	74.1	91	1位/ 8		
	江合川左岸	大崎	大崎市	江合川左岸	1,660	642	排水路工, 測量設計	H11	H20	45.0	90	2位/ 8		
	迫川上流	栗原	栗原市	迫川上流	9,539	3,830	頭首工, 測量設計	S59	H22	78.2	90	2位/ 8		
	牛橋	仙台	山元町	牛橋	2,679	455	排水機場工, 排水路工, JR横断工	H8	H22	35.6	89	4位/ 8		
	江合川右岸	大崎	涌谷町	江合川右岸	1,284	471	排水路工, 測量設計	H10	H22	51.9	88	5位/ 8		
	大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,568	478	用水機場工, 測量設計	H12	H21	39.2	87	6位/ 8		
	江合川左岸2期	大崎	大崎市	江合川左岸2期	1,306	1,147	頭首工, 測量設計	H14	H23	13.7	85	7位/ 8		
	旧迫川	登米	登米市	旧迫川	1,356	5,552	除塵設備工, 測量設計	H16	H21	19.1	81	8位/ 8		

(2) 新規事業箇所（平成19年度～平成21年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗よ 率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点に よる順位		
19年度	柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	1,600	911	測量設計	H19	H24	0.0	78	1位/ 2		
20～21年度	大崎西部3期	大崎	大崎市	大崎西部3期	4,300	69	-	H21	H27	-	74	2位/ 2		