

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

17	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	荒浜漁港	仙台	亘理町	隈崎・鳥の海	2,308	離岸堤・胸壁 L=2,055	胸壁L=850m	S60	H21	83.3	71	1位/4		
	志津川漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	250	堤防L=413 陸開N=2箇所	堤防L=140m	H17	H21	24.4	70	2位/4		
	気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	3,668	護岸・胸壁 L=7,030	護岸L=80m	H1	H21	34.6	69	3位/4		
	鮎立漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮎立	920	護岸・胸壁・ 陸開L=1,081	護岸・陸開L=177m	H16	H20	31.7	64	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	波路上	20	階段N=5箇所 情報板N=3基	調査設計N=1式	H19	H21	0.0	69	1位/4		
	伊里前漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	堤防L=413 階段N=2箇所	調査設計N=1式	H19	H21	0.0	63	2位/4		
	波伝谷漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	波伝谷	110	階段N=5箇所 情報板N=3基	調査設計N=1式	H19	H21	0.0	63	2位/4		
	桃ノ浦漁港	石巻	石巻市	桃ノ浦	100	陸開N=5箇所 水門N=1基	陸開N=1箇所 水門N=1基	H19	H20	0.0	59	4位/4		