

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020	改良工・用地補償	H16	H22	48.4	82	1位/67		
	(一)石巻港インター線	石巻	石巻市	明神	2,917	1,120	橋梁工・改良工 舗装工	H12	H19	92.7	79	2位/67		
	(一)大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	小々汐	1,600	1,920	改良工・舗装工	H10	H19	88.6	77	3位/67		
	(一)若柳築館線	栗原	栗原市	内谷川	2,130	2,200	改良工・舗装工	H8	H19	99.1	74	4位/67		
	(一)半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600	改良工・舗装工 用地補償	H12	H21	63.2	72	5位/67		
	(主)築館登米線	登米	登米市	新田	2,780	3,110	改良工・舗装工	H2	H21	93.0	72	5位/67		
	(仮)登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400	改良工・舗装工 用地補償	H15	H20	44.7	69	7位/67		
	(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72	用地補償	H14	H22	29.2	67	8位/67		
	(主)古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	1,200	改良工・舗装工	H13	H19	10.8	67	8位/67		
	(主)築館登米線	登米	登米市	寺池	2,478	1,150	用地補償	H10	H23	47.7	67	8位/67		
	(主)白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760	改良工・調査	H15	H19	43.9	67	8位/67		
	(一)志津川登米線	登米	登米市	入谷	740	1,440	改良工・用地補償	H4	H19	95.8	64	12位/67		
	(一)大衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296	橋梁工・改良工	H7	H21	75.9	64	12位/67		
	(一)馬場只越線	気仙沼・本吉	気仙沼市	只越	1,581	860	改良工	H14	H24	8.1	64	12位/67		
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500	改良工	H6	H21	70.2	64	12位/67			

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500	改良工・舗装工	H6	H22	81.8	62	17位/67		
	(一)稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000	調査	H12	H32	42.6	59	18位/67		
	(一)くりこま高原停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800	改良工・舗装工	H8	H21	73.8	59	18位/67		
	(一)吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112	改良工・舗装工	H14	H19	20.2	59	18位/67		
	(一)杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700	用地補償	H10	H20	72.6	59	18位/67		
	(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320	改良工・舗装工 用地補償	H13	H23	66.8	59	18位/67		
	(主)築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	31,500	8,800	橋梁工・改良工 用地補償・調査	H7	H24	63.0	59	18位/67		
	(主)中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180	改良工・用地補償	H14	H22	54.6	59	18位/67		
	(一)坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(2)	1,800	1,430	橋梁工・改良工 用地補償	H15	H20	50.0	56	25位/67		
	(一)新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000	改良工	H13	H20	54.8	56	25位/67		
	(主)河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000	用地補償	H16	H23	16.0	56	25位/67		
	(主)女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	640	1,500	改良工	H14	H24	83.1	56	25位/67		
	(主)仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640	橋梁工	H13	H25	25.3	56	25位/67		
	(一)坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(1)	3,957	2,293	用地補償・調査	H8	H19	99.7	54	30位/67		
	(一)柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	845	1,680	用地補償	H10	H20	45.5	54	30位/67		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000	用地補償	H13	H21	56.4	54	30位/67		
	(主)仙台三本木線	大崎	大崎市	混内山	2,006	1,600	改良工	H9	H20	89.6	54	30位/67		
	(主)大衡落合線	仙台	大衡村	大衡	604	1,210	改良工・舗装工	H10	H22	60.8	54	30位/67		
	(一)河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700	改良工	H13	H19	17.8	51	35位/67		
	(一)岩出山宮崎線	大崎	大崎市	上川原	2,595	993	改良工	H12	H19	91.4	51	35位/67		
	(一)中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740	調査	H8	H20	66.0	51	35位/67		
	(一)馬籠東和線	登米	登米市	城の内	1,887	2,850	改良工・舗装工	H6	H19	82.5	51	35位/67		
	(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816	改良工	H11	H22	72.5	51	35位/67		
	(主)丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800	改良工・舗装工	H13	H20	61.1	51	35位/67		
	(主)亘理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020	改良工・舗装工 用地補償	H7	H19	87.6	51	35位/67		
	(一)小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640	改良工・調査	H14	H21	29.5	49	43位/67		
	(一)鳥屋崎小野田	大崎	加美町	鳥嶋	343	1,100	測量・設計	H7	H19	96.8	49	43位/67		
	(一)寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	改良工・用地補償	H12	H24	15.9	46	45位/67		
	(一)大門有壁線	栗原	栗原市	有壁	1,100	1,505	改良工・舗装工	H14	H19	69.4	46	45位/67		
	(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	240	用地補償	H15	H19	11.0	46	45位/67		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主) 泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100	橋梁工・改良工	H7	H20	58.3	46	45位/67		
	(主) 亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400	橋梁工・改良工	H11	H20	49.6	46	45位/67		
	(一) 半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800	トンネル工・改良工	H12	H21	25.4	44	50位/67		
	(主) 涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940	橋梁工・改良工	H14	H20	41.6	44	50位/67		
	(一) 越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720	橋梁工・改良工	H10	H20	55.9	41	52位/67		
	(一) 花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760	用地補償	H11	H21	78.7	41	52位/67		
	(一) 釜谷天須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500	改良工	H15	H23	39.1	41	52位/67		
	(一) 大塩小野停車場線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885	用地補償	H10	H20	77.0	41	52位/67		
	(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000	用地補償	H16	H22	2.5	41	52位/67		
	(主) 北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700	用地補償	H14	H20	49.7	41	52位/67		
	(一) 河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600	改良工	H10	H19	46.1	36	59位/67		
	(一) 出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	改良工	S63	H26	75.2	31	62位/67		
	(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森	1,271	900	改良工	H12	H22	32.3	31	62位/67		
	(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300	測量・設計	H12	H23	21.7	31	62位/67		
	(一) 河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	624	1,835	改良工・舗装工	H15	H19	83.3	26	65位/67		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20~21年度	(主)河北桃生線	石巻	石巻市	樫崎	551	1,900		H11	H21	38.7	64	12位/67		地元との事業調整のため
	(主)鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,180	940		H6	H22	47.9	51	35位/67		他事業との事業調整のため
	(一)文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440		H11	H24	59.0	41	52位/67		他工区との事業調整のため
	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	180	2,000		H15	H20	0.0	36	59位/67		関係機関との調整のため
	(主)白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300		H13	H20	23.1	33	61位/67		地元との事業調整のため
	(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(2)	2,000	2,000		H16	H25	0.0	21	66位/67		他工区との事業調整のため
	(主)河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000		H7	H24	48.8	21	66位/67		地元との事業調整のため

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	4,600	1,310	測量・設計	H19	H28	0.0	72	1位/4		
	(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200	測量・設計	H19	H27	0.0	67	2位/4		
	(主)塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(2)	934	947	測量・設計 用地補償	H19	H22	0.0	64	3位/4		
	(一)新田米山線	登米	登米市	飯島	62	640	測量・設計 用地補償・改良工	H19	H20	0.0	36	4位/4		