

平成18年度事業箇所評価結果表

12	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業完了 予定年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
大内	仙南	丸森町	大内	1,608	地域整備 一式	H13	H19	80.2	84	1位/2
東和	登米	登米市	東和	1,176	地域整備 一式	H17	H22	34.0	82	2位/2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)	評点	評点による 順位
南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	570	基盤整備 一式	71	1位/1

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。