

平成18年度事業箇所評価結果表

15	県事業
事業名	広域漁港整備事業(一般)
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L=70 道路L=1,215	H14	H23	23.9	64	1位/8
福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴浦	1,027	外郭L=130 係留L=260	H13	H22	51.0	61	2位/8
松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	H14	H23	12.6	60	3位/8
寄磯漁港	石巻	石巻市	寄磯	1,384	外郭L=504 係留L=78	H14	H23	15.4	60	3位/8
塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,230	棧橋補修L=200	H14	H23	67.5	57	5位/8
閑上漁港	仙台	名取市	閑上	2,467	外郭L=1,125 係留L=120	H14	H23	76.2	55	6位/8
渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・沢田他	1,360	外郭L=40 係留L=710	H14	H23	52.1	54	7位/8
日門漁港	気仙沼・本吉	本吉町	日門	736	外郭L=300 係留L=190	H13	H22	78.1	50	8位/8

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
女川漁港	石巻	女川町	女川	661	係留L=683 道路L=1,141	45	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。