

## 平成18年度事業箇所評価結果表

24	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部 河川課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ダム高)				評点	評点による順位
長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	S46	H24	79.7	2,252	1位/4
筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	S59	H45	3.6	2,222	2位/4
払川ダム	気仙沼・本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=39.5m	H4	H24	31.7	2,146	3位/4
川内沢ダム <sup>4</sup>	仙台	名取市	愛島	-	H=33.0m	H9	-	-	1,503	4位/4

1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

4 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定です。確定する時期は、建設工事(建設採択)の段階となります。

## (2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし