

## 平成18年度事業箇所評価結果表

	助成事業
事業名	むらづくり交付金 (農村振興総合整備統合補助事業)
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)				評点	評点による順位
坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	299	農村整備一式	H16	H21	53.8	84	1位/10
西小野田	大崎	加美町	西小野田	加美町	590	農村整備一式	H14	H19	96.9	83	2位/10
青生	大崎	美里町	青生	美里町	667	農村整備一式	H14	H19	90.9	79	3位/10
大貫西部	大崎	大崎市	大貫西部	大崎市	760	農村整備一式	H17	H22	19.7	79	3位/10
巨理北部	仙台	巨理町	巨理北部	巨理町	240	農村整備一式	H18	H23	29.2	78	5位/10
中田	登米	登米市	中田	登米市	249	農村整備一式	H18	H23	32.1	76	6位/10
米川	登米	登米市	米川	登米市	1,507	農村整備一式	H18	H23	2.0	74	7位/10
長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,358	農村整備一式	H18	H23	2.4	70	8位/10
砥落	登米	登米市	砥落	登米市	191	農村整備一式	H18	H21	4.7	70	8位/10
沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,217	農村整備一式	H18	H23	2.5	69	10位/10

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## (2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)	評点	評点による順位
釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,347	53	1位/3
川内	栗原	栗原市	川内	栗原市	224	170	50	2位/3
下小牛田	大崎	美里町	下小牛田	美里町	1,110	610	45	3位/3

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。