

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

(行政活動の評価に関する条例(平成13年宮城県条例第70号)第11条第2項関係)

平成20年2月

宮 城 県

目 次

ページ

- 1 平成19年度事業箇所評価の結果の反映方法について 下記参照
- 2 反映状況説明書をご覧いただく際にご留意いただきたいこと
- 3 平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書(事業種別(分野)ごと)

区分	事業名	担当部課名	ページ
県 事 業	1 経営体育成基盤整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	1
	2 県営かんがい排水事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	6
	3 地域水田農業支援排水対策特別事業	農林水産部 農村整備課	8
	4 基幹水利施設ストックマネジメント事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	9
	5 海岸堤防事業	農林水産部 農村整備課	10
	6 湛水防除事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	11
	7 県営ため池等整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	12
	8 広域営農団地農道整備事業	農林水産部 農村整備課	14
	9 一般農道整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	15
	10 農免農道整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	16
	11 地域用水環境整備事業	農林水産部 農村整備課	17
	12 中山間地域総合整備事業	農林水産部 農村整備課	18
	13 地すべり対策事業	農林水産部 農村整備課	19
	14 ため池群広域防災機能増進モデル事業	農林水産部 農村整備課	20
	15 森林基幹道整備事業	農林水産部 林業振興課	21
	16 ふるさと林道緊急整備事業	農林水産部 林業振興課	22
	17 予防治山事業	農林水産部 森林整備課	23
	18 広域漁港整備事業(特定)	農林水産部 水産業基盤整備課	24
	19 広域漁港整備事業(一般)	農林水産部 水産業基盤整備課	25
	20 地域水産物供給基盤整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	26
	21 海岸保全施設整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	27
	22 広域漁場整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	28


区分	事業名	担当部課名	ページ
県 事 業	23 漁港環境整備統合補助事業	農林水産部 水産業基盤整備課	29
	24 道路建設事業(国道)	土木部 道路課	30
	25 道路建設事業(県道)	土木部 道路課	31
	26 道路建設事業(インターチェンジ整備)	土木部 道路課	35
	27 交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道)	土木部 道路課	36
	28 県代行業業(市町村道路整備)	土木部 道路課	39
	29 河川事業	土木部 河川課	40
	30 海岸事業	土木部 河川課	42
	31 ダム事業	土木部 河川課	43
	32 砂防事業	土木部 防災砂防課	44
	33 地すべり対策事業	土木部 防災砂防課	46
	34 急傾斜地崩壊対策事業	土木部 防災砂防課	47
	35 港湾事業(岸壁等整備事業)	土木部 港湾課	49
	36 港湾事業(物揚場等整備事業)	土木部 港湾課	50
	37 港湾事業(環境整備事業)	土木部 港湾課	51
	38 港湾事業(海岸事業)	土木部 港湾課	52
	39 港湾事業(臨港道路整備事業)	土木部 港湾課	53
	40 港湾事業(埠頭用地造成事業)	土木部 港湾課	54
	41 街路事業	土木部 都市計画課	55
	42 広域公園事業	土木部 都市計画課	56
	43 土地区画整理事業	土木部 都市計画課	57
	44 流域下水道事業	土木部 下水道課	58

区分	事業名	担当部課名	ページ
助 成 事 業	畜産担い手育成総合整備事業	農林水産部 畜産課	59
	資源リサイクル畜産環境整備事業	農林水産部 畜産課	60
	県営草地整備事業	農林水産部 畜産課	61
	村づくり交付金(総合整備)	農林水産部 農村整備課	62
	村づくり交付金(農業集落排水単独事業)	農林水産部 農村整備課	63
	農業集落排水資源循環統合補助事業	農林水産部 農村整備課	64
	森林管理道整備事業	農林水産部 林業振興課	65
	森林居住環境整備事業	農林水産部 林業振興課	66
	地域水産物供給基盤整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	67
	漁村再生交付金事業	農林水産部 水産業基盤整備課	68
	漁業集落環境整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	69
	海岸保全施設整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	70
	河川事業	土木部 河川課	71
	土地区画整理事業	土木部 空港臨空地域課	72
市街地再開発事業	土木部 建築宅地課	73	

平成19年度事業箇所評価の結果の反映方法について

< 評価結果 >

実施予定箇所ごとに、客観的評価手法を用いて数値的に判定し、事業種別(分野)内における優先度(評価結果)を決定している。優先度は、評点及び評点による順位により明らかにしている。



< 評価結果の反映 >

評価結果を判断材料とし、翌年度の予算規模に応じて、継続事業箇所の優先度(評点及び順位)の高い順、続いて新規事業箇所の優先度の高い順に、翌年度に事業を実施する箇所を選定(予算付け)する。
 なお、評価結果にかかわらず、事業執行上の特別な事情により事業を実施する箇所又は事業を実施しない箇所がある場合には、その理由を明らかにする。また、翌年度実施しない継続事業箇所についても、その理由を明らかにする。
 翌年度に新規実施予定の箇所については、新規事業箇所調書を作成し添付する(県事業のみ)。

例:(事業箇所数が7箇所の場合)

< 評価結果 >

(1) 継続事業箇所

事業箇所	評価結果	
	評点	順位
A 工事	215	1位/4
B 工事	189	2位/4
C 工事	174	3位/4
D 工事	132	4位/4

< 評価結果の反映 >

(1) 継続事業箇所

実施年度	事業箇所	評価結果		反映状況	評価結果と反映状況が異なる理由等
		評点	順位		
20	A 工事	215	1位/4		
	B 工事	189	2位/4		
	C 工事	174	3位/4		
	D 工事	132	4位/4		

(2) 新規事業箇所

事業箇所	評価結果	
	評点	順位
E 工事	195	1位/3
F 工事	182	2位/3
G 工事	128	3位/3

(2) 新規事業箇所

実施年度	事業箇所	評価結果		反映状況	評価結果と反映状況が異なる理由等
		評点	順位		
20	F 工事	182	2位/3		理由明記, 新規事業箇所調書の添付
21~22	E 工事	195	1位/3		理由明記
	G 工事	128	3位/3		

境界線

< 反映状況の区分の考え方 >

実施年度	反映状況の区分	考え方	
20		評価結果に基づき平成20年度実施する箇所	
		評価結果によらない特別な事情により平成20年度実施する箇所	理由明記
21~22		評価結果によらない特別な事情により平成20年度実施しない箇所	理由明記
		評価結果に基づき平成20年度実施しない箇所	理由明記(継続のみ)

(2) 新規事業箇所の内、平成20年度に事業を実施する箇所(F 工事)については、「新規事業箇所調書」を添付しています。

反映状況説明書をご覧ください際にご留意いただきたいこと

1. 平成20年度の事業内容は、当該年度当初予算案時点の内容であり、事業を進める過程で変更になる場合があります。
2. 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3. 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
4. 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異なる事業種間では比較できません。
5. 予算への反映状況は、「」は評価結果に基づき平成20年度実施する箇所、「」は評価結果によらない特別な事情により平成20年度実施する箇所、「」は評価結果によらない特別な事情により平成20年度実施しない箇所、「」は評価結果に基づき平成20年度実施しない箇所を示したものです。
6. 翌年度に実施予定の新規箇所(新規事業箇所のうち 及び が付された箇所、県事業のみ)については、新規事業箇所調書を作成していますので、別添資料を参照ください。

反映状況説明書の例

下表は、見方をわかりやすく説明するためにデータ加工していますので、実際の数値・内容とは異なります。

別記様式第5号

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
20年度	新田	栗原	栗原市	新田	870	81	区画整理付帯工、換地業務	H11	H20	88.9	91	1位/5		
	尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	868	93	区画整理付帯工、換地業務	H11	H20	93.0	89	2位/5		
	桜場	登米	登米市	桜場	3,630	342	区画整理工、暗渠排水工	H10	H23	63.2	89	2位/5		
	鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,896	396	暗渠排水工、換地業務	H10	H22	59.0	88	4位/5		
	田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	4,044	273	区画整理工	H9	H23	85.7	88	4位/5		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
20年度	東小松	石巻	東松島市	東小松	1,252	144	測量設計、換地業務	H20	H25	0.0	79	1位/4		新規事業箇所調書あり(別添)
	新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,153	122	測量設計、換地業務	H20	H25	0.0	75	3位/4		地域の合意形成が図られ事業計画が整った。新規事業箇所調書あり(別添)
21~22年度	大曲	石巻	東松島市	大曲	1,600	156	-	H22	H26	-	76	2位/4		ハード計画とりまとめに時間が必要となった。
	広淵沼	石巻	石巻市	広淵沼	6,660	666	-	H22	H29	-	69	4位/4		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	新田	栗原	栗原市	新田	870	81	区画整理付帯工, 換地業務	H11	H20	88.9	91	1位/70		
	尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	868	93	区画整理付帯工, 換地業務	H11	H20	93.0	89	2位/70		
	桜場	登米	登米市	桜場	3,630	342	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H23	63.2	89	2位/70		
	鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,896	396	暗渠排水工, 換地業務	H10	H22	59.0	88	4位/70		
	田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	4,044	273	区画整理工	H9	H23	85.7	88	4位/70		
	北赤井	石巻	東松島市	北赤井	1,624	196	区画整理付帯工, 換地業務	H14	H20	88.9	88	4位/70		
	枝野	仙南	角田市	枝野	2,327	211	区画整理付帯工, 換地業務	H10	H20	97.4	87	7位/70		
	江合左岸	大崎	大崎市	江合左岸	7,758	652	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H25	48.5	87	7位/70		
	中埜西部	大崎	大崎市	中埜西部	7,294	639	区画整理工,揚水機場 工,集落排水路	H11	H25	39.7	87	7位/70		
	杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	593	37	区画整理付帯工, 換地業務	H14	H21	75.9	87	7位/70		
	川北2期	栗原	栗原市	川北2期	5,700	502	区画整理工	H11	H24	39.2	87	7位/70		
	飯島	登米	登米市	飯島	3,806	203	区画整理付帯工, 暗渠排水工	H10	H22	67.7	87	7位/70		
	津山	登米	登米市	津山	977	77	区画整理付帯工, 暗渠排水工	H16	H21	64.7	87	7位/70		
	宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,844	183	区画整理工,暗渠排水 工,文化財調査	H7	H21	91.9	86	14位/70		

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算への反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	清水川北浦	大崎	美里町	清水川北浦	6,629	513	区画整理工, 揚水機場工	H13	H22	28.8	86	14位/70		
	多田川	大崎	加美町	多田川	416	33	区画整理付帯工, 換地業務	H14	H20	80.0	86	14位/70		
	多田川左岸	大崎	大崎市	多田川左岸	2,501	172	区画整理付帯工, 暗渠排水工	H11	H23	67.3	86	14位/70		
	田尻西部	大崎	大崎市	田尻西部	6,347	483	区画整理工, 揚水機場工, 客土工	H12	H25	32.4	86	14位/70		
	門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,003	103	区画整理付帯工, 換地業務, 文化財調査	H14	H21	71.5	86	14位/70		
	大里	栗原	栗原市	大里	3,379	220	区画整理付帯工, 客土工	H9	H21	66.7	86	14位/70		
	渡丸	栗原	栗原市	渡丸	475	33	区画整理付帯工, 客土工	H12	H20	92.0	86	14位/70		
	栗原	栗原	栗原市	栗原	731	61	区画整理付帯工	H17	H22	63.2	86	14位/70		
	尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,333	156	区画整理工, 暗渠排水工	H15	H22	58.7	86	14位/70		
	石越北部	登米	登米市	石越北部	5,294	346	区画整理付帯工	H7	H20	96.8	86	14位/70		
	石森	登米	登米市	石森	3,575	241	区画整理工, 客土工, 暗渠排水工	H9	H23	75.5	86	14位/70		
	中田南部	登米	登米市	中田南部	4,585	348	区画整理付帯工, 暗渠排水工, 農村公園	H8	H21	88.4	86	14位/70		
	田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,625	265	排水路工	H15	H22	52.0	85	27位/70		
	青生	大崎	美里町	青生	1,028	99	区画整理工	H16	H21	55.2	85	27位/70		
	富	栗原	栗原市	富	1,092	61	区画整理付帯工, 換地業務	H9	H20	91.1	85	27位/70		
	沢辺	栗原	栗原市	沢辺	469	53	区画性付帯工, 換地業務	H15	H21	67.0	85	27位/70		
	飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,434	322	区画整理工, 暗渠排水工	H15	H23	48.2	85	27位/70		
	王沢	栗原	栗原市	王沢	5,439	273	区画整理付帯工	H9	H23	79.9	84	32位/70		
日根牛	登米	登米市	日根牛	2,645	93	区画整理付帯工, 農村公園	H9	H21	95.1	84	32位/70			

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進ちよく率 (%)	評価結果		予算への反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	蛇沼向	大崎	美里町	蛇沼向	4,529	285	区画整理工, 揚水機場工, 暗渠排水工	H13	H21	30.6	83	34位/70		
	敷玉西部	大崎	大崎市	敷玉西部	3,352	247	区画整理工, 暗渠排水工, 文化財調査	H12	H21	51.0	83	34位/70		
	栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	488	52	区画整理工, 暗渠排水工	H18	H23	2.9	83	34位/70		
	下志田	大崎	大崎市	下志田	767	78	暗渠排水工	H17	H22	36.4	82	37位/70		
	川北	栗原	栗原市	川北	4,834	310	排水路工, 暗渠排水工	H10	H23	47.2	82	37位/70		
	大瓜東部	石巻	石巻市	大瓜東部	950	76	区画整理付帯工, 換地業務	H12	H20	91.5	82	37位/70		
	田尻中央2期	大崎	大崎市	田尻中央2期	3,386	307	区画整理工, 揚水機場工, 文化財調査	H16	H28	25.0	81	40位/70		
	青木川	大崎	美里町	青木川	1,437	141	区画整理工, 暗渠排水工, 客土工	H16	H21	49.6	81	40位/70		
	河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,074	94	区画整理付帯工, 橋梁工, 換地業務	H13	H20	78.6	81	40位/70		
	下多田川	大崎	加美町	下多田川	490	50	用排水路工	H17	H22	32.7	80	43位/70		
	青生2期	大崎	美里町	青生2期	1,114	111	区画整理工	H18	H23	18.9	80	43位/70		
	米谷	登米	登米市	米谷	1,604	67	区画整理工, 揚水機場工	H10	H21	83.7	80	43位/70		
	北上	石巻	石巻市	北上	4,797	294	区画整理工	H12	H21	25.6	80	43位/70		
	川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	384	27	排水路工, 暗渠排水工	H17	H22	75.0	79	47位/70		
	逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	4,680	394	排水路工, 暗渠排水工	H14	H23	53.0	79	47位/70		
	西田	仙台	山元町	西田	395	12.7km	揚水機場工, 用排水路工, 暗渠排水工	H13	H21	78.5	79	47位/70		
	真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	918	69	区画整理工, 揚水機場工	H16	H21	44.9	79	47位/70		
円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	3,257	143	区画整理工, 暗渠排水工, 集落道路, 文化財	H11	H24	47.1	78	51位/70			
松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,558	137	区画整理付帯工, 暗渠排水工	H10	H23	76.6	78	51位/70			

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	下志田 2 期	大崎	大崎市	下志田 2 期	793	71	区画整理工	H19	H24	1.9	78	51 位 / 70		
	大坪	大崎	大崎市	大坪	900	54	区画整理工 , 暗渠排水工	H15	H23	46.2	78	51 位 / 70		
	芋塚	栗原	栗原市	芋塚	765	51	区画整理工	H13	H22	46.5	78	51 位 / 70		
	金生	栗原	栗原市	金生	1,023	152	区画整理付帯工 , 暗渠 排水工 , 換地業務	H12	H21	92.6	78	51 位 / 70		
	越河	仙南	白石市	越河	930	125	用排水路 , 暗渠排水工	H11	H21	76.6	77	57 位 / 70		
	土手外	仙台	松島町	土手外	473	48	区画整理工	H17	H22	31.0	77	57 位 / 70		
	広長	大崎	大崎市	広長	721	50	区画整理工	H17	H22	23.7	77	57 位 / 70		
	青木川 2 期	大崎	美里町	青木川 2 期	1,309	88	区画整理工 , 暗渠排水 工 , 客土工	H18	H23	8.7	77	57 位 / 70		
	真野大谷地 2 期	石巻	石巻市	真野大谷地 2 期	1,067	91	区画整理工 , 揚水機場工	H18	H23	8.0	77	57 位 / 70		
	大川	石巻	石巻市	大川	6,603	413	区画整理工	H10	H24	54.6	77	57 位 / 70		
	青木	登米	登米市	青木	529	49	区画整理付帯工 , 暗渠排水工	H17	H22	64.8	76	63 位 / 70		
	広長 2 期	大崎	大崎市	広長 2 期	761	69	区画整理工	H19	H24	3.9	75	64 位 / 70		
	小川	仙台	岩沼市	小川	2,090	166	区画整理工	H13	H23	36.5	74	65 位 / 70		
	玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	863	74	区画整理工	H17	H22	21.1	74	65 位 / 70		
	城下	栗原	栗原市	城下	427	38	測量設計 , 換地業務 , 文化財調査	H19	H24	2.5	74	65 位 / 70		
	河南 4 期	石巻	石巻市	河南 4 期	991	105	区画整理工	H19	H24	4.5	74	65 位 / 70		
	三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,633	113	区画整理工	H18	H23	6.1	72	69 位 / 70		
玉浦中部 2 期	仙台	岩沼市	玉浦中部 2 期	311	21	測量設計	H19	H24	2.4	68	70 位 / 70			

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	東小松	石巻	東松島市	東小松	1,252	144	測量設計, 換地業務	H20	H25	0.0	79	1位/11		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,153	122	測量設計, 換地業務	H20	H25	0.0	75	3位/11		地域営農計画が不十分であつたが, 地域の合意形成が図られ事業計画が整つた。 詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
21～22 年度	大曲	石巻	東松島市	大曲	1,600	156	-	H22	H26	-	76	2位/11		ハード計画とりまとめに 時間が必要となつた。
	西矢本	石巻	東松島市	西矢本	2,060	206	-	H22	H28	-	72	4位/11		
	広淵沼	石巻	石巻市	広淵沼	6,660	666	-	H22	H29	-	69	5位/11		
	鹿又	石巻	石巻市	鹿又	6,720	672	-	H22	H29	-	69	5位/11		
	名鱈	大崎	涌谷町	名鱈	436	110	-	H22	H27	-	55	7位/11		
	高城	大崎	色麻町	高城	684	57	-	H22	H27	-	54	8位/11		
	千刈江	大崎	大崎市	千刈江	1,300	122	-	H22	H27	-	53	9位/11		
	蕪栗沼	大崎	大崎市	蕪栗沼	1,800	156	-	H22	H27	-	52	10位/11		
上富	栗原	栗原市	上富	624	52	-	H21	H26	-	49	11位/11			

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	江合川左岸	大崎	大崎市	江合川左岸	837	642	排水路工	H11	H20	94.0	96	1位/10		
	迫川上流	栗原	栗原市	迫川上流	9,539	3,830	頭首工	S59	H22	80.3	91	2位/10		
	迫川上流3期	栗原	栗原市	迫川上流3期	8,489	3,060	頭首工	S62	H22	78.4	91	2位/10		
	牛橋	仙台	山元町	牛橋	2,679	455	JR横断工, 排水機場工	H8	H24	40.7	89	4位/10		
	江合川左岸2期	大崎	大崎市	江合川左岸2期	1,306	1,147	頭首工	H14	H23	33.6	89	4位/10		
	江合川右岸	大崎	涌谷町	江合川右岸	1,284	471	排水路工	H10	H22	59.7	87	6位/10		
	大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,568	478	揚水機場工	H12	H21	49.7	87	6位/10		
	旧迫川	登米	登米市	旧迫川	1,356	5,552	水管理システム	H16	H21	27.9	81	8位/10		
	皿貝川沿岸	石巻	石巻市	皿貝川沿岸	8,634	695	用水路工	S55	H20	99.3	80	9位/10		
	柴島	仙台	亘理町	柴島	1,600	911	測量設計	H19	H24	1.9	79	10位/10		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
21~22 年度	大崎西部3期	大崎	大崎市	大崎西部3期	4,300	1,159	-	H22	H28	-	76	1位/5		
	銭神	大崎	大崎市	銭神	400	466	-	H22	H28	-	55	2位/5		
	仙台東	仙台	仙台市	仙台東	2,000	787	-	H22	H27	-	54	3位/5		
	五ヶ村掘	登米	登米市	五ヶ村掘	3,000	2,464	-	H22	H28	-	49	4位/5		
	井内	石巻	石巻市	井内	1,500	503	-	H22	H28	-	40	5位/5		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

3	県事業
事業名	地域水田農業支援排水対策特別事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
20年度	小下倉	仙南	白石市	小下倉	234	59	排水路工	H12	H20	93.2	85	1位/2		
	伊豆沼2工区	登米	登米市	伊豆沼2工区	400	106	排水機場工	H19	H23	1.3	75	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

4	県事業
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (旧基幹水利施設補修事業)
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	第2旧迫川	登米	登米市	第2旧迫川	668	5,715	排水路工	H13	H22	23.5	84	1位/3		
	品井沼	大崎	大崎市	品井沼	343	524	機械設備	H17	H22	67.3	81	2位/3		
	小山田川沿岸	栗原	栗原市	小山田川沿岸	274	933	機械設備	H19	H22	10.9	75	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
21~22 年度	鳥谷坂	大崎	涌谷町	鳥谷坂	500	209	-	H21	H26	-	76	1位/3		
	田尻排水機場	大崎	大崎市	田尻排水機場	300	1,345	-	H22	H27	-	74	2位/3		
	旧迫川右岸	大崎	大崎市	旧迫川右岸	400	939	-	H22	H27	-	56	3位/3		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

5	県事業
事業名	海岸堤防事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
20年度	横須賀	仙台	山元町	横須賀	3,690	542	洪水吐工	H14	H24	29.4	-	-位/-		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

6	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ ・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	前川	仙台	大郷町	前川	3,527	339	排水路工	H8	H22	90.6	93	1位/4		
	幡谷	仙台	松島町	幡谷	1,864	350	導水路工	H9	H22	75.1	88	2位/4		
	槻木	仙南	柴田町	槻木	6,000	465	排水機場工	H7	H22	76.5	84	3位/4		
	青木	登米	登米市	青木	769	51	遊水池工	H13	H21	30.9	79	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	加々巻	登米	登米市	加々巻	310	54	測量設計	H20	H24	0.0	49	1位/1		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

7	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	高木	石巻	石巻市	高木	85	178	樋管撤去工	H16	H20	86.5	92	1位/8		
	太郎左工門	仙台	岩沼市	太郎左工門	181	20	堤体工	H14	H20	85.4	86	2位/8		
	名子沢	仙台	大和町	名子沢	165	17	堤体付帯工	H16	H20	69.1	85	4位/8		
	日向	仙南	角田市	日向	201	15	ため池付帯工	H13	H20	64.7	84	5位/8		
	宝江	大崎	大崎市	宝江	162	64	水路工	H19	H23	6.2	80	6位/8		
	沼倉1期	栗原	栗原市	沼倉1期	1,693	3,037	ゲート工	H16	H22	16.8	79	7位/8		
	江尻	仙南	角田市	江尻	30	16	樋管撤去工	H19	H20	16.9	71	8位/8		
21~22 年度	上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	322	283	-	H13	H20	35.0	86	2位/8		平成16~17年度の生態環境調査により、希少性の高い魚種の生息が確認されたことから、栗原市において今後の保護方策の基本方針、事業の継続等を検討するため、平成20年度は施工を休止するもの

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	洲崎	石巻	東松島	洲崎	429	88	測量設計	H20	H24	0.0	70	1位/5		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
21~22 年度	沼倉2期	栗原	栗原市	沼倉2	1,451	3,037	-	H21	H25	-	56	2位/5		
	田中	仙台	岩沼市	田中	120	36	-	H21	H23	-	55	3位/5		
	砂子沢	大崎	大崎市	砂子沢	90	9	-	H22	H25	-	54	4位/5		
	勝負沢	仙台	大和町	勝負沢	100	14	-	H21	H25	-	53	5位/5		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

8	県事業
事業名	広域営農団地農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	仙南東部2期	仙南	大河原町	仙南東部2期	2,304	703	橋梁下部工	H17	H23	12.0	83.6	1位/2		
	仙南2期	仙南	蔵王町	仙南2期	1,981	3,561	農道工	H17	H22	17.1	78.8	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

9	県事業
事業名	一般農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	足立	仙南	村田町	足立	112	2,300	路面改良工	H19	H22	8.0	64.8	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	浅草	登米	登米市	浅草	50	1,217	測量設計	H20	H22	0.0	44	1位/1		詳細は別添の 新規事業箇所調査 を参照ください

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

10	県事業
事業名	農免農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	迫南方2期	登米	登米市	迫南方2期	155	1,155	農道工	H16	H21	80.2	83.4	1位/3		
	古川東部	大崎	大崎市	古川東部	1,290	800	橋梁上部工	H12	H20	68.0	82.8	2位/3		
	原・青島2期	登米	登米市	原・青島2期	280	1,291	函渠工	H17	H22	29.6	80.2	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	上沼	登米	登米市	上沼	219	3,750	測量設計	H20	H25	0.0	72.0	1位/2		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください
21~22年度	古川東部2期	大崎	大崎市	古川東部2期	167	550	-	H21	H24	-	50.8	2位/2		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

11	県事業
事業名	地域用水環境整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
20年度	手代木沼	仙南	角田市	手代木沼	315	保全施設一式	親水景観保全施設 利用保全施設	H13	H21	60.3	93	1位/3		
	元禄潜穴	仙台	松島町	元禄潜穴	125	保全施設一式	付帯工	H16	H20	96.8	88	2位/3		
	美代川	大崎	加美町	美代川	130	保全施設一式	親水景観保全施設	H18	H23	23.8	82	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

12	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業完了予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
20年度	東和	登米	登米市	東和	1,176	地域整備一式	ほ場整備, 農道, 農業集落道, 市民農園等	H17	H22	47.4	82.6	1位/2		
	南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	570	基盤整備一式	ほ場整備	H19	H24	5.2	73.4	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

13	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
20年度	館下	栗原	栗原市	館下	430	地すべり対策工一式	対策工, 観測業務	H16	H20	34.9	-	-位 / -		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

14	県事業
事業名	ため池群広域防災機能増進モデル事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
20年度	小山田川	栗原	栗原市	小山田川	15	124	防災機能増進活動	H16	H20	77.0	-	-位/-		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

15	県事業
事業名	森林基幹道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
20年度	女川京ヶ森線	石巻	石巻市	沢田字折立山	1,263	5.3	林道の新設 L=460m	H11	H22	90.6	-	-位/-		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

16	県事業
事業名	ふるさと林道緊急整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
20年度	女川京ヶ森線	石巻	石巻市 女川町	沢田字折立山 女川浜字大原 浦宿浜字大沢	1,459	5.3	林道の新設 L=580m 林道の舗装 L=695m	H9	H22	55.0	-	-位/-		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

17	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	農林水産部 森林整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
20年度	志の畑沢	石巻	石巻市	大蛇峯	62	ダム8基他	谷止工, 山腹工	H19	H21	24.3	78	1位/4		
	森安沢2	仙台	仙台市	沼山	57	ダム3基他	谷止工, 山腹工	H19	H21	36.3	74	2位/4		
	小原瀬沢	仙南	丸森町	小原瀬西	81	落石固定工他	山腹工	H19	H20	64.5	70	3位/4		
	小手沢	栗原	栗原市	小手	45	ダム2基	谷止工	H19	H20	47.3	63	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
20年度	檜実野	大崎	加美町	檜実野	102	ダム6基他	谷止工	H20	H21	0.0	77	1位/4		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください
	鬼石沢	仙南	柴田町	丸山	52	ダム1基他	谷止工, 流路工	H20	H21	0.0	75	2位/4		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください
	田尻	気仙沼	気仙沼市	田尻	8	土留工1基他	山腹工	H20	H20	0.0	74	3位/4		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください
	上大沢	仙台	山元町	上大沢	65	ダム6基他	谷止工	H20	H22	0.0	64	4位/4		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

18	県事業
事業名	広域漁港整備事業(特定)
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	係留L=76m 人工地盤A=2,910m ²	H14	H23	39.0	75	1位/3		
	波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	2,560	外郭L=515 係留L=189	外郭L=60m	H14	H23	33.7	71	2位/3		
	石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	3,570	外郭L=1,050 係留L=1,076	調査設計N=1式	H14	H23	52.3	65	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	広域漁港整備事業(一般)
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L=70 道路L=1,215	道路L=132m 浚渫A=3,400m ²	H14	H23	29.1	67	1位/9		
	福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴浦	1,027	外郭L=130 係留L=260	外郭L=15m	H13	H22	68.8	65	2位/9		
	塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,230	栈橋補修 L=200	浚渫A=5,000m ² 調査設計N=1式	H14	H23	69.8	63	3位/9		
	寄磯漁港	石巻	石巻市	寄磯	1,384	外郭L=504 係留L=78	外郭L=70m	H14	H23	57.8	63	3位/9		
	松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	外郭L=65m 係留L=30m	H14	H23	22.4	62	5位/9		
	渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・沢田他	1,360	外郭L=40 係留L=710	調査設計N=1式	H14	H23	59.7	61	6位/9		
	関上漁港	仙台	名取市	関上	2,467	外郭L=1,125 係留L=120	浚渫A=6,900m ²	H14	H23	86.8	57	7位/9		
	女川漁港	石巻	女川町	女川	661	係留L=683 道路L=1,141	係留L=90m 道路L=460m	H19	H23	3.0	49	8位/9		
	日門漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	日門	736	外郭L=300 係留L=190	係留L=60m	H13	H22	78.1	47	9位/9		

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

20	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	荒浜漁港	仙台	亘理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=255	浚渫A=9,500m ²	H14	H23	85.5	68	1位/3		
	狐先漁港	石巻	石巻市	狐先	1,384	外郭L=280 係留L=100	外郭L=40m	H13	H22	77.2	65	2位/3		
	鮪立漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮪立	476	係留L=238	係留L=30m	H19	H23	4.2	58	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

21	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	3,562	護岸・胸壁 L=7,030	胸壁L=9.5m 陸開N=1箇所	H1	H30	37.8	76	1位/6		
	荒浜漁港	仙台	亘理町	隈崎・鳥の海	1,948	離岸堤・胸壁 L=2,055	胸壁L=558m 水門N=1箇所	S60	H20	96.9	76	2位/6		
	雄勝漁港	石巻	石巻市	雄勝	62	陸開5箇所	陸開N=2箇所	H19	H21	12.9	62	3位/6		
	志津川漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	450	堤防L=413 陸開N=2箇所	陸開N=2箇所	H17	H21	21.8	61	4位/6		
	鮎立漁港	石巻	石巻市	鮎立	920	護岸・胸壁・ 陸開L=1,081	護岸・陸開L=220m	H16	H24	37.2	55	5位/6		
	伊里前漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	堤防L=413 階段N=2箇所	堤防L=80m	H19	H21	7.5	48	6位/6		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

22	県事業
事業名	広域漁場整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(空m3)					評点	評点による順位		
20年度	仙台湾	仙台	山元町	山元沖	179	魚礁7,530	魚礁3,230空m3	H18	H20	66.6	-	-位/-		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

23	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m2)					評点	評点による順位		
20年度	桂島漁港	仙台	塩竈市	桂島	85	計画面積 A=0.2	広場舗装A=1,290m ²	H18	H20	62.7	77	1位/2		
	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	810	計画面積 A=1.8	護岸L=190m	H14	H22	38.9	65	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

24	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ ・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(国) 398号	石巻	石巻市	新上沼 志畑	11,410	2,717.0	改良工・橋梁工	H10	H22	92.6	90	1位/8		
	(国) 398号	石巻	石巻市	橋浦	989	3,850.0	改良工・舗装工	H16	H20	96.1	82	2位/8		
	(国) 346号	登米	登米市	錦織	2,110	2,500.0	用地補償	H19	H24	5.7	82	2位/8		
	(国) 346号	大崎	大崎市	鹿島台	10,070	6,000.0	橋梁工	H6	H28	75.6	67	4位/8		
	(国) 113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2,835.0	改良工・橋梁工	H8	H23	58.0	62	5位/8		
	(国) 347号	大崎	加美町	宇津野	1,600	920.0	改良工・橋梁工	H15	H20	94.8	56	6位/8		
	(国) 108号	大崎	大崎市	花淵山	21,910	6,400.0	改良工・調査	S63	H28	48.5	51	7位/8		
	(国) 347号	大崎	加美町	柳瀬	1,650	960.0	改良工・橋梁工	H15	H21	72.7	51	7位/8		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(国) 346号	気仙沼・ 本吉	本吉町	本吉	1,500	1,600.0	調査	H20	H23	0.0	46	1位/2		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	(国) 347号	大崎	加美町	宇津野(2)	600	680.0	調査	H20	H23	0.0	46	1位/2		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

25	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	(主)石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020.0	改良工	H16	H22	70.3	87	1位/60		
	(主)築館登米線	登米	登米市	寺池(2)	300	300.0	用地補償	H19	H22	46.7	77	2位/60		
	(一)半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600.0	改良工・舗装工	H12	H21	75.8	74	3位/60		
	(仮)登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400.0	改良工・舗装工	H15	H20	72.1	74	3位/60		
	(主)古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	320.0	改良工・舗装工	H13	H20	23.6	72	5位/60		
	(主)古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	4,600	1,310.0	用地補償・改良工	H19	H28	1.2	72	5位/60		
	(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200.0	用地補償	H19	H28	1.0	72	5位/60		
	(一)大衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296.0	改良工	H7	H24	82.4	69	8位/60		
	(主)塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(2)	934	947.0	用地補償・橋梁工	H19	H22	21.5	69	8位/60		
	(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72.3	用地補償・橋梁工	H14	H22	45.4	67	10位/60		
	(主)白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760.0	改良工・舗装工	H15	H24	45.3	67	10位/60		
	(主)河北桃生線	石巻	石巻市	檜崎	551	1,900.0	改良工	H11	H21	38.7	64	12位/60		
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500.0	改良工	H6	H21	77.1	64	12位/60			

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(主)塩釜巨理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320.0	改良工・舗装工	H13	H23	83.5	64	12位/60		
	(一)馬場只越線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	只越	1,581	860.0	改良工	H14	H24	11.3	62	15位/60		
	(主)角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500.0	改良工・舗装工	H6	H22	86.1	62	15位/60		
	(一)稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000.0	調査	H12	H32	47.5	59	17位/60		
	(一)くりこま高原停 車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800.0	改良工・舗装工	H8	H21	79.4	59	17位/60		
	(一)吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112.0	改良工・舗装工	H14	H20	20.2	59	17位/60		
	(一)杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700.0	用地補償	H10	H20	78.3	59	17位/60		
	(主)築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	31,500	8,800.0	改良工・橋梁工	H7	H24	65.9	59	17位/60		
	(主)中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180.0	改良工	H14	H22	58.1	59	17位/60		
	(一)柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	845	1,680.0	改良工・舗装工	H10	H20	59.7	59	17位/60		
	(主)大衡落合線	仙台	大衡村	大衡	604	1,210.0	改良工	H16	H21	78.0	59	17位/60		
	(一)新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000.0	改良工	H13	H20	60.4	56	25位/60		
	(主)河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000.0	用地補償	H16	H23	24.9	56	25位/60		
	(主)仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640.0	改良工・橋梁工	H13	H25	27.8	56	25位/60		
	(主)仙台三本木線	大崎	大崎市	混内山	2,006	1,600.0	改良工	H9	H22	99.2	54	28位/60		
	(一)坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(2)	1,800	1,430.0	改良工	H15	H21	72.2	51	30位/60		
	(主)女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	761	1,500.0	改良工	H14	H24	76.3	51	30位/60		
(一)中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740.0	調査	H8	H22	70.4	51	30位/60			

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(一) 弘川町向線	気仙沼・ 本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816.0	改良工・舗装工	H11	H22	77.5	51	30位/60		
	(主) 丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800.0	改良工・舗装工	H13	H20	70.6	51	30位/60		
	(主) 鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,180	940.0	調査・用地補償	H6	H22	47.9	51	30位/60		
	(主) 亘理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020.0	改良工・用地補償	H7	H20	97.5	51	30位/60		
	(主) 亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400.0	改良工・橋梁工・舗装	H11	H20	62.8	51	30位/60		
	(一) 小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640.0	改良工・舗装工	H14	H21	43.8	49	39位/60		
	(主) 泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100.0	舗装工	H7	H20	78.5	46	40位/60		
	(一) 越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720.0	改良工・舗装工	H10	H20	87.0	46	40位/60		
	(一) 花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760.0	改良工・舗装工	H11	H21	85.1	46	40位/60		
	(一) 釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500.0	改良工	H15	H23	51.1	46	40位/60		
	(一) 大塩小野停車場 線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885.0	改良工・舗装工	H10	H20	80.7	46	40位/60		
	(一) 新田米山線	登米	登米市	飯島	62	640.0	改良工・舗装工	H19	H20	51.6	46	40位/60		
	(一) 半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800.0	トンネル工・改良工	H12	H21	33.5	44	48位/60		
	(主) 涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940.0	橋梁工	H14	H23	48.3	44	48位/60		
	(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000.0	用地補償・改良工	H16	H22	7.3	41	50位/60		
	(主) 北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700.0	用地補償	H14	H23	56.8	41	50位/60		
(一) 河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600.0	改良工	H10	H20	70.9	41	50位/60			
(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(1)	780	560.0	改良工	H12	H22	57.8	41	50位/60			

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(一) 出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595.0	改良工	S63	H26	80.6	36	55 位/ 60		
	(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(2)	520	563.0	改良工	H19	H28	7.7	36	55 位/ 60		
21~22 年度	(主) 古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000.0	-	H13	H21	57.2	54	28 位/ 60		他事業との事業調整のため
	(一) 河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700.0	-	H13	H22	25.3	51	30 位/ 60		他事業との事業調整のため
	(一) 寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875.0	-	H12	H24	22.2	46	40 位/ 60		他事業との事業調整のため
	(一) 払川町向線	気仙沼・ 本吉	南三陸町	伊里前	200	240.0	-	H15	H24	11.0	46	40 位/ 60		他事業との事業調整のため
	(一) 文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440.0	-	H11	H24	59.0	41	50 位/ 60		他事業との事業調整のため
	(主) 白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300.0	-	H13	H22	23.1	33	57 位/ 60		地元との事業調整のため
	(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300.0	-	H12	H23	21.7	31	58 位/ 60		他事業との事業調整のため
	(一) 河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	655	1,835.0	-	H15	H20	85.5	21	59 位/ 60		他事業との事業調整のため
	(主) 河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000.0	-	H7	H24	48.8	21	59 位/ 60		他事業との事業調整のため

(2) 新規事業箇所 (平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(一) 石巻女川線	石巻	女川町	浦宿	4,195	1,550.0	調査	H20	H30	0.0	41	1 位/ 1		詳細は別添の 新規事業 箇所調査 を参照ください

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

26	県事業
事業名	道路建設事業 (インターチェンジ整備)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

継続事業箇所なし

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (箇所)					評点	評点による 順位		
20年度	(仮称)大衡IC	仙台	大衡村	大衡	2,500	1	用地補償・改良工	H20	H22	0.0	-	- 位 / -		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

27	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(国)398号	石巻	石巻市	門脇	1,623	1,984.0	建物補償, 歩道工	H8	H22	64.3	1,225	1位/30		
	(主)奥松島松島公園線	仙台	松島町	高城	631	240.0	歩道工	H17	H21	40.3	1,107	2位/30		
	(国)398号	石巻	女川町	浦宿	770	810.0	歩道工	H15	H22	32.9	838	3位/30		
	(国)346号	登米	登米市	籠壇	509	1,600.0	歩道工	H15	H20	93.1	413	4位/30		
	(国)284号	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	前木	447	900.0	歩道工	H13	H20	78.5	355	5位/30		
	(一)閑上港線	仙台	名取市	高柳	600	1,700.0	歩道工	H15	H22	11.7	338	6位/30		
	(主)築館栗駒公園線	栗原	栗原市	嶺崎(下宮野)	739	2,880.0	用地買収, 歩道工	H15	H22	76.3	278	7位/30		
	(国)398号	登米	登米市	西館, 舟橋	824	1,670.0	用地買収, 建物補償	H16	H26	5.1	265	8位/30		
	(国)349号	仙南	角田市	小坂	270	1,000.0	歩道工	H11	H20	92.0	253	9位/30		
	(主)石巻鹿島台大衡線	石巻	東松島市	塩入	260	1,500.0	建物補償, 歩道工	H18	H22	63.3	232	10位/30		
	(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080.0	用地買収, 建物補償, 歩道工	H16	H25	26.6	230	11位/30		
	(一)涌谷三本木線	大崎	美里町	不動堂	534	600.0	用地買収, 建物補償, 補導工	H15	H20	82.8	220	12位/30		
	(一)鳴瀬南郷線	大崎	美里町	大柳・練牛	250	615.0	歩道工	H11	H20	92.0	216	13位/30		

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	500	1,130.0	用地買収, 建物補償	H19	H23	1.0	215	14位/30		
	(主)巨理大河原川崎線	仙南	角田市	君萱	220	820.0	用地買収, 建物補償, 補導工	H19	H21	30.5	213	15位/30		
	(主)古川登米線	大崎	大崎市	小塩(2)	250	1,650.0	歩道工	H18	H20	56.8	207	17位/30		
	(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	本吉町	東川内	190	900.0	歩道工	H18	H21	38.6	206	18位/30		
	(国)398号	気仙沼・ 本吉	南三陸町	戸倉	110	170.0	歩道工	H18	H20	27.3	195	19位/30		
	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	611	2,500.0	用地買収, 歩道工	H15	H21	73.7	195	19位/30		
	(国)113号	仙南	白石市	小原(2)	550	690.0	用地買収, 建物補償	H19	H23	0.9	193	21位/30		
	(主)栗駒金成線	栗原	栗原市	鳥沢	515	1,400.0	歩道工	H15	H20	90.5	187	22位/30		
	(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	十八浜	517	494.0	測量・調査	H8	H25	7.9	184	23位/30		
	(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,400.0	歩道工	H18	H23	34.2	173	25位/30		
	(主)河南築館線	栗原	栗原市	照越浅松沢	100	300.0	視距改良工	H17	H20	85.0	171	26位/30		
	(国)398号	栗原	栗原市	宮前	800	860.0	用地買収, 歩道工	H18	H23	21.1	166	27位/30		
	(主)北上津山線	石巻	石巻市	追分	100	1,000.0	路肩改良工	H18	H22	34.0	133	29位/30		
	(一)碁石富岡線	仙南	川崎町	支倉	350	2,270.0	歩道工	H18	H20	32.9	129	30位/30		
21~22 年度	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	332	2,550.0	-	H16	H23	32.2	184	23位/30		他事業関連による事業調整のため
-	(国)457号	仙台	大衡村	大瓜	230	780.0	-	H17	H19	100.0	211	16位/30		H19に早期完了したため
	(国)398号	石巻	石巻市	大室	142	600.0	-	H8	H19	100.0	139	28位/30		H19に早期完了したため

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	(主)相馬亘理線	仙台	山元町	牛橋(1)	60	20.0	測量・調査	H20	H23	0.0	3,005	1位/4		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	(国)398号	石巻	石巻市	小滝	200	200.0	測量・調査	H20	H23	0.0	3,002	2位/4		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	650	2,050.0	測量・調査	H20	H28	0.0	1,862	3位/4		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	(主)利府松山線	仙台	大郷町	大松沢	440	1,900.0	測量・調査・用地補償	H20	H27	0.0	1,411	4位/4		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

28	県事業
事業名	県代行事業（市町村道整備）
担当部課室	土木部 道路課

（1） 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率（%）	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等（・・・の理由）
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費（百万円）	事業量（m）					評点	評点による順位		
20年度	市道 黄牛線	気仙沼・本吉	登米市	柳津	559	2,300.0	改良工	H14	H21	80.3	3,272	1位/3		
	町道 羽出庭線	仙南	丸森町	川田島	1,351	4,200.0	改良工・舗装工	H13	H20	88.2	2,420	2位/3		
	町道 本郷鷺沢線	大崎	加美町	谷地森	550	320.0	橋梁工	H18	H22	22.9	2,357	3位/3		

（2） 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率（%）	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等（・・・の理由）
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費（百万円）	事業量（m）					評点	評点による順位		
21～22年度	市道 成田線	栗原	栗原市	成田	1,500	800.0	-	H21	H27	-	1,951	1位/1		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

29	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
20年度	広基1 迫川	栗原・登米	登米市	泥内, 番江, 西野	161,600	110.7	堤防工, 管渠工	S15	H50	34.0	711	1位/ 31		
	広基1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	用地買収	H4	H50	22.5	600	2位/ 31		
	広基2 砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	遊水池内掘削	S25	H25	72.9	538	3位/ 31		
	広基1 増田川 (川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	用国返還, 補償工事 橋梁工等	H7	H25	55.2	505	4位/ 31		
	広基2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田, 宮 城野区岩切, 蒲 生	33,768	16.8	堤防工, 用地買収	S24	H25	86.9	461	5位/ 31		
	広基1 白石川	仙南	大河原町, 蔵王町, 白石市	大谷, 宮, 福岡長袋	5,160	19.0	用地測量	S19	H40	65.3	412	6位/ 31		
	広基1 多田川	大崎	大崎市	飯川	24,500	33.9	詳細設計	H4	H50	29.6	364	7位/ 31		
	広基2 大川	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	橋梁架替	S50	H45	16.5	358	8位/ 31		
	広基2 梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	護岸工	H3	H25	29.4	316	9位/ 31		
	広基1 夏川	登米	登米市	北郷	5,000	6.5	用地測量, 用地買収	S57	H50	72.7	301	11位/ 31		
	広基1 田尻川	大崎	大崎市	小塩	23,040	30.7	水門工	S43	H40	37.9	292	12位/ 31		
	総流河1 出来川	大崎	美里町	和多田沼	7,580	6.3	河道掘削, 用地買収	S63	H30	32.9	289	13位/ 31		
	総流河1 南沢川	登米	登米市	柳津	2,703	4.8	特殊堤工	H4	H23	79.8	273	15位/ 31		
	総流河3 内川上 流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	堤防工, 橋梁設計	H4	H40	45.0	265	16位/ 31		
広基1 荒川(水 特)	栗原・ 登米	登米市, 栗原市	新田, 仮屋	23,600	26.7	特定及び護岸工	S60	H40	25.2	260	17位/ 31			

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
20年度	総流河3小田川	仙南	角田市	小田	4,224	3.8	築堤工	S50	H40	30.2	259	18位/31		
	広基1長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	橋梁工	S61	H40	36.0	242	21位/31		
	総流河3坂元川	仙台	山元町	坂元	7,020	7.5	伏越工, 橋梁架替	S47	H40	65.7	242	22位/31		
	高潮2鹿折川	気仙沼・本吉	気仙沼市	みなと町	3,360	1.4	護岸工	S55	H25	64.6	239	23位/31		
	総流河1真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,990	7.3	築堤工	H1	H30	46.9	237	24位/31		
	総流河1皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	樋管工	S23	H33	51.4	237	25位/31		
	広基1荒川	仙南	村田町	寄居	2,000	2.3	取水堰工	S48	H30	46.2	234	26位/31		
	広一2高城川	仙台	松島町	高城	5,384	1.9	護岸工	S57	H30	36.9	228	28位/31		
	広基1熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	橋梁整備	S55	H21	67.6	218	29位/31		
	地活交竹林川	仙台	大和町	小野	560	1基	防災調節池工	H19	H20	25.0	205	30位/31		
	障害1北上運河	石巻	東松島市	矢本	2,875	4.6	護岸工	S59	H22	82.8	194	31位/31		
21~22年度	広基1齊川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	-	S54	H40	37.1	304	10位/31		その他(工区概成のため)
	総流河1洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	-	H2	H23	64.9	278	14位/31		その他(工区概成のため)
	広基1善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	-	S33	H35	66.1	253	19位/31		関係機関(市町村)との調整のため
	広基2津谷川	気仙沼・本吉	本吉町	津谷	4,114	4.7	-	H2	H45	15.2	249	20位/31		関係機関(市町村)との調整のため
	総流河1西川	仙台	大和町	鶴巣	3,400	4.0	-	H1	H25	43.1	232	27位/31		その他(工区概成のため)

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
20年度	荒屋敷川	仙台	大衡村	荒屋敷	30	0.1	護岸工	H20	H21	0.0	203	1位/1		詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

30	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	大曲海岸(侵食)	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830	消波工, 深浅測量	H2	H27	41.7	1,669	2位/3		
	二の倉海岸(侵食)	仙台	岩沼市	二の倉	300	4,976	堤防工	H17	H20	75.5	1,603	3位/3		
-	大谷海岸(高潮)	気仙沼・本吉	本吉町	大谷	2,588	1,500	-	H1	H19	64.3	1,765	1位/3		その他(事業効果発現されたため暫定完了)

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	横須賀海岸(侵食)	石巻	石巻市	横須賀	1,800	754	調査・設計, 突堤工	H20	H29	0.0	3,530	1位/2		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください
21~22年度	大原海岸(高潮)	石巻	石巻市	大原	600	489	-	-	-	-	706	2位/2		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

31	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ダム高)					評点	評点による順位		
20年度	長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	主ダム・副ダム盛立洪水吐, 放流設備等	S46	H24	83.9	2,252	1位/4		
	筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	水文調査, 堤体材料試験	S59	H45	3.6	2,222	2位/4		
	払川ダム	気仙沼・本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=38.9m	付替道路, 堤体工事	H4	H24	42.9	2,146	3位/4		
	川内沢ダム	仙台	名取市	愛島	-	H=33.0m	水文調査	H9	-	-	1,503	4位/4		

川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定です。確定する時期は、建設工事(建設採択)の段階となります。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

32	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
20年度	沼の平山沢(湯沢)	仙南	川崎町	沼の平山	1,640	堰堤工(7基)他	砂防堰堤工	H14	H24	14.1	400	1位/15		
	松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	L=4.91	床固工, 護岸工	H15	H33	15.2	400	1位/15		
	横川(長老沢)	仙南	七ヶ宿町	柏木山	650	堰堤工(1基)	砂防堰堤工	H16	H22	81.5	400	1位/15		
	広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	堰堤工(2基)他	砂防堰堤工, 護岸工	H16	H22	45.7	400	1位/15		
	江合川下流の2	大崎	大崎市	鳴子温泉	2,830	L=3.50	帯工, 護岸工	H17	H25	4.0	400	1位/15		
	鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	堰堤工(1基)他	砂防堰堤工	H15	H23	56.9	350	6位/15		
	大沢川	大崎	大崎市	鳴子温泉鬼首	1,640	L=2.27	床固工, 護岸工	H12	H21	62.3	350	6位/15		
	羽田川	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	赤岩羽田	960	堰堤工(2基)他	護岸工	H9	H20	97.5	350	6位/15		
	東昌寺沢	大崎	大崎市	東昌寺沢	1,000	L=5.50	床固工, 護岸工	H11	H21	89.4	350	6位/15		
	迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	床固工(4基)	測量試験	H18	H23	18.1	350	6位/15		
	大長尾沢(鰻取 沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	堰堤工(2基)他	測量試験	H16	H24	61.5	340	11位/15		
	南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	643	堰堤工(4基)他	砂防堰堤工	H12	H21	74.2	340	11位/15		
大沢川	仙台	山元町	浅生原	196	L=0.55	護岸工	H7	H22	52.6	340	11位/15			

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よ 率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
20年度	貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	90	堰堤工(1基)	補償道路工	H18	H21	33.3	290	14位/15		
	湯舟沢	栗原	栗原市	湯舟	55	L=0.20	護岸工	H18	H21	54.5	250	15位/15		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よ 率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
21~22 年度	旭ヶ丘沢	石巻	女川町	浦宿浜	270	堰堤工(1基)	-	未定	未定	-	350	1位/1		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

33	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	小斎	仙南	丸森町	小斎	120	L=450.0	横ボーリング工	H18	H22	41.6	578	1位/6		
	平	仙南	村田町	平	2,150	L=2,000.0	グランドアンカー工, 横ボーリング工	S61	H21	94.7	408	2位/6		
	内牧	仙南	角田市	内牧	787	L=1,050.0	水路工	H13	H21	81.1	402	3位/6		
	宿	栗原	栗原市	宿	435	L=6,000.0	擁壁工	H15	H21	73.0	364	4位/6		
	折立	仙台	仙台市	折立	1,110	L=850.0	横ボーリング工	H8	H23	54.2	338	5位/6		
	明戸	仙南	白石市	明戸	800	L=240.0	水路工	H13	H20	61.5	328	6位/6		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	追久保	仙南	白石市	追久保	1,240	L=200.0	排土工, 押さえ盛土工	H20	H22	0.0	440	1位/2		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください
	山上清水	仙台	仙台市	山上清水	70	L=40.0	横ボーリング工, 法枠工	H20	H21	0.0	438	2位/2		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

34	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	L=1,300.0	法枠工	H16	H27	25.1	393	1位/16		
	川尻	石巻	女川町	川尻	400	L=470.0	法枠工	H18	H23	30.0	379	2位/16		
	湯元	大崎	大崎市	鳴子温泉	200	L=140.0	法枠工	H19	H22	25.0	373	3位/16		
	星沼	大崎	大崎市	星沼	559	L=263.4	雪崩防止柵工	H11	H20	98.2	362	4位/16		
	出島の3	石巻	女川町	出島	120	L=131.0	法枠工	H17	H22	54.2	349	5位/16		
	出島の8	石巻	女川町	寺間	600	L=1,300.0	法枠工	H18	H26	20.0	327	6位/16		
	後山	栗原	栗原市	後山	95	L=300.0	法枠工	H15	H21	80.3	324	7位/16		
	秋保町長袋	仙台	仙台市	太白区	90	L=105.0	法枠工	H19	H22	7.2	315	8位/16		
	古沢元	仙台	岩沼市	志賀	17	L=40.0	法枠工	H19	H20	39.4	315	9位/16		
	太田一丁目の2	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	太田	200	L=60.0	グランドアンカー工	H19	H22	25.0	313	10位/16		
	井内の2	石巻	石巻市	井内	300	L=180.0	法枠工	H18	H22	35.0	301	11位/16		
	前浜の4	石巻	石巻市	寄磯浜	100	L=190.0	法枠工	H19	H24	10.0	273	12位/16		
新館の1	仙南	白石市	新館	35	L=100.0	法枠工	H19	H21	42.9	271	13位/16			

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進ちよく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ ・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	町下 (町西)	大崎	大崎市	鍛冶谷沢	126	L=240.0	法枠工	H15	H21	51.6	264	14位/16		
	要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	L=300.0	法枠工	H18	H21	26.1	231	15位/16		
	月浜の3	石巻	石巻市	北上	60	L=100.0	法枠工	H19	H21	50.0	225	16位/16		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進ちよく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・ の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	小島	石巻	石巻市	小島	200	L=320.0	調査設計, 法面工	H20	H24	0.0	416	1位/8		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	三日町二丁目の2	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	三日町	50	L=50.0	法枠工	H20	H20	0.0	386	2位/8		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	鷲神の4	石巻	女川町	鷲神	200	L=160.0	調査設計, 法面工	H20	H24	0.0	369	3位/8		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	山崎前	仙南	丸森町	山崎	10	L=20.0	調査設計, 法面工	H20	H20	0.0	319	4位/8		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	上の山の2	仙台	七ヶ浜町	花淵浜	113	L=250.0	調査設計	H20	H24	0.0	282	5位/8		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
21~22 年度	大土の1	石巻	石巻市	大森	20	L=30.0	-	未定	未定	-	249	6位/8		
	田中前	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	田中前	100	L=130.0	-	未定	未定	-	237	7位/8		
	下沢	石巻	石巻市	北上町	130	L=200.0	-	未定	未定	-	234	8位/8		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

35	県事業
事業名	港湾事業(岸壁等整備事業)
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
20年度	石巻港西防波堤	石巻	石巻市	雲雀野	2,500	L=88m	地盤改良工事 一式	H18	H28	7.0	33	1位/3		
	石巻港内港浮棧橋	石巻	石巻市	内港	270	浮棧橋1基	浮棧橋 N=1基	H19	H23	11.1	28	2位/3		
	塩釜港区東宮地区岸壁(-5.5m)	仙台	七ヶ浜町	東宮	1,246	L=180m	棧橋下部工 一式	H18	H25	15.3	23	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

36	県事業
事業名	港湾事業（物揚場等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
20年度	松島港浮棧橋等整備事業	仙台	松島町	海岸前	476	浮棧橋航路泊地一式	浮棧橋 N=1基 航路泊地浚渫	H17	H21	92.9	61	1位/2		
	桂島浮棧橋整備等整備事業	仙台	塩竈市	石浜	240	浮棧橋1基	浮棧橋 N=1基	H19	H20	62.5	15	2位/2		

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

37	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
20年度	仙台塩釜港塩釜港区緑地整備事業	仙台	塩竈市	港	6,200	3.1ha	用地補償 地盤改良工事 一式	H14	H25	41.7	62	1位/2		
21～22年度	石巻港廃棄物埋立護岸	石巻	石巻市	雲雀野	5,796	978m	-	H9	H26	45.0	57	2位/2		関係機関との調整 (H23以降再開予定)

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

38	県事業
事業名	港湾事業（海岸事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による 順位		
20年度	仙台塩釜港海岸津波高潮 危機管理対策緊急事業	仙台	塩竈市 七ヶ浜町	全地区	81.4	陸間電動化, 避難階段, 避難標識一式	避難階段 避難標識一式	H19	H22	15.0	42	1位/3		
	仙台塩釜港海岸通・港町 地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通 港町	972.4	L=380m	護岸 一式	H17	H22	32.2	30	2位/3		
	気仙沼港海岸津波高潮危 機管理対策緊急事業	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	朝日	1,013.2	陸間(改良)一式	陸間(改良)一式	H18	H22	85.4	28	3位/3		

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による 順位		
20年度	石巻港海岸津波高潮危機 管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	20	避難標識一式	避難標識一式	H20	H22	0.0	30	1位/4		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	雄勝港海岸津波高潮危機 管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	3	避難階段一式	避難階段一式	H20	H20	0.0	18	2位/4		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	女川港海岸津波高潮危機 管理対策緊急事業	石巻	女川町	全地区	2	避難階段一式	避難階段一式	H20	H20	0.0	13	3位/4		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください
	荻浜港海岸津波高潮危機 管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	1	避難階段一式	避難階段一式	H20	H20	0.0	12	4位/4		詳細は別添の 新規事業 箇所調書 を参照ください

平成 19 年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

39	県事業
事業名	港湾事業（臨港道路整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

継続事業箇所なし

(2) 新規事業箇所（平成 20 年度～平成 22 年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等（ ・ の理由）
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による順位		
20年度	仙台塩釜港塩釜港区西ふ頭6号線	仙台	塩竈市	貞山	200	L=500	設計一式	H20	H24	0.0	-	- 位 / -		詳細は別添の 新規事業箇所調書 を参照ください

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

40	県事業
事業名	港湾事業（埠頭用地造成事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m ²)					評点	評点による順位		
20年度	仙台塩釜港仙台港区埠頭用地造成事業	仙台	仙台市	向洋	4,360	45,700.0	護岸一式	H19	H23	1.3	-	-位/ -		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

41	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年 度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
20年度	箱塚中田線	仙台	名取市	箱塚	7,360	2.7	用地補償	H5	H20	99.6	1,648	1位/10		
	仙石線多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	高架橋工事	H11	H23	26.4	1,467	2位/10		
	八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	6,144	1.3	改築工事	H2	H22	85.4	1,135	3位/10		
	名取駅閉上線	仙台	名取市	駅前	1,519	0.2	改築工事	H11	H20	98.0	1,113	4位/10		
	大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	用地補償	H18	H26	1.6	1,039	5位/10		
	石ノ森佐沼線	登米	登米市迫町	佐沼	2,360	0.6	用地補償	H6	H21	92.9	882	6位/10		
	駅前大通線	仙台	巨理町	駅前	1,601	0.6	用地補償・改築工事	H11	H22	55.7	878	7位/10		
	玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	改築工事	H4	H20	83.6	737	8位/10		
	源光町田線	栗原	栗原市築館	内沢	1,540	0.7	用地補償・改築工事	H15	H22	49.2	561	9位/10		
	三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	用地補償・改築工事	H13	H21	79.1	534	10位/10		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

42	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
20年度	加瀬沼公園	仙台	塩竈市, 多賀城市, 利府町	加瀬	8,840	104.3	用地買収 A=17,563㎡	S58	H23	66.9	3,006	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21~22年度	宮城県総合運動公園	仙台	利府町	菅谷	500	148.8	-	H21	H24	-	4,321	1位/2		
	化女沼公園	大崎	大崎市	古川長岡	2,649	30.4	-	未定	未定	-	2,672	2位/2		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

43	県事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
20年度	仙台港背後地	仙台	仙台市多賀城市	仙台港背後地	62,579	258.5	造成, 道路築造, 上下水道, 移転補償, 調査設計	H2	H23	92.6	-	- 位 / -		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は, 評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成 19 年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

44	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部 下水道課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)					評点	評点による 順位		
20年度	仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市, 塩竈市, 多賀城市, 七ヶ浜町, 利府町	-	100,696	9,442.7	1号機械濃縮機改築工 事	S47	H32	63.8	1,631	1 位 / 7		
	阿武隈川下流流域 下水道事業	仙南 仙台	仙台市, 白石市, 名取市, 角田市, 岩沼市, 蔵王町, 大河原町, 村田町, 柴田町, 丸森町, 亶理町	-	114,772	12,960.1	汚泥燃料化施設建設工 事	S49	H27	76.5	1,513	2 位 / 7		
	吉田川 流域下水道事業	仙台	大和町, 大郷町, 富谷町, 大衡村	-	42,490	4,106.0	大和・大衡ポンプ場設 置工事	S63	H32	62.6	1,503	3 位 / 7		
	北上川下流東部 流域下水道事業	石巻	石巻市, 女川町	-	41,400	1,921.8	石巻第 6 ポンプ場増設 工事	H8	H32	47.9	1,301	4 位 / 7		
	鳴瀬川 流域下水道事業	大崎	大崎市, 美里町	-	23,387	1,610.2	管廊耐震化改築工事	S56	H30	73.5	1,122	5 位 / 7		
	迫川流域下水道事業	栗原 登米	登米市, 栗原市	-	52,000	2,996.4	迫川下流管橋耐震改築 工事	H5	H22	64.0	797	6 位 / 7		
北上川下流 流域下水道事業	石巻	石巻市, 東松島市	-	45,000	3,443.2	沈砂池ポンプ棟耐震改 築工事	H3	H20	74.2	632	7 位 / 7			

(2) 新規事業箇所 (平成 20 年度 ~ 平成 22 年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	畜産担い手育成総合整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)
継続事業箇所なし

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(農用地・施設)					評点	評点による順位		
20年度	とめ地区	登米	登米市	とめ地区	(社)宮城県農業公社	2,210	26.3ha 52棟	草地造成, 畜舎整備等	H20	H24	0.0	84	1位/2		
	仙南西部	大河原	白石市,蔵王町 七ヶ宿町,村田町 川崎町	仙南西部	(社)宮城県農業公社	718	25.6ha 16棟	草地造成, 畜舎整備等	H20	H23	0.0	81	2位/2		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	資源リサイクル畜産環境整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)					評点	評点による順位		
20年度	清流の里	大崎	加美町	清流の里	(社)宮城県農業公社	1,022	1.0	家畜排せつ物処理施設一式	H18	H21	36.5	93	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)					評点	評点による順位		
20年度	あさひな東部	仙台	大郷町 大和町	あさひな東部	(社)宮城県農業公社	248	1.0	家畜排せつ物処理施設一式	H20	H21	0.0	91	1位/1		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	県営草地整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (農用地・施設)					評点	評点による 順位		
20年度	仙南南部	大河原	白石市, 蔵王町 七ヶ宿町, 丸森町	仙南南部	(社)宮城県 農業公社	216	47.0ha 3棟	草地造成整備畜舎 整備等	H18	H22	56.4	-	- 位/ -		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	村づくり交付金 (総合整備)
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
20年度	坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	299	農村整備一式	農道工(舗装)	H16	H21	71.9	85.4	1位/4		
	大貫西部	大崎	大崎市	大貫西部	大崎市	760	農村整備一式	農道工(舗装), 用排水路工	H17	H22	46.1	77.4	2位/4		
	中田	登米	登米市	中田	登米市	249	農村整備一式	農道工, 排水路工	H18	H23	58.6	77.2	3位/4		
	亘理北部	仙台	亘理町	亘理北部	亘理町	240	農村整備一式	農道工(舗装), 用排水路工	H18	H23	50.0	76.0	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	村づくり交付金 (農業集落排水単独事業)
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
20年度	高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	753	420	処理施設, 管路工	H17	H21	66.9	85.2	1位/8		
	田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	大崎市	1,687	1,540	処理施設, 管路工	H16	H21	68.2	84.8	2位/8		
	倉埵	石巻	石巻市	倉埵	石巻市	1,536	1,100	処理施設, 管路工	H16	H21	59.9	80.6	3位/8		
	平埵	登米	登米市	平埵	登米市	1,044	530	処理施設, 管路工	H16	H21	66.1	76.2	4位/6		
	砥落	登米	登米市	砥落	登米市	191	130	処理施設, 管路工	H18	H21	39.8	75.2	5位/8		
	沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,217	940	管路工	H18	H23	13.2	74.6	6位/8		
	米川	登米	登米市	米川	登米市	1,507	1,440	管路工	H18	H23	11.1	74.6	6位/8		
	長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,358	1,200	管路工	H18	H23	7.0	70.6	8位/8		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
21~22年度	川内	栗原	栗原市	川内	栗原市	224	170	-	H21	H23	-	58.8	1位/4		
	大泉	登米	登米市	大泉	登米市	1,810	1,626	-	H21	H26	-	53.0	2位/4		
	釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,350	-	H22	H27	-	50.8	3位/4		
	下小牛田	大崎	美里町	下小牛田	美里町	1,110	477	-	H22	H27	-	50.4	4位/4		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	農業集落排水資源循環統合補助事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
20年度	登米	登米	登米市	登米	登米市	747	25,220	処理施設	H18	H21	15.5	77.4	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
20年度	大内	大河原	丸森町	大内	丸森町	99	1,470	処理施設	H20	H22	0.0	76.2	1位/7		
	北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	180	2,210	処理施設, 管路工	H20	H22	0.0	73.4	2位/7		
	田尻第1	大崎	大崎市	田尻第1	大崎市	200	2,720	処理施設, 管路工	H20	H22	0.0	59.4	4位/7		その他(劣化が進行し機能停止の可能性があるため)
21~22年度	鹿又	石巻	石巻市	鹿又	石巻市	400	2,700	-	H22	H24	-	60.2	3位/7		関係機関との調整難航(事業調整が未了のため)
	荒谷	大崎	大崎市	荒谷	大崎市	150	2,230	-	H21	H23	-	57.4	5位/7		
	新沼第1	大崎	大崎市	新沼第1	大崎市	150	610	-	H22	H24	-	55.2	6位/7		
	高倉	大河原	角田市	高倉	角田市	27	960	-	H21	H23	-	53.8	7位/7		

平成 19 年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よ 率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
20年度	西畑線	仙南	丸森町	館矢間	丸森町	210	1.4	林道の新設 L=160m	H15	H20	82.9	87	1 位 / 3		
	入土・大柳津線	登米	登米市	大土	登米市	182	2.5	林道の新設 L=570m	H17	H22	57.0	83	2 位 / 3		
	稲持線	気仙沼・ 本吉	本吉町	津谷	本吉町	80	2.7	林道の舗装 L=361m	H17	H21	70.1	83	2 位 / 3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よ 率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
20年度	小塚線	仙南	丸森町	松	丸森町	50	3.8	林道の舗装 L=2,000m	H20	H21	0.0	78	1 位 / 1		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	森林居住環境整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による 順位		
20年度	岩出山地区	大崎	大崎市	池月字鴎目羽黒 下・真山	大崎市	647	1地区 1路線	用水事業1地区 林道の新設L=500m	H18	H22	55.3	-	-位/ -		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20年度	ばなな漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	馬場・中山・名足	南三陸町	1,700	外郭L=230 係留L=160	外郭L=106m	H13	H22	27.6	74	1位/8		
	室浜漁港	石巻	東松島市	室浜	東松島市	710	外郭L=273	外郭L=118m	H13	H22	60.0	73	2位/8		
	磯浜漁港	仙台	山元町	磯浜	山元町	1,203	外郭L=458.5 係留L=36	外郭L=30m	H14	H23	38.1	70	3位/8		
	赤牛漁港	気仙沼・本吉	本吉町	赤牛	本吉町	1,299	外郭L=302 係留L=100	外郭L=12m	H13	H22	64.6	64	4位/8		
	石浜(歌津)漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	1,260	外郭L=200 係留L=140	係留L=40m	H14	H23	27.8	63	5位/8		
	北上漁港	石巻	石巻市	大指他	石巻市	1,000	外郭L=180 係留L=65	外郭L=29m	H14	H23	70.0	62	6位/8		
	寺間漁港	石巻	女川町	寺間	女川町	1,458	外郭L=233 係留L=130	外郭L=15m 係留L=70m	H13	H22	71.2	61	7位/8		
	長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	外郭L=28m	H17	H23	31.3	59	8位/8		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	漁村再生交付金
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
20年度	稲淵漁港	気仙沼・ 本吉	南三陸町	稲淵	南三陸町	350	外郭L=130 係留L= 70	外郭L=50m	H19	H24	5.7	73	1位/ 1		
	宿舞根漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	宿舞根	気仙沼市	509	係留L=210 道路L= 90	係留L=60m	H17	H21	54.4	65	2位/ 2		
	小屋取漁港	石巻	女川町	小屋取	女川町	437	外郭L=177.5 係留L=85	外郭L=65m 係留L=65m	H18	H21	32.0	57	3位/ 3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	漁業集落環境整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(基)					評点	評点による順位		
20年度	野野島漁港	仙台	塩竈市	野野島	塩竈市	273	処理施設一式 管路L=1,300	管路L=749m	H18	H20	73.3	-	-位/-		

事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(基)					評点	評点による順位		
20年度	寄木漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	寄木	南三陸町	164	水門N=1基	水門N=1基	H19	H20	8.5	76	1位/2		
	ばなな漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	中山	南三陸町	34	水門N=1基	水門N=1基	H19	H20	38.2	76	1位/2		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(基)					評点	評点による順位		
20年度	長面漁港	石巻	石巻市	尾の崎	石巻市	200	護岸L=80m	護岸L=80m	H20	H24	0.0	60	1位/1		

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
20年度	都基1 笹川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	護岸工	H1	H22	79.2	4,833	1位/2		
	都基2 高野川	仙台	仙台市	宮城野区新田	仙台市	6,730	3.8	用地買収	S48	H22	90.1	4,792	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 空港臨空地域課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
20年度	下増田臨空	仙台	名取市	下増田	下増田臨空土地 区画整理組合	6,572	114.5	街路築造工	H15	H21	82.9	984	1位/2		
	関下	仙台	名取市	関下	関下土地区画整 理組合	5,300	69.5	街路築造工	H15	H20	95.4	883	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部 建築宅地課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量					評点	評点による 順位		
20年度	花京院一丁目第一地区	仙台	仙台市	花京院一丁目第一地区	仙台市	338	29階建て他 48,942㎡	建築工事等	H17	H21	54.0	45	1位/3		
	中央一丁目第二地区	仙台	仙台市	中央一丁目第二地区	仙台市	747	19階建て 49,947㎡	建築工事等	H13	H20	86.6	29	2位/3		
	多賀城駅北地区	仙台	多賀城市	多賀城駅北地区	多賀城市	335	9階建て他 20,092㎡	基本設計等	H19	H26	3.3	25	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成20年度~平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成20年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量					評点	評点による 順位		
20年度	中央南地区	仙台	仙台市	中央南地区	仙台市	未定	未定	基本計画等作成	H20	H27	-	-	-位/-		

現在、実施計画調整中であり、全体事業規模が未確定であるため、評価(評点算出)は行っておりません。