

復興のポイントⅡ 水産業集積拠点，漁業拠点の集約再編

1 漁港・漁村

◆漁港の本格復旧工事に着手◆

県管理漁港の本格的な復旧工事については，平成24年1月から順次，漁業者などとの協議を行いながら着手し，市町管理漁港については，平成24年2月末から県管理漁港と同様に着手しました。

県内にある全142漁港全てが東日本大震災により壊滅的な被害を受けました。水産業の早期復旧に向け震災直後から応急工事に着手し，本格復旧については平成23年12月以降順次着手しました。県営管理漁港は27港あり，そのうち26港で本格復旧工事に着手しています。また市町村管理漁港は115港あり，97港（うち2港は河川災害として復旧）で本格復旧工事に着手しています。

主な事業		
課名	事業費（千円） [決算額]	事業名
漁港復興推進室	16,626,806 [46,730,877]	水産基盤整備災害復旧費 水産基盤整備調査事業費

－主な取組－

○漁港復旧の取組

(関連事業：水産基盤整備災害復旧費 ほか)

1 概要

東日本大震災により県内に142ある漁港は、その全てが壊滅的な被害を受けており、漁港施設及び海岸施設の災害査定額は、県管理漁港で1,490億円、市町管理漁港で1,035億円の合計2,525億円となっています。

壊滅的な被害を受けた各漁港の災害復旧は、本県水産業の早期復興にとっては不可欠であることから、早期完成を図り、平成27年度までの全漁港の復旧完了を目指しています。

2 状況

震災直後から応急工事に着手し、平成23年12月から本格復旧工事を進めています。

復旧状況については、平成25年6月末現在で、県管理漁港27港の内26港に着手し、市町管理漁港では、河川災害で復旧する2港を除いた113港の内95港に着手しており、着手率で86%となっています。また、契約率では、県が62%、市町が57%となり、県市町合わせて60%の契約率となっています。

資材不足などで現場の進捗は遅れていますが、現在は、ロードマップを基に地元利用者と調整し、効果的な復旧・復興を進めています。

3 完成の状況



女川漁港 宮ヶ崎岸壁



日門漁港 天ヶ沢物揚場

4 「漁港の復旧・復興ロードマップ」

被災した県管理漁港の27漁港について、復旧・復興ロードマップを作成して復旧を進めており、平成27年度の完成を目指しています。

漁港の復旧・復興ロードマップ							復興へ頑張ろう! みやぎ			
◇県管理漁港の復旧工程										
	漁港名	種別	所在地	復旧工程					被害額 (査定額:百万円)	
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		
気仙沼管内	①	気仙沼漁港	特定第3種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				5,659
	②	小鶴漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				998
	③	鶴立漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				832
	④	松岩漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,299
	⑤	波路上漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				3,107
	⑥	浦の浜漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,733
	⑦	日門漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,023
	⑧	泊(歌津)漁港	第2種	南三陸町	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,877
	⑨	伊里前漁港	第2種	南三陸町	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,426
	⑩	志津川漁港	第2種	南三陸町	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				4,384
	⑪	波伝谷漁港	第2種	南三陸町	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,431
東部管内	⑫	石巻漁港	特定第3種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				17,132
	⑬	女川漁港	第3種	女川町	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				16,108
	⑭	渡波漁港	第3種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				6,958
	⑮	雄勝漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				868
	⑯	奇磯漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				2,616
	⑰	鮎川漁港	第4種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				5,088
	⑱	網地漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,169
	⑲	福貴浦漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,775
	⑳	狐崎漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				829
	㉑	桃ノ浦漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,781
	㉒	仁斗田漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				1,680
仙台管内	㉓	塩釜漁港	特定第3種	塩竈市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				5,580
	㉔	磯崎漁港	第2種	松島町	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				747
	㉕	桂島漁港	第2種	塩竈市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				608
	㉖	関上漁港	第2種	名取市	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				2,812
	㉗	荒浜漁港	第2種	巨理町	施工準備(構造設計等) 応急対策	災害復旧工事				4,586
県全体 27漁港										94,106

(漁港復興推進室)