

[重点施策Ⅱ] 水産業集積地域，漁業拠点の再編整備

(1) 漁港・漁村 【P17-22】

①漁港施設用地の嵩上げ工事

荷さばき所や漁港背後の水産加工団地など，県が管理する漁港施設用地の嵩上げ及び排水対策は，災害復旧事業と併せて平成23年11月から各種工事を実施しています。県管理の漁港施設用地については，平成29年度までに，気仙沼市浦の浜漁港を最後に嵩上げが必要となる25漁港全ての工事に着手し，狐崎・波伝谷・泊（歌津）・福貴浦・寄磯・日門・網地の7漁港が完了しました（完了率28%）。また，市町管理の漁港施設用地については，97漁港のうち94漁港において工事に着手し（着手率97%），53漁港が完了しました（完了率55%）。

②高度衛生管理型荷さばき所の整備

全国的な水産物の生産・流通の拠点として，国民に安全・安心な水産物を提供し，流通機能の強化を図るため，国が定めた高度衛生管理基本計画に基づき，高度な衛生管理に対応した荷さばき所などを一体的に整備しています。

平成29年度は，女川町地方卸売市場及び塩竈市水産物地方卸売市場が完成し，全面供用されました。両市場ともにHACCPに対応可能な高度衛生管理型の魚市場として復旧しました。

主な事業		
課名	事業費（千円） [決算額]	事業名等
水産業基盤整備課 漁港復興推進室	32,160,107	水産基盤整備災害復旧費（再掲） 漁港施設機能強化事業費（再掲） 海岸保全施設整備事業費（再掲） 広域漁港整備事業

※過年度繰越がある場合は過年度繰越を含む金額を記載しています。

— 主な取組 —

① 漁港復旧の取組について

1 漁港の災害復旧

東日本大震災により県内にある142漁港はその全てが被災したことから、被災した漁港施設などは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき復旧のための費用を国に申請し、水産庁及び財務省による現地査定を受け、決定（災害査定は平成23年7月～24年1月）しました。その後、平成29年7月10日～7月21日に再調査が行われ、査定決定額を下表のように見直しています。

◆災害復旧費 (平成30年3月末)

管理者別	災害件数	決定額	左の内訳	
			漁港施設	海岸保全施設
県管理	594件	1,980億円	1,209億円	771億円
市町管理	801件	1,531億円	615億円	915億円
計	1,395件	3,501億円	1,824億円	1,685億円

また、壊滅的な被害を受けた各漁港の早期復旧は、本県水産業の復興にとって不可欠であることから、全漁港を一日でも早く使用できるように、復旧事業を着実に進めています。

2 漁港施設の復旧状況

漁港施設の復旧工事は震災直後から応急工事に着手し、平成23年12月から本復旧工事を進めています。

復旧状況は、平成30年3月末現在で、県管理漁港27港全てに着手し、市町管理漁港でも、河川災害で復旧する2港（東松島市：野蒜漁港、松島町：高城漁港）と漁港施設の災害復旧を行わない1港（仙台市：深沼漁港）を除いた112港全てで着手しています。

災害査定件数ベースの着手率は、県管理漁港では96%、市町管理漁港では98%であり、県全体では97%となっています。完成率は県が77%、市町が85%、県全体では82%となっています。

◆平成29年度の漁港施設災害復旧の進捗 (平成30年3月末)

管理者別	査定件数	着手件数	着手率	完成件数	完成率
県管理	533件	510件	96%	411件	77%
市町管理	727件	709件	98%	621件	85%
計	1,260件	1,219件	97%	1,219件	82%

また、漁業活動に必要な物揚場などの係留施設の復旧延長は県と市町の合計で全延長47.9kmあり、平成30年3月末現在42.1kmが完成し、88%まで復旧しており、漁業活動に支障を来さないまでになっています。

年度別の漁港災害復旧完了（漁港単位）数については、平成27年度までに寄磯、狐崎、桃ノ浦、日門、泊（歌津）、網地、福貴浦の7港が完了しており、平成28年度においては小鯖、鮪立、志津川、仁斗田、荒浜の5港が概成し、また、平成29年度においては鮎川、磯崎の2港が概成しました。

今後は、復旧ロードマップに基づき着実に施設の復旧を進めるため、地元の漁港利用者との調整を行い適切な工程管理を実施して復旧工事を進めます。

◆年度別の漁港施設災害復旧完了（漁港単位）一覧表 (平成30年3月末)

漁港施設	平成27年度 まで完了	平成28年度 完了	平成29年度 完了	平成30年度以降 完了予定	計
県管理	7港	5港	2港	13港	27港
累計	7港	12港	14港	27港	

※完了には概成を含む

3 漁港の復旧ロードマップ

県管理の27漁港の災害復旧工事については、漁港施設及び海岸保全施設の復旧ロードマップをホームページで公表しています。

(<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyofuku/gyokouhukkyu.html>)

漁港の復旧ロードマップ



◇県管理漁港の復旧工程

平成30年3月末現在

漁港名	種別	所在地	施設	復旧工程											工事費 (概定額：百万円)	備考			
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
気仙沼管内	①	気仙沼漁港	特定第3種	気仙沼市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													6,966	
	②	小鯖漁港	第2種	気仙沼市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,121	H29概成
	③	鮎立漁港	第2種	気仙沼市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													976	H29概成
	④	松岩漁港	第2種	気仙沼市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,160	
	⑤	波路上漁港	第2種	気仙沼市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													3,564	
	⑥	涌の浜漁港	第2種	気仙沼市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													2,259	
	⑦	日門漁港	第2種	気仙沼市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,086	完成
	⑧	治(歌津)漁港	第2種	南三陸町 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,983	完成
	⑨	伊豆前漁港	第2種	南三陸町 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,469	
	⑩	吉連川漁港	第2種	南三陸町 漁港	施工準備・構造設計等 応急													5,432	
	⑪	波所谷漁港	第2種	南三陸町 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,642	
東部管内	⑫	石巻漁港	特定第3種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													25,653	
	⑬	女川漁港	第3種	女川町 漁港	施工準備・構造設計等 応急													16,103	
	⑭	渡波漁港	第3種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													10,877	
	⑮	経路漁港	第2種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,517	
	⑯	寄磯漁港	第2種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													2,050	完成
	⑰	鮎川漁港	第4種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													7,966	H29概成
	⑱	網出漁港	第2種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,492	完成
	⑲	沼貫漁港	第2種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,977	完成
	⑳	狐崎漁港	第2種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,127	完成
	㉑	桃ノ浦漁港	第2種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													2,131	完成
	㉒	仁科田漁港	第2種	石巻市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,852	H29完成
仙台南管内	㉓	塩釜漁港	特定第3種	塩釜市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													9,594	
	㉔	磯崎漁港	第2種	松島町 漁港	施工準備・構造設計等 応急													991	H29概成
	㉕	桂島漁港	第2種	塩釜市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													1,087	
	㉖	関上漁港	第2種	名取市 漁港	施工準備・構造設計等 応急													3,413	
	㉗	荒浜漁港	第2種	鹿嶋町 漁港	施工準備・構造設計等 応急													5,407	H29概成
県管理の漁港				漁港													120,895		

※ : 事業期間延伸部分 : 応急対策

※ 「概成」とは、防波堤、岸壁、船揚場等の復旧が完成し、防波堤等との調整で潮位差調整等の一部に未施工区間がある。

海岸の復旧・復興ロードマップ



◇漁管理漁港沿岸の復旧・復興（海岸保全整備）工程

港名	種別	所在地	種別	復旧・復興工程										全体計画 (総事業費 百万円)	備考	
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			
① 風船漁港	特設第3種	風船市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	12,009		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	16,420		
② 小瀬漁港	第2種	風船市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	1,530		
③ 鶴立漁港	第2種	風船市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	7,377		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
④ 松岩漁港	第2種	風船市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	3,345		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
⑤ 坂上漁港	第2種	風船市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	8,274		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	1,600		
⑥ 浦の浜漁港	第2種	風船市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	2,144		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	4,000		
⑦ 日門漁港	第2種	風船市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	1,500		
⑧ 込(数津)漁港	第2種	南三陸町	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	718		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	900		
⑨ 伊原村漁港	第2種	南三陸町	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	3,317		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
⑩ 志津川漁港	第2種	南三陸町	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	11,204		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	350		
⑪ 坂田台漁港	第2種	南三陸町	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	7,711		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	300		
⑫ 石巻漁港	特設第3種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	1,553		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	4,800		
⑬ 女川漁港	第3種	女川町	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	1,950		
⑭ 渡辺漁港	第3種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	2,532		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	9,500		
⑮ 経路漁港	第2種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	11,759		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	668		
⑯ 竜崎漁港	第2種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
⑰ 鮎川漁港	第4種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	49	完成	
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	2,215		
⑱ 網地漁港	第2種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	155	完成	
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
⑲ 権真漁港	第2種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	92		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
⑳ 坂根漁港	第2種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	382		
㉑ 松ノ浦漁港	第2種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	2,614		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
㉒ 仁木田漁港	第2種	石巻市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	370		
㉓ 塩釜漁港	特設第3種	塩釜市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	3,780		
㉔ 磯崎漁港	第2種	松島町	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	441		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
㉕ 杜島漁港	第2種	塩釜市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	490		
㉖ 関上漁港	第2種	名取市	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	0		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	3,710		
㉗ 瓦根漁港	第2種	沼沢町	復旧	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	1,781		
			復興	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	1,220		
農全体 27港			復旧											77,075		
			復興												55,685	

→ 事業期間延長部分

(漁港復興推進室)

－主な取組－

②高度衛生管理型荷さばき所の整備について（女川町・塩竈市）

1 女川町地方卸売市場

東日本大震災とその津波により、女川町地方卸売市場は甚大な被害を受けましたが、その後、平成24年4月には水産業共同利用施設復旧支援事業などを活用し、仮設市場の供用を開始しました。

女川町地方卸売市場は、女川漁港（県管理：第3種漁港）内にあり、震災前には年間約10万トン、約90億円の水揚げがありました。市場の再生にあたっては、これまでの水揚げ実績の維持を前提とし、食品衛生管理の標準規格であるHACCPに対応可能な高度衛生管理型の施設で復旧することになりました。

新たな女川町地方卸売市場は、水産流通基盤整備事業及び復興交付金の水産業共同利用施設復興整備事業を活用し、高度衛生管理に対応した魚市場復旧を進め、東棟は平成25年12月に着工し、平成27年6月22日に完成しました。また、中央棟及び西棟は平成27年9月に建設工事の発注を行い、平成28年6月30日には中央棟が、平成29年4月27日には西棟がそれぞれ完成し、平成29年5月30日に落成式を行いました。

○女川町地方卸売市場の事業概要

- (1) 事業名称 補助事業：水産物供給基盤整備事業費補助（水産流通基盤整備事業）
復興交付金事業（C-7）：卸売施設復興事業
- (2) 事業主体 女川町（間接補助）
- (3) 建物概要 東棟 A=7,443㎡
中央棟・西棟 A=9,215㎡
- (4) 総事業費 61億円
荷捌き施設 東棟 16億円
中央棟・西棟 45億円
- (5) 施工期間 平成24年度～平成29年度

○これまでの経過

- 平成24年 4月 仮設荷さばき所で再開開始（水産業共同利用施設復旧事業）
- 平成25年 12月 東棟：工事着工
- 平成27年 6月 東棟：工事完成（6月22日）
- 平成27年 9月 中央棟・西棟：工事着工
- 平成28年 6月 中央棟：工事完成（6月30日）
- 平成29年 4月 西棟：工事完成（4月27日）
- 平成29年 5月 落成式（5月30日）



荷さばき所の被災状況



女川町地方卸売市場完成状況
（水産業振興課・漁港復興推進室）

2 塩竈市水産物地方卸売市場

東日本大震災とその津波により、塩竈市水産物地方卸売市場は甚大な被害を受けましたが、その後、平成24年4月には水産業共同利用施設復旧支援事業などを活用し、仮設市場の供用を開始しました。

塩竈市水産物地方卸売魚市場は、塩釜漁港（県管理：特定第3種漁港）内にあり、震災前には年間約1万7千トン、約100億円の水揚げがありました。市場の再生にあたっては、これまでの水揚げ実績の維持を前提とし、食品衛生管理の標準規格であるHACCPに対応可能な高度衛生管理型の施設で復旧することになりました。

新たな魚市場は、水産流通基盤整備事業及び復興交付金の水産業共同利用施設復興整備事業を活用し、高度衛生管理に対応した魚市場復旧を進め、東棟は平成25年3月に着工し平成27年4月10日に完成しました。また、中央棟及び南棟は平成26年3月に建設工事に着工し、平成28年8月10日に中央棟が、平成29年10月25日には南棟がそれぞれ完成し落成式を行いました。

○塩竈市水産物地方卸売市場の事業概要

- (1) **事業名称** 補助事業：水産物供給基盤整備事業費補助（水産流通基盤整備事業）
復興交付金事業（C-7）：卸売施設復興事業
- (2) **事業主体** 塩竈市（間接補助）
- (3) **建物概要** 東棟 A=19,990㎡
中央棟・南棟 A=5,940㎡
- (4) **総事業費** 120億円
荷捌き施設 東棟 89億円
中央棟・西棟 31億円
- (5) **施工期間** 平成24年度～平成29年度

○これまでの経過

- 平成24年 4月 仮設荷さばき所で再開開始（水産流通基盤整備事業）
- 平成25年 3月 東棟：工事着工
- 平成26年 3月 中央棟・南棟：工事着工
- 平成27年 4月 東棟：工事完成（4月10日）
- 平成28年 8月 中央棟：工事完成（8月10日）
- 平成28年11月 南棟：一部完成（11月1日）
- 平成29年10月 南棟落成式（10月25日）



荷さばき所の被災状況



塩竈市水産物地方卸売市場完成状況
(水産業振興課・漁港復興推進室)

— 主な取組 —

③ 海岸防潮堤の整備について

1 海岸防潮堤の復旧・復興

東日本大震災による津波被害を受け、海岸防潮堤の復旧、復興事業は、数十年から百数十年に一度程度の比較的頻度の高い津波（レベル1）や高潮に対し、人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保を目的として整備を行うことが決まり、宮城県では県内海岸を22のユニットに分割して、津波到達のシミュレーションなどを行い、ユニットごとに計画高を決定しました。

2 漁港防潮堤の復旧・復興状況

漁港海岸の防潮堤は、県管理59箇所48.1km、市管理90箇所35.4kmの計149箇所83.5kmで整備を行っています。

漁港海岸の防潮堤については、高さや位置、景観に対する地域住民や関係者から要望が多く出ており、合意を得るのに時間を要していましたが、防潮堤の必要性に加え、景観や環境に配慮するとともに、イメージパースを作成するなど防潮堤のイメージが掴めるような工夫により、説明を重ねた結果、平成30年3月末までにおいて、99%の箇所で合意が得られ、未合意箇所は日門漁港日門地区の1箇所となっています。

合意を得た箇所については、詳細設計、用地取得を経て、資材不足、入札不調対策を図りながら工事の発注を行った結果、平成30年3月末までにおいて、全漁港海岸149箇所のうち、128箇所ですべて着手しています(着手率86%)。

H30.3末現在

区分	管理者	全体計画		工事着手		合意状況		完成状況	
		箇所数	延長km	箇所数	箇所(%)	箇所数	箇所(%)	箇所数	延長km
	県	59	48.1	53	90%	58	98%	7	2.7
	市町	90	35.4	75	83%	90	100%	16	3.7
	計	149	83.5	128	86%	148	99%	23	6.4

3 漁港防潮堤の完成状況

