

復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】

平成31年1月1日

宮城県


この『復興の進捗状況』は、宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧・復興事業について、その進捗状況等を表したものです。


インフラ施設などの項目については、事業の進捗に応じて、事業の着手段階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着手」は、工事請負契約を締結したものを示し、「完成」は工事が完了したものを示しています。

公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連


項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
河川施設 (復旧工事) 被災箇所数: 21か所		着手 100% 着手箇所数: 21か所 (H30/12末現在) 完成 約19% 完成箇所数: 4か所 (H30/12末現在)
海岸保全施設 (復旧工事) 被災箇所数: 32か所		着手 100% 着手箇所数: 32か所 (H30/12末現在) 完成 約41% 完成箇所数: 13か所 (H30/12末現在)
道路・橋梁施設 (復旧工事) 被災箇所数: 道路 111か所 橋梁 12か所		着手 約99% 着手箇所数: 122か所 (H30/12末現在) 完成 約83% 完成箇所数: 102か所 (H30/12末現在)
港湾施設 (復旧工事) 被災箇所数: 11か所		着手 100% 着手箇所数: 11か所 (H30/12末現在) 完成 約55% 完成箇所数: 6か所 (H30/12末現在)

経済・商工関連

項目	(営業・稼働事業者数) ／(被災事業者数等)	復旧状況
被災商工業者の 営業状況		約99%
商工会議所・商工 会の被災会員数: 1,331会員(H23/3) うち廃業除く:914会員		営業継続会員数: 914会員 うち仮復旧中:185会員 (約20%) (H30/3末現在)

項目	進捗率 (完了事業者数) ／(交付決定事業者数)	復旧状況
中小企業等 グループ補助金に よる支援状況		約80%
交付決定1,039事業者 (H30/3/31) ※当初交付決定-廃止		完了 854事業者 (H30/3/31)

観光関連

項目	(現在値) ／(震災前値)	回復状況
観光客入込数		約79%
H22年 362万人		H29年 286万人 (H29年観光統計概要)

雇用関連

公共職業安定所の有効求人倍率(原数値)

	県全体	気仙沼
H23年4月	0.39	0.19
H30年11月	1.77	1.82

雇用情勢(H30年6月)【資料出典:ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ 1, 255人
 【震災直前(H23.2): 1, 778人】
 【ピーク時(H23.6): 6, 325人】
 ※有効求職者:震災による失業者、震災以外の理由による失業者、震災前からの失業者等

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組

期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
 実績:841社, 2,814人(延べ数・申請ベース)(H30年7月末)

農業関連

項目	(着手・完成面積等) ／(復旧対象面積等)	進捗率
農地 (除塩含む) 復旧対象面積: 約 1,135ha ※年度別復旧計画 H23 120ha H26 115ha H24 555ha H27 10ha H25 310ha H28～ 25ha		着手 約99% 着手面積: 約1,122ha(H30/8末) 完成 約99% 完成面積: 約1,118ha(H30/8末)
農地海岸 対象箇所数: 19箇所		着手 100% 着手箇所数: 19か所(H30/3末) 完成 100% 完成箇所数: 19か所(H30/3末)
項目	(復旧面積) ／(復旧対象面積)	復旧率
園芸 (園芸用ガラス室・ ハウス復旧面積) 被害面積11.3haのうち 復旧対象面積:約8ha		100% 復旧面積:8ha (H30/12末現在)

林業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
治山施設 (山地・海岸) 被災箇所数:9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H30.7.1) 完成 約78% 完成箇所数: 7か所(H30.7.1)
林道施設 被災箇所数:9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H30.7.1) 完成 100% 完成箇所数: 9か所(H30.7.1)
項目	(被災後製品出荷額) ／(被災前製品出荷額)	復旧状況
木材加工工場 の製品出荷額 H22製品出荷額: 約3億円 (主要工場3社) ※震災で生産停止		約117% H29製品出荷額: 約3.5億円 地域内主要工場 製材工場 : 3社 主要工場3社について、 全て復旧が完了し、操 業中

水産業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
漁港 (復旧工事) 被災箇所数: 558か所 ※被災漁港数60港の内、 60漁港に着手。 ※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値		着手 約92% 着手箇所数: 514か所(H30/3末現在) 完成 約78% 完成箇所数: 435か所(H30/3末現在)
項目	(被災後数値) ／(被災前数値)	復旧状況
漁船 震災前の稼働漁船 隻数: 約3,600隻 (H23/3/11)		約100% 稼働隻数: 3,831隻 (H30/6末)
主要魚市場の 水揚状況 H22の水揚金額: 約240億円 (約11万ト) (H22/1～H22/12)		約88% H29の水揚金額: 約211億円 (約8.0万ト) (H29/1～H29/12) 主要魚市場 気仙沼、南三陸

復興に向けた管内の動き

気仙沼市階上地区で施設いちごを初収穫

東日本大震災で被災した気仙沼市階上地区では、地域農業の担い手であるシーサイドファーム波路上株式会社が、10haの露地ねぎ栽培に取り組んでいますが、今年度新たに、復興交付金を活用して大型の鉄骨ハウスを導入し、いちご栽培を開始しました。

昨年は、いちごの育苗期間中に異常高温や日照不足にみまわれ、苗の生育に遅れが見られましたが、きめ細かな栽培管理により12月5日に待望の収穫が始まりました。丁寧にパック詰めされたいちごは、「階上いちご」として県内市場を中心に出荷されています。

また、同社では、営農再開を支援していただいた地域の方々への感謝を込め、平成30年12月27日にいちごとねぎの即売会を開催したところ、寒い日であったにも関わらず大勢の方々に御来場いただきました。

(気仙沼地方振興事務所農業振興部)



いちごハウス内景



いちご選別作業

発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/

