

海岸堤防（防潮堤）の復旧・復興状況について

（R6年3月末）

区分	事業者	復旧・復興計画		箇所完了		実完成延長 【km】 (E)	実完成率 【%】 (E/B)
		箇所数 (A)	延長 【km】 (B)	箇所数 (C)	延長 【km】 (D)		
農地海岸	国・県	98	26.2	98	26.2	26.2	100%
漁港海岸	国・県・市・町	145	78.6	<u>141</u>	<u>74.6</u>	<u>77.9</u>	99%
建設海岸	国・県	66	61.9	66	61.9	61.9	100%
港湾海岸	県	37	52.6	37	52.6	52.6	100%
治山	国・県	23	13.5	23	13.5	13.5	100%
合計		369	232.8	<u>365</u>	<u>228.8</u>	<u>232.1</u>	99%

- ・表中の黒字アンダーラインは、前回（R5.3月末時点）からの変更になります。
- ・表中の「箇所完了（延長）」と「実完成延長」は下記のとおりです。
 「箇所完了（延長）」＝完了した箇所での施工（完了）した合計延長
 「実完成延長」＝「箇所完了（延長）」＋施工中の箇所において部分的に完成した合計延長