

海岸堤防（防潮堤）の復旧・復興状況について

（R 7 年 3 月末）

区分	事業者	復旧・復興計画		箇所完了		実完成延長 【km】 (E)	実完成率 【%】 (E/B)
		箇所 数 (A)	延長 【km】 (B)	箇所 数 (C)	延長 【km】 (D)		
農地海岸	国・県	98	26.2	98	26.2	26.2	100%
漁港海岸	国・県・市・町	145	78.6	141	74.6	<u>78.1</u>	99%
建設海岸	国・県	66	61.9	66	61.9	61.9	100%
港湾海岸	県	37	52.6	37	52.6	52.6	100%
治山	国・県	23	13.5	23	13.5	13.5	100%
合計		369	232.8	365	228.8	<u>232.3</u>	99%

- ・表中の黒字アンダーラインは、前回(R6.3月末時点)からの変更になります。
- ・表中の「箇所完了(延長)」と「実完成延長」は下記のとおりです。
「箇所完了(延長)」＝完了した箇所での施工(完了)した合計延長
「実完成延長」＝「箇所完了(延長)」＋施工中の箇所において部分的に完成した合計延長