

7 南三陸町内の災害復旧箇所の状況

港川 (南三陸町歌津字港地内)
国道周辺を復旧中



長須賀地区海岸 (南三陸町歌津字大沼地先)
海岸防潮堤を整備中



荒砥地区海岸 (南三陸町志津川字蒲の沢地内)
海岸防潮堤を整備中



伊里前川 (南三陸町歌津字伊里前地内)
河川堤防を整備中



水尻川 (南三陸町志津川字大久保地内)
河川堤防を整備中



八幡川 (南三陸町志津川字汐見町地内)
河川堤防を整備中



折立橋と折立川 (南三陸町志津川地内)
令和2年9月30日国道45号切替完了
河川堤防を整備中



水戸辺川 (南三陸町志津川地内)
河川堤防を整備中



南三陸町内の県管理道路の復旧・復興事業については、東日本大震災から10年を迎える令和3年1月をもって全て完了しました。

管内では引き続き復旧事業17箇所、復興事業8箇所です工事を進めていますが、いずれも工事は最終盤を迎えており、全ての事業について早期完成を目指し進めてまいります。

気仙沼土木復旧・復興だより

第29号

令和3年6月1日発行
宮城県気仙沼土木事務所



1 災害復旧事業の進捗状況

- 災害復旧事業の道路・橋梁施設については、約99%が完了しています。
- 河川・海岸施設については、約70%が完了しています。
- 港湾施設については、全て完了しました。
- 今後も、地権者の皆様を始めとした関係者の皆様の御協力を頂きながら、復旧事業の全箇所の完成に向けて着実な進捗を図ってまいります。

【復旧】

◎箇所数ベース

(単位：箇所) ◎事業費ベース

(単位：億円)

	箇所数			完了率	事業費			契約率	完了率
	全体	事業中	うち完了		全体	契約額	うち完了		
道路・橋梁	123	123	122	99.2%	139.3	135.1	131.8	97.0%	94.6%
河川・海岸	53	53	37	69.8%	2,274.7	2,132.9	1,997.6	93.8%	87.8%
港湾	11	11	11	100.0%	90.2	90.2	90.2	100.0%	100.0%
合計	187	187	170	90.9%	2,504.2	2,358.2	2,219.6	94.2%	88.6%


※事業費は、現時点での事業費としている

2 一般県道大島浪板線 全区間の供用を開始しました。

一般県道大島浪板線「大島架橋事業」については、復興のシンボル事業として平成23年度より事業に着手し整備を進めて参りましたが、この度、未供用となっていた磯草工区約760m区間を令和3年3月30日10時に供用開始いたしました。

今回の供用により、国道45号から大島をつなぐ全事業区間約8kmが全線供用となり、大島島内をはじめ沿線住民の安全で円滑な交通確保が図られるほか、5月17日に放送が開始されたNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」の効果により観光客の増加が益々見込まれるところであり、気仙沼地域の更なる振興・活性化につながっていくことが期待されます。

これまでの間、近隣の皆様、および、道路利用者の皆様から多大なるご理解とご協力を賜りましたことに対しまして、改めてお礼申し上げます。



※お気付きの点やご意見などがありましたら、何なりとご連絡下さい。
※今後とも、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム
〒988-0181
宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
TEL: 0226-22-2622
Mail: ksdbk@pref.miyagi.lg.jp
ホームページ: <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/>



3 中島地区海岸の災害復旧・復興事業が完了しました。

延長L=800m、高さT.P+14.7の県内最大の高さである防潮堤や消波工は、平成30年5月に完成し、令和元年7月には9年ぶりに小泉海水浴場も再開しています。
残っていた離岸堤についても震災から10年の節目となる令和3年3月に完成し、中島地区海岸災害復旧事業が完了いたしました。



4 千岩田地区海岸の災害復旧・復興事業が完了しました。

気仙沼市岩月千岩田地先で実施してきた千岩田地区海岸災害復旧工事が、令和3年1月7日に完成いたしました。これにより東日本大震災により被災した千岩田地区海岸の災害復旧事業は全て完了いたしました。
海岸堤防はL1津波対応の堤防となっており、事業延長L=357.1m 復旧高さT.P+7.2mです。



5 長清水川の河川災害復旧事業が完了しました。

本吉郡南三陸町の長清水川河川災害復旧工事は、平成27年度より着手し、令和3年2月28日に事業完了いたしました。
当防潮堤はL1津波対応のT.P+7.3mの堤防高となっており、国道398号と一体的に整備を行いました。国道398号は令和2年3月に供用開始しており、今回の河川災害復旧工事の完了をもちまして長清水地区の災害復旧事業はすべて完了いたしました。



6 気仙沼市内の災害復旧箇所の状況

青野沢川 (気仙沼市唐桑町釜石地内)
国道周辺の河川堤防を整備中



津谷川 (気仙沼市本吉町中島地内)
一部区間完成
国道45号付近河川堤防整備中



大川 (気仙沼市川口二丁目地内)
河川堤防を整備中
(特殊堤一部区間完成)



神山川 (気仙沼市神山地内)
橋梁下部工を施工中



面瀬橋と面瀬川 (気仙沼市松崎片浜地内)
特殊堤を整備中



亀山磯草地先海岸 (気仙沼市亀山地先外)
海岸防潮堤を整備中



高井浜大向地先海岸 (気仙沼市高井地先)
海岸防潮堤を整備中



沖ノ田川 (気仙沼市本吉町野ノ下地内)
令和2年3月2日工事完了
令和2年10月14日国道45号交通切替完了
国・Rが施工中



大谷地区海岸 (気仙沼市本吉町三島地先)
国道、海岸防潮堤等を整備中

