

災害公営住宅の整備状況について

1 災害公営住宅の整備状況（事業着手したもの 平成24年9月28日現在）

※下線部は、前回公表時（平成24年8月3日時点）からの変更点；網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176戸	直接建設（市）	H25	設計完了
2		荒井東地区（一期）	197戸	直接建設（市）	H25	設計完了
3		鹿野地区	70戸	直接建設（市）	H25	設計完了
4		若林西地区	152戸	買い取り（民間）	H25	設計完了
5		北六番丁地区	12戸	直接建設（市）	H25	工事着手
6		上原地区	30戸	直接建設（市）	H25	設計着手
7		通町地区	150戸	直接建設（市）	H26	設計着手
8		霊屋下地区	40戸	直接建設（市）	H26	設計着手
9		落合地区	110戸	直接建設（市）	H26	設計着手
10		鶴ヶ谷第二地区	30戸	直接建設（市）	H26	設計着手
11		荒井東地区（二期）	100戸	直接建設（市）	H26	設計着手
12	石巻市	黄金浜地区	60戸	直接建設（県受託）	H26	設計着手
13		吉野町地区	160戸	直接建設（県受託）	H27	設計着手
14		大街道西二丁目地区	20戸	買い取り（UR）	H26	建設要請受諾
15	塩竈市	伊保石地区	40戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
16		錦町地区	40戸	買い取り（UR）	H26	設計着手
17	気仙沼市	南郷地区 （南気仙沼小学校跡地）	160戸	買い取り（UR）	H27	建設要請受諾
18	多賀城市	桜木地区	160戸	買い取り（UR）	H26	設計着手
19	岩沼市	玉浦西地区	224戸	直接建設（県受託）	H26	協定締結
20	東松島市	鳴瀬給食センター跡地地区	21戸	直接建設（県受託）	H26	設計着手
21		矢本東保育所移転跡地地区	20戸	直接建設（県受託）	H26	協定締結
22	大崎市	鹿島台地区	45戸	直接建設（市）	H26	設計着手
23	亘理町	荒浜地区	100戸	直接建設（県受託）	H26	設計着手
24	山元町	新坂元駅周辺地区第1期	20戸	直接建設（県受託）	H25	協定締結
25		新山下駅周辺地区第1期	50戸	直接建設（県受託）	H25	設計着手
26		新山下駅周辺地区第2期	40戸	直接建設（県受託）	H25	設計着手
27	七ヶ浜町	菖蒲田浜地区	102戸	直接建設（県受託）	H26	協定締結
28	涌谷町	渋江地区	20戸	直接建設（町）	H26	設計着手
29		六軒町裏地区	10戸	直接建設（町）	H26	設計着手
30	女川町	女川町民陸上競技場跡地地区	200戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
31	南三陸町	入谷桜沢地区	40戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
			10戸	買い取り（民間）	H25	建設要請受諾
32		歌津名足地区	40戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
			10戸	買い取り（民間）	H25	建設要請受諾
計	14市町	32地区	2,659戸			

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

（整備手法別集計）

	県受託	UR買い取り	市町直接建設	民間買い取り
市町数	6市町	6市町	3市町	2市町
地区数	10地区	8地区	13地区	3地区
計画戸数	797戸	700戸	990戸	172戸

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/fukujuu/>

2 県受託による事業箇所別概要

次の地区の災害公営住宅の整備について、県と各市町との間で新たに協定を締結しました。今後、県が設計、工事を進めます。

<19>岩沼市玉浦西地区（設計：平成24年9月28日 協定締結）

・敷地面積：約37,600㎡ 計画戸数：約224戸 入居予定：平成26年度

<21>東松島市矢本東保育所移転跡地地区（設計：平成24年9月28日 協定締結）

・敷地面積：約2,200㎡ 計画戸数：約20戸 入居予定：平成26年度

<27>七ヶ浜町菖蒲田浜地区（設計：平成24年9月28日 協定締結）

・敷地面積：約16,360㎡ 計画戸数：約102戸 入居予定：平成26年度

※地区名の番号は、表面の災害公営住宅整備状況一覧表の番号に対応しています。

3 災害公営住宅整備計画の公表について

災害公営住宅への入居を検討されている被災者の方々へ、各市町における整備計画の内容や事業の進捗状況に関する情報を提供するため、別添資料のとおり災害公営住宅整備計画の公表いたします。

公表は復興住宅整備室のホームページ上で行うこととし、毎月、情報を更新します。

※ 現在、市町において、災害公営住宅の整備を進めている地区等について公表しています。

なお、計画内容は、今後、変更されることがあります。

(公表する情報)

- ・市町村名，地区・団地名
- ・計画戸数，構造・階数，戸建て・共同住宅等の別
- ・整備手法（直接建設・買取方式等の別，県受託・UR建設支援等の別）
- ・整備スケジュール（造成工事，設計，建築工事）
- ・入居予定時期