

災害公営住宅の整備状況について

(平成26年6月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年6月末時点で21市町、216地区、11,947戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、20市町、123地区、6,673戸について着工し、10市町、28地区、1,361戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
		進捗率		進捗率		進捗率	
01 仙台市	3,200戸	3,086戸	96.4%	2,566戸	80.2%	576戸	18.0%
02 石巻市	4,000戸	2,679戸	67.0%	1,733戸	43.3%	149戸	3.7%
03 塩竈市	420戸	176戸	41.9%	94戸	22.4%	31戸	7.4%
04 気仙沼市	2,200戸	2,083戸	94.7%	235戸	10.7%	0戸	
05 名取市	752戸	92戸	12.2%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	60戸	100.0%	10戸	16.7%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	613戸	60.7%	321戸	31.8%	254戸	25.1%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	150戸	88.2%	0戸	
12 亶理町	497戸	477戸	96.0%	362戸	72.8%	0戸	
13 山元町	487戸	415戸	85.2%	91戸	18.7%	83戸	17.0%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	40戸	76.9%	0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	188戸	88.7%	0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	495戸	52.4%	228戸	24.1%	200戸	21.2%
21 南三陸町	770戸	514戸	66.8%	104戸	13.5%	0戸	
計	15,648戸	11,947戸		6,673戸		1,361戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	9市町	8市町	12市町	10市町	1市	1市
地区数	28地区	31地区	43地区	113地区	5地区	1地区
戸数	2,405戸	2,739戸	1,957戸	4,691戸	149戸	6戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。