

# 災害公営住宅の整備状況について

(平成26年7月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年7月末時点で21市町、212地区、11,966戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、129地区、6,822戸について着工し、13市町、36地区、1,526戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

## ○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,180戸	3,100戸	97.5%	2,571戸	80.8%	638戸	20.1%
02 石巻市	4,000戸	2,679戸	67.0%	1,733戸	43.3%	149戸	3.7%
03 塩竈市	420戸	176戸	41.9%	94戸	22.4%	31戸	7.4%
04 気仙沼市	2,168戸	2,088戸	96.3%	235戸	10.8%	0戸	
05 名取市	716戸	92戸	12.8%	92戸	12.8%	0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	0戸	
08 登米市	84戸	60戸	71.4%	60戸	71.4%	15戸	17.9%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	613戸	60.7%	321戸	31.8%	254戸	25.1%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	150戸	88.2%	5戸	2.9%
12 亶理町	477戸	477戸	100.0%	390戸	81.8%	0戸	
13 山元町	484戸	415戸	85.7%	91戸	18.8%	83戸	17.1%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	40戸	76.9%	0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	8戸	16.7%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	495戸	52.4%	228戸	24.1%	201戸	21.3%
21 南三陸町	770戸	514戸	66.8%	104戸	13.5%	84戸	10.9%
計	15,561戸	11,966戸		6,822戸		1,526戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

## ○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	9市町	8市町	12市町	10市町	1市	0市
地区数	28地区	32地区	44地区	112地区	5地区	0地区
戸数	2,405戸	2,876戸	1,968戸	4,568戸	149戸	0戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。