

# 災害公営住宅の整備状況について

(平成26年8月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年8月末時点で21市町、216地区、12,306戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、135地区、6,991戸について着工し、14市町、45地区、1,751戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

## ○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,180戸	3,116戸	98.0%	2,576戸	81.0%	701戸	22.0%
02 石巻市	4,000戸	2,785戸	69.6%	1,733戸	43.3%	149戸	3.7%
03 塩竈市	420戸	346戸	82.4%	94戸	22.4%	31戸	7.4%
04 気仙沼市	2,168戸	2,088戸	96.3%	235戸	10.8%	0戸	
05 名取市	716戸	92戸	12.8%	92戸	12.8%	0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	0戸	
08 登米市	84戸	60戸	71.4%	60戸	71.4%	38戸	45.2%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	657戸	65.0%	415戸	41.1%	254戸	25.1%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	150戸	88.2%	5戸	2.9%
12 亶理町	477戸	477戸	100.0%	460戸	96.4%	112戸	23.5%
13 山元町	484戸	419戸	86.6%	91戸	18.8%	83戸	17.1%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	40戸	76.9%	0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	8戸	16.7%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	495戸	52.4%	228戸	24.1%	228戸	24.1%
21 南三陸町	770戸	514戸	66.8%	104戸	13.5%	84戸	10.9%
計	15,561戸	12,306戸	79.1%	6,991戸	44.9%	1,751戸	11.3%

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

## ○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	12市町	10市町	1市
地区数	29地区	33地区	45地区	113地区	5地区
戸数	2,501戸	3,046戸	1,998戸	4,612戸	149戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。