

災害公営住宅の整備状況について

(平成26年11月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年11月末時点で21市町、224地区、12,749戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、154地区、8,261戸について着工し、16市町、56地区、2,141戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,179戸	3,179戸	100.0%	2,749戸	86.5%	716戸	22.5%
02 石巻市	4,000戸	2,984戸	74.6%	2,061戸	51.5%	167戸	4.2%
03 塩竈市	420戸	346戸	82.4%	94戸	22.4%	31戸	7.4%
04 気仙沼市	2,168戸	2,088戸	96.3%	235戸	10.8%	0戸	
05 名取市	716戸	92戸	12.8%	92戸	12.8%	0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	482戸	90.6%	160戸	30.1%
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	0戸	
08 登米市	84戸	60戸	71.4%	60戸	71.4%	60戸	71.4%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	657戸	65.0%	577戸	57.1%	301戸	29.8%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	170戸	100.0%	75戸	44.1%
12 亘理町	477戸	477戸	100.0%	477戸	100.0%	140戸	29.4%
13 山元町	478戸	401戸	83.9%	210戸	43.9%	91戸	19.0%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	52戸	100.0%	0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	25戸	100.0%
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	8戸	16.7%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	917戸	489戸	53.3%	225戸	24.5%	225戸	24.5%
21 南三陸町	770戸	719戸	93.4%	224戸	29.1%	84戸	10.9%
計	15,526戸	12,749戸	82.1%	8,261戸	53.2%	2,141戸	13.8%

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	12市町	10市町	1市
地区数	29地区	33地区	51地区	113地区	5地区
戸数	2,579戸	3,161戸	2,055戸	4,805戸	149戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。