

災害公営住宅の整備状況について

(平成27年1月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成27年1月末時点で21市町、231地区、13,487戸(先月末比+300戸)において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、168地区、9,004戸(先月末比+455戸)について着工し、18市町、72地区、2,692戸(先月末比+368戸)については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,179戸	3,179戸	100.0%	2,871戸	90.3%	783戸	24.6%
02 石巻市	4,000戸	3,169戸	79.2%	2,152戸	53.8%	296戸	7.4%
03 塩竈市	420戸	416戸	99.0%	280戸	66.7%	52戸	12.4%
04 気仙沼市	2,155戸	2,155戸	100.0%	431戸	20.0%	75戸	3.5%
05 名取市	716戸	420戸	58.7%	92戸	12.8%	0戸	
06 多賀城市	532戸	532戸	100.0%	482戸	90.6%	160戸	30.1%
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	44戸	21.0%
08 登米市	84戸	60戸	71.4%	60戸	71.4%	60戸	71.4%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	657戸	65.0%	577戸	57.1%	321戸	31.8%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	170戸	100.0%	105戸	61.8%
12 亶理町	477戸	477戸	100.0%	477戸	100.0%	180戸	37.7%
13 山元町	480戸	401戸	83.5%	353戸	73.5%	182戸	37.9%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	52戸	100.0%	0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	25戸	100.0%
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	22戸	45.8%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	918戸	508戸	55.3%	230戸	25.1%	225戸	24.5%
21 南三陸町	738戸	738戸	100.0%	224戸	30.4%	104戸	14.1%
計	15,484戸	13,487戸	87.1%	9,004戸	58.2%	2,692戸	17.4%

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	13市町	10市町	1市
地区数	30地区	39地区	53地区	121地区	5地区
戸数	2,563戸	3,372戸	2,055戸	5,348戸	149戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。