

災害公営住宅の整備状況について

(平成27年4月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成27年4月末時点で21市町、236地区、13,845戸(前月末比±0戸)において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、196地区、10,416戸(前月末比+124戸)について着工し、21市町、116地区、5,425戸(前月末比+136戸)については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,179戸	3,179戸	100.0%	3,117戸	98.0%	1,981戸	62.3%
02 石巻市	4,500戸	3,299戸	73.3%	2,433戸	54.1%	930戸	20.7%
03 塩竈市	420戸	416戸	99.0%	350戸	83.3%	94戸	22.4%
04 気仙沼市	2,155戸	2,155戸	100.0%	1,155戸	53.6%	185戸	8.6%
05 名取市	716戸	420戸	58.7%	92戸	12.8%	42戸	5.9%
06 多賀城市	532戸	532戸	100.0%	482戸	90.6%	160戸	30.1%
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	210戸	100.0%
08 登米市	84戸	60戸	71.4%	60戸	71.4%	60戸	71.4%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	840戸	83.2%	657戸	65.0%	321戸	31.8%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	170戸	100.0%	105戸	61.8%
12 亘理町	477戸	477戸	100.0%	477戸	100.0%	447戸	93.7%
13 山元町	484戸	417戸	86.2%	364戸	75.2%	347戸	71.7%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	52戸	100.0%	40戸	76.9%
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	38戸	17.9%
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	25戸	100.0%
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	48戸	100.0%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	918戸	537戸	58.5%	230戸	25.1%	230戸	25.1%
21 南三陸町	738戸	738戸	100.0%	224戸	30.4%	104戸	14.1%
計	15,988戸	13,845戸	86.6%	10,416戸	65.1%	5,425戸	33.9%

※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	14市町	10市町	1市
地区数	29地区	38地区	54地区	123地区	5地区
戸数	2,563戸	3,673戸	2,211戸	5,249戸	149戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。