

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

山元町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	559,790	23,268
24	11,498,483	3,188,196	
25	18,887,308	17,893,802	
26	7,645,359	2,738,328	
27	3,840,699	5,479,026	
28	3,579,343	0	
合計		46,010,982	29,322,620

<参考>	山元町東日本大震災 復興交付金基金残高	山元町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山元町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	18,360,996	10,999	27,660,985

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	49,470	47,250
24	6,830,110	4,348,499	
25	7,305,690	2,504,662	
26	8,926,740	3,016,345	
27	3,745,454	4,056,498	
28	2,690,483	0	
合計		29,547,947	13,973,254

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																	
1	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業	坂元小	町	町	直接	継続	329,168	24	~	28	23					実施設計及び解体工事を完了。	
														24	27,568		21,700		講堂改築工事を実施、改築工事完了。				
														25	191,876		151,145						
														26			0						
														27									
														28									
累計	219,444	0	172,845	0																			
2	◆	A	-	2	-	1	-	山元町小中学校の今後のあり方検討業務事業	坂元小、山下小、山一小、坂元中、山下中	町	町	直接	完了	12,500	24	~	24	23				2,944	調査検討業務として完了。
															24	10,000		7,056					
															25								
															26								
															27								
															28								
累計	10,000	0	7,056	2,944																			
3	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町復興事業実施箇所	町	町	直接	継続	71,964	23	~	28	23	750				717	新市街地整備と併せ実施予定。
														24	21,750		13,849		発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。				
														25			1,925		発掘調査業務を実施。				
														26	20,140		3,760						
														27									
														28									
累計	42,640	0	20,251	0																			
23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	28	23						
														24	5,485		4						
														25			26						
														26			314		一部成果品完成				
														27			267		一部成果品完成				
														28									
累計	5,485	0	611	0																			
54	◆	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築に伴う機能強化・回復事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	34,624	25	~	25	23					
															24								
															25	27,699		21,957		5,742	講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。		
															26								
															27								
															28								
累計	27,699	0	21,957	5,742																			
55	A	-	1	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)増築事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	88,317	25	~	25	23						
														24									
														25	66,237		58,936		7,301	講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。			
														26									
														27									
														28									
累計	66,237	0	58,936	7,301																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	5,485	0	4	0
		25	0	0	26	0
		26	0	0	314	0
		27	0	0	267	0
		28	0	0	0	0
7,314	都道府交付分 計	5,485	0	611	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	750	0	0	0
		24	59,318	0	29,473	2,944
		25	285,812	0	245,887	13,043
		26	20,140	0	1,925	0
		27	0	0	3,760	0
		28	0	0	0	0
536,573	市町村交付分 計	366,020	0	281,045	15,987	
543,887	合計	371,505	0	281,656	15,987	

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地区	県	間事業	間接	完了	30,000	24	~	24	23						
																	24	30,000		30,000	0		
																	25						
																	26						
																	27				平成27年7月末工事完了		
																	28						
累計	30,000	0	30,000	0																			
33	◆	B	-	3	-	1	1	保育所整備に かかる基礎調 査事業	南保育所 東保育所	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24	23					基本構想検討を完了済み。
																		24	1,600		1,495	105	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	1,600	0	1,495	105																			
59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26	~	27	23						
																	24						
																	25						
																	26	656		656	-		
																	27	10,621		10,621		基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)、建築工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)	
																	28						
累計	11,277	0	11,277	0																			
60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て 拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26	~	27	23						
																	24						
																	25						
																	26	1,809		1,809	-		
																	27	25,617		25,617		基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)、建築工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)	
																	28						
累計	27,426	0	27,426	0																			
(注)																							
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															24	30,000	0	30,000	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															25	0	0	0	0				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	2,465	0	2,465	0				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	36,238	0	36,238	0				
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															28	0	0	0	0				
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													86,177	都道府県交付分 計	68,703	0	68,703	0					
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
															24	1,600	0	1,495	105				
															25	0	0	0	0				
															26	0	0	0	0				
															27	0	0	0	0				
															28	0	0	0	0				
													2,000	市町村交付分 計	1,600	0	1,495	105					
													88,177	合計	70,303	0	70,198	105					

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	1	-	1	-	農業集落排水事業	上平処理場他	町	町	直接	完了	121,323	23 ~ 25	23	7,500		5,481	-	脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。
															24	112,500		38,422	-	脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。
															25			47,087	29,010	脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。
															26		▲ 29,008		▲ 29,008	
															27					
															28					
															累計	120,000	▲ 29,008	90,990	2	
5	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	町	町	直接	継続	191,000	24 ~ 28	23					排水計画に係る調査業務を完了。
															24	191,000		21,630	-	ほ場整備計画策定業務を発注済み。
															25			118,752	-	基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。
															26			39,333	-	東部地区権利者調査業務を委託。
															27					
															28					
															累計	191,000	0	179,715	0	
22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	完了	7,678,495	23 ~ 26	23	49,470		47,250	-	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。
															24	4,069,565		4,016,060	-	24年9月～、造成工事・建設工事発注。
															25	1,639,836		1,599,035	-	一部繰越有り(平成26年4月完了予定)
															26			11,907	84,619	冠水対策工事発注
															27					
															28					
															累計	5,758,871	0	5,674,252	84,619	
24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	694,700	24 ~ 27	23					24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2月、3月補償契約
															24	150,000		46,609	-	25年12月水路工事発注。25年5月、25年6月委託業務発注。25年4月、26年1月、借地契約。25年11月補償契約
															25	75,000		143,719	-	26年5.7.10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月機械設備工事発注。
															26	296,025		330,697	-	
															27					
															28					
															累計	521,025	0	521,025	0	
25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	完了	146,000	24 ~ 27	23					24年8月、基本計画策定業務発注。
															24	46,000		31,554	-	25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
															25	100,000		110,881	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
															26			1,289		
															27			400	1,876	
															28					
															累計	146,000	0	144,124	1,876	
26	C	-	2	-	1	-	農水産物販売促進施設他建設事業	浅生原地区(予定)	町	町	直接	継続	529,900	24 ~ 28	23					未発注
															24	19,275		0	-	
															25			0	-	未発注
															26			0	-	未発注
															27					
															28					
															累計	19,275	0	0	0	

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								24	25									
27	◆	C	-	2	-	1	-	1	農水産物等直 売所他建設調 査事業	浅生原地 区(予定)	町	町	直接	継続	20,240	24	~	28	23				基本計画策定業務を発注済み。	
																			24	16,192		7,896	-	調査測量業務をH25発注予定。
																			25			▲ 7,896	-	納品物不備による再発注のため、執行額修正
																			26			10,281	-	基本計画策定業務を実施。
																			27					
																			28					
																			累計	16,192	0	10,281	0	
28	◆	C	-	2	-	1	-	2	地域間交流拠 点活性化事業	山元町全 域	町	町	直接	完了	6,000	24	~	25	23				イベント等の開催を順次行い対応中。	
																			24	4,800		2,135	-	
																			25			1,934	731	イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	4,800	0	4,069	731	
29		C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	磯地区	町	町	直接	完了	119,039	24	~	25	23				荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了。	
																			24	63,315		3,759	-	
																			25	46,732		78,573	27,715	建築工事、施工監理業務を委託、事業完了。
																			26		▲ 20,768		▲ 20,768	
																			27					
																			28					
																			累計	110,047	▲ 20,768	82,332	6,947	
36		C	-	6	-	1	-	1	漁港施設機能 強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,660	24	~	25	23				25年1月、嵩上げ工事発注。	
																			24	2,745		236	-	
																			25			535	1,974	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月完了
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	2,745	0	771	1,974	
46		C	-	1	-	3	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,912,300	25	~	32	23					
																			24					
																			25	578,250		65,824	-	26年1月実施設計発注。
																			26	453,750	791,625	345,595		26年4月、工事発注
																			27			951,166		27年2月、区画整理工事契約
																			28	201,786				
																			累計	1,233,786	791,625	1,362,585	0	
47	◆	C	-	1	-	3	-	1	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	16,500	25	~	25	23					
																			24					
																			25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	13,200	0	1,299	11,901	

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,528,500	25	~	32	23							
																	24							
																	25	360,000		31,073	-	25年11月実施設計発注		
																	26	285,750	372,000	345,122		26年7月、工事発注、27年1月、2月、区画整理工事契約		
																	27			393,738				
																	28	62,268						
累計	708,018	372,000	769,933	0																				
49	◆	C	-	1	-	4	-	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	7,300	25	~	25	23						
																		24						
																		25	5,840		479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注	
																		26						
																		27						
																		28						
累計	5,840	0	479	5,361																				
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	673,482	24	~	26	23				年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。			
																	24	108,315		0	-			
																	25	396,796		398,037	-	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有		
																	26			5,135	101,939	田植機直播機導入		
																	27							
																	28							
累計	505,111	0	403,172	101,939																				
52	◆	C	-	1	-	2	-	既設農集排管 路施設安全対 策事業	坂元地区	町	町	直接	継続	138,540	25	~	28	23						
																		24						
																		25	20,480		2,100	-	廃止施設の安全対策工事を実施。	
																		26	40,576	49,776	36,754	-	廃止施設の安全対策工事を実施。	
																		27			22,221			
																		28						
累計	61,056	49,776	61,075	0																				
61	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	12,209,630	25	~	32	23							
																	24							
																	25	150,000		968	-	26年1月土地利用計画検討支援業務発注		
																	26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789		26年11月、工事発注		
																	27			1,823,548		27年8、11、12月、28年1月、区画整理工事契約		
																	28	1,551,862						
累計	6,955,612	▲ 1,163,625	2,090,305	0																				
66	◆	C	-	4	-	1	-	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	山元町	町	町	直接	廃止	1,210	26	~	26	23						
																		24						
																		25						
																		26	968		0	968	修繕工事を実施、事業完了。	
																		27						
																		28						
累計	968	0	0	968																				
67	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(山 元町磯地区農 業集落排水事 業)	磯地区	町	町	直接	継続	260,530	26	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26	8,631		5,320	-	管路調査業務を委託		
																	27	186,766		9,974		管路調査業務の継続		
																	28							
累計	195,397	0	15,294	0																				

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
68	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・新浜地区)	新浜地区	県	町	間接	継続	2,633,984	27	~	28	23								
																24								
																25								
																26								
																27	1,100,920		1,100,920		H28.3、園芸作物用機械等整備事業完了 H28.1、園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む) H28.3、園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む)			
																28	874,567							
															累計	1,975,487	0	1,100,920	0					
69	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	88,396	27	~	27	23								
																24								
																25								
																26								
																27	66,296		51,348	14,948	H28.3、園芸作物用施設建設工事完了 H28.3、園芸ハウス整備事業建設工事完了			
																28								
															累計	66,296	0	51,348	14,948					
70	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業[直接補助分]	磯地区	町	町	直接	完了	21,840	27	~	27	23								
																24								
																25								
																26								
																27	16,380		7,006		漁港施設整備工事の実施			
																28								
															累計	16,380	0	7,006	9,374					
71	C	-	6	-	1	磯浜漁港静穏度対策検討調査事業	磯地区	町	町	直接	継続	8,696	27	~	28	23								
																24								
																25								
																26								
																27	6,956		4,708		H28.3、静穏度調査完了			
																28								
															累計	6,956	0	4,708	0					
(注)															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	49,470	0	47,250	0			
24	4,376,625	0	4,094,459	19,236																				
25	3,318,922	0	2,351,850	186,558																				
26	6,289,275	0	1,305,534	16,824																				
27	1,167,216	0	4,321,120	0																				
28	2,690,483	0	0	0																				
																	28,592,947	都道府県交付分 計	17,891,991	0	12,120,213	222,618		
																	市町村 交付分	各年度 別合計	23	7,500	0	5,481	0	
24	407,082	0	73,842	0																				
25	67,212	0	240,550	57,456																				
26	50,175	0	91,688	▲ 48,808																				
27	210,102	0	43,909	0																				
28	0	0	0	0																				
															1,418,318	市町村交付分 計	742,071	0	455,470	8,648				
															30,011,265	合計	18,634,062	0	12,575,683	231,266				

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	1	-	1	-	道路新設改良 事業	浅生原地区	町	町	直接	廃止	36,500	24 ~ 25	23					新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。
															24	29,200	0	-	未執行のまま廃止。	
															25		0	29,200		
															26					
															27					
															28					
															累計	29,200	0	0	29,200	
7	◆	D	-	1	-	1	JR駅への直 行バス運行事 業	(仮設)坂 元駅～ (仮設)山 下駅～亘 理駅	町	町	直接	完了	62,550	24 ~ 25	23				バス購入済。H24.10からの運行業務を完了。	
															24	31,072	24,150	-	運行業務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。	
															25	18,968	14,894	10,996		
															26					
															27					
															28					
															累計	50,040	0	39,044	10,996	
8	◆	D	-	1	-	1	町民バス運行 事業	各仮設住 宅沿線	町	町	直接	完了	124,390	24 ~ 25	23				バス停設置済。H24.10からの運行業務を完了。	
															24	26,520	25,891	-	運行業務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で 事業継続。	
															25	72,992	65,694	7,927		
															26					
															27					
															28					
															累計	99,512	0	91,585	7,927	
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	10,278,280	23 ~ 28	23	210,000	7,212	-	H24は18戸完成。H25は先行着手50戸分の建設を進める予定。	
															24	1,673,945	694,206	-	最終整備戸数は440戸。	
															25	3,705,397	6,018,355	-	H25年度中に75戸完成、63戸入居完了	
															26	3,404,152	▲ 39,612	-	造成工事、建築工事を実施中。用地取得、電柱移転費補助を実施。	
															27		489,368			
															28					
															累計	8,993,494	0	7,169,529	0	
10	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(宮 城病院地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	継続	1,960,720	23 ~ 28	23	22,050			埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発 注施工に向け検討中。	
															24	195,440	1,947		病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。	
															25	846,789	0		用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。	
															26	651,350	98,402			
															27		1,266,779			
															28					
															累計	1,715,629	0	1,367,128	0	
11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	2,674,000	23 ~ 28	23	117,950	3,882		第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注によ る施工を実施。	
															24	405,615	14,167		地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。	
															25	1,176,690	1,235,073		造成設計、造成工事等を実施。	
															26	639,493	77,752			
															27		67,095			
															28					
															累計	2,339,748	0	1,397,969	0	

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
12	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	73,400	24	~	28	23				一括発注による施工を実施。
																			24	24,000			
																			25	11,200	5,626		災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
																			26	23,520	33,384		駐車場整備工事を実施。
																			27		1,016		
																			28				
累計	58,720	0	40,026	0																			
13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	12,800	24	~	28	23				一括発注による施工を実施。
																			24	9,600	0		
																			25		0		災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
																			26	640	0		
																			27		4,925		工事の実施
																			28				
累計	10,240	0	4,925	0																			
14		D	-	13	-	1	-		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	牛橋地区 他	町	町	直接	継続	567,647	24	~	28	23				補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。
																			24	1,257,495	0		
																			25	73,710	5,428		事業対象者より申請を受け支援を実施。
																			26		▲ 905,468	12,954	事業対象者より申請を受け支援を実施。
																			27			7,102	事業対象者より申請を受け支援を実施。
																			28				
累計	1,331,205	▲ 905,468	25,484	0																			
15		D	-	17	-	1	-		都市再生事業 計画案作成事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	593,100	23	~	24	23	112,125			事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。
																			24	332,700	111,866	332,959	方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	444,825	0	111,866	332,959																			
16		D	-	17	-	2	-		都市再生事業 計画案作成事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	226,100	23	~	24	23	48,075			事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。
																			24	121,500	43,096	126,479	方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	169,575	0	43,096	126,479																			
17	◆	D	-	17	-	1	-	1	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価事業	町地区他	町	町	直接	廃止	30,000	24	~	24	23				
																			24	24,000	0	24,000	JRが行うこととなったため、未執行。未執行のまま廃止。
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	24,000	0	0	24,000																			
18		D	-	20	-	1	-		都市防災推進 事業(浅生原 地区における 復興まちづくり 総合支援事 業)	浅生原地 区他	町	町	直接	完了	121,900	24	~	25	23				当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難路」、
																			24	59,175	54,276		「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。
																			25	32,250	33,220	3,929	復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。
																			26				
																			27				
																			28				
累計	91,425	0	87,496	3,929																			

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
19	◆	D	-	20	-	1	-	1	町	町	直接	継続	260,520	24 ~ 28	23					今後、基本設計業務を発注予定。H24基本設計業務(予備設計)を発注。		
															24	99,200		18,060	-			
															25			4,872	-			基本設計業務(修正設計)を発注。
															26			34,784	41,484			基本設計業務を実施。
															27							
															28							
累計	99,200	0	57,716	41,484																		
20	D	-	23	-	1	-	1	町	町	直接	継続	343,029	23 ~ 28	23	41,340		6,693	-	新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発注。			
														24	160,539		41,852	-				
														25	33,999		41,178	-			造成設計業務を委託。	
														26	21,393		9,199	-			造成設計建築設計業務を実施中。	
														27			53,714				造成設計建築設計業務を実施。	
														28								
累計	257,271	0	152,636	0																		
21	◆	D	-	23	-	1	-	1	町	町	直接	完了	30,000	24 ~ 25	23					平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。		
															24	12,000		11,957	-			
															25	12,000		11,957	86			放送運営業務を委託、事業完了。
															26							
															27							
															28							
累計	24,000	0	23,914	86																		
31	D	-	1	-	1	-	1	県	県	直接	継続	9,110,000	24 ~ 30	23					24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。			
														24	2,177,750		167,962	-				
														25	1,937,500		66,213	-			25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。	
														26	1,550,000		604,264				27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。	
														27	1,395,000		▲ 437,207					
														28								
累計	7,060,250	0	401,232	0																		
32	D	-	1	-	2	-	1	県	県	直接	継続	3,400,000	24 ~ 30	23					24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。			
														24	178,250		52,681	-				
														25	922,250		59,083	-			25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。	
														26	775,000		534,552				27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契約。	
														27	759,500		▲ 72,003					
														28								
累計	2,635,000	0	574,313	0																		
34	◆	D	-	20	-	1	-	2	町	町	直接	完了	50,000	24 ~ 25	23					工事発注済。一部、次年度に繰越。		
															24	40,000		0	-			
															25			33,192	6,808			事業完了。
															26							
															27							
															28							
累計	40,000	0	33,192	6,808																		
35	◆	D	-	23	-	1	-	2	町	町	直接	完了	14,175	24 ~ 25	23					新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。		
															24	11,340		6,851	-			
															25			2,688	1,801			宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1),新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。
															26							
															27							
															28							
累計	11,340	0	9,539	1,801																		

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	★	F	-	2	-	1															-
37	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町		8,178,235	24 ~ 32	23							
														24	1,949,233		1,145,545	-			
														25	1,564,155		84,454	-			
														26			188,181	-			
														27	2,529,597		590,402	-			
														28	499,601						
														累計	6,542,586	0	2,008,582	0			
38	D	-	1	-	2	-		笠野地区	町	町	直接	継続	1,046,000	24 ~ 28	23						
															24	75,200			-		
															25	47,200		12,961	-	予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。予備設計、用地測量を実施。	
															26	701,600	12,800	578,044	-	改良工事を実施中。	
															27			181,289	-	改良工事を実施中。	
															28						
															累計	824,000	12,800	772,294	0		
39	D	-	1	-	3	-		磯地区	町	町	直接	継続	565,800	24 ~ 28	23					予備設計発注準備中。	
															24	192,000		0	-		
															25	16,000		25,562	-	予備設計、詳細設計を発注。	
															26	16,000	12,800	171,037	-	予備設計完了。一部区間で用地購入、用地測量、改良工事を実施中。	
															27			92,252	-	改良工事を実施中。	
															28	215,840					
															累計	439,840	12,800	288,851	0		
40	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(宮城病院地区)	町	町	直接	継続	14,400	25 ~ 28	23					埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四半期に一括発注施工に向け検討中。
																24					
																25	6,400		0	-	病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
																26	5,120		0	-	災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。
																27			7,007	-	工事の実施
																28					
																累計	11,520	0	7,007	0	
41	D	-	5	-	1	-		新山下駅周辺、宮城病院周辺、新坂元駅周辺	町	町	直接	継続	2,275,029	25 ~ 32	23					山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。入居者に対し事業を実施する。	
															24						
															25	41,475		30,991	-	災害公営住宅入居者向け補助を実施。	
															26	35,511		0	-		
															27	246,416					
															28	293,885					
															累計	617,287	0	30,991	0		
42	D	-	6	-	1	-		新山下駅周辺、宮城病院周辺、新坂元駅周辺	町	町	直接	継続	333,339	25 ~ 32	23					山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。入居者に対し事業を実施する。	
															24						
															25	3,450		3,045	-	入居者向け補助を実施。	
															26	6,846		0	-		
															27	33,723					
															28	36,790					
															累計	80,809	0	3,045	0		

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	8,527,678	24 ~ 28	23					一括発注による施工を実施。
															24	637,935		47,710	-	
															25	3,881,100		3,884,279	-	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
															26	694,704		479,933	-	造成設計を実施中。
															27					
															28	1,182,019				
															累計	6,395,758	0	4,411,922	0	
44	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	5,333,771	24 ~ 28	23					一括発注による施工を実施。
															24	483,567		5,360	-	
															25	2,756,175		2,106,574	-	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
															26			278,202	-	造成設計を実施中。
															27					
															28	760,585				
															累計	4,000,327	0	2,390,136	0	
45	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	12,300,240	24 ~ 29	23					一括発注による施工を実施。
															24	3,179,207		836,452	-	
															25	4,083,619		3,704,251	-	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
															26	1,071,675	457,667	471,686	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
															27	784,861		2,455,815	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
															28	465,823				
															累計	9,585,185	457,667	7,468,204	0	
51	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	山下駅前 線	県	県	直接	継続	2,000,000	24 ~ 29	23					25年2月道路予備設計契約。
															24	62,000		3,393	-	
															25	790,500		22,330	-	25年11月道路測量・道路詳細設計契約。
															26	310,000		555,752	-	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。
															27	387,500		95,486		
															28					
															累計	1,550,000	0	676,961	0	
53	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県				25 ~ 32	23					事業実施を検討中。	
														24						
														25	336,518		5,160			
														26			13,464			
														27			112,597			
														28						
														累計	336,518	0	131,221	0		
56	◆	D	-	23	-	2	-	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価(事後 調査)事業	町地区他	町	町	直接	完了	25 ~ 26	23					
															24					
															25	138,400		74,000	-	環境影響評価調査業務を委託。
															26			39,113	25,287	環境影響評価調査業務を実施、事業完了。
															27					
															28					
															累計	138,400	0	113,113	25,287	

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
57	◆	D	-	20	-	1	-	3	中浜小学校遺構保存に係る調査業務	旧中浜小学校	町	町	直接	完了	10,763	25	~	26	23					
																			24					
																			25	4,304		6,523	-	調査業務を委託。
																			26	4,305		1,451	635	調査業務を実施、事業完了。
																			27					
																			28					
累計	8,609	0	7,974	635																				
62	D	-	22	-	1	-			防災公園整備事業	牛橋地区他2地区	町	町	直接	継続	594,711	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	30,231	415,801	15,714	-	実施設計業務を委託、実施中。
																			27			172,867		工事の実施
																			28					
累計	30,231	415,801	188,581	0																				
63	D	-	1	-	5	-			町道山下花釜線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	花釜地区	町	町	直接	継続	312,000	26	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26	57,600		20,751	-	予備詳細設計業務を委託、実施中。
																			27					
																			28	124,800				
累計	182,400	0	20,751	0																				
64	◆	D	-	15	-	1	-	1	新山下駅周辺地区交差点改良事業	新山下駅周辺	町	町	直接	継続	190,000	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	112,800	3,200	108,996	-	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。
																			27	36,000		40,109		改良工事を実施。
																			28					
累計	148,800	3,200	149,105	0																				
65	◆	D	-	15	-	2	-	1	新坂元駅周辺地区交差点改良事業	新坂元駅周辺	町	町	直接	継続	108,000	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	83,200	3,200	57,208	-	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。
																			27					
																			28					
累計	83,200	3,200	57,208	0																				
(注)															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																	24	2,418,000	0	224,036	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	25	3,986,768	0	152,786	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	26	2,635,000	0	1,708,032	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	27	2,542,000	0	▲ 301,127	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	28	0	0	0	0			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	14,930,648	都道府県交付分 計	11,581,768	0	1,783,727	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																	23	551,540	0	17,787	0			
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	24	11,030,483	0	3,083,386	483,438			
																	25	18,526,273	0	17,404,817	60,747			
															26	7,560,140	0	2,637,179	67,406					
															27	3,630,597	0	5,429,740	0					
															28	3,579,343	0	0	0					
															57,422,077	市町村交付分 計	44,878,376	0	28,572,909	611,591				
															72,352,725	合計	56,460,144	0	30,356,636	611,591				

(様式2E)

山元町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	25	30																							
58	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業 (個人設置型) (山元町浄化 槽設置整備復 興事業)	町内全域	町	町	直接	継続	82,718	25	~	30	23									
																24									
																25	8,011		2,548	-	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。				
																26	14,904		7,536	-	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。				
																27			1,617		浄化槽設置工事に伴う補助を実施。				
																28									
				累計	22,915	0	11,701	0																	
(注)																									
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															都道 県 交付分	各年 度 別 合 計	23	0	0	0	0				
24	0	0	0	0																					
25	0	0	0	0																					
26	0	0	0	0																					
27	0	0	0	0																					
28	0	0	0	0																					
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																									
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																									
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																									
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																									
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																									
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。																									
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																									
0 都道県交付分 計															0	0	0	0	0						
市町村 交付分																									
各年 度 別 合 計																									
23															0	0	0	0	0						
24															0	0	0	0	0						
25															8,011	0	2,548	0							
26															14,904	0	7,536	0							
27															0	0	1,617	0							
28															0	0	0	0							
82,718 市町村交付分 計															22,915	0	11,701	0							
82,718 合計															22,915	0	11,701	0							