

(様式1)

大郷町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

大郷町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	17,909	9,599	
25	51,249	34,326	
26	2,009	1,553	
27	2,399	2,460	
28	2,460	1,492	
29	0		
合 計		76,026	49,430

<参考>	大郷町東日本大震災 復興交付金基金残高	大郷町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大郷町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		7,087	47

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合 計		0	0

【参 考】平成23～28年度 交付実績※: 56,470

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

大郷町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5															
1	D	4	1	-	-	災害公営住宅 整備事業	中村地区	町	町	直接	完了	81,433	24 ~ 25	23						24年7月、用地測量設計発注 24年10月、完了
														24	17,237		9,599		25年1月、造成工事、建築設計及び25年度付帯工事を発注	
														25	51,249		34,105	24,782	造成工事(25年5月変更契約・25年7月完了)	
														26					建築設計(25年5月完了)	
														27					建設工事監理業務(25年10月発注・26年3月完了)	
														28					住宅建設工事	
														29					(25年9月発注・26年2月変更契約・26年3月完了)【3戸】	
														29					進入路工事(26年1月発注・26年3月変更契約・26年3月完了)	
														29						
														累計	68,486	▲ 626	43,704	24,156		
2	◆ D	4	1	-	1	災害公営住宅 関連整備事業	中村地区	町	町	直接	完了	840	24 ~ 25	23					平成25年度へ未契約繰越	
														24	672		0		25年5月造成工事の変更契約として発注、25年7月完了	
														25			221	451		
														26						
														27						
														28						
														29						
														29						
														29						
														累計	672	0	221	451		
3	D	5	1	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	中村地区	町	町	直接	完了	4,822	26 ~ 27	23						
														24						
														25						
														26	1,907		1,494	-		
														27	2,311		2,358	366		
														28						
														29						
														29						
														29						
														累計	4,218	0	3,852	366		
4	D	6	1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中村地区	町	町	直接	継続	390	26 ~ 32	23						
														24						
														25						
														26	102		59	-		
														27	88		102	-		
														28	102		0	-		
														29						
														29						
														29						
														累計	292	0	161	0		
5	D	5	2	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	中村地区	町	町	直接	継続	8,955	28 ~ 32	23						
														24						
														25						
														26						
														27						
														28	2,358	626	1,492	-		
														29						
														29						
														29						
														累計	2,358	626	1,492	0		
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
													24	0	0	0	0	0		
													25	0	0	0	0	0		
													26	0	0	0	0	0		
													27	0	0	0	0	0		
													28	0	0	0	0	0		
													29	0	0	0	0	0		
													累計	0	0	0	0	0		
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	
	市町村 交付分													23	0	0	0	0	0	
												24	17,909		9,599		0			
												25	51,249	0	34,326	25,233	0			
												26	2,009	0	1,553	0	0			
												27	2,399	0	2,460	366	0			
												28	2,460	0	1,492	▲ 626	0			
												29	0							
												累計	76,026	0	49,430	24,973	0			
												96,440	市町村交付分 計	76,026	0	49,430	24,973			
												96,440	合計	76,026	0	49,430	24,973			