

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

利府町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	54,000	51,462
24	821,493	406,286	
25	1,956,264	1,058,172	
26	1,682,593	1,486,317	
27	1,182,279	685,737	
28	79,849	600,793	
29	56,040		
合計		5,832,518	4,288,767

<参考>	利府町東日本大震災 復興交付金基金残高	利府町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	利府町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	1,540,175	3,599	4,295,942

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	124,500	70,698	
25	0	▲ 12,471	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		124,500	58,227

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

利府町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
																23	24	25	26	27	28	29	累計		
1	A - 4 - 1 -	震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業	町内、埋蔵文化財包蔵地	町	町	直接	継続	6,200	24 ~ 32	23					平成24年8月、11月に確認調査を実施										
										24	3,300		99												
										25	1,350		51		平成25年10月に確認調査を実施										
										26			71		平成26年8月に確認調査を実施										
										27			0		実績なし										
										28			0		実績なし										
										29															
										累計	4,650	0	221	0											
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	都道府県交付分 計	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				26	0	0	71	0	0	0	0	0	0												
				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				29	0																				
				6,200	市町村交付分 計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		6,200	合計	24	3,300	0	99	0	0	0	0	0	0												
				25	1,350	0	51	0	0	0	0	0	0												
				26	0	0	71	0	0	0	0	0	0												
				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				29	0																				
				累計	4,650	0	221	0	0	0	0	0	0												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	23,250		18,698	-	
															25			▲ 1,784	6,336	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	23,250	0	16,914	6,336																
7	C	-	5	-	2	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	56,250		31,001	-	
															25			▲ 1,666	26,915	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	56,250	0	29,335	26,915																
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	750		325	-	
															25			1	424	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	750	0	326	424																
9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	750		155	-	
															25			0	595	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	750	0	155	595																
10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	37,500		16,662	-	
															25			▲ 8,454	29,292	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	37,500	0	8,208	29,292																
17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24 ~ 25	23					25年1月、測量調査設計発注。
															24	3,000		2,145	-	
															25			▲ 145	1,000	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	3,000	0	2,000	1,000																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
18	◆	C	-	5	-	1	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	完了	149,000	24	~	25	23				24年9月、測量調査設計発注。	
																			24	119,200		58,462	-	
																			25			24,522	36,216	26年3月、測量調査設計完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	119,200	0	82,984	36,216																				
19	◆	C	-	5	-	2	-	1	須賀地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	須賀地区	町	町	直接	完了	60,000	24	~	25	23				24年9月、測量調査設計発注。	
																			24	48,000		21,169	-	
																			25			25,946	885	26年3月、測量調査設計完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	48,000	0	47,115	885																				
20		C	-	6	-	5	-		須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	23				25年1月、測量調査設計発注。	
																			24	3,000		1,712	-	
																			25			▲ 423	1,711	26年3月、完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	3,000	0	1,289	1,711																				
21	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	利府町	町	町	直接	継続	473,429	24	~	32	23				24年12月、基本計画調査発注。25年9月、業務完了。	
																			24	122,320		11,928	-	
																			25	137,246			-	
																			26	39,564				
																			27	79,612				
																			28					
																			29					
累計	378,742	0	11,928	0																				
22		C	-	5	-	3	-		浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	浜田地区	町	町	直接	継続	930,380	25	~	28	23					
																			24					
																			25	136,950		23,042	-	26年2月、事業用地購入。
																			26	225,660		521,458		26年7月、工事発注。
																			27	335,175		48,615		工事進捗中
																			28			92,195		29年1月、工事完成
																			29					
累計	697,785	0	685,310	0																				
23		C	-	5	-	4	-		須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	須賀地区	町	町	直接	継続	1,330,767	24	~	29	23				25年3月、測量調査設計発注。	
																			24	9,750		5,355	-	
																			25	347,175		14,000	-	26年2月、事業用地購入。
																			26	603,142		26,540		26年9月、工事発注。
																			27	38,007		267,452		工事進捗中
																			28			86,877		"
																			29					
累計	998,074	0	400,224	0																				

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
24	C	-	6	-	6	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	継続	220,001	25 ~ 28	23								
															24								
															25	31,500		0	-	26年3月、他事業と調整中。			
															26	133,500		77,927		27年3月、工事発注。			
															27			29,459		工事進捗中			
															28			31,484		29年3月、工事完成			
															29								
累計	165,000	0	138,870	0																			
25	◆ C	-	5	-	1	-	浜田地区避難 施設整備事業	浜田地区	町	町	直接	完了	50,400	25 ~ 27	23								
															24								
															25	3,200		2,334	-	26年2月、設計完了			
															26	37,120		33,446		27年2月、工事発注。			
															27			432	4,108	27年10月、工事完成			
															28								
															29								
累計	40,320	0	36,212	4,108																			
26	◆ C	-	5	-	2	-	須賀地区避難 施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	47,527	25 ~ 28	23								
															24								
															25	3,200		2,316	-	26年2月、設計完了			
															26	21,600				27年3月、他事業と調整中。			
															27	13,221				28年3月、他事業と調整中。			
															28			185		29年3月、設計完了			
															29								
累計	38,021	0	2,501	0																			
29	C	-	6	-	7	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	浜田地区	町	町	直接	継続	76,480	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	57,360				27年3月、他事業と調整中。			
															27					28年3月、他事業と調整中。			
															28			17,033		28年7月、工事発注			
															29								
累計	57,360	0	17,033	0																			

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	C	-	6	-	8	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	未着手	6,661	26 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26	905					27年3月、他事業と調整中。	
														27	1,665					28年3月、他事業と調整中。	
														28	2,424					29年3月、他事業と調整中	
														29							
累計	4,994	0	0	0																	
31	C	-	6	-	9	浜田漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	継続	48,150	26 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26	36,112					27年3月、他事業と調整中。	
														27						28年3月、他事業と調整中。	
														28			9,937			28年7月、工事発注	
														29							
累計	36,112	0	9,937	0																	
35	C	-	6	-	10	浜田漁港施設 機能強化事業	浜田地区	町	町	直接	完了	307,275	27 ~ 27	23							
														24							
														25							
														26							
														27	230,456		230,367	89		27年4月、実施設計等発注。28年9月、工事発注。	
														28						28年4月、工事完成。	
														29							
累計	230,456	0	230,367	89																	
36	C	-	6	-	11	須賀漁港施設 機能強化機能	須賀地区	町	町	直接	完了	106,435	27 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27	79,826		4,446			27年6月、実施設計発注。28年3月、関係機関と調整中。	
														28			69,600	5,780		28年6月、工事発注。10月、工事完成	
														29							
累計	79,826	0	74,046	5,780																	

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	C	-	6	-	12	須賀漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	未着手	25,392	27 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27	9,517					28年3月、他事業と調整中。	
														28	9,526				29年3月、他事業と調整中		
														29							
累計	19,043	0	0	0																	
(注)														<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg);"></div> </div>							
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																					
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																					
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		166,000		都道府県交付分 計		24	124,500	0	70,698	0	▲ 12,471	66,273	0		0	0	0	0	0		
				市町村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
				3,831,897		市町村交付分 計		26	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
				3,997,897		合計		27	299,270	0	96,914	37,101	0		0	0	0	0	0		
								28	659,271	0	92,160	37,101	0		0	0	0	0	0		
								29	1,154,963	0	659,371	0	0	0	0	0	0	0			
								27	787,479	0	580,771	4,197	0	0	0	0	0	0			
								28	11,950	0	307,311	5,780	0	0	0	0	0	0			
								29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								合計	2,912,933	0	1,736,527	47,078	0	0	0	0	0	0			
								合計	3,037,433	0	1,794,754	113,351	0	0	0	0	0	0			

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	1	-	1	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	865,060	24	~	28	23				24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。	
																24	54,250		24,521	-	
																25	170,500		50,422		25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。
																26	313,100		379,633		伐採、掘削、道路形成。
																27	132,571		9,265		掘削、道路形成。
																28			136,657		工事進捗中
																29					
累計	670,421	0	600,498	0																	
2	D	-	12	-	1	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地 区	町	町 (神谷 沢町 内会)	直接	完了	11,068	24	~	24	23				24年12月、事業完了。	
																24	5,533		5,533		
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	5,533	0	5,533	0																	
3	D	-	14	-	1	神谷沢宅地滑 動崩落対策事 業	神谷沢地 区	町	町	直接	完了	57,700	24	~	24	23				24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、 工事完了。	
																24	43,275		39,644	3,631	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	43,275	0	39,644	3,631																	
4	D	-	20	-	1	浜田・須賀地 区津波シミュ レーション作 成事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	10,000	23	~	24	23	5,250	4,606	644	24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレ ーション完成。	
																24	2,250				
																25		207	2,043	26年3月、マップ作成完了。	
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	7,500	0	4,813	2,687																	
5	D	-	20	-	2	浜田・須賀地 区等復興まち づくり推進事 業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	112,500	23	~	30	23	48,750	46,856	-	24年3月、検討業務発注。	
																24				-	25年3月、業務完了。
																25	20,625	14,828		-	25年6月、業務発注。26年3月、業務完了。
																26	15,000	5,994			26年4月、業務発注。27年3月、業務終了。
																27		4,228			26年4月、業務発注。28年3月、業務終了。
																28					
																29					
累計	84,375	0	71,906	0																	



(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
12	D	-	20	-	3	-	浜田・須賀地区等防災行政無線整備事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	400,000	24	~	26	23			24年12月、調査設計発注。			
																	24	7,500	3,622	-			
																	25	292,500	275,856	-	26年3月、完了。		
																	26		3,489		防災行政無線個別受信機追加設置。27年3月完成。		
																	27			17,033			
																	28						
																	29						
累計	300,000	0	282,967	17,033																			
13	◆	D	-	20	-	3	-	1	防災情報発信事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	1,050	24	~	24	23			24年8月、業務発注。24年9月、完成。	
																			24	840	798	42	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	840	0	798	42																			
14	D	-	20	-	4	-	防災拠点整備事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	継続	125,725	24	~	29	23			24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。			
																	24	34,500	30,354	-			
																	25	48,318	46,981	-	25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性貯水槽整備完了。26年2月、浜田・須賀備蓄倉庫設計完了。		
																	26	11,475	6,975		27年2月、工事発注。		
																	27		0		28年3月、他事業と調整中。		
																	28				29年3月、他事業と調整中。		
																	29						
累計	94,293	0	84,310	0																			
15	D	-	21	-	1	-	浜田地区下水道事業	浜田地区	町	町	直接	継続	1,094,534	24	~	28	23			24年10月、調査設計発注。			
																	24	99,750	23,609	-			
																	25	432,600	365,128		25年9月、工事発注。		
																	26	149,609	197,188		排水路(ボックスカルバート)設置。		
																	27	127,466	66,203		水路上流部施工。		
																	28		6,675	118,764	工事進捗中		
																	29						
累計	809,425	6,675	770,892	0																			
16	◆	D	-	20	-	3	-	2	浜田・須賀地区移動系防災行政無線中継機器整備事業	浜田、須賀地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~	24	23			24年10月、工事発注。25年2月、完成。	
																			24	2,400	2,230	170	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	2,400	0	2,230	170																			

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	709,133	24 ~ 26	23					24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。
															24	268,625		178,962	-	
															25	325,500		212,539	-	25年5月、工事着手。
															26	26,366		225,483	3,507	26年10月、工事完成
															27					
															28					
															29					
							累計	620,491	0	616,984	3,507									
28	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事業	加瀬地区	町	町	直接	廃止	7,000	25 ~ 26	23					
															24					
															25	5,600		0	5,600	
															26					
															27					
															28					
															29					
						累計	5,600	0	0	5,600										
32	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	167,635	26 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26	11,152		7,456		26年12月分(11月途中入居)から充当
															27	19,516		23,212		平成27年度分を充当
															28	23,850		23,852		平成28年度分を充当
															29	23,533				
						累計	78,051	0	54,520	0										
33	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	20,107	26 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26	928		657		26年12月分(11月途中入居)から充当
															27	1,787		2,058		平成27年度分を充当
															28	2,692		2,694		平成28年度分を充当
															29	2,665				
						累計	8,072	0	5,409	0										

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
34	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	利府町	町	町	直接	継続	133,482	27	~	32	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	113,460			
																			28		▲ 6,675		
																			29				
累計	113,460	▲ 6,675	0	0																			
38	◆	D	-	21	-	1	-	1	浜田地区雨水流末水路改修事業	浜田地区	町	町	直接	継続	89,000	28	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	41,357		11,515	
																			29	29,842			
累計	71,199	0	11,515	0																			
(注)																							
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																							
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																							
															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
																	24	0	0	0	0		
																	25	0	0	0	0		
																	26	0	0	0	0		
																	27	0	0	0	0		
																	28	0	0	0	0		
																	29	0					
															0	都道府県交付分 計		0	0	0	0		
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	54,000	0	51,462	644		
																	24	518,923	0	309,273	3,843		
																	25	1,295,643	0	965,961	7,643		
																	26	527,630	0	826,875	3,507		
																	27	394,800	0	104,966	17,033		
																	28	67,899	0	293,482	0		
																	29	56,040					
															3,806,994	市町村交付分 計		2,914,935	0	2,552,019	32,670		
															3,806,994	合計		2,914,935	0	2,552,019	32,670		