

(様式1)

### 東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

東松島市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,047,731	17,741
24	28,652,895	31,323,597	
25	34,853,959		
26	2,092,431		
27	0		
合 計		66,647,016	31,341,338

<参考>	東松島市東日本大震災復興交 付金事業基金残高	58,503,515	東松島市東日本大震災復興交 付金事業基金の利息額	2,826
------	---------------------------	------------	-----------------------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	37,500	0
24	2,070,476	768,539	
25	4,061,829		
26	1,970,100		
27	0		
合 計		8,139,905	768,539

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区 外市内遺跡	市	市	直接	継続	47,847	24	23				24年4月～確認調査等実施中(H24年中、26件)	
															24	16,310	8,794	-		
															25	7,575				
															26					
															27					
															累計	23,885	8,794	0		
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	16,054	24	23				24年10月～26年3月 分布調査調整	
															24	12,040	10	-		
															25					
															26					
															27					
															累計	12,040	10	0		
37	A	-	1	-	1	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	継続	242,956	24	23				24年11月 工事発注。	
															24	182,217	146,538	-		
															25					
															26					
															27					
															累計	182,217	146,538	0		
38	◆A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館	市	市	直接	継続	57,738	24	23				24年11月 実施設計契約済。25年3月実施設計完了。	
															24	46,190	2,436	-		
															25					
															26					
															27					
															累計	46,190	2,436	0		
(注)													23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、227,737千円			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	12,040	10	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計			12,040		10	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
													24	244,717	157,768	0				
													25	7,575	0	0				
													26	0	0	0				
													27	0	0	0				
													市町村交付分 計			252,292		157,768	0	
													県・市町村交付分 合計			264,332		157,778	0	

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	2,300	24	~	24	23			24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
																	24	2,300	1,050	1,250
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	2,300	1,050	1,250
14	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23	~	27	23	37,500	0	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援
																	24	301,425	202,041	-業務発注。
																	25	720,675		
																	26	296,925		
																	27			
																	累計	1,356,525	202,041	0
15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	完了	1,200	24	~	24	23			24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。
																	24	1,200	924	276
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	1,200	924	276
16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	継続	3,508,000	24	~	27	23			24年9月、測量設計・工事発注。
																	24	121,500	54,736	-
																	25	966,000		
																	26	1,326,750		
																	27			
																	累計	2,414,250	54,736	0
17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	継続	358,000	24	~	26	23			24年10月、排水機場建屋工事発注。
																	24	159,000	136,943	-24年12月、排水機場機械設備工事発注。
																	25	82,500		
																	26			
																	27			
																	累計	241,500	136,943	0
18	◆	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等調査	野蒜地区	市	市	直接	継続	30,000	24	~	24	23			24年12月、導入可能性調査支援業務委託発注。
																	24	24,000	1,416	-25年4月 導入可能性調査業務委託発注予定。
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	24,000	1,416	0
32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	継続	98,800	24	~	25	23			24年7月、測量設計・工事発注。
																	24	74,100	64,575	-
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	74,100	64,575	0

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	累計	23								24	25	26					
51	◆	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	市	市	直接	廃止	8,354	24	~	25	23				
																		24	1,960	0	1,960	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	1,960	0	1,960	
52	◆	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	市	市	直接	廃止	1,817	24	~	24	23				
																		24	726	0	726	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	726	0	726	
53		C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(直接補助分)	宮戸・東名地区漁港施設用地	市	市	直接	継続	231,000	25	~	25	23		0	-	
																		24		0	-	
																		25	173,250			
																		26				
																		27				
																		累計	173,250	0	0	
65		C	-	4	-	1	-	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	継続	1,106,951	24	~	25	23				25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。
																		24	176,592	31,893	-	
																		25	653,621			
																		26				
																		27				
																		累計	830,213	31,893	0	
66		C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	継続	28,093	24	~	24	23				25年2月、農業用機械発注。
																		24	21,069	16,349	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	21,069	16,349	0	
67		C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	継続	4,000	25	~	25	23		0	-	
																		24		0	-	
																		25	4,000			
																		26				
																		27				
																		累計	4,000	0	0	
68		C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	継続	11,000	25	~	25	23		0	-	
																		24		0	-	
																		25	11,000			
																		26				
																		27				
																		累計	11,000	0	0	

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
69	C	5	1	-	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	東松島地 区	市	市	直接	継続	1,331,000	25	23		0	-	
															24		0	-	
															25	998,250			
															26				
															27				
															累計	998,250	0	0	
72	☆ F	1	1	-	-	-	漁業集落復興 効果促進事業 (市分)		市			266,200	~	23		0	-		
														24		0	-		
														25	212,960				
														26					
														27					
														累計	212,960	0	0		
73	☆ F	3	1	-	-	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)		県			26,620	~	23		0	-		
														24		0	-		
														25	21,296				
														26					
														27					
														累計	21,296	0	0		
(注)													23	37,500	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、1,201,447千円		
都道府 県交付分	各年度 別合計	24	857,186	508,511	1,526														
		25	2,459,092	0	0														
		26	1,623,675	0	0														
		27	0	0	0														
		都道府県交付分 計	4,977,453	508,511	1,526														
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	26,686	1,416	2,686														
		25	1,384,460	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計		1,411,146	1,416	2,686															
県・市町村交付分 合計		6,388,599	509,927	4,212															

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本東保育所移 転跡地)	矢本東保 育所移転 跡地	市	市	直接	継続	395,255	24	~	25	23			集合(RC造) 2階建 20戸 実施設計中(県委託:H24.9~	
																	24	30,808	16,331	-	H25.7まで)
																	25	315,039			
																	26				
																	27				
																	累計	345,847	16,331	0	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鳴 瀬給食セン ター跡地)	鳴瀬給食 センター 跡地	市	市	直接	継続	388,365	23	~	24	23	28,481	17,741	集合(RC造) 3~5階建 21戸 実施設計(H24.2~H24. 12)	
																	24	311,338	311,338	-	建築工事着手(県委託:H24.12~H26.3まで)
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	339,819	329,079	0	
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前土地区 画整理地内)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	継続	514,912	24	~	25	23			H24. 8用地取得済み。戸建23戸民間買取事業(H25. 2協定締	
																	24	85,173	321,118	-	結:実施設計着手、H25.7工事着手)
																	25	365,373			
																	26				
																	27				
																	累計	450,546	321,118	0	
5	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	野蒜地区、大 曲浜地区、浜 須賀地区、立 て沼地区、浜 市・牛網地区 、宮戸地区	市	市	直接	継続	804,000	24	~	26	23			24年7月申請受付開始。24年度の補助金交付件数88件	
																	24	375,000	41,307	-	
																	25	150,000			
																	26				
																	27				
																	累計	525,000	41,307	0	
6	D	-	17	-	1	-	野蒜北部丘陵 地区都市再生 事業計画作成 事業	野蒜北部 丘陵地区 (新市街地)	市	市	直接	継続	887,000	23	~	23	23	665,250	0	24年6月 調査測量設計業務発注。	
																	24		364,883	-	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	665,250	364,883	0	
7	D	-	17	-	2	-	東矢本地区都 市再生事業計 画作成事業	東矢本 地区(新市 街地)	市	市	直接	完了	343,000	23	~	23	23	257,250	0	24年6月 調査測量設計業務発注。	
																	24		195,523	61,727	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	257,250	195,523	61,727	
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (汚水) 52.1ha	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	2,877,000	24	~	26	23			24年7月実施設計業務発注、3月完了。	
																	24	58,500	7,087	-	
																	25	1,049,625			
																	26				
																	27				
																	累計	1,108,125	7,087	0	

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (污水) 23.6ha	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	1,028,000	24	23				24年7月実施設計業務発注、3月完了。
															24	36,000	8,268	-	
															25	367,500			
															26				
															27				
															累計	403,500	8,268	0	
10	D	-	23	-	1	-	東松島市防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	野蒜地区、大 曲浜地区、浜 須賀地区、立 沼地区、浜 市・牛網地 区、宮戸地区	市	市	直接	継続	258,000	23	23	96,750	0		24年5月調査測量設計業務発注。
															24	96,750	165,468	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	193,500	165,468	0	
11	D	-	23	-	2	-	東松島市防災 集団移転促進 事業(事業費)	野蒜地区、大 曲浜地区、浜 須賀地区、立 沼地区、浜 市・牛網地 区、宮戸地区	市	市	直接	継続	34,019,444	24	23				24年5月調査測量設計業務発注。25年1月造成工事発注。(工 事は25年度計画分も含む2ヶ年分を契約)
															24	4,561,375	6,124,207	-	
															25	9,545,200			
															26				
															27				
															累計	14,106,575	6,124,207	0	
19	D	-	1	-	1	-	道路事業 石巻工業港線 整備事業	大曲地区	市	市	直接	継続	520,000	24	23				24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。
															24	59,200	29,232	-	
															25	84,000			
															26	136,800			
															27				
															累計	280,000	29,232	0	
20	D	-	1	-	2	-	道路事業 立沼・浜市線 整備事業	矢本・浜 市地区	市	市	直接	継続	1,530,000	24	23				24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。
															24	145,600	57,540	-	
															25	187,200			
															26	445,600			
															27				
															累計	778,400	57,540	0	
21	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	継続	61,200	24	23				24年10月実施設計契約、25年2月工事完了。
															24	5,400	4,518	-	
															25	18,900			
															26				
															27				
															累計	24,300	4,518	0	
22	◆ D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄用品購入)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	継続	464,495	24	23				25年1月購入契約、同年3月納品完了。
															24	23,406	12,218	-	
															25	67,390			
															26				
															27				
															累計	90,796	12,218	0	

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	D	-	20	-	2	-	都市防災推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	継続	175,056	24	~	25	23			(A)事業:24年8月契約済み。H26年2月業務完了予定 (B)事業:24年9月~12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25年3月に24年度分事業終了。	
																	24	66,827	78,711	-	
																	25	64,464			
																	26				
																	27				
																	累計	131,291	78,711	0	
24	◆	D	-	20	-	2	-	都市防災推進事業(防災行政無線施設整備)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	継続	190,808	24	~	27	23			24年6月子局増設工事実施設計契約、25年3月工事完了。24年7月子局停電時電源確保工事実施設計契約、25年3月工事契約(工期:25年3月~26年3月、支払予定:26年4月)。
																		24	109,441	82,265	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	109,441	82,265	0
25	◆	D	-	20	-	2	-	都市防災推進事業(復興まちづくり支援施設整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	630,000	24	~	25	23			野蒜北部丘陵地において公共施設用地を造成後に実施予定。
																		24	24,000	0	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	24,000	0	0
26	◆	D	-	21	-	1	-	下水道事業	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23			24年10月業務継続計画策定業務発注、3月完了。
																		24	8,000	6,720	1,280
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	8,000	6,720	1,280
27	D	-	21	-	3	-	下水道事業(雨水)	赤井地区、五味倉地区、大曲地区	市	市	直接	継続	8,990,000	24	~	27	23			24年3月29日赤井、五味倉排水機場共同工事受委託契約締結。大曲排水機場は25年4月23日締結予定。	
																	24	2,441,250	1,502,128	-	
																	25	1,725,000			
																	26				
																	27				
																	累計	4,166,250	1,502,128	0	
28	◆	D	-	21	-	3	-	下水道事業(雨水)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	継続	31,000	24	~	24	23			24年7月効率的な事業計画策定業務発注、明許繰越により25年度事業完了予定。
																		24	24,800	19,950	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	24,800	19,950	0
29	◆	D	-	21	-	3	-	災害対策事業(雨水排水対策)	赤井、大曲、矢本、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	継続	26,250	24	~	27	23			24年6月19日の台風4号による大雨対応。
																		24	12,000	229	-
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	12,000	229	0



(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (津波防災緑 地基本設計事 業)	北上運 河、矢本・ 松ヶ島・ 東名運河 地区	市	市	直接	継続	14,385	24	~	24	23				24年8月基本設計業務発注。
																	24	10,788	10,473	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	10,788	10,473	0																		
33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(洲 崎)	県	県	直接	継続	1,750,000	24	~	27	23				24年7月道路詳細設計契約。
																	24	549,475	14,029	-	
																	25	387,500			
																	26	264,275			
																	27				
累計	1,201,250	14,029	0																		
34	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(宮 戸)	県	県	直接	継続	1,207,000	24	~	27	23				24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月 道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。
																	24	582,025	209,767	-	
																	25	193,750			
																	26	82,150			
																	27				
累計	857,925	209,767	0																		
35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線	県	県	直接	継続	4,589,000	24	~	27	23				25年2月道路測量・道路詳細設計契約。
																	24	69,750	36,222	-	
																	25	487,475			
																	26				
																	27				
累計	557,225	36,222	0																		
36	★	F	-	2	-	1	市街地効果促 進事業(市分)		市						~		23				
																	24	5,180,128	645,265	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	5,180,128	645,265	0																		
39	D	-	1	-	3	-	道路事業 東名・新東名 線整備事業	東名地区	市	市	直接	継続	960,000	24	~	27	23				24年11月 道路測量、道路詳細設計契約。
																	24	57,600	14,592	-	
																	25	112,000			
																	26				
																	27				
累計	169,600	14,592	0																		
40	D	-	2	-	1	-	道路事業(野 蒜北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	7,935,000	24	~	27	23				24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で 発注済。(H28年度分まで一括契約)
																	24	2,793,600	5,401,600	-	
																	25	2,608,000			
																	26				
																	27				
累計	5,401,600	5,401,600	0																		

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D	-	2	-	2	-	道路事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	454,000	24	23				24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で 発注済。(H27年度分まで一括契約)
															24	211,200	345,600	-	
															25	134,400			
															26				
															27				
累計	345,600	345,600	0																
42	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北、矢 本西、野蒜北 部丘陵、宮戸 地区)	東矢本駅 北、矢本 西、野蒜 北部丘 陵、宮戸 地区	市	市	直接	継続	3,937,745	24	23				防災集団移転事業、土地区画整理事業にて用地取得済み。 ※造成事業費と建設戸数を確定後に事業費按分予定。
															24	3,445,526	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	3,445,526	0	0																
43	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(赤 井地区)	赤井地区	市	市	直接	継続	1,787,514	24	23		0		集合54戸 民間買取事業2者とH25.3協定締結:実施設計着 手。
															24		1,036,759	-	
															25	1,564,074			
															26				
															27				
累計	1,564,074	1,036,759	0																
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 松谷地地区)	小松谷地	市	市	直接	継続	3,524,649	24	23		0		集合156戸 民間買取事業とH24.11協定締結:H25.3建築工 事着手。
															24		3,050,955	-	
															25	3,084,067			
															26				
															27				
累計	3,084,067	3,050,955	0																
45	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鳴瀬給食 センター跡地)	鳴瀬給食 センター 跡地	市	市	直接	継続	2,700	24	23				建築工事と一体に整備(県委託:H26.3まで)
															24	2,160	2,160	-	
															25				
															26				
															27				
累計	2,160	2,160	0																
46	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(野蒜 北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	13,881,000	24	23				24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で 発注済。(H28年度分まで一括契約)
															24	6,043,500	9,813,750	-	
															25	3,770,250			
															26				
															27				
累計	9,813,750	9,813,750	0																
47	D	-	17	-	4	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(東矢 本駅北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	1,681,000	24	23				24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で 発注済。(H27年度分まで一括契約)
															24	1,260,750	1,149,000	-	
															25				
															26				
															27				
累計	1,260,750	1,149,000	0																

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	20	-	3	-	都市防災推進 事業(復興まち づくり土地利 用計画策定)	大曲浜・ 浜須賀・ 立沼・牛 網浜市・ 野蒜・宮 戸地区	市	市	直接	継続	196,000	24	~	25	23				24年9月基本計画策定発注。24年10月基礎資料作成業務発注。	
																	24	147,000	84,419	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	147,000	84,419	0																			
49	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (雨水)	洪抜、野 蒜地区	市	市	直接	継続	7,848,000	24	~	26	23				24年3月基本設計発注。	
																	24	170,250	36,481	-		
																	25	3,376,500				
																	26					
																	27					
累計	3,546,750	36,481	0																			
50	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (污水)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	37,000	24	~	24	23				24年11月災害公営住宅への管渠工事を発注、3月完成、4月1日供用開始したことから事業は完了。	
																	24	27,750	25,018	2,732		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	27,750	25,018	2,732																			
54	D	-	1	-	4	-	道路事業 台前・亀岡線 整備事業	野蒜地区	市	市	直接	継続	1,004,000	24	~	27	23				25年1月 道路測量、道路詳細設計契約。	
																	24	68,000	24,024	-		
																	25	192,000				
																	26					
																	27					
累計	260,000	24,024	0																			
55	◆	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小野駅前 土地区画整理 地区)	小野駅前 土地区画 整理地内 地区	市	市	直接	継続	4,420	25	~	25	23		0		民間買取事業 H25.7建築工事着手と一体整備(H25. 2協定締結)
																		24		2,362		
																		25	3,536			
																		26				
																		27				
累計	3,536	2,362	0																			
56	◆	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小松谷地 地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	継続	91,903	25	~	25	23		0		民間買取事業 H25.3建築工事着手と一体整備(H24. 12協定締結)
																		24		43,756		
																		25	73,522			
																		26				
																		27				
累計	73,522	43,756	0																			
57	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	5,551,877	24	~	27	23				計画273戸 H25.3.7URへ14条要請、H25.3.基本設計発注。	
																	24	327,798	91,894	-		
																	25	1,510,031				
																	26	1,510,031				
																	27					
累計	3,347,860	91,894	0																			

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	7	-														23	24
58	◆	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(東矢本駅 北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	45,921	25	~	27	23	0		URへ14条要請、基本設計中。 (第1期47戸の建築工事と一体整備)	
																		24		761		-
																		25	12,245			
																		26				
																		27				
																		累計	12,245	761		0
59		D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	継続	182,000	24	~	26	23			設計委託調整中(H25.9予定)	
																		24	14,875	0		-
																		25	144,375			
																		26				
																		27				
																		累計	159,250	0		0
60		D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(宮 戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	継続	630,100	24	~	26	23			設計委託調整中(H25.9予定)	
																		24	47,337	0		-
																		25	504,000			
																		26				
																		27				
																		累計	551,337	0		0
61		D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前南地 区)	小野駅前 南地区	市	市	直接	継続	1,260,750	25	~	27	23	0		H25.10設計発注予定	
																		24		0		-
																		25	240,406			
																		26				
																		27				
																		累計	240,406	0		0
62		D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(野 蒜北部丘陵 地区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	5,359,940	25	~	27	23	0		URと基本計画策定の検討中。(土地利用含む)	
																		24		0		-
																		25	317,572			
																		26				
																		27				
																		累計	317,572	0		0
63		D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	矢本西地 区、小野 地区	市	市	直接	継続	409,000	24	~	26	23			24年3月委託業務発注、完了。	
																		24	15,750	10,000		-
																		25	145,500			
																		26				
																		27				
																		累計	161,250	10,000		0
64		D	-	21	-	7	-	下水道事業 (雨水)	下街道地 区、柳の 目地区	市	市	直接	継続	3,909,000	24	~	27	23			24年3月基本設計発注。	
																		24	70,500	14,391		-
																		25	1,669,500			
																		26				
																		27				
																		累計	1,740,000	14,391		0

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
70	D	-	1	-	5	-	道路事業 小野・浜市線 整備事業	小野・浜 市地区	市	市	直接	継続	363,000	25	23		0		
															24		0		
															25	52,800			
															26				
															27				
															累計	52,800	0	0	
71	◆	D	-	22	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	20,000	25	23		0		
															24		0		
															25	16,000			
															26				
															27				
															累計	16,000	0	0	
74	★	F	-	4	-	1	市街地効果促 進事業(県分)		県					~	23		0		
															24		0		
															25	518,012			
															26				
															27				
															累計	518,012	0	0	
(注)													23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費 相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完 了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、 市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府 県交付分	各年度 別合計	24	1,201,250	260,018	0	
													25	1,602,737	0	0			
													26	346,425	0	0			
													27	0	0	0			
													都道府県交付分 計			3,150,412	260,018	0	
市町村交付分													23	1,047,731	17,741	0			
													24	28,369,380	31,152,301	65,739			
													25	33,454,469	0	0			
													26	2,092,431	0	0			
													27	0	0	0			
市町村交付分 計			64,964,011	31,170,042	65,739														
県・市町村交付分 合計			68,114,423	31,430,060	65,739														

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、47,475,908千円

(様式2E)

東松島市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	E	-	1	-	1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	赤井、大曲、矢本、小野、牛網・浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	継続	45,970	24	~	27	23				24年度分交付完了。人槽区分により交付額が異なり、設置基数の集計の結果、国費分が不足し単独費で補てんしたことから全額執行した。
																24	12,112	12,112	-	
																25	7,455			
																26				
																27				
																累計	19,567	12,112	0	
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、26,090千円	
															24	0	0	0		
															25	0	0	0		
															26	0	0	0		
															27	0	0	0		
													都道府県交付分 計			0	0	0		
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
															24	12,112	12,112	0		
															25	7,455	0	0		
															26	0	0	0		
															27	0	0	0		
													市町村交付分 計			19,567	12,112	0		
													県・市町村交付分 合計			19,567	12,112	0		