

(様式1)

涌谷町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

涌谷町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	325,845	219,461	
25	578,743		
26	0		
27	0		
合計		904,588	219,461

<参考>	涌谷町震災復興基金残高	685,262	涌谷町震災復興基金の利息額	135
------	-------------	---------	---------------	-----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

浦谷町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	浦谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	浦谷町	直接	継続	921,583	24 ~ 25	23	0	0	-	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計発注。建 物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備計画戸数(36戸)			
															24	248,154	185,186	-				
															25	558,230						
															26	0						
															27	0						
															累計	806,384	185,186	0				
2	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	浦谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	浦谷町	直接	継続	17,795	24 ~ 25	23	0	0	-	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計発注。建 物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備区画数(36台分)			
															24	14,236	6,414	-				
															25	0						
															26	0						
															27	0						
															累計	14,236	6,414	0				
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	浦谷町浦 谷字中江 南地内	町	浦谷町	直接	継続	285,708	24 ~ 26	23	0	0	-	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。 建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備計画戸数(12戸)			
															24	62,755	27,540	-				
															25	19,832						
															26	0						
															27	0						
															累計	82,587	27,540	0				
4	◆D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	浦谷町浦 谷字中江 南地内	町	浦谷町	直接	継続	6,003	24 ~ 26	23	0	0	-	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。 建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備区画数(12台分)			
															24	700	321	-				
															25	681						
															26	0						
															27	0						
															累計	1,381	321	0				
(注)														23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、219,461千円				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府県 交付分	各年度 別合計	24	0		0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ ん。														27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計					0	0	0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0		
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完 了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市 街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。														24	325,845	219,461	0					
														25	578,743	0	0					
														26	0	0	0					
														27	0	0	0					
														市町村交付分 計					904,588	219,461	0	0
														県・市町村交付分 合計					904,588	219,461	0	0