

(様式1)

女川町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

女川町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	680,083	0
24	16,780,648	29,755,310	
25	26,674,847		
26	9,231,578		
27	0		
合計		53,367,156	29,755,310

<参考>	女川町東日本大震災復興交付金基金残高	43,380,749	女川町東日本大震災復興交付金基金の利息額	5,106
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	206,425	0
24	1,626,822	257,450	
25	4,324,535		
26	1,765,374		
27	0		
合計		7,923,156	257,450

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	継続	4,000	23 ~ 25	23	1,500	0	-	
															24	1,500	0	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	3,000	0	0	
14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	継続	11,197	24 ~ 24	23				24年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															24	8,397	617		
															25				
															26				
															27				
															累計	8,397	617	0	
(注)															※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、8,397千円				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
			24	8,397	617	0													
			25	0	0	0													
			26	0	0	0													
			27	0	0	0													
都道府県交付分 計			8,397	617	0														
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,500	0	0													
			24	1,500	0	0													
			25	0	0	0													
			26	0	0	0													
			27	0	0	0													
市町村交付分 計			3,000	0	0														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	県・市町村交付分 合計			11,397	617	0													
	都道府県交付分 計			8,397	617	0													
	市町村交付分 計			3,000	0	0													
	県・市町村交付分 合計			11,397	617	0													
	都道府県交付分 計			8,397	617	0													
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	市町村交付分 計			3,000	0	0													
	県・市町村交付分 合計			11,397	617	0													
	都道府県交付分 計			8,397	617	0													
	市町村交付分 計			3,000	0	0													
	県・市町村交付分 合計			11,397	617	0													
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	都道府県交付分 計			8,397	617	0													
	市町村交付分 計			3,000	0	0													
	県・市町村交付分 合計			11,397	617	0													
	都道府県交付分 計			8,397	617	0													
	市町村交付分 計			3,000	0	0													
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	県・市町村交付分 合計			11,397	617	0													
	都道府県交付分 計			8,397	617	0													
	市町村交付分 計			3,000	0	0													
	県・市町村交付分 合計			11,397	617	0													
	都道府県交付分 計			8,397	617	0													

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1	-	女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	104,000	23 ~ 24	23	42,750	0	-	H24.10 基本計画策定業務契約 H25.3 業務完了
															24	35,250	74,813	3,187	
															25				
															26				
															27				
															累計	78,000	74,813	3,187	
3	C	-	7	-	2	-	離半島部水産業共同利用施設復興整備測量調査計画事業	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、	町	町	直接	継続	60,000	23 ~ 24	23	18,750	0	-	
															24	26,250	0	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	45,000	0	0	
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23 ~ 24	23	48,225	0	-	24年7月、マスタープラン検討業務発注。
															24	695,250	53,667	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	743,475	53,667	0	
13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23 ~ 24	23	8,625	0	-	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
															24	27,375	16,329	19,671	
															25				
															26				
															27				
															累計	36,000	16,329	19,671	
19	◆C	-	7	-	1	-	女川町水産加工団地整備構想策定事業	宮ヶ崎地区・石浜地区	町	町	直接	完了	42,000	24 ~ 24	23				H24.6 基本構想策定業務発注 H25.3 業務完了
															24	33,600	33,600	0	
															25				
															26				
															27				
															累計	33,600	33,600	0	
20	C	-	7	-	3	-	女川町水産加工団地排水処理施設整備事業	宮ヶ崎・石浜・鷺神浜地区	町	町	直接	継続	2,427,000	24 ~ 26	23				H25.4 管渠実施設計発注予定 H25.5 管渠本体工事・施工管理発注
															24	102,000	0	-	
															25	1,718,250			
															26				
															27				
															累計	1,820,250	0	0	
46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港外5地区	県	町	間接	継続	128,000	24 ~ 27	23				24年11月～、嵩上げ工事発注。
															24	96,000	96,000	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	96,000	96,000	0	

48	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		町						~	23					
																		24	158,608	8,000	-		
																		25	9,649				
																		26					
																		27					
累計	168,257	8,000	0																				
58		C	-	7	-	4	-		女川町地方卸売市場整備事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	継続	81,000	24	~	25	23				
																			24	30,000	0	-	
																			25	30,750			
																			26				
																			27				
累計	60,750	0	0																				
86		C	-	5	-	2	-		漁業集落防災機能強化事業	大石原浜地区	町	町	直接	継続	60,310	25	~	25	23				
																			24				
																			25	45,232			
																			26				
																			27				
累計	45,232	0	0																				
87		C	-	7	-	5	-		女川町水産加工工場整備事業	宮ヶ崎・石浜地区	町	町	直接	継続	8,000,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	5,500,000			
																			26				
																			27				
累計	5,500,000	0	0																				
92	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県					~		23					
																		24					
																		25	16,825				
																		26					
																		27					
累計	16,825	0	0																				

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	56,850	0	0
		24	818,625	165,996	19,671
		25	16,825	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計		892,300	165,996	19,671	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	61,500	0	0
		24	385,708	116,413	3,187
		25	7,303,881	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		7,751,089	116,413	3,187	
県・市町村交付分 合計		8,643,389	282,409	22,858	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、933,788千円

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 地区外13 地区	町	町	直接	継続	96,000	23 ~ 24	23	43,750			H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発 注 H24.12 整備事業基本計画作成業務発注
															24	40,250	64,153	-	
															25				
															26				
															27				
累計	84,000	64,153	0																
5	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 シビックコア地 区整備計画案 作成事業	鷺神浜・ 女川浜地 区	町	町	直接	継続	25,000	23 ~ 24	23	1,125			H24.6 基本計画作成業務委託発注
															24	17,625	17,982	-	
															25				
															26				
															27				
累計	18,750	17,982	0																
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	継続	1,608,000	23 ~ 25	23	491,250			H24.4 基本設計業務委託発注 H24.9 実施計画作成業務委 託発注 H24.9 環境アセスメント概況調査業務委託発注
															24	714,750	722,456	-	
															25				
															26				
															27				
累計	1,206,000	722,456	0																
7	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	4,280,000	24 ~ 24	23				H24.9 用地取得開始
															24	3,210,000	2,570,141	639,859	
															25				
															26				
															27				
累計	3,210,000	2,570,141	639,859																
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	継続	76,500	23 ~ 25	23	375			H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注 H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
															24	57,000	49,455	-	
															25				
															26				
															27				
累計	57,375	49,455	0																
9	D	-	20	-	2	-	住民等のまち づくり活動支 援事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	継続	42,000	23 ~ 27	23	333			H24.6 まちづくりワークショップ業務委託発注
															24	13,666	12,955	-	
															25	14,000			
															26				
															27				
累計	27,999	12,955	0																
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、	町	町	直接	継続	360,000	23 ~ 24	23	80,250			H24.4 基本設計業務委託発注 H24.9 測量調査等業務委託発注
															24	189,750	175,188	-	
															25				
															26				
															27				
累計	270,000	175,188	0																

11	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業計画作成事業(実施設計)	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、	町	町	直接	継続	76,000	23	~	24	23 24 25 26 27 累計	66,500 66,500 0 0 0 66,500	66,500 66,500 0 27,377 0 27,377	0 0 0 0 0 0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済(H24年度は契約行為のみ)
15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	2,300,000	23	~	27	23 24 25 26 27 累計	38,750 106,950 992,000 412,300 0 1,550,000	0 27,377 0 0 0 27,377	- - - - - 0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	継続	312,000	23	~	27	23 24 25 26 27 累計	34,100 26,350 93,000 49,600 0 203,050	0 12,693 0 0 0 12,693	- - - - - 0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。
17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	2,340,000	23	~	27	23 24 25 26 27 累計	38,750 372,000 527,000 620,000 0 1,557,750	0 24,497 0 0 0 24,497	- - - - - 0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	354,000	23	~	27	23 24 25 26 27 累計	37,975 100,750 88,000 32,474 0 259,199	0 10,291 0 0 0 10,291	- - - - - 0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公営住宅整備事業(その2)	陸上競技場	町	町	直接	継続	5,138,300	25	~	25	23 24 25 26 27 累計	0 4,496,012 0 0 0 4,496,012	4,327,198 4,327,198 0 0 0 4,327,198	0 0 0 0 0 0	25.1月 譲渡契約締結(200戸)
22	◆	D	-	17	-	1	復興市街地区上水道整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	完了	29,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	0 23,200 0 0 0 23,200	22,512 22,512 0 0 0 22,512	688 688 0 0 0 688	H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注 H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	継続	471,700	23	~	27	23 24 25 26 27 累計	0 25,500 0 0 0 25,500	0 0 0 0 0 0	- - - - - 0	
24	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(計画作成)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	47,300	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	0 35,475 0 0 0 35,475	34,499 34,499 0 0 0 34,499	- - - - - 0	H24.9 基本設計業務委託発注 H24.9 測量調査等業務委託発注

25	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	御前浜地 区	町	町	直接	継続	39,400	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	29,550	24,778	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25				
																	26				
																	27				
累計	29,550	24,778	0																		
26	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	尾浦地区	町	町	直接	継続	55,150	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	41,362	36,235	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25				
																	26				
																	27				
累計	41,362	36,235	0																		
27	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	高白浜地 区	町	町	直接	継続	23,600	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	17,700	17,078	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25				
																	26				
																	27				
累計	17,700	17,078	0																		
28	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	15,700	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	11,775	11,410	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25				
																	26				
																	27				
累計	11,775	11,410	0																		
29	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	39,400	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	29,550	28,053	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25				
																	26				
																	27				
累計	29,550	28,053	0																		
30	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	出島地区	町	町	直接	継続	55,150	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	41,362	41,085	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25				
																	26				
																	27				
累計	41,362	41,085	0																		
31	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	寺間地区	町	町	直接	継続	31,500	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	23,625	21,417	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25				
																	26				
																	27				
累計	23,625	21,417	0																		
32	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	中心部	町	町	直接	継続	30,000	24	~	24	23			H24.9 事業計画書作成業務委託発注	
																	24	22,500	8,089	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	22,500	8,089	0																		
33	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	竹浦地区	町	町	直接	継続	1,393,820	24	~	27	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	128,012	967,486	-	(H24年度は契約行為のみ)
																	25	369,162			
																	26	722,417			
																	27				
累計	1,219,591	967,486	0																		

34	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	継続	406,870	24	~	27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	82,862	264,555	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	92,225			
																	26	180,923			
																	27				
累計	356,010	264,555	0																		
35	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	継続	570,170	24	~	27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,962	413,917	-	(H24年度は契約行為のみ)
																	25	137,287			
																	26	241,648			
																	27				
累計	498,897	413,917	0																		
36	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	636,170	24	~	27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,875	471,668	-	(H24年度は契約行為のみ)
																	25	163,362			
																	26	273,411			
																	27				
累計	556,648	471,668	0																		
37	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	継続	920,620	24	~	27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,262	717,062	-	(H24年度は契約行為のみ)
																	25	260,225			
																	26	426,055			
																	27				
累計	805,542	717,062	0																		
38	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	596,770	24	~	27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	91,612	452,943	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	167,475			
																	26	263,086			
																	27				
累計	522,173	452,943	0																		
39	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	継続	786,340	24	~	27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	117,162	502,336	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	195,387			
																	26	375,497			
																	27				
累計	688,046	502,336	0																		
40	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	継続	2,151,960	24	~	27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	136,062	1,569,049	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	595,962			
																	26	1,150,940			
																	27				
累計	1,882,964	1,569,049	0																		
41	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	継続	419,370	24	~	27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	54,600	291,243	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	110,075			
																	26	202,273			
																	27				
累計	366,948	291,243	0																		
42	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	継続	159,560	24	~	27	23				
																	24	36,400	0	-	
																	25	32,987			
																	26	70,227			
																	27				
累計	139,614	0	0																		

43	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	443,070	24	~	27	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H25.5 詳細設計業務発注予定)
																	24	99,662	306,205	
																	25	103,862		
																	26	184,161		
																	27			
累計	387,685	306,205	0																	
44	D	-	23	-	23	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	出島地区	町	町	直接	継続	418,570	24	~	27	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済 H25.2 土質調査業務発注
																	24	127,312	265,518	
																	25	103,425		
																	26	135,511		
																	27			
累計	366,248	265,518	0																	
45	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	寺間地区	町	町	直接	継続	1,085,370	24	~	27	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	24	72,624	890,967	
																	25	326,462		
																	26	550,611		
																	27			
累計	949,697	890,967	0																	
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 杜鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	継続	2,900,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																	24	116,250	10,740	
																	25	1,395,000		
																	26	465,000		
																	27	0		
累計	1,976,250	10,740	0																	
49	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町						~		23			
																	24	4,670,006	3,109,158	
																	25	869,600		
																	26			
																	27			
累計	5,539,606	3,109,158	0																	
50	D	-	23	-	25	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	中心部	町	町	直接	継続	9,637,200	24	~	27	23			H25.1 移転促進区域用地取得開始 H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始
																	24	4,675,125	2,875,490	
																	25	1,066,275		
																	26	2,691,150		
																	27			
累計	8,432,550	2,875,490	0																	
51	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	荒立地区	町	町	直接	継続	839,213	24	~	24	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	24	629,409	629,409	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	629,409	629,409	0																	
52	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	陸上競技 場跡地地 区	町	町	直接	継続	40,272	24	~	24	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H25.3 換地設計業務等発注
																	24	30,204	30,204	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	30,204	30,204	0																	
53	D	-	1	-	6	-	道路事業(竹 浦団地取付道 路)	竹浦地区	町	町	直接	継続	393,054	24	~	25	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	24	31,739	272,877	
																	25	272,877		
																	26			
																	27			
累計	304,616	272,877	0																	

54	D	-	1	-	7	-	道路事業(横浦団地取付道路)	横浦地区	町	町	直接	継続	283,464	24	~	25	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	25,469	194,215	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	194,215		
																	26			
																	27			
累計	219,684	194,215	0																	
55	D	-	1	-	8	-	道路事業(飯子浜団地取付道路)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	245,117	24	~	25	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	23,883	166,082	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	166,082		
																	26			
																	27			
累計	189,965	166,082	0																	
56	D	-	1	-	9	-	道路事業(塚浜団地取付道路)	塚浜地区	町	町	直接	継続	222,388	24	~	25	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	21,070	151,280	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	151,280		
																	26			
																	27			
累計	172,350	151,280	0																	
57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	継続	650,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計契約。
																	24	46,500	5,239	
																	25	193,750		
																	26	186,000		
																	27	0		
累計	426,250	5,239	0																	
59	D	-	4	-	3	-	女川町災害公営住宅整備事業(その3)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	172,322	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	1,155	44,928	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	49,827		
																	26	99,799		
																	27			
累計	150,781	44,928	0																	
60	D	-	4	-	4	-	女川町災害公営住宅整備事業(その4)	御前浜地区	町	町	直接	継続	148,394	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	1,155	35,880	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	40,780		
																	26	87,909		
																	27			
累計	129,844	35,880	0																	
61	D	-	4	-	5	-	女川町災害公営住宅整備事業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	継続	832,046	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	4,331	336,341	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	354,716		
																	26	368,992		
																	27			
累計	728,039	336,341	0																	
62	D	-	4	-	6	-	女川町災害公営住宅整備事業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	継続	302,919	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	2,021	97,782	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	106,357		
																	26	156,675		
																	27			
累計	265,053	97,782	0																	
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公営住宅整備事業(その7)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	継続	267,572	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	2,021	68,651	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	77,225		
																	26	154,878		
																	27			
累計	234,124	68,651	0																	

64	D	-	4	-	8	-	女川町災害公営住宅整備事業(その8)	高白浜地区	町	町	直接	継続	209,166	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	1,732	36,405	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	43,755		
																	26	137,532		
																	27			
累計	183,019	36,405	0																	
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公営住宅整備事業(その9)	横浦地区	町	町	直接	継続	383,094	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	2,454	117,940	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	128,352		
																	26	204,400		
																	27			
累計	335,206	117,940	0																	
66	D	-	4	-	10	-	女川町災害公営住宅整備事業(その10)	大石原浜地区	町	町	直接	継続	16,694	24	~	26	23			
																	24	144	0	
																	25	3,992		
																	26	10,470		
																	27			
累計	14,606	0	0																	
67	D	-	4	-	11	-	女川町災害公営住宅整備事業(その11)	野々浜地区	町	町	直接	継続	125,930	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	1,010	25,378	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	29,665		
																	26	79,513		
																	27			
累計	110,188	25,378	0																	
68	D	-	4	-	12	-	女川町災害公営住宅整備事業(その12)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	87,466	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	577	29,551	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	32,000		
																	26	43,954		
																	27			
累計	76,531	29,551	0																	
69	D	-	4	-	13	-	女川町災害公営住宅整備事業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	継続	25,978	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	144	9,430	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	10,042		
																	26	12,544		
																	27			
累計	22,730	9,430	0																	
70	D	-	4	-	14	-	女川町災害公営住宅整備事業(その14)	小屋取地区	町	町	直接	継続	25,971	24	~	26	23			
																	24	144	0	
																	25	10,036		
																	26	12,544		
																	27			
累計	22,724	0	0																	
71	D	-	4	-	15	-	女川町災害公営住宅整備事業(その15)	出島地区	町	町	直接	継続	429,042	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	3,609	60,033	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	75,345		
																	26	296,457		
																	27			
累計	375,411	60,033	0																	
72	D	-	4	-	16	-	女川町災害公営住宅整備事業(その16)	寺間地区	町	町	直接	継続	222,156	24	~	26	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	1,155	90,330	(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	95,229		
																	26	98,001		
																	27			
累計	194,385	90,330	0																	

73	D	-	4	-	17	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その17)	清水地区	町	町	直接	継続	79,960	25	~	27	23				
																	24				
																	25	69,965			
																	26				
																	27				
累計	69,965	0	0																		
74	D	-	4	-	18	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その18)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	99,950	25	~	27	23				
																	24				
																	25	87,456			
																	26				
																	27				
累計	87,456	0	0																		
75	D	-	4	-	19	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その19)	小乗地区	町	町	直接	継続	39,980	25	~	27	23				
																	24				
																	25	34,982			
																	26				
																	27				
累計	34,982	0	0																		
76	D	-	4	-	20	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その20)	旭が丘地 区	町	町	直接	継続	99,950	25	~	27	23				
																	24				
																	25	87,456			
																	26				
																	27				
累計	87,456	0	0																		
77	D	-	4	-	21	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その21)	大原・総 合運動 場・堀切 山地区	町	町	直接	継続	669,665	25	~	27	23				
																	24				
																	25	585,956			
																	26				
																	27				
累計	585,956	0	0																		
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その22)	中心部 区画整理事 業区域外 地区	町	町	直接	継続	199,900	25	~	27	23				
																	24				
																	25	174,912			
																	26				
																	27				
累計	174,912	0	0																		
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	女川町内	町	町	直接	継続	5,443	25	~	26	23				
																	24				
																	25	4,762			
																	26				
																	27				
累計	4,762	0	0																		
80	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	女川町内	町	町	直接	継続	461	25	~	26	23				
																	24				
																	25	345			
																	26				
																	27				
累計	345	0	0																		
81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	女川町内	町	町	直接	継続	2,322,240	24	~	25	23				
																	24	348,336			
																	25	1,393,344			
																	26				
																	27				
累計	1,741,680	0	0																		

82	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	継続	7,881,000	24	~	29	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ)	
																	24		400,050	-		
																	25	400,050				
																	26					
																	27					
累計	400,050	400,050	0																			
83	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	中心部	町	町	直接	継続	27,337,000	24	~	30	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ)	
																	24		4,873,200	-		
																	25	4,921,950				
																	26					
																	27					
累計	4,921,950	4,873,200	0																			
84	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (汚水)	公共下水道区域	町	町	直接	継続	30,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25		22,500			
																	26					
																	27					
累計	22,500	0	0																			
85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地2)	県	県	直接	継続	800,000	24	~	27	23					
																	24		31,000	0		
																	25	465,000				
																	26	0				
																	27	0				
累計	496,000	0	0																			
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中心部 (堀切山 駅前線、 駅前清水 線、清水 本通線)	町	町	直接	継続	4,614,000	25	~	29	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ)	
																	24		368,900	-		
																	25	368,900				
																	26					
																	27					
累計	368,900	368,900	0																			
89	◆	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その1)	陸上競技 場跡地区	町	町	直接	継続	23,100	25	~	25	23				
																		24				
																		25		18,480		
																		26				
																		27				
累計	18,480	0	0																			
90	◆	D	-	4	-	15	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その2)	出島地区	町	町	直接	継続	3,875	25	~	25	23				
																		24				
																		25		3,100		
																		26				
																		27				
累計	3,100	0	0																			
91	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業	鷺神浜・ 女川浜地 区	町	町	直接	継続	335,000	25	~	25	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ)	
																	24		251,250	-		
																	25	251,250				
																	26					
																	27					
累計	251,250	251,250	0																			
93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県					~		23					
																	24					
																	25		553,960			
																	26					
																	27					
累計	553,960	0	0																			

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	149,575	0	0	
			24	799,800	90,837	0	
			25	4,307,710	0	0	
			26	1,765,374	0	0	
			27	0	0	0	
都道県交付分 計			7,022,459	90,837	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	617,083	0	0		
		24	16,393,440	29,638,897	640,547		
		25	19,370,966	0	0		
		26	9,231,578	0	0		
		27	0	0	0		
市町村交付分 計			45,613,067	29,638,897	640,547	640,547	
県・市町村交付分 合計			52,635,526	29,729,734	640,547	640,547	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、30,022,257千円