

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

仙台市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,196,657	2,431,921
24	59,184,589	24,579,737	
25	38,621,441	49,104,870	
26	54,088,164		
27	1,335,764		
合計		156,426,615	76,116,528

<参考>	仙台市東日本大震災復興交付 金基金残高	87,349,261	仙台市東日本大震災復興交付 金基金の利息額	64,393
------	------------------------	------------	--------------------------	--------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,057,400	758,591	
25	1,278,623	546,132	
26	1,031,163		
27	0		
合計		3,376,186	1,304,723

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

仙台市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6																																		
1	A	-	4	-	1	-	震災復興民間 文化財発掘調 査助成事業	周知の埋 蔵文化財 包蔵地(震 災による 建て替え 等が対象)	市	市	直接	継続	139,322	23 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	3,453 19,747 32,473 0 0 55,673	216 12,756 5,080 0 0 18,052	- - 0 0 0 0	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件 24年度実績:個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績:個人専用住宅の調査 13件, 中小企業等の事業の調査 1件																					
(注)															<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; height: 100%;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">都道府県交付分</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">各年度別合計</div> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>都道府県交付分 計</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> </div>	23	0	0	0	24	0	0	0	25	0	0	0	26	0	0	0	27	0	0	0	都道府県交付分 計	0	0	0	
23	0	0	0																																					
24	0	0	0																																					
25	0	0	0																																					
26	0	0	0																																					
27	0	0	0																																					
都道府県交付分 計	0	0	0																																					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; height: 100%;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">市町村交付分</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">各年度別合計</div> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>23</td><td>3,453</td><td>216</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>19,747</td><td>12,756</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>32,473</td><td>5,080</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>市町村交付分 計</td><td>55,673</td><td>18,052</td><td>0</td></tr> </table> </div>	23	3,453	216	0	24	19,747	12,756	0	25	32,473	5,080	0	26	0	0	0	27	0	0	0	市町村交付分 計	55,673	18,052	0
23	3,453	216	0																																					
24	19,747	12,756	0																																					
25	32,473	5,080	0																																					
26	0	0	0																																					
27	0	0	0																																					
市町村交付分 計	55,673	18,052	0																																					
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																																								
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																																								
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																								
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																								
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																																								
都道府県交付分 計																																								
市町村交付分 計																																								
県・市町村交付分 合計																																								

(様式2C)

仙台市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23 ~ 24	23	9,000	0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。	
															24	2,000	7,508		
															25				3,492
															26				
															27				
															累計	11,000	7,508		3,492
44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	六郷・七 郷・高砂 地区	県	市	間接	継続	1,913,051	24 ~ 25	23			24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用 機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26 年3月完了、25年11月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約予定 26年3月完了、26 年2月 育苗用ハイハウス契約予定 一部3月完了、一部26年6月完了予定、26年8月 農業用機械格納庫契約予 定	
															24	1,019,400	724,557		
															25	415,388	314,253		
															26				
															27				
															累計	1,434,788	1,038,810		0
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロン ティア推進 事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	7,266	24 ~ 27	23			平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月まで12回)。24 年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催、24年12月、あおぼしリー ブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商品等開発支援事業4件 補助	
															24	5,812	5,540		
															25				
															26				
															27				
															累計	5,812	5,540		272
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24 ~ 27	23			25年2月 実施設計業務発注。 25年6月 工事発注	
															24	30,000	26,526		
															25	371,250	225,365		
															26	760,500			
															27				
															累計	1,161,750	251,891		0
47	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	継続	11,200	24 ~ 25	23			未執行。	
															24	6,000	0		
															25	2,960	0		
															26				
															27				
															累計	8,960	0		0
64	C	-	2	-	1	-	(仮称)農と食 のフロンティア パーク仙台整 備事業	荒井 仙台市農 業園芸セ ンター	市	市	直接	継続	257,600	25 ~ 27	23			25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了 26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了予定 26年7月 大温室解体工事請負契約予定 26年10月 施設改修工事請負契約予定	
															24				
															25	50,775	6,825		
															26				
															27				
															累計	50,775	6,825		0

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26															
68	C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	継続	478,380	25	~	26	23			25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了予定
																24			26年4月 設計・工事請負契約予定 26年9月完了予定
																25	88,121	5,354	
																26	270,663		
																27			
				累計	358,784	5,354	0												

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0
		24	1,057,400	758,591	0
		25	877,719	544,972	3,492
		26	1,031,163	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			2,975,282	1,303,563	3,492
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	5,812	5,540	272
		25	50,775	6,825	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			56,587	12,365	272
県・市町村交付分 合計			3,031,869	1,315,928	3,764

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	3,968,099	24 ~ 25	23				24年4月 不動産鑑定契約済み。24年10月 用地取得済み。
															24	1,464,116	3,119,302	-	24年10月 建築等工事契約 26年3月完了
															25	2,007,968	280,530	-	25年10月 外構工事契約 26年8月完了予定
															26			-	26年1月 緑地工事契約 26年8月完了予定
															27				
															累計	3,472,084	3,399,832	0	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	4,064,796	24 ~ 25	23	0			24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。24年10月、用地取得済み。24 年10月、建築等工事契約 26年3月完了。25年12月、外構契約 26年8月 完了予定。26年2月、緑地工事契約 26年8月完了予定。
															24	1,749,108	3,318,529	-	
															25	1,807,588	230,011	-	
															26			-	
															27				
															累計	3,556,696	3,548,540	0	
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	3,508,467	23 ~ 25	23	710,298	0		24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月~)・ 建築(25年3月~)を行い、26年3月に建物買取。26年4月登記完了 予定。
															24	0	677,453	-	
															25	2,359,609	2,342,868	-	
															26			-	
															27				
															累計	3,069,907	3,020,321	0	
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	1,484,164	24 ~ 25	23				24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。24年10月、建築等工事契約 26年7月完了予定。 26年6月、外構工事契約予定 26年11月完了予定。26年7月、集会所工事発注予定 26年 12月完了予定。26年7月、緑地工事発注予定 27年1月完了予定。
															24	282,957	1,091,560	-	
															25	1,015,684	153,398	-	
															26			-	
															27				
															累計	1,298,641	1,244,958	0	
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	630,088	24 ~ 25	23				24年8月 建物設計契約 25年1月完了
															24	20,735	21,218	-	25年5月 建築等工事契約 26年7月完了予定
															25	530,590	406,754	-	
															26			-	
															27				
															累計	551,325	427,972	0	
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第 二地区地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	626,808	24 ~ 26	23				24年8月 建物設計契約 25年1月完了
															24	35,576	39,356	-	25年8月 建築等工事契約 26年8月完了予定
															25	245,866	415,580	-	
															26	267,014		-	
															27				
															累計	548,456	454,936	0	
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑧	仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害 公営住宅	市	市	直接	継続	2,508,755	24 ~ 26	23				24年10月 用地取得済み。
															24	672,436	529,466	-	24年8月 建物設計契約 25年1月完了
															25	395,734	1,459,186	-	25年10月 建築等工事契約 27年3月完了予定
															26	1,126,989		-	
															27				
															累計	2,195,159	1,988,652	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑨	仙台市 荒井駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	廃止	4,665,581	24	~	26	23				
																	24	1,267,399	0	1,267,399	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	1,267,399	0	1,267,399	
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	2,457,657	24	~	26	23				25年1月 不動産鑑定済み。
																	24	396,262	637	-	25年12月 定期借地権設定契約。
																	25		186,277	-	民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取予定。
																	26	1,754,187			
																	27				
																	累計	2,150,449	186,914	0	
12	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪	仙台市 卸町駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	継続	2,392,132	24	~	26	23				24年11月 不動産鑑定済み。
																	24	705,799	678	-	27年度に定期借地権設定契約予定。
																	25		0	-	民間事業者が設計・建築を行い、27年度に建物買取予定。
																	26				
																	27				
																	累計	705,799	678	0	
13	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫	仙台市 通町地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	3,946,993	24	~	26	23				24年9月 用地取得済み。
																	24	648,373	606,556	-	24年9月 建物設計契約 25年3月完了
																	25	638,925	2,748,091	-	25年10月 建築等工事契約 27年3月完了予定
																	26	2,166,319			
																	27				
																	累計	3,453,617	3,354,647	0	
14	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	2,718,739	24	~	26	23				25年1月、用地取得済み。24年11月、建物設計契約 25年6月完了。25年5
																	24	1,307,629	498,824	-	月、解体工事契約 25年11月完了。26年3月、建築等工事契約 27年1月
																	25	0	1,654,027	-	完了予定。26年11月、外構・緑地工事発注予定 27年3月完了予定。
																	26	1,071,266			
																	27				
																	累計	2,378,895	2,152,851	0	
15	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	953,446	24	~	26	23				24年12月、用地取得済み。
																	24	296,898	100,476	-	24年8月、建物設計契約 25年3月完了
																	25	224,849	521,101	-	24年12月、解体工事契約 25年3月完了
																	26	312,516			25年8月、建築等工事契約 26年10月完了予定
																	27				
																	累計	834,263	621,577	0	
16	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	2,962,778	24	~	26	23				25年1月、用地取得済み。
																	24	749,389	268,212	-	24年9月、建物設計契約 25年7月完了
																	25	373,652	1,635,054	-	25年8月、造成工事 26年4月完了
																	26	1,469,389			25年12月、建築等工事契約 27年3月完了予定
																	27				
																	累計	2,592,430	1,903,266	0	
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑯	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	2,384,627	24	~	27	23				25年1月、用地買収開始。
																	24	93,121	93,673	-	25年度 建物設計発注(一部)
																	25	990,290	665,484	-	
																	26	36,700			
																	27				
																	累計	1,120,111	759,157	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅整備事業(高齢者生活支援施設等併設事業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	24 ~ 25	23				民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。
															24	18,666	18,666	0	
															25	74,666	74,666	0	
															26				
															27				
累計	93,332	93,332	0																
19	◆ D	-	4	-	1	-	災害公営住宅併設障害時通園施設整備事業	田子西地区	市	市	直接	継続	240,068	24 ~ 25	23				24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。
															24	42,041	11,004	-	
															25	150,012	181,049	-	
															26				
															27				
累計	192,053	192,053	0																
20	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	1,690,000	24 ~ 24	23				24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で51件。 25年9月31日現在で132件 25年12月6日現在で159件 26年3月31日現在で198件
															24	1,267,500	105,242	-	
															25		260,741	-	
															26				
															27				
累計	1,267,500	365,983	0																
21	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率1/2)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	継続	28,446,620	23 ~ 24	23	2,260,289	2,260,289	0	工事請負契約全件済。執行中。
															24	19,074,675	4,220,037	-	
															25		9,653,755	-	
															26				
															27				
累計	21,334,964	16,134,081	0																
22	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率2/3)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	継続	2,433,365	23 ~ 24	23	222,617	171,416	-	工事請負契約全件済。執行中。
															24	1,805,186	386,705	-	
															25		894,416	-	
															26				
															27				
累計	2,027,803	1,452,537	0																
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり計画策定事業(補助率1/2)	津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域	市	市	直接	完了	45,510	24 ~ 24	23				24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
															24	34,132	33,007	-	
															25		1,026	99	
															26				
															27				
累計	34,132	34,033	99																
24	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり計画策定事業(補助率1/3)	津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域	市	市	直接	継続	20,490	24 ~ 27	23				24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。 25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派遣。
															24	326	56	-	
															25	6,666	722	-	
															26				
															27				
累計	6,992	778	0																
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	54,000	24 ~ 24	23				24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。 25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 26年3月完了。
															24	40,500	15,957	-	
															25		2,751	-	
															26				
															27				
累計	40,500	18,708	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	17,464,886	24	~	29	23			24年6月、詳細設計済み。24年11月、実施設計発注済み。蒲生・白鳥地区：西原雨水ポンプ 場整備25年12月ポンプ設備工事契約。原町東部地区：原町東部雨水幹線26年3月契約。鶴 巻ポンプ場整備26年12月 工事契約(予定)。霞目地区：第2霞目雨水幹線 26年2月 工事 契約
																	24	406,263	283,433	
																	25	2,408,345	815,262	
																	26	4,393,895		
																	27			
累計	7,208,503	1,098,695	0																	
27	◆	D	-	21	-	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	4,400	24	~	27	23			24年4月から受け付け開始済み。(移転先宅地の造成が始まっており、 今後、進捗の見込み)
																	24	3,520	0	
																	25		0	
																	26			
																	27			
累計	3,520	0	0																	
28	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	継続	1,124,552	24	~	27	23			24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地測量・地質調査・基本設計、 実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル業務委託着手済み。
																	24	596,250	546,299	
																	25	159,720	193,567	
																	26	82,231		
																	27	5,212		
累計	843,413	739,866	0																	
29	◆	D	-	23	-	1	荒井地区土地 区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	継続	395,000	24	~	26	23			24年4月、出来形確認測量に着手済み。換地計画や登記業務は測量の進捗に伴 せて着手予定。25年11月、公共施設台帳整備に着手。26年3月、出来形確認測 量関連事業完了。26年9月、出来形確認測量完了予定。
																	24	198,400	99,699	
																	25	28,000	39,005	
																	26	89,600		
																	27			
累計	316,000	138,704	0																	
31	D	-	1	-	1	-	東部復興道路 整備事業 (主)塩釜巨 理線外1線)	仙台市宮 城野区～ 若林区沿 岸部	市	市	直接	継続	12,041,000	24	~	27	23			24年7月、基本設計発注。24年8月、環境アセス発注、24年10月、地盤調査発注。24年11 月、用地測量発注。25年2月、詳細設計発注。今後、用地買収に着手予定。 25年9月 用地交渉開始 26年1月 荒浜工区工事契約
																	24	487,475	350,406	
																	25	2,557,500	578,921	
																	26			
																	27			
累計	3,044,975	929,327	0																	
32	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	855,696	24	~	25	23			25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了
																	24	589,428	177,476	
																	25	159,305	266,953	
																	26			
																	27			
累計	748,733	444,429	304,304																	
33	D	-	17	-	1	-	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	継続	492,000	24	~	24	23			25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着 手 H26年1月完了。25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換地 設計準備業務契約 H26年3月完了。
																	24	369,000	145,372	
																	25		89,619	
																	26			
																	27			
累計	369,000	234,991	0																	
34	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援事 業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	24	~	24	23			25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工事 完了
																	24	67,725	64,717	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	67,725	64,717	3,008																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	33,180	24	~	24	23				24年9月、ハザードマップ作成業務発注。
																	24	22,120	21,000	1,120	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	22,120	21,000	1,120																		
36	◆	D	-	20	-	1	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復 興交付金 事業計画 区域内	市	市	直接	継続	16,400	24	~	26	23				24年7月から受付開始。25年度も引き続き事業を実施。 26年3月末時点で実績4件。(分析2件、除去2件)
																	24	6,080	2,827	-	
																	25	3,520	2,024	-	
																	26				
																	27				
累計	9,600	4,851	0																		
37	◆	D	-	20	-	1	防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	30,000	24	~	24	23				24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25年3 月に発刊。
																	24	24,000	9,804	14,196	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	24,000	9,804	14,196																		
38	◆	D	-	20	-	1	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被 災した中 小企業を 中心に実 施)	市	市	直接	完了	1,050	24	~	27	23				24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。
																	24	840	838	2	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	840	838	2																		
39	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (東部新市街 地雨水排水施 設整備事業)	東部集団 移転先地 からの雨 水排水路	市	市	直接	継続	837,000	24	~	28	23				24年8月、雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。平成25年1月、地質 調査着手。2月より実施設計を平成25年度から前倒して実施。 平成26年2月 シールド工事契約締結。 平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。
																	24	45,421	20,246	-	
																	25	68,247	100,478	-	
																	26	197,700			
																	27				
累計	311,368	120,724	0																		
40	◆	D	-	22	-	1	海岸公園再整 備関連事業	仙台市宮 城野区、 若林区海 岸公園	市	市	直接	完了	30,000	24	~	25	23				24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託 契約 25年11 月完了
																	24	8,000	8,000	-	
																	25			0	
																	26				
																	27				
累計	8,000	8,000	0																		
41	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)	東部沿岸 地域	市	市	直接	継続	53,731,621	24	~	27	23				24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒井公共、仙台港背後地及び雑子 袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後に、用地買取に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を 実施中。 25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設および土地購入に係る利子相当額 の補助を開始。6月、蒲生雑子袋地区造成工事完了。7月、石場地区造成工事契約済み、9月より着工。 10月、田子西隣接、上岡田、南福室、六郷、七郷地区造成工事契約。11月、田子西隣接、上岡田、南福 室、六郷地区造成工事着工。12月、七郷地区造成工事着工。 27年3月までに全地区造成完了予定。
																	24	15,062,081	7,540,387	-	
																	25	13,609,026	18,072,422	-	
																	26	17,896,752			
																	27				
累計	46,567,859	25,612,809	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	◆	D	-	23	-	2	-	1	被災者雇用創 出事業	市	市	直接	完了	16,005	24	~	27	23				平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏企業へPRを行っ た(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年3月)や高校生向け工場見学会 (H24年8月)を開催した。
																		24	12,804	9,370	3,434	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	12,804	9,370	3,434																			
43		D	-	11	-	1	-	1	優良建築物等 整備事業	市	市	直接	完了	210,389	24	~	25	23				24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了
																		24	44,580	43,830	-	
																		25	81,653	81,615	788	
																		26				
																		27				
累計	126,233	125,445	788																			
48		D	-	23	-	3	-	1	防災集団移転 促進事業(補助 率1/2)②	市	市	直接	完了	24,000	24	~	24	23				24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。
																		24	18,000	12,823	5,177	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	18,000	12,823	5,177																			
49	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	市						~		23				
																		24	8,938,329	10,693	-	
																		25	3,779	1,658,000	-	
																		26	9,182			
																		27				
累計	8,951,290	1,668,693	0																			
50		D	-	4	-	19	-	1	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩その他 集合住宅地区 [公募買取]	市	市	直接	継続	31,511,927	24	~	26	23				平成25年3月までに業者選定済み。 25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。 残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結予定。 民間事業者が設計・建築を行い、26年度末に建物買取予定。
																		24	13,024	0	-	
																		25	6,041,175	2,617,587	-	
																		26	21,518,736			
																		27				
累計	27,572,935	2,617,587	0																			
51		D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩角五郎 地区	市	市	直接	継続	1,144,203	25	~	26	23				26年9月、用地取得予定 26年4月、建物設計契約予定 26年7月完了予定 26年10月、建築等工事発注予定 27年3月完了予定
																		24				
																		25	749,043	1,610	-	
																		26	252,133			
																		27				
累計	1,001,176	1,610	0																			
52		D	-	4	-	21	-	1	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩東部集 団移転対応集 合住宅	市	市	直接	継続	297,000	25	~	27	23				26年7月、建物設計契約予定 26年11月完了予定 27年1月、建築等工事発注予定 27年10月完了予定 27年3月、用地取得予定
																		24				
																		25	52,500	0	-	
																		26				
																		27				
累計	52,500	0	0																			
53		D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪東部浸 水区域移転対 応集合住宅	市	市	直接	継続	940,000	25	~	27	23				25年度に用地取得予定。 26年4月、建物設計契約予定 26年11月完了予定 26年12月、建築等工事発注予定 28年3月完了予定
																		24				
																		25	131,250	3,149	-	
																		26				
																		27				
累計	131,250	3,149	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	1														-	2	
54	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	災害公営住宅建設 地区 災害公営住宅建設	市	市	直接	継続	577,000	25	~	27	23			25年度2団地の駐車場整備完了。(若林西、声の口) 6団地で工事契約済。 (荒井東、田子西、上原、通町、鶴ヶ谷第二、霊屋下) 各団地の建物等整備と併せて、27年度までに整備予定。
																			24			
																			25	106,600	92,790	
																			26			
																			27			
累計	106,600	92,790	0																			
55		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事業	災害公営住宅建設 地区	市	市	直接	継続	382,901	25	~		23			25年度実績:北六番丁(12戸)
																			24			
																			25	4,288	4,288	
																			26			
																			27			
累計	4,288	4,288	0																			
56		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営住宅建設 地区	市	市	直接	継続	40,165	25	~		23			25年度実績:北六番丁(12戸)
																			24			
																			25	1,091	1,091	
																			26			
																			27			
累計	1,091	1,091	0																			
57	◆	D	-	6	-	1	-	1	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営住宅建設 地区	市	市	直接	完了	12,600	25	~	27	23			25年5月業務委託契約 9月完了
																			24	2,352	0	
																			25	7,728	7,896	
																			26			
																			27			
累計	10,080	7,896	2,184																			
58		D	-	13	-	2	-		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	継続	130,000	24	~	25	23			災害公営住宅の完成をもって集団移転する等の事情により一部の 項目でH26年度に差し掛かる。
																			24	24,375	0	
																			25	73,125	11,830	
																			26			
																			27			
累計	97,500	11,830	0																			
59	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	継続	29,694	24	~	24	23			権利調整業務委託(行政書士会、弁護士)。
																			24	23,755	0	
																			25		318	
																			26			
																			27			
累計	23,755	318	0																			
60		D	-	17	-	2	-		蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	継続	2,535,800	25	~	32	23			事業認可が25年度末にずれ込んだため、今年度中の事業実施は 困難(26年度実施予定)
																			24			
																			25	37,500	0	
																			26			
																			27			
累計	37,500	0	0																			
61	◆	D	-	21	-	1	-	2	下水道事業 (浸水対策)効 果促進事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	804,468	24	~	27	23			25年2月、実施設計業務委託契約済み。 26年7月 分水施設築造工事契約予定
																			24	11,126	11,126	
																			25	46,848	4,289	
																			26			
																			27			
累計	57,974	15,415	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
62	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	継続	1,034,616	24	23				土地買取、移転先用地取得・造成ほか順次執行中。 災害公営住宅の供給開始をもって集団移転する等の事情により一 部の項目で26年度に差し掛かる。
															24	211,258	46,481	-	
															25	643,813	575,593	-	
															26	50,217			
															27				
															累計	905,288	622,074	0	
63	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県						23				
															24				
															25	400,904	1,160	-	
															26				
															27				
															累計	400,904	1,160	0	
65	D	-	1	-	2	-	東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	586,000	25	23				25年11月測量・設計業務契約 26年9月完了予定
															24				
															25	35,650	23,441	-	
															26	137,950			
															27				
															累計	173,600	23,441	0	
66	D	-	1	-	3	-	東部復興道路 整備事業 (一)荒浜原 町線	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	590,000	25	23				25年11月測量・設計業務契約 26年9月完了予定
															24				
															25	51,925	34,143	-	
															26	91,450			
															27				
															累計	143,375	34,143	0	
67	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	継続	33,200	25	23				25年7月 システム構築支援業務発注 26年3月完了 25年10月 システム構築業務発注 26年3月完了
															24				
															25	26,560	7,664	-	
															26				
															27				
															累計	26,560	7,664	0	
69	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②荒井南 地区	荒井南地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	継続	2,837,974	25	23				25年12月、建築設計契約 26年11月完了予定 26年12月、建築等工事発注予定 28年3月完了予定
															24				
															25	627,903	41,923	-	
															26	1,010,409			
															27	844,914			
															累計	2,483,226	41,923	0	
70	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③鶴ヶ谷 第三地区	鶴ヶ谷第 三地区災 害公営住 宅建設	市	市	直接	継続	651,285	26	23				26年4月、建物設計契約予定 26年10月完了予定 26年11月、建築等工事発注予定 28年3月完了予定
															24				
															25		0	-	
															26	84,236			
															27	485,638			
															累計	569,874	0	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
71	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④茂庭第 二地区	茂庭第二 地区災害 公営住宅 建設	市	市	直接	継続	2,851,877	26 ~ 27	23				26年4月、建物設計契約予定 26年9月完了予定 26年9月、用地取得予定 26年12月、建築等工事発注予定 28年3月完了予定			
															24							
															25		0					
															26	69,293						
															27							
															累計	69,293	0	0				
(注)																						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	24	0	0	0	25	400,904		1,160	0	26	0	0	27	0	0
都道府県交付分 計				400,904				1,160				0										
市町村 交付分		各年度 別合計		23	3,193,204	2,431,705	0	24	59,159,030	24,561,441	1,294,336	25	38,538,193	49,092,965	307,375	26	54,088,164	0	27	1,335,764	0	
市町村交付分 計				156,314,355				76,086,111				1,601,711										
県・市町村交付分 合計				156,715,259				76,087,271				1,601,711										