

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

利府町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	54,000	51,462
24	821,493	408,758	
25	1,956,264	1,115,558	
26	1,567,150		
27	0		
合計		4,398,907	1,575,778

<参考>	利府町東日本大震災復興交付金基金残高	3,393,517	利府町東日本大震災復興交付金基金の利息額	926
------	--------------------	-----------	----------------------	-----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	124,500	70,698	
25	0	-12,471	
26	0		
27	0		
合計		124,500	58,227

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

利府町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	A-4-1-	震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業	町内、埋蔵文化財包蔵地	町	町	直接	継続	9,800	24 ~ 27	23				平成24年8月、11月に確認調査を実施。
										24	3,300	99	-	
										25	1,350	51	-	25年10月に確認調査を実施。
										26				
										27				
										累計	4,650	150	0	
(注)										23	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0	
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0	
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										都道県交付分 各年度別合計				
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道県交付分 計				
										23	0	0	0	
										24	3,300	99	0	
										25	1,350	51	0	
										26	0	0	0	
										27	0	0	0	
										市町村交付分 各年度別合計				
										市町村交付分 計				
										県・市町村交付分 合計				

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	継続	31,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	23,250	18,698	-	
															25		-1,784	-	26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	23,250	16,914	0																
7	C	-	5	-	2	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	継続	75,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	56,250	31,001	-	
															25		-1,666	-	26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	56,250	29,335	0																
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	継続	1,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	750	325	-	
															25		1	-	26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	750	326	0																
9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	継続	1,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	750	155	-	
															25		0	-	26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	750	155	0																
10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	継続	50,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	37,500	16,662	-	
															25		-8,454	-	26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	37,500	8,208	0																
17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	継続	4,000	24 ~ 24	23				25年1月、測量調査設計発注。
															24	3,000	2,145	-	
															25		-145	-	26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。
															26				
															27				
累計	3,000	2,000	0																
18	◆	C	-	5	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	継続	149,000	24 ~ 24	23				24年9月、測量調査設計発注。
															24	119,200	58,462	-	
															25		24,522	-	26年3月、測量調査設計完了。
															26				
															27				
累計	119,200	82,984	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
19	◆	C	-	5	-	2	-	1	須賀地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	須賀地区	町	町	直接	継続	60,000	24	~	24	23			24年9月、測量調査設計発注。	
																			24	48,000	21,169	-	
																			25		25,946	-	26年3月、測量調査設計完了。
																			26				
																			27				
累計	48,000	47,115	0																				
20		C	-	6	-	5	-	1	須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	継続	4,000	24	~	24	23			25年1月、測量調査設計発注。	
																			24	3,000	1,712	-	
																			25		-423	-	26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。
																			26				
																			27				
累計	3,000	1,289	0																				
21	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町								23			24年12月、基本計画調査発注。	
																			24	122,320	14,400	-	
																			25	137,246	0	-	
																			26	39,564			
																			27				
累計	299,130	14,400	0																				
22		C	-	5	-	3	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	浜田地区	町	町	直接	継続	721,480	25	~	27	23				
																			24				
																			25	136,950	23,042	-	26年2月、事業用地購入。
																			26	225,660			
																			27				
累計	362,610	23,042	0																				
23		C	-	5	-	4	-	1	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	須賀地区	町	町	直接	継続	1,300,090	24	~	27	23			25年3月、測量調査設計発注。	
																			24	9,750	5,355	-	
																			25	347,175	14,000	-	26年2月、事業用地購入。
																			26	603,142			
																			27				
累計	960,067	19,355	0																				
24		C	-	6	-	6	-	1	須賀漁港護岸 等機能強化事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	継続	119,891	25	~	26	23				
																			24				
																			25	31,500	0	-	26年3月、他事業と調整中。
																			26	58,418			
																			27				
累計	89,918	0	0																				
25	◆	C	-	5	-	1	-	2	浜田地区避難 施設整備事業	浜田地区	町	町	直接	継続	36,000	25	~	26	23				
																			24				
																			25	3,200	2,334	-	26年2月、設計完了
																			26	25,600			
																			27				
累計	28,800	2,334	0																				
26	◆	C	-	5	-	2	-	2	須賀地区避難 施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	31,000	25	~	26	23				
																			24				
																			25	3,200	2,316	-	26年2月、設計完了
																			26	21,600			
																			27				
累計	24,800	2,316	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	C	-	6	-	7	-	浜田漁港施設 用地高上げ事 業(直接交付 分)	浜田地区	町	町	直接	継続	76,480	26	~	26	23			
																	24			
																	25			
																	26	57,360		
																	27			
																	累計	57,360	0	0
30	C	-	6	-	8	-	須賀漁港施設 用地高上げ事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	継続	36,707	26	~	27	23			
																	24			
																	25			
																	26	905		
																	27			
																	累計	905	0	0
31	C	-	6	-	9	-	浜田漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	継続	48,150	26	~	26	23			
																	24			
																	25			
																	26	36,112		
																	27			
																	累計	36,112	0	0

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	124,500	70,698	0
		25	0	-12,471	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計			124,500	58,227	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	299,270	99,386	0
		25	659,271	92,160	0
		26	1,068,361	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			2,026,902	191,546	0
県・市町村交付分 合計			2,151,402	249,773	0

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	D	-	1	-	1	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	920,000	24	~	27	23			24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。			
																24	54,250	24,521	-			
																25	170,500	50,422	-			
																26	313,100					
																27						
累計	537,850	74,943	0	25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。																		
2	D	-	12	-	1	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地 区	町	(神谷 沢町 内会)	直接	完了	11,068	24	~	24	23			24年12月、事業完了。			
																24	5,533	5,533	0			
																25						
																26						
																27						
累計	5,533	5,533	0																			
3	D	-	14	-	1	神谷沢宅地滑 動崩落対策事 業	神谷沢地 区	町	町	直接	完了	57,700	24	~	24	23			24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、 工事完了。			
																24	43,275	39,644	3,631			
																25						
																26						
																27						
累計	43,275	39,644	3,631																			
4	D	-	20	-	1	浜田・須賀地 区津波シミュ レーション作 成事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	10,000	23	~	24	23	5,250	4,606	24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレ ーション完成。			
																24	2,250	-	-			
																25		207	2,687			
																26						
																27						
累計	7,500	4,813	2,687	26年3月、マップ作成完了。																		
5	D	-	20	-	2	浜田・須賀地 区等復興まち づくり推進事 業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	132,500	23	~	27	23	48,750	46,856	24年3月、検討業務発注。			
																24						
																25	20,625	14,828				
																26	15,000					
																27						
累計	84,375	61,684	0	26年3月、業務完了。																		
12	D	-	20	-	3	浜田・須賀地 区等防災行政 無線整備事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	400,000	24	~	26	23			24年12月、調査設計発注。			
																24	7,500	3,622				
																25	292,500	275,856				
																26						
																27						
累計	300,000	279,478	0	26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。																		
13	◆	D	-	20	-	3	-	1	防災情報発信 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	1,050	24	~	24	23			24年8月、業務発注。24年9月、完成。
																			24	840	798	42
																			25			
																			26			
																			27			
累計	840	798	42																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D	-	20	-	4	-	防災拠点整備 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	122,425	24	23				24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。 25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性貯 水槽整備完了。26年2月、浜田・須賀備蓄倉庫設計完了。
															24	34,500	30,354	-	
															25	48,318	46,981	-	
															26	9,000			
															27				
															累計	91,818	77,335	0	
15	D	-	21	-	1	-	浜田地区下水道 事業	浜田地区	町	町	直接	継続	909,279	24	23				24年10月、調査設計発注。 25年9月、工事発注。
															24	99,750	23,609	-	
															25	432,600	420,126	-	
															26	149,609			
															27				
															累計	681,959	443,735	0	
16	◆	D	-	20	-	3	-	浜田・須賀地 区移動系防災 行政無線中継 機器整備事業	町	町	直接	完了	3,000	24	23				24年10月、工事発注。25年2月、完成。
															24	2,400	2,230	170	
															25				
															26				
															27				
															累計	2,400	2,230	170	
27	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	679,000	24	23				24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。 25年5月、工事着手。
															24	268,625	178,962	-	
															25	325,500	214,927	-	
															26				
															27				
															累計	594,125	393,889	0	
28	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	加瀬地区	町	町	直接	継続	7,000	23				25年5月、工事着手。
															24				
															25	5,600	0	-	
															26				
															27				
															累計	5,600	0	0	
32	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	加瀬地区	町	町	直接	継続	293,142	26	23				
															24				
															25				
															26	11,152			
															27				
															累計	11,152	0	0	
33	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	15,455	26	23				
															24				
															25				
															26	928			
															27				
															累計	928	0	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)														
1	「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													
2	「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													
3	「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													
4	「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													
5	「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													
6	「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													
7	市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業申請内訳提出書類の対象交付金額の合計額を記入してください。													
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
								都道府県交付分 計			0	0	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	54,000 518,923 1,295,643 498,789 0	51,462 309,273 1,023,347 0 0	0 3,843 2,687 0 0	
								市町村交付分 計			2,367,355	1,384,082	6,530	
								県・市町村交付分 合計			2,367,355	1,384,082	6,530	