

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

利府町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	54,000	51,462
24	821,493	406,286	
25	1,956,264	1,106,308	
26	1,682,593	1,363,969	
27	897,797		
合計		5,412,147	2,928,025

<参考>	利府町東日本大震災 復興交付金基金残高	利府町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	利府町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		3,255,578	1,611

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	124,500	70,698	
25	0	-12,471	
26	0	0	
27	0		
合計		124,500	58,227

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

利府町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	A - 4 - 1 -	震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業	町内、埋蔵文化財包蔵地	町	町	直接	継続	9,800	24 ~ 27	23				平成24年8月、11月に確認調査を実施。
										24	3,300	99	-	
										25	1,350	51	-	25年10月に確認調査を実施。
										26		71		26年8月に確認調査を実施。
										27				
										累計	4,650	221	0	
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
		都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0							
				24	0	0	0							
				25	0	0	0							
				26	0	0	0							
				27	0	0	0							
		都道府県交付分 計			0	0	0							
		市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0							
				24	3,300	99	0							
				25	1,350	51	0							
				26	0	71	0							
				27	0	0	0							
		市町村交付分 計			4,650	221	0							
		県・市町村交付分 合計			4,650	221	0							

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。	
																	24	23,250	18,698	-	
																	25		-1,784	6,336	26年3月、完了。
																	26				
																	27				
累計	23,250	16,914	6,336																		
7	C	-	5	-	2	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。	
																	24	56,250	31,001	-	
																	25		-1,666	26,915	26年3月、完了。
																	26				
																	27				
累計	56,250	29,335	26,915																		
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。	
																	24	750	325	-	
																	25		1	424	26年3月、完了。
																	26				
																	27				
累計	750	326	424																		
9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。	
																	24	750	155	-	
																	25		0	595	26年3月、完了。
																	26				
																	27				
累計	750	155	595																		
10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24	~	25	23			24年6月、測量調査設計発注。	
																	24	37,500	16,662	-	
																	25		-8,454	29,292	26年3月、完了。
																	26				
																	27				
累計	37,500	8,208	29,292																		
17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	23			25年1月、測量調査設計発注。	
																	24	3,000	2,145	-	
																	25		-145	1,000	26年3月、完了。
																	26				
																	27				
累計	3,000	2,000	1,000																		
18	◆	C	-	5	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	継続	149,000	24	~	24	23			24年9月、測量調査設計発注。	
																	24	119,200	58,462	-	
																	25		24,522	-	26年3月、測量調査設計完了。
																	26				
																	27				
累計	119,200	82,984	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	◇	☆	○	□	△																
19	◆	C	-	5	-	2	-	1	須賀地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	須賀地区	町	町	直接	継続	60,000	24	~	24	23			24年9月、測量調査設計発注。
																			24	48,000	21,169	-
																			25		25,946	-
																			26			
																			27			
累計	48,000	47,115	0	26年3月、測量調査設計完了。																		
20		C	-	6	-	5	-		須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	23			25年1月、測量調査設計発注。
																			24	3,000	1,712	-
																			25		-423	1,711
																			26			
																			27			
累計	3,000	1,289	1,711	26年3月、完了。																		
21	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町								23			24年12月、基本計画調査発注。
																			24	122,320	11,928	-
																			25	137,246	0	-
																			26	39,564	0	
																			27	79,612		
累計	378,742	11,928	0																			
22		C	-	5	-	3	-		浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	浜田地区	町	町	直接	継続	930,380	25	~	27	23			
																			24			
																			25	136,950	23,042	-
																			26	225,660	445,700	-
																			27	335,175		
累計	697,785	468,742	0	26年2月、事業用地購入。 26年7月、工事発注。																		
23		C	-	5	-	4	-		須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	須賀地区	町	町	直接	継続	1,330,767	24	~	27	23			25年3月、測量調査設計発注。
																			24	9,750	5,355	-
																			25	347,175	14,000	-
																			26	603,142	26,540	-
																			27	38,007		
累計	998,074	45,895	0	26年2月、事業用地購入。 26年9月、工事発注。																		
24		C	-	6	-	6	-		須賀漁港護岸 等機能強化事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	継続	220,001	25	~	27	23			
																			24			
																			25	31,500	0	-
																			26	133,500	60,392	-
																			27			
累計	165,000	60,392	0	26年3月、他事業と調整中。 27年3月、工事発注。																		
25	◆	C	-	5	-	1	-	2	浜田地区避難 施設整備事業	浜田地区	町	町	直接	継続	50,400	25	~	27	23			
																			24			
																			25	3,200	2,334	-
																			26	37,120	33,366	-
																			27			
累計	40,320	35,700	0	26年2月、設計完了 27年2月、工事発注。																		
26	◆	C	-	5	-	2	-	2	須賀地区避難 施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	31,000	25	~	28	23			
																			24			
																			25	3,200	2,316	-
																			26	21,600		-
																			27			
累計	24,800	2,316	0	26年2月、設計完了 27年3月、他事業と調整中。																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	C	-	6	-	7	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	浜田地区	町	町	直接	未着 手	76,480	26 ~ 28	23				27年3月、他事業と調整中。
															24				
															25				
															26	57,360			
															27				
累計	57,360	0	0																
30	C	-	6	-	8	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	未着 手	36,707	26 ~ 28	23				27年3月、他事業と調整中。
															24				
															25				
															26	905			
															27				
累計	905	0	0																
31	C	-	6	-	9	-	浜田漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	未着 手	48,150	26 ~ 28	23				27年3月、他事業と調整中。
															24				
															25				
															26	36,112			
															27				
累計	36,112	0	0																
35	C	-	6	-	10	-	浜田漁港施設 機能強化事業	浜田地区	町	町	直接	未着 手	307,275	27 ~ 27	23				27年4月、実施設計等発注。
															24				
															25				
															26				
															27	230,456			
累計	230,456	0	0																
36	C	-	6	-	11	-	須賀漁港施設 機能強化機能	須賀地区	町	町	直接	未着 手	106,435	27 ~ 27	23				27年6月、実施設計発注。
															24				
															25				
															26				
															27	79,826			
累計	79,826	0	0																

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	124,500	70,698	0
		25	0	-12,471	66,273
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		124,500	58,227	66,273	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	299,270	96,914	0
		25	659,271	92,160	0
		26	1,154,963	565,998	0
		27	763,076	0	0
市町村交付分 計		2,876,580	755,072	0	
県・市町村交付分 合計		3,001,080	813,299	66,273	

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	1	-	1	-	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	920,000	24 ~ 28	23				24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。	
															24	54,250	24,521	-		
															25	170,500	50,422	-	25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。	
															26	313,100	379,633	-	伐採、掘削、道路形成。	
															27					
累計	537,850	454,576	0																	
2	D	-	12	-	1	-	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地区	町	(神谷 沢町 内会)	直接	完了	11,068	24 ~ 24	23				24年12月、事業完了。	
															24	5,533	5,533	0		
															25					
															26					
															27					
累計	5,533	5,533	0																	
3	D	-	14	-	1	-	神谷沢宅地滑 動崩落対策事 業	神谷沢地区	町	町	直接	完了	57,700	24 ~ 24	23				24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、 工事完了。	
															24	43,275	39,644	3,631		
															25					
															26					
															27					
累計	43,275	39,644	3,631																	
4	D	-	20	-	1	-	浜田・須賀地区 津波シミュ レーション作 成事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	10,000	23 ~ 24	23	5,250	4,606		24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレ ーション完成。	
															24	2,250	-	-		
															25		207	2,687	26年3月、マップ作成完了。	
															26					
															27					
累計	7,500	4,813	2,687																	
5	D	-	20	-	2	-	浜田・須賀地区 等復興まち づくり推進事 業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	132,500	23 ~ 27	23	48,750	46,856		24年3月、検討業務発注。	
															24					
															25	20,625	14,828	-	26年3月、業務完了。	
															26	15,000	5,994		27年3月、業務終了。	
															27					
累計	84,375	67,678	0																	
12	D	-	20	-	3	-	浜田・須賀地区 等防災行政 無線整備事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	400,000	24 ~ 26	23				24年12月、調査設計発注。	
															24	7,500	3,622			
															25	292,500	275,856	-	26年3月、完了。	
															26		3,489		防災行政無線個別受信機追加設置。	
															27					
累計	300,000	282,967	0																	
13	◆	D	-	20	-	3	-	防災情報発信 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	1,050	24 ~ 24	23				24年8月、業務発注。24年9月、完成。
																24	840	798	42	
																25				
																26				
																27				
累計	840	798	42																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	20	-	4	-	防災拠点整備 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	125,725	24 ~ 27	23				24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。 25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性貯 水槽整備完了。26年2月、浜田・須賀備蓄倉庫設計完了。 27年2月、工事発注。		
															24	34,500	30,354	-			
															25	48,318	46,981	-			
															26	11,475	5,994				
															27						
累計	94,293	83,329	0																		
15	D	-	21	-	1	-	浜田地区下水道 事業	浜田地区	町	町	直接	継続	909,279	24 ~ 27	23				24年10月、調査設計発注。 25年9月、工事発注。 排水路(ボックスカルバート)設置。		
															24	99,750	23,609	-			
															25	432,600	413,264				
															26	149,609	169,160				
															27						
累計	681,959	606,033	0																		
16	◆	D	-	20	-	3	-	2	浜田・須賀地 区移動系防災 行政無線中継 機器整備事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	3,000	24 ~ 24	23			24年10月、工事発注。25年2月、完成。	
																	24	2,400	2,230		170
																	25				
																	26				
																	27				
累計	2,400	2,230	170																		
27	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	709,133	24 ~ 26	23				24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。 25年5月、工事着手。 26年10月、工事完成		
															24	268,625	178,962	-			
															25	325,500	212,539	-			
															26	26,366	225,517	3,473			
															27						
累計	620,491	617,018	3,473																		
28	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	加瀬地区	町	町	直接	完了	7,000	25 ~ 26	23			25年5月、工事着手。 26年10月、工事完成	
																	24				
																	25	5,600	0		5,600
																	26				
																	27				
累計	5,600	0	5,600																		
32	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	加瀬地区	町	町	直接	継続	162,010	26 ~ 32	23				26年12月分(11月途中入居)から充当		
															24						
															25						
															26	11,152	7,456				
															27	19,474					
累計	30,626	7,456	0																		
33	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	16,127	26 ~ 32	23				26年12月分(11月途中入居)から充当		
															24						
															25						
															26	928	657				
															27	1,787					
累計	2,715	657	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1														-	1
34	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	利府町	町	町	直接	継続	27	~	27				
															23						
															24						
															25						
															26						
															27	113,460					
															累計	113,460	0	0	0		

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	54,000	51,462	0
		24	518,923	309,273	3,843
		25	1,295,643	1,014,097	8,287
		26	527,630	797,900	3,473
		27	134,721	0	0
市町村交付分 計			2,530,917	2,172,732	15,603
県・市町村交付分 合計			2,530,917	2,172,732	15,603