

(様式1)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

岩沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,006,932	0
24	13,352,636	8,607,444	
25	21,077,917	12,684,255	
26	8,897,864	9,636,084	
27	10,489,084		
合計		54,824,433	30,927,783

<参考>	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	27,388,430	17,276	27,453,279

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,000	0
24	1,567,891	435,948	
25	4,246,450	2,568,836	
26	5,695,806	3,479,974	
27	1,811,202		
合計		13,364,349	6,484,758

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	東部地域	市	市	直接	継続	338,600	24 ~ 27	23				案件毎に個別調査。24年度 調査件数3件。	
														24	102,225	1,800	-		
														25		4,669	-	調査件数5件。	
														26		3,924	-		
														27					
														累計	102,225	10,393	0		
18	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全域	県	県	直接	完了	746	24 ~ 24	23				24年6月~26年3月 分布調査	
														24	559	1	-		
														25		0	-		
														26		1	557	一部成果品完成	
														27					
														累計	559	2	557		
(注)													23	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	559	1	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	1	557			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0			
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道県交付分 各年度別合計			559		2	557
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			102,225		1,800	0
													市町村交付分 計			102,225		10,393	0
													県・市町村交付分 合計			102,784		10,395	557

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	継続	52,000	23 ~ 27	23	43,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注
															24	9,000	38,454	-	
															25		2,560	-	
															26		1,291	-	
															27			-	
															累計	52,000	42,305	0	
20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,039,132	24 ~ 32	23			-	25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注。
															24	97,500	89,289	-	
															25	1,022,250	814,273	-	
															26	4,819,500	1,873,379	-	
															27	1,253,836		-	
															累計	7,193,086	2,776,941	0	
21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	継続	418,132	24 ~ 27	23			-	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。 25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。 26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。
															24	132,043	64,499	-	
															25	102,450	102,001	-	
															26	88,425	38,700	-	
															27			-	
															累計	322,918	205,200	0	
28	◆	C	-	4	-	1	岩沼市農業機 械施設導入検 討支援調査事 業	東部地域	市	市	直接	完了	24,035	24 ~ 24	23			-	24年7月、調査設計業務発注。
															24	19,228	18,228	1,000	
															25			-	
															26			-	
															27			-	
															累計	19,228	18,228	1,000	
29	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	33,400	24 ~ 25	23			-	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
															24	16,640	6,787	-	
															25	10,080	4,473	15,460	
															26			-	
															27			-	
															累計	26,720	11,260	15,460	
33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	完了	4,204,524	24 ~ 26	23			-	25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。 25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。 26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。
															24	1,166,899	165,823	-	
															25	1,932,786	1,329,228	-	
															26	53,706	898,034	760,306	
															27			-	
															累計	3,153,391	2,393,085	760,306	
34	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(効果促 進)	東部地域	市	市	直接	完了	80,582	24 ~ 25	23			-	25年2月、農業用機械発注。 26年2月、農業用機械発注
															24	22,968	6,929	-	
															25	9,264	1,579	-	
															26		0	23,724	
															27			-	
															累計	32,232	8,508	23,724	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27																		
37	◆	C	-	4	-	1	-	3	被災地域農 再開支援事業	東部地域	市	市	直接	完了	15,971	25	~	25	23 24 25 26 27 累計	12,776	12,432	344	25年5月、農業復興支援業務発注

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	43,000	0	0
		24	1,422,082	364,852	0
		25	3,067,566	2,252,535	15,460
		26	4,961,631	2,811,404	760,306
		27	1,253,836	0	0
都道府県交付分 計			10,748,115	5,428,791	775,766
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	42,196	25,157	1,000
		25	22,040	14,011	344
		26	0	0	23,724
		27	0	0	0
市町村交付分 計			64,236	39,168	25,068
県・市町村交付分 合計			10,812,351	5,467,959	800,834

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	市道寺島海岸 線整備事業	寺島海岸 線	市	市	直接	継続	1,631,320	23 ~ 27	23	10,656	0	-	24年7月調査測量設計契約。
															24	148,909	27,225	-	
															25	648,447	34,089	-	26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。
															26	387,648	161,499	-	進捗率18.4%
															27	68,610		-	
															累計	1,264,270	222,813	0	
3	D	-	1	-	2	-	市道藤曾根線 整備事業	藤曾根線	市	市	直接	継続	965,000	23 ~ 27	23	7,750	0	-	24年7月調査測量設計契約。
															24	96,626	12,004	-	
															25	351,331	37,534	-	26年1月用地買収開始。
															26	191,809	170,874	-	26年7月工事発注。進捗率18.4%
															27	100,357		-	
															累計	747,873	220,412	0	
4	D	-	4	-	1	-	玉浦西地区災 害公営住宅事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	5,223,400	23 ~ 26	23	180,950	0	-	24年9月設計業務契約。
															24	729,262	841,579	-	
															25	3,476,511	3,449,969	-	25年12月本体工事発注(協定締結)。
															26	183,750	141,450	137,475	27年3月建築工事完了。
															27				
															累計	4,570,473	4,432,998	137,475	
5	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定支援 事業	東部地域	市	市	直接	継続	100,000	24 ~ 25	23		0	-	24年4月復興計画策定業務契約。24年7月千年希望の丘整備
															24	75,000	22,684	-	基本設計業務契約。25年1月エココンパクトシティ基本方針策定
															25		4,238	-	25年4月復興計画策定業務契約。26年2月千年希望の丘(蒲崎
															26		3,218	-	他)基本構想業務契約。
															27			-	26年4月復興計画策定業務契約。
															累計	75,000	30,140	0	
6	D	-	21	-	1	-	二野倉排水路 整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	5,249,000	23 ~ 27	23	64,500	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
															24		25,995	-	契約。
															25	924,000	1,337,502	-	25年7月本体工事発注(協定締結)
															26	1,170,750	592,573	-	26年7月協定変更
															27	1,777,500		-	
															累計	3,936,750	1,956,070	0	
7	D	-	21	-	2	-	二野倉排水機 場新設整備事 業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	5,419,000	23 ~ 28	23	56,250	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
															24		101,367	-	契約。
															25	990,000	944,876	-	25年7月本体工事発注(協定締結)
															26	1,302,750	1,106,820	-	26年7月協定変更
															27	1,291,500		-	
															累計	3,640,500	2,153,063	0	
8	D	-	21	-	3	-	二野倉2号排 水路整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	580,000	23 ~ 27	23	17,250	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
															24		11,276	-	契約。
															25	87,000	87,546	-	25年7月本体工事発注(協定締結)
															26	64,500	114,855	-	26年7月協定変更
															27	266,250		-	
															累計	435,000	213,677	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	21	-	4	二野倉2号排水 機場新設整備 事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	2,241,300	23 ~ 28	23	43,125	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
														24		77,271		
														25	690,000	655,845		
														26	373,762	585,757		
														27	373,500			
累計	1,480,387	1,318,873	0															
10	D	-	21	-	5	矢野目排水路 整備事業	矢野目地 区	市	市	直接	継続	4,003,000	24 ~ 27	23		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
														24	69,000	10,880		
														25	927,000	1,351,859		
														26	1,003,125	230,096		
														27	1,003,125			
累計	3,002,250	1,592,835	0															
11	D	-	21	-	6	矢野目排水機 場新設整備事 業	矢野目地 区	市	市	直接	継続	6,029,920	24 ~ 28	23		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
														24	50,625	53,799		
														25	1,410,000	1,392,643		
														26	1,346,190	1,838,990		
														27	1,340,625			
累計	4,147,440	3,285,432	0															
12	D	-	21	-	7	矢野目2号排 水路整備事業	矢野目地 区	市	市	直接	継続	92,000	24 ~ 24	23		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。
														24	69,000	10,880		
														25				
														26				
														27				
累計	69,000	10,880	0															
13	D	-	21	-	8	矢野目2号排 水機場新設整 備事業	矢野目地 区	市	市	直接	継続	67,500	24 ~ 24	23		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。
														24	50,625	53,799		
														25				
														26				
														27				
累計	50,625	53,799	0															
14	D	-	21	-	9	玉浦西下水道 整備事業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	54,000	23 ~ 25	23	22,500	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月施設設計業務契 約。
														24	99,375	38,981		
														25	391,125	-14,042		
														26		0		
														27		488,061		
累計	513,000	24,939	488,061															
15	D	-	23	-	1	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(整備事 業)	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	15,214,650	23 ~ 26	23	510,095	0	-	24年7月移転先用地買収開始。24年7月造成工事発注。25年1 月移転元地買収開始。 25年12月宅地引渡し開始。 26年4月宅地引渡し完了。
														24	7,202,489	6,855,827		
														25	5,597,730	2,216,123		
														26	2,502	1,090,046		
														27				
累計	13,312,816	10,161,996	0															
16	D	-	23	-	2	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(計画策 定)	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	458,647	23 ~ 25	23	93,856	0	-	24年3月調査測量設計契約。 26年5月事業計画図書作成業務委託。
														24	199,878	168,009		
														25	50,250	91,007		
														26		55,505		
														27				
累計	343,984	314,521	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	23	-	1														-	1		
17	◆	D	-	23	-	1	-	1	自然共生・国際医療産業都市整備事業	矢野目地区	市	市	直接	継続	14,140,900	24	~	28	23	0	-	24年7月基本構想策定業務契約。	
																			24	175,040	50,291	-	
																			25		47,773	-	25年5月基本計画策定業務発注
																			26		2,384	-	26年6月基本計画策定支援業務発注
																			27			-	
累計	175,040	100,448	0																				
22	D	-	1	-	1	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	24	~	27	23		-	24年7月道路測量設計、橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務、地質調査、道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計	
																			24	46,500	42,150	-	25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。
																			25	498,325	232,919	-	26年9月橋梁下部工工事契約。27年3月事業認定委託契約。
																			26	423,925	517,154	-	
																			27	310,000		-	
累計	1,278,750	792,223	0																				
23	D	-	1	-	3	-	-	-	市道空港三軒茶屋線整備事業	三軒茶屋線	市	市	直接	継続	4,414,781	24	~	27	23	0	-	24年7月調査測量設計契約。	
																			24	490,879	87,148	-	
																			25	2,052,819	293,297	-	25年11月用地買収開始。26年1月本体工事発注。
																			26	784,840	1,009,657	-	進捗率54.5%
																			27	92,916		-	
累計	3,421,454	1,390,102	0																				
24	D	-	1	-	4	-	-	-	市道空港三軒茶屋線延伸部整備事業	三軒茶屋線	市	市	直接	継続	1,554,014	24	~	27	23	0	-	24年7月調査測量設計契約。	
																			24	94,102	4,154	-	
																			25	553,331	17,983	-	
																			26	270,101	51,080	-	26年11月用地買収開始。12月工事発注。進捗率3.0%
																			27	286,825		-	
累計	1,204,359	73,217	0																				
25	D	-	1	-	5	-	-	-	市道相野釜線整備事業	相野釜線	市	市	直接	継続	5,722,479	24	~	27	23	0	-	24年7月調査測量設計契約。	
																			24	339,626	34,828	-	
																			25	1,710,286	170,797	-	26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。
																			26	873,108	1,040,941	-	進捗率35.8%
																			27	1,511,899		-	
累計	4,434,919	1,246,566	0																				
26	D	-	1	-	6	-	-	-	市道本町早股線整備事業	本町早股線	市	市	直接	継続	604,000	24	~	27	23	0	-	24年7月調査測量設計契約。	
																			24	232,380	30,670	-	
																			25	126,158	4,293	-	26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。
																			26	55,782	99,077	-	進捗率20.8%
																			27	53,778		-	
累計	468,098	134,040	0																				
27	D	-	13	-	1	-	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	東部地域	市	市	直接	継続	221,290	24	~	24	23	0	-		
																			24	554,130	0	-	
																			25	0	0	-	
																			26	0	0	-	
																			27	0	0	-	
累計	554,130	0	0																				
30	D	-	1	-	2	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜巨埋線(早股寺島)	県	県	直接	継続	520,000	24	~	27	23		-	24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。	
																			24	38,750	16,497	-	
																			25	201,500	54,857	-	25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。
																			26	85,250	111,667	-	26年11月道路改良工事契約。
																			27			-	
累計	325,500	183,021	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	1,006,000	24 ~ 27	23				24年9月公園基本設計契約。
															24	60,000	12,448	-	
															25	225,000	23,365	-	25年9月公園詳細設計契約。
															26	225,000	27,884	-	
															27	244,500			
累計	754,500	63,697	0																
32	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		市					~	23		0		24年9月仮設歩道設置工事発注、造成工事施工管理契約。25 年1月住宅再建相談業務契約。
															24	2,507,269	40,400	-	25年4月造成工事施工監理業務(H25年度分)発注。26年2月農
															25		77,889	-	
															26	457	368,128	-	
															27	835,742			
累計	3,343,468	486,417	0																
35	◆	D	-	23	-	1	玉浦西地区周 辺環境整備事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	42,000	24 ~ 26	23		0		25年2月水路工事発注。
															24	24,000	21,420	-	
															25	9,600	1,309	-	
															26		6,884	3,987	26年6月完成。
															27				
累計	33,600	29,613	3,987																
36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	9,300	25 ~ 27	23				
															24				
															25	3,333	0	-	
															26		0	-	
															27	2,866			
累計	6,199	0	0																
38	◆	D	-	1	-	1	道路整備促進 事業(工事監 督支援業務)	東部地域	市	市	直接	継続	133,000	25 ~ 27	23		0		
															24		0	-	
															25	36,800	13,776	-	25年10月工事監督支援業務発注。
															26	33,600	33,264	-	約5割完了。
															27	36,000			
累計	106,400	47,040	0																
39	D	-	22	-	3	-	千年希望の丘 防災公園整備 事業(整備事 業)	沿岸地域	市	市	直接	継続	3,173,600	25 ~ 27	23		0		
															24		0	-	
															25	840,000	356,556	-	25年7月設計業務発注。25年11月本体工事発注。
															26	422,250	811,156	-	26年12月二野倉地区工事発注。
															27	1,117,950			
累計	2,380,200	1,167,712	0																
40	D	-	22	-	4	-	千年希望の丘 防災公園整備 事業(用地買 収)	沿岸地域	市	市	直接	継続	407,000	25 ~ 27	23		0		
															24		0	-	
															25	93,333	36,629	-	26年2月用地買収開始。
															26	133,333	64,219	-	
															27	44,666			
累計	271,332	100,848	0																
41	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県					~	23				
															24				
															25	250,726	5,160	-	
															26		11,864	-	
															27				
累計	250,726	17,024	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	D	-	1	-	7	-	市道藤曾根線 延伸部整備事業	岩沼市	市	市	直接	継続	431,099	25 ~ 27	23				25年12月調査測量設計業務契約。 26年9月工事発注。進捗率18.4%
															24				
															25	52,316	18,244	-	
															26	222,221	45,291	-	
															27	59,564			
累計	334,101	63,535	0																
43	◆	D	-	4	-	1	玉浦西地区災害 公営住宅駐 車場整備事業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	47,300	25 ~ 26	23				25年12月本体工事発注(協定締結)
															24				
															25	37,840	37,840	-	
															26				
															27				
累計	37,840	37,840	0																
44	◆	D	-	22	-	3	千年希望の丘 防災公園整備 事業(工事監 督支援業務)	沿岸地域	市	市	直接	継続	9,946	26 ~ 27	23				27年1月施工監理委託。
															24				
															25				
															26	2,600	2,478	-	
															27	5,356			
累計	7,956	2,478	0																
45	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	未着 手	1,497,796	26 ~ 32	23				
															24				
															25				
															26	61,331	0	-	
															27	150,276			
累計	211,607	0	0																
46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	玉浦西地 区	市	市	直接	未着 手	148,182	26 ~ 32	23				
															24				
															25				
															26	5,235	0	-	
															27	13,098			
累計	18,333	0	0																
47	◆	D	-	22	-	3	千年希望の丘 防災公園整備 事業(農道機 能回復)	沿岸地域	市	市	直接	継続	82,210	26 ~ 27	23				27年2月測量設計委託。
															24				
															25				
															26	6,220	5,918	-	
															27	59,547			
累計	65,767	5,918	0																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							/	
			24	145,250	71,095	0								
			25	1,178,884	316,301	0								
			26	734,175	668,569	0								
			27	557,366	0	0								
	都道県交付分 計				2,615,675	1,055,965	0							
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,006,932	0	0								
			24	13,208,215	8,580,487	0								
			25	21,055,877	12,665,575	0								
			26	8,897,864	9,632,160	629,523								
			27	10,489,084	0	0								
	市町村交付分 計				54,657,972	30,878,222	629,523							
	県・市町村交付分 合計				57,273,647	31,934,187	629,523							