

(様式1)

石巻市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

| 石巻市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 23 | 842,381 | 68,408 |
| 24 | 38,433,924 | 19,701,694 | |
| 25 | 63,683,171 | 57,880,938 | |
| 26 | 79,429,825 | 66,486,308 | |
| 27 | 104,531,911 | | |
| 合計 | | 286,921,212 | 144,137,348 |

| <参考> | 石巻市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 石巻市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 石巻市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 199,693,226 | 63,912 | 87,291,898 |

| <参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| | 23 | 561,800 | 0 |
| 24 | 7,833,524 | 2,113,378 | |
| 25 | 20,128,757 | 3,585,895 | |
| 26 | 11,647,218 | 2,344,741 | |
| 27 | 11,576,800 | | |
| 合計 | | 51,748,099 | 8,044,014 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|---|---|------------------------|--|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発 掘調査事業 | 渡波、鹿 妻、南境、 雄勝、河 南、北上、 牡鹿地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 175,762 | 23 ~ 27 | 23 | 258 | 165 | - | 23年3月、鹿又地区民家新築確認調査実施。24年、南境館跡(民家新築)、藤畑遺跡(被災工場移転新築)、細谷遺跡(民家新築)確認調査実施。 -事業未実施 -中沢遺跡整理作業(26年4月~27年3月)、葺塚貝塚発掘調査(26年7月)、立浜貝塚発掘調査(26年10月~27年1月)羽黒下遺跡発掘調査(26年11月~) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 34,844 | 172 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 32,239 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 32,239 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 67,341 | 32,576 | 0 | |
| 36 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発 掘調査事業 | 石巻市全 域 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 21,658 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年5月~26年3月、分布調査・試掘(一部成果品完成)。 -26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,146 | 7,872 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,891 | 909 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,692 | 1,945 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 10,729 | 10,726 | 0 | |
| 43 | ◆ | A | - | 4 | - | 1 | 出土遺物整理 収蔵施設整備 事業 | 稲井地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 105,000 | 24 ~ | 23 | | | | 24年10月、工事発注。25年3月、工事完成、備品購入。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 84,000 | 72,709 | 11,291 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 84,000 | 72,709 | 11,291 | |
| 115 | A | - | 2 | - | 1 | - | 湊小学校再建 事業 | 石巻地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 78,359 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年11月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。26年3月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,200 | 3,882 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,866 | 48,357 | -10,173 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 42,066 | 52,239 | -10,173 | |
| 116 | A | - | 2 | - | 2 | - | 渡波小学校再 建事業 | 石巻地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 69,839 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年10月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。26年3月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30,800 | 4,580 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 24,800 | 41,979 | 9,041 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 55,600 | 46,559 | 9,041 | |
| 117 | A | - | 2 | - | 3 | - | 湊中学校再建 事業 | 石巻地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 46,502 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年11月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。26年3月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 17,766 | 2,459 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 14,366 | 28,541 | 1,132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 32,132 | 31,000 | 1,132 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-------------|---|---------|-----------|---------|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | A | - | 3 | - | 1 | - | 湊こども園等 移転新築事業 | 湊地区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 15,335 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 24年12月~25年8月 設計業務 26年3月~移転新築工事発注 27年3月 移転新築工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 338 | 338 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,302 | 2,302 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 8,859 | 4,016 | 4,843 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 11,499 | 6,656 | 4,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | ◆ | A | - | 2 | - | 1 | - | 適応指導教室 整備事業 | 石巻地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 88,950 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年11月、用地取得。26年1月、設計業務完了。26年2月、工 事発注(繰越)。 施設完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 71,160 | 69,179 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 667 | 1,314 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 71,160 | 69,846 | 1,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | ◆ | A | - | 2 | - | 1 | - | 新学校給食セ ンター整備事 業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 408,531 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年、地質調査業務、敷地造成設計業務実施。建設工事基本 設計業務契約済。 26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地 造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 35,641 | 20,142 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 129,881 | 283,110 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 161,301 | | | |
| 累計 | 326,823 | 303,252 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | A | - | 2 | - | 4 | - | 新学校給食セ ンター整備事 業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 630,576 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | 26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地 造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 210,485 | 344,471 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 209,898 | | | | |
| 累計 | 420,383 | 344,471 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | 都道府 県交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,484 | 8,210 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,193 | 3,211 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 26 | 13,551 | 5,961 | 4,843 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | 22,228 | 17,382 | 4,843 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 258 | 165 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 190,610 | 83,802 | 11,291 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 197,072 | 208,198 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 340,366 | 660,487 | 1,314 | | | | |
| 27 | 371,199 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | | 1,099,505 | 952,652 | 12,605 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | | 1,121,733 | 970,034 | 17,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2B)

石巻市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|--|---------|---------|---|---|---|---|-----|--|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | ◆ | B | - | 3 | - | 1 | - | 総合福祉会館 「みなと荘」移 転新築事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 523,595 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 24年11月、実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,532 | 15,656 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 386,790 | 395,666 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 7,553 | 7,553 | 25年12月、電気、機械設備工事。H26.2月建設工事発注。 26年11月電気設備、機械設備工事変更契約。26年9月、27年2 月、27年3月建設工事変更契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 418,875 | 418,875 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | B | - | 3 | - | 1 | - | 湊こども園等 移転新築事業 | 湊地区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 48,322 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 24年11月、設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,338 | 2,338 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,455 | 33,902 | 25年12月、電気、機械設備工事。26年2月、建設工事発注。 工事は26年度中に完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 25,447 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 36,240 | 36,240 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | B | - | 3 | - | 2 | - | 湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ) | 湊地区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 23,654 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 24年11月、設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 946 | 946 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,420 | 14,822 | 25年12月、電気、機械設備工事。26年2月、建設工事発注。 工事は26年度中に完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 11,402 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 15,768 | 15,768 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | ◆ | B | - | 3 | - | 3 | - | 門脇・大街道 地区保育所移 転新築用地取 得・造成工事・ 駐車場整備事 業 | 門脇地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 65,419 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 32,184 | 32,181 | 25年12月、契約。26年1月、9筆 1,569.53㎡用地取得。 復興住宅整備事業との工程調整により、工事未着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 20,151 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 52,335 | 32,181 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | B | - | 3 | - | 3 | - | 門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース) | 門脇地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 28,539 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 5,350 | 2,863 | 27年2月、実施設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 5,350 | 2,863 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,284 | 3,284 | 0 | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 25 | 11,875 | 48,724 | 0 | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 26 | 42,199 | 2,863 | 0 | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費 相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。 | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 計 | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,532 | 15,656 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 418,974 | 427,847 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 27,704 | 7,553 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 471,210 | 451,056 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 528,568 | 505,927 | 0 | 0 | | | | |

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|---------|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) | (石巻市) 大川地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,174,903 | 23 ~ 32 | 23 | 144,150 | 0 | - 24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 - 25年7.8.9月、施設機械、排水路、除塵機発注。25年5.9.11月、工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 - 26年7.11.12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 105,867 | 205,162 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 287,912 | 100,012 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 321,237 | 123,408 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 253,280 | | | |
| 累計 | 1,112,446 | 428,582 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) | (石巻市) 北上地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,606,035 | 23 ~ 32 | 23 | 178,250 | 0 | - 24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 - 25年8.12月、暗渠排水、区画整理工事発注。25年5.9月、工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 - 26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 92,872 | 163,187 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 272,257 | 81,156 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 363,707 | 99,483 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 272,661 | | | |
| 累計 | 1,179,747 | 343,826 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | C | - | 1 | - | 3 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) | (石巻市) 飯野川地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 669,401 | 23 ~ 29 | 23 | 23,250 | 0 | - 24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 - 25年12月、暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月、工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 - 26年6.11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 140,973 | 28,611 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 78,662 | 20,873 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 220,487 | 20,685 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 463,372 | 70,169 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | C | - | 1 | - | 4 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) | (石巻市) 真野大谷地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 516,363 | 23 ~ 27 | 23 | 48,750 | 0 | - 24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 - 26年2.3月、区画整理工事発注。25年7月、工事測量業務発注。 - 26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 101,457 | 61,302 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 45,975 | 12,815 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 256,340 | 142,260 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 452,522 | 216,377 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | C | - | 1 | - | 5 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) | (石巻市) 三輪田地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,579,890 | 23 ~ 29 | 23 | 142,600 | 0 | - 24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。 - 25年6.12月、暗渠排水、施設機械工事発注。25年5.12月、工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 - 26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 71,214 | 146,023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 256,835 | 166,401 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 270,785 | 310,135 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 279,417 | | | |
| 累計 | 1,020,851 | 622,559 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | C | - | 1 | - | 2 | - | 林道利活用事業 | 河北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 135,903 | 24 ~ 26 | 23 | | | - 24年12月、測量設計発注。 - 27年2月工事発注。28年度完了予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,875 | 9,828 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 91,052 | 85,050 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 101,927 | 94,878 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------------|-----------|-----|----|----|----|----------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--|-------------------------|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 累計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | C | - | 3 | - | 1 | - | 釜幹線水路 改修事業 | 貞山地 区、大街 道地区、 釜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 577,876 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 24年10月、測量調査設計発注。 26年12月工事発注。27年度完了予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 21,000 | 12,600 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 69,000 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 343,407 | 344,716 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 433,407 | 357,316 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | C | - | 7 | - | 1 | - | 漁業活動ソー ラー照明設置 事業 | 本庁地区 (半島)、 牡鹿地 区、河北 地区、雄 勝地区、 北上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 360,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年11月、ソーラー照明設置業務発注。 25年5月以降、ソーラー照明移設業務発注。 26年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 258,750 | 135,828 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 9,777 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 1,539 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 258,750 | 147,144 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | C | - | 4 | - | 1 | - | 共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業 | (石巻市) 北上地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 1,405,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発 注。24年12月建築工事発注。 25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3 月外構工事完了。 平成27年度中に、残りの格納庫整備完了を目指す。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,053,750 | 932,049 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 109,058 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 1,053,750 | 1,041,107 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | - | 農業復興方針 策定事業 | (石巻市) 市内全域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 5,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 24年10月、業務委託。25年3月、業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,000 | 3,780 | 220 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 4,000 | 3,780 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業) | 市内漁港 (本土) | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 548,000 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | | 24年7月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。 26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 411,000 | 147,922 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 88,687 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 29,083 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 411,000 | 265,692 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | C | - | 6 | - | 2 | - | 漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業) | 市内漁港 離島(2) | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 52,000 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | | 24年11月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。 26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 40,300 | 39,993 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -28,995 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 10,996 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 40,300 | 21,994 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | C | - | 7 | - | 2 | - | 水産加工業施 設整備等支援 事業 | 魚町(石 巻市場 背後地 域)地区・ 湊地区・ 渡波地区 | 市 | 民間 | 直接 | 継続 | 16,301,500 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実 施。 25年3月、審査委員会で採択された12社に対し補助金交付決 定。 26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に 対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。 繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。1回目公募 事業は完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,000,750 | 9,783,329 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -7,703 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 11,000,750 | 9,775,626 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | C | - | 7 | - | 3 | - | 水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕水塔施設整備事業 | 鮎川漁港 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,480,506 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 24年11月、地質調査業務発注 15,935,000円。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 33,367 | 15,598 | - 25年1月、設計業務発注 4,862,550円。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 356,461 | 67 | - 設計構造計算適合性判定手数料 90,000円(H24分) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 373,690 | 386,922 | - 26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 505,606,644円。26年9月、工事監理業務発注6,561,300円。27年1月、事務備品購入契約3,728,700円。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 763,518 | 402,587 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | C | - | 7 | - | 4 | - | 牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕水塔整備事業 | 鮎川漁港 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 0 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 25年1月、設計業務発注 13,465,000円。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,010 | 10,098 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 335,850 | 113 | - 設計構造計算適合性判定手数料 150,000円(H24分) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 628,934 | - 26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 824,937,156円。26年9月、工事監理業務発注13,321,500円。27年1月、事務備品購入契約321,300円。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 346,860 | 639,145 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | C | - | 4 | - | 2 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業) | 蛇田・須江地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 2,344,001 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,758,000 | 16,702 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 1,672,766 | - 25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。平成26年7月工事完了予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 44,461 | - 27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月 農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 1,758,000 | 1,733,929 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分) | 市内漁港(本土) | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,374,000 | 25 | ~ | 29 | 23 | | | 事前着工承認 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 9,216 | - 24年12月から工事発注(3件契約) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 600,000 | 165,725 | - 25年5月、実施設計業務発注。25年12月から工事施工2地区。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 268,500 | 117,736 | - 25年契約した実施設計業務を増額変更。災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 75,750 | | |
| 累計 | 944,250 | 292,677 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | C | - | 6 | - | 2 | - | 漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分) | 市内漁港離島(2) | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 326,000 | 25 | ~ | 29 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 108,500 | 11,730 | - 25年5月、実施設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 58,900 | 713 | - 25年契約した実施設計業務を増額変更。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 11,625 | | |
| 累計 | 179,025 | 12,443 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | C | - | 4 | - | 3 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業) | 大川地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 706,712 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 97,390 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 251,514 | 273,465 | - 25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 134,544 | 48,480 | - 26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 483,448 | 321,945 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|---------|-------|----|----|---|--------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | C | - | 4 | - | 4 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業) | 北上地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 277,788 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。 26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 150,933 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 55,863 | 133,032 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 27,755 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 206,796 | 160,787 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | C | - | 1 | - | 6 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 牡鹿地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 4,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年5月、設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 3,998 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 4,000 | 3,998 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | ◆C | - | 1 | - | 7 | - | 農地整備推進支援事業 | 牡鹿地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 11,400 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運営業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 9,120 | 8,028 | 1,092 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 9,120 | 8,028 | 1,092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | C | - | 2 | - | 1 | - | 農山漁村活性化プロジェクト支援事業 | 網地地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 24,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年9月、工事完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,500 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,500 | 13,686 | 4,314 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 18,000 | 13,686 | 4,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | C | - | 5 | - | 1 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 小室地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 307,110 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,000 | 2,558 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,816 | 16,735 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,412 | | - | |
| 累計 | 26,228 | 19,293 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | C | - | 5 | - | 2 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 名振地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 366,610 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 22,500 | 3,383 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 8,720 | 17,664 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,412 | | - | |
| 累計 | 34,632 | 21,047 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | C | - | 5 | - | 3 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 船越地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 804,119 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 48,675 | 7,326 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 50,760 | 24,317 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 176,689 | | - | |
| 累計 | 276,124 | 31,643 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | C | - | 5 | - | 4 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 前網地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 191,850 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,950 | 1,492 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 3,576 | 8,527 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,412 | | - | |
| 累計 | 20,938 | 10,019 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|---------|---------|---|---|---|---|---|--|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|------------------------|--|
| | ☆ | F | - | 1 | - | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 261 | ☆ | F | - | 1 | - | 1 | - | 漁業集落復興 効果促進事業 | 市 | | | | | | ～ | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 41,938 | 16,880 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 130,852 | 24,000 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 417,839 | | | | | | |
| 累計 | 590,629 | 40,880 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | C | - | 8 | - | 1 | - | | 水産技術総合 センター公開 実験棟復旧整 備事業 | 魚町地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 477,755 | 25 | ～ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 10,122 | 3,033 | - | 26年3月、設計業務完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 348,193 | 189,967 | - | 26年8月、工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 358,315 | 193,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | - | 漁業集落復興 効果促進事業 (県分) | 県 | | | | | | ～ | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,200 | 0 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 89,772 | | | | | | |
| 累計 | 91,972 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | C | - | 1 | - | 7 | | | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 基盤総合整備 事業) | 牡鹿地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,159,000 | 25 | ～ | 32 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 52,700 | 28,697 | - | 26年2月、実施設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 278,225 | 1,031 | - | 26年6月、実施設計発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 281,325 | | | | |
| 累計 | 612,250 | 29,728 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | C | - | 5 | - | 5 | | | 漁業集落防災 機能強化事業 | 北上第1 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 481,845 | 25 | ～ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,575 | 5,038 | - | 26年2月、測量業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 36,450 | 30,168 | - | 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 117,631 | | | | |
| 累計 | 170,656 | 35,206 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | C | - | 5 | - | 6 | | | 漁業集落防災 機能強化事業 | 白浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 155,102 | 25 | ～ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,850 | 2,768 | - | 26年2月、測量業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 22,234 | 14,560 | - | 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 26,391 | | | | |
| 累計 | 54,475 | 17,328 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | C | - | 5 | - | 7 | | | 漁業集落防災 機能強化事業 | 雄勝第2 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 220,500 | 25 | ～ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 10,850 | 3,124 | - | 26年2月、測量業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 7,590 | 18,390 | - | 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 10,237 | | | | |
| 累計 | 28,677 | 21,514 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | C | - | 5 | - | 8 | | | 漁業集落防災 機能強化事業 | 雄勝第3 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 422,017 | 25 | ～ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 11,958 | 3,055 | - | 26年2月、測量業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 31,857 | 21,191 | - | 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 99,916 | | | | |
| 累計 | 143,731 | 24,246 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|--------|----|----|----|----|------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 累計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | C | - | 5 | - | 9 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 雄勝第4 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 288,674 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 11,010 | 3,710 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 12,423 | 22,401 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 74,847 | | | |
| 累計 | 98,280 | 26,111 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | C | - | 5 | - | 10 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 雄勝第6 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 380,627 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,140 | 5,772 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 31,362 | 27,872 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 82,777 | | | |
| 累計 | 132,279 | 33,644 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | C | - | 5 | - | 11 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 牡鹿第5 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 189,160 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,195 | 3,068 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 15,864 | 18,824 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 11,261 | | | |
| 累計 | 32,320 | 21,892 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | C | - | 5 | - | 12 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 本庁第1 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 101,173 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,201 | 2,189 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,180 | 8,560 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 28,834 | | | |
| 累計 | 36,215 | 10,749 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | C | - | 5 | - | 13 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 本庁第2 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 185,404 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 4,639 | 2,951 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 9,445 | 15,884 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 44,549 | | | |
| 累計 | 58,633 | 18,835 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | C | - | 5 | - | 14 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 本庁第5 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 894,458 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 6,043 | 1,891 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 40,255 | 52,483 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 290,514 | | | |
| 累計 | 336,812 | 54,374 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | C | - | 5 | - | 15 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 北上第2 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 138,536 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 9,372 | 15,793 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 37,899 | | | |
| 累計 | 47,271 | 15,793 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | C | - | 5 | - | 16 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 雄勝第1 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 216,413 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 18,224 | 22,381 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 32,810 | | | |
| 累計 | 51,034 | 22,381 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|---------|--------|----|----|----|----|------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 累計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | C | - | 5 | - | 17 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 雄勝第5 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 86,400 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 6,732 | 11,572 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,412 | | | | |
| 累計 | 10,144 | 11,572 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | C | - | 5 | - | 18 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 牡鹿第1 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 151,860 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 13,754 | 17,808 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,412 | | | | |
| 累計 | 17,166 | 17,808 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | C | - | 5 | - | 19 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 牡鹿第2 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 644,627 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 58,007 | 58,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 73,712 | | | | |
| 累計 | 131,719 | 58,790 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | C | - | 5 | - | 20 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 牡鹿第3 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 600,508 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 83,082 | 41,339 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 132,930 | | | | |
| 累計 | 216,012 | 41,339 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | C | - | 5 | - | 21 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 牡鹿第4 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,332,879 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 134,197 | 80,051 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 332,964 | | | | |
| 累計 | 467,161 | 80,051 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | C | - | 5 | - | 22 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 本庁第3 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 327,119 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 35,535 | 21,268 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 78,068 | | | | |
| 累計 | 113,603 | 21,268 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | C | - | 5 | - | 23 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 本庁第4 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 624,617 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 138,875 | 64,144 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 101,343 | | | | |
| 累計 | 240,218 | 64,144 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|---|---------|--------|----|----|----|---|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | C | - | 5 | - | 24 | 漁業集落防災 機能強化事業 | 本庁第6 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 165,096 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 16,730 | 13,859 | - | 26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 7,507 | | | |
| 累計 | 24,237 | 13,859 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | C | - | 7 | - | 5 | (仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業 | 魚町地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 986,800 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 113,250 | 84,157 | - | 26年6月、建設工事設計業務及び地質調査業務発注。27年3 月、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 626,850 | | | |
| 累計 | 740,100 | 84,157 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | ◆ | C | - | 7 | - | (仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業(効果促 進事業) | 魚町地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 563,820 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 46,400 | 35,892 | - | 26年6月、建設工事設計業務、地質調査業務発注。27年3月、 避難通路設計業務発注、建設工事、電気設備工事、機械設備 工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 404,656 | | | |
| 累計 | 451,056 | 35,892 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | C | - | 1 | - | 8 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(本 土漁港環境整 備事業) | 本土 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 403,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 302,250 | 11,255 | - | 27年3月、設計業務契約済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 302,250 | 11,255 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | C | - | 1 | - | 9 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業) | 離島 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 70,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 52,500 | 2,923 | - | 27年3月、設計業務契約済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 52,500 | 2,923 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | 都道県 交付分 | 23 | 537,000 | 0 | 0 | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,029,256 | 1,740,951 | 0 | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,339,660 | 2,686,712 | 5,408 | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,548,268 | 1,061,922 | 0 | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,176,455 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 計 | 9,630,639 | 5,489,585 | 5,408 | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,339,752 | 9,980,277 | 220 | | | |
| 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,708,335 | 252,617 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,220,091 | 2,346,537 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,314,659 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | 18,582,837 | 12,579,431 | 220 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | 28,213,476 | 18,069,016 | 5,628 | | | | |

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---------------------------|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 1 | - | 1 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 門脇稲井 線 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 500,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,425 | 3,162 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 2,263 | 25年10月、調査設計完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 5,425 | 3,162 | 2,263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | D | - | 1 | - | 2 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 石巻大 橋・住吉 跨線橋 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 6,816,000 | 23 | ~ | 28 | 23 | 23,250 | 0 | 24年5月、予備設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 40,300 | 17,668 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 22,950 | 22,932 | 25年6月、調査設計発注。26年1月、調査設計完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 63,550 | 40,618 | 22,932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 南光町一 丁目地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 1,321,500 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 154,437 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,001,875 | 0 | 1,156,312 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,156,312 | 0 | 1,156,312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 4,398,500 | 23 | ~ | 24 | 23 | 235,900 | 35,826 | 24年6月に用地買収完了、25年3月に実施設計(158戸)完了済 み。現在工事発注準備中。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,644,287 | 205,035 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 2,949,224 | - | 建築工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -88,779 | 778,881 | 建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 3,880,187 | 3,101,306 | 778,881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 大街道西 三丁目地 区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 178,800 | 23 | ~ | 24 | 23 | 106,225 | 0 | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 50,225 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 156,450 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 156,450 | 0 | 156,450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | D | - | 4 | - | 4 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 大街道北 三丁目地 区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 147,400 | 24 | ~ | | 23 | | | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 128,975 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 128,975 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 128,975 | 0 | 128,975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | D | - | 4 | - | 5 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 向陽地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 630,400 | 24 | ~ | | 23 | | | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 551,600 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 551,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 551,600 | 0 | 551,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|---|---|---|----|---|----------------|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 4 | - | 6 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 流留地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 102,300 | 23 | ~ | 24 | 23 | 56,875 | 0 | - | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 32,637 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | 0 | 89,512 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 89,512 | 0 | 89,512 | |
| 10 | D | - | 4 | - | 7 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 鹿妻地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 207,600 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 181,650 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 181,650 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 181,650 | 0 | 181,650 | |
| 11 | D | - | 4 | - | 8 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 黄金浜① 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,647,000 | 23 | ~ | 26 | 23 | 90,387 | 0 | - | 24年9月に用地買収完了、現在実施設計中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 46,900 | 147,560 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 655,375 | 2,168,564 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,523,462 | -2,285 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,316,124 | 2,313,839 | 0 | |
| 12 | D | - | 4 | - | 9 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 黄金浜② 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,805,700 | 23 | ~ | 24 | 23 | 104,650 | 25,172 | - | 24年6月、用地買収完了。25年3月、実施設計(58戸)完了済 み。現在工事発注準備中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,475,337 | 90,111 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 114,015 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 1,251,525 | 99,164 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,579,987 | 1,480,823 | 99,164 | |
| 13 | D | - | 4 | - | 10 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 大街道西 二丁目地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 560,800 | 23 | ~ | 26 | 23 | 24,325 | 0 | - | 24年6月、用地買収完了。現在実施設計中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,500 | 88,090 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 441,875 | 499,904 | -97,294 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 490,700 | 587,994 | -97,294 | |
| 14 | D | - | 4 | - | 11 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 駅前北通 り一丁目 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,829,300 | 24 | ~ | 27 | 23 | 94,762 | 0 | - | 24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 39,375 | 131,283 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,466,500 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,600,637 | 131,283 | 0 | |
| 15 | D | - | 4 | - | 12 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 蛇田境谷 地地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 288,100 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 252,087 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 252,087 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 252,087 | 0 | 252,087 | |
| 16 | D | - | 4 | - | 13 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 蛇田二番 谷地地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 204,100 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 178,587 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 178,587 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 178,587 | 0 | 178,587 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|----|---|----|---|---|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | D | - | 4 | - | 14 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 南中里一 丁目地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 131,600 | 24 | ～ | 23 | | | | 用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 115,150 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 115,150 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 115,150 | 0 | 115,150 | |
| 18 | D | - | 4 | - | 15 | - | 借上公営型地 域優良賃貸住 宅事業 | 本庁地区 (市街地) | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 5,396,000 | 24 | ～ | 23 | | | | 1地区(20戸)入居開始。4地区(129戸)において工事中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,975,400 | 27,594 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 350,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,975,400 | 377,594 | 0 | |
| 19 | D | - | 17 | - | 1 | - | 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業) | 釜・大街 道地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 582,209 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。 25年12月、測量調査業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 288,000 | 282,861 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -7 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 153,750 | 149,261 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 441,750 | 432,115 | 0 | |
| 20 | D | - | 17 | - | 2 | - | 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業) | 門脇地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 161,260 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。 25年12月、現況測量業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 108,000 | 117,945 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 2,210 | -12,155 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 108,000 | 120,155 | -12,155 | |
| 21 | D | - | 17 | - | 3 | - | 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業) | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 361,544 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年6月、実施計画策定業務発注。24年10月、湊東地区現況測量調査業務発注。24年12月、湊北地区現況測量調査業務発注。 25年9月、実施設計策定業務完了(湊東・湊北地区)。 25年10月、事業計画作成支援業務の契約(湊西地区)。26年3月、事業計画作成支援業務完了(同)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 210,750 | 214,458 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 55,094 | -58,802 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 210,750 | 269,552 | -58,802 | |
| 22 | D | - | 17 | - | 4 | - | 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業) | 新蛇田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 515,588 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年5月、測量調査業務、地質調査業務(新蛇田)発注。24年12月、現況測量(新蛇田南・あけぼの北)業務、地質調査業務(新蛇田南)発注。 26年3月、現況測量業務他完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 387,000 | 366,891 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 19,024 | 1,085 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 387,000 | 385,915 | 1,085 | |
| 23 | D | - | 17 | - | 5 | - | 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業) | 新渡波地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 289,999 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務、地質調査業務(新渡波)発注。24年12月、現況測量調査、地質調査(新渡波西)発注。 25年9月、実施設計策定業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 228,750 | 217,499 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 11,251 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 228,750 | 217,499 | 11,251 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|--|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 累計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | D | - | 20 | - | 1 | - | 都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定支援) | 本庁地区 (市街地・ 半島)、牡 鹿地区、 河北地 区、雄勝 地区、北 上地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,812,500 | 24 | ~ | 27 | 23 | 7,500 | 7,245 | - | 24年5月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務発注。24年10月、市街地整備コーディネート業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 376,125 | 270,386 | - | 25年3月、災害公営住宅整備・供給に係る施設計画策定検討業務、市街地整備コーディネート業務完了。25年10月、復興まちづくり計画策定業務完了。25年11月、土地利用計画策定促進業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 73,420 | - | 26年12月、土地利用計画策定促進業務完了。事業完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | -2 | 32,576 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 383,625 | 351,049 | 32,576 | |
| 25 | D | - | 20 | - | 2 | - | 都市防災総合 推進事業(災 害危険度判定 調査) | 本庁地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 10,000 | 24 | ~ | | 23 | | | - | 24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレーション業務を発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,500 | 7,125 | - | 25年10月、津波シミュレーション業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 375 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 7,500 | 7,125 | 375 | |
| 26 | D | - | 21 | - | 1 | - | 下水道事業 | 本庁地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 90,740,000 | 23 | ~ | 27 | 23 | 43,500 | 0 | - | 24年7月、業務委託。25年3月、完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 37,500 | 68,282 | - | 下水道事業団設計委託済。(H25) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,674,750 | 312,499 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,755,750 | 380,781 | 0 | |
| 27 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | 公園基本計画 策定事業 | 鎮魂の杜 (シンボル 公園) | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 35,000 | 24 | ~ | | 23 | | | - | 24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,000 | 27,608 | - | 25年9月、基本計画業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -3,666 | 4,058 | 事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 28,000 | 23,942 | 4,058 | |
| 28 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | 公園基本計画 策定事業 | 中瀬公園 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 17,000 | 24 | ~ | | 23 | | | - | 24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 13,600 | 13,408 | - | 25年9月、基本計画業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -3,237 | 3,429 | 事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 13,600 | 10,171 | 3,429 | |
| 29 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | 公園基本計画 策定事業 | 長浜海 岸・渡波 緑地 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 33,500 | 24 | ~ | | 23 | | | - | 24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 26,800 | 26,424 | - | 25年9月、基本計画業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -4,660 | 5,036 | 事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 26,800 | 21,764 | 5,036 | |
| 30 | D | - | 23 | - | 1 | - | 防災集団移転 促進事業(事 業計画策定) | 本庁地区 (市街地) | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,058,225 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | - | 24年6月、実施計画策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 716,418 | 126,623 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 77,250 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 3,361 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 793,668 | 129,984 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|-----------|--------|----|---|---|--------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | 新墓地建設事業 | 本庁地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,445,381 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年8月、調査測量設計発注。36,960千円中22,176千円を繰 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 40,800 | 36,960 | - | 越。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 297,980 | 3,810 | - | 26年1月、本体工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 382,624 | 576,039 | - | 施工中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 721,404 | 616,809 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | D | - | 23 | - | 2 | 防災集団移転促進事業(事業計画策定) | 本庁地区(石巻) | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 553,429 | 23 ~ 25 | 23 | 9,757 | 0 | - | 24年6月、実施計画策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 355,921 | 377,686 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 31,739 | 38,139 | - | 25年5月、用地測量・地形測量発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 397,417 | 415,825 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | D | - | 23 | - | 3 | 防災集団移転促進事業(事業計画策定) | 牡鹿地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 903,368 | 23 ~ 26 | 23 | 19,455 | 0 | - | 24年6月、実施計画策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 431,120 | 719,405 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 172,974 | 205,674 | - | 25年5月、用地測量・地形測量発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 53,975 | 104,339 | - | 埋蔵文化財発掘関連業務発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 677,524 | 1,029,418 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | D | - | 23 | - | 4 | 防災集団移転促進事業(事業計画策定) | 雄勝地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,215,999 | 23 ~ 25 | 23 | 10,755 | 0 | - | 24年6月、実施計画策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 745,387 | 447,342 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 155,856 | 44,739 | - | 25年5月、用地測量・地形測量発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 618 | - | 埋蔵文化財発掘関連業務発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 911,998 | 492,699 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | D | - | 23 | - | 5 | 防災集団移転促進事業(事業計画策定) | 北上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 891,389 | 23 ~ 26 | 23 | 14,782 | 0 | - | 24年6月、実施計画策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 547,665 | 527,037 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 58,843 | 61,462 | - | 25年5月、用地測量・地形測量発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 47,250 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 668,540 | 588,499 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | D | - | 1 | - | 2 | 道路事業(市街地相互の接続道路) | 大街道石巻港線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,700,000 | 23 ~ 27 | 23 | 24,800 | 0 | - | 24年6月道路詳細設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 9,432 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 992,000 | 6,700 | - | 25年8月道路用地測量業務委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 193,750 | 109,046 | - | 26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,210,550 | 125,178 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | D | - | 1 | - | 3 | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 御所入湊線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 823,500 | 24 ~ 27 | 23 | | | - | 24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 46,500 | 21,853 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 19,375 | 14,300 | - | 26年3月、予備設計完了。26年2月、詳細設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 322,400 | 3,481 | - | 26年6月、不動産鑑定評価完了。26年8月、補償調査完了。27年1月、用地買収開始。27年3月、詳細設計完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 249,937 | | | |
| 累計 | 638,212 | 39,634 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | D | - | 1 | - | 4 | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | (仮)湊中央線 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 5,800,000 | 24 ~ 28 | 23 | | | - | 24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 46,500 | 17,170 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 1,588 | - | 25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | 事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 46,500 | 18,758 | 27,742 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|--------|-------|--|----|---|---------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | D | - | 1 | - | 5 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 石巻工業 港運河線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,171,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 29,450 | 15,868 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -5,435 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 757,950 | 34,558 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 787,400 | 44,991 | 0 | 25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評 価発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | D | - | 1 | - | 6 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | (仮)鎮守 大橋 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,500,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,500 | 8,255 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 833 | 6,412 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 15,500 | 9,088 | 6,412 | 26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 事業完了 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | D | - | 1 | - | 7 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 福貴浦浜 付近 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 700,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年12月、概略設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,500 | 2,109 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 15,500 | 2,109 | 0 | 事業調整中 事業調整中 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | D | - | 1 | - | 8 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 狐崎浜付 近 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 300,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年12月、概略設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,300 | 1,100 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 9,300 | 1,100 | 0 | 事業調整中 事業調整中 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | D | - | 1 | - | 9 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 竹浜・牧 浜付近 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 500,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年12月、概略設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 13,950 | 1,100 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 13,950 | 1,100 | 0 | 事業調整中 事業調整中 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | D | - | 1 | - | 10 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 蛤浜・折 浜付近 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 500,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年12月、概略設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 13,950 | 1,742 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 13,950 | 1,742 | 0 | 事業調整中 事業調整中 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | D | - | 1 | - | 11 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 小竹浜付 近 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 300,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年12月、概略設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,300 | 825 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 9,300 | 825 | 0 | 事業調整中 事業調整中 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | D | - | 1 | - | 12 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 佐須付近 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 600,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年12月、概略設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,300 | 1,376 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 9,300 | 1,376 | 0 | 事業調整中 事業調整中 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|-----------|--------|----|---|---|------------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 復興住宅入居 管理システム 導入事業 | 本庁地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 20,000 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年11月、業務委託。25年3月、業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,000 | 10,708 | 5,292 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 16,000 | 10,708 | 5,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | D | - | 13 | - | 1 | がけ地近接等 危険住宅移転 事業 | 市全域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,050,000 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年12月、補助金交付開始。 補助金交付継続中 補助金交付継続中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 294,750 | 476,259 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,992,750 | 756,469 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 471,036 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,287,500 | 1,703,764 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | D | - | 16 | - | 1 | 市街地再開発 事業 | 中央三丁 目1番地区 | 市 | 組合 | 直接 | 継続 | 1,671,474 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年11月、補助金交付決定。25年4月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)を交付済み。 25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補助金(実施設計、権利変換計画作成)確定通知。 26年4月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。26年12月、補助金(建築物除却費等)確定通知。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 79,524 | 12,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 516,384 | 58,509 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 335,514 | 846,792 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 71,460 | | | |
| 累計 | 1,002,882 | 917,301 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | D | - | 16 | - | 2 | 市街地再開発 事業 | 立町二丁 目5番地区 | 市 | 組合 | 直接 | 継続 | 937,243 | 24 | ～ | 23 | | | | 25年3月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,000 | 18,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 64,380 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 372,016 | 64,281 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 107,949 | | | |
| 累計 | 562,345 | 82,281 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ◆ | D | - | 17 | - | 1 | 国際拠点港湾 「石巻港」復興 活性化プロ ジェクト | 石巻港 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 95,910 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年9月、備品購入契約、納入。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,784 | 3,749 | 2,035 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 5,784 | 3,749 | 2,035 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 震災記録収集 整理事業 | 市全域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 22,570 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版を制作。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,028 | 7,896 | 1,132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 9,028 | 7,896 | 1,132 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | D | - | 20 | - | 3 | 都市防災総合 推進事業(地区 公共施設整備) | 本庁地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 46,000 | 24 | ～ | 23 | | | | 24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。 26年3月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 34,500 | 21,656 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 36 | 12,808 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 34,500 | 21,692 | 12,808 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ◆ | D | - | 20 | - | 3 | 災害情報一斉 配信事業 | 本庁地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 13,350 | 24 | ～ | 23 | | | | 別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたため、廃止予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,680 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 10,680 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 10,680 | 0 | 10,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|-----------|-----------|-------|---------------------------------|---|----|-----|------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ◆ | D | - | 20 | - | 3 | - | 2 | FM中継局設置事業 | 市全域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 176,400 | 24 | ~ | 23 | | | 25年3月、実施設計発注。25年11月、実施設計完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 141,120 | 5,082 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 64,368 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 141,120 | 69,450 | 0 | 25年11月、設置業務委託発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ◆ | D | - | 21 | - | 1 | - | 1 | 下水道復興整備円滑化事業 | 市全域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 90,000 | 24 | ~ | 23 | | | 24年11月、業務委託、25年3月、完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 72,000 | 66,783 | 5,217 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 72,000 | 66,783 | 5,217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | - | 2 | 市立高等学校統合事業 | 本庁地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,236,450 | 24 | ~ | 26 | | | 24年8月、基本設計及び実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 143,361 | 143,361 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 840,676 | 1,170,846 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 805,121 | 140,838 | - |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,789,158 | 1,455,045 | 0 | 27年3月、建設、機械設備、電気設備工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | D | - | 23 | - | 6 | - | | 防災集団移転促進事業(事業計画策定) | 河北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 453,429 | 24 | ~ | 25 | | | 24年6月、実施計画策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 144,465 | 248,215 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 91,855 | 20,585 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 236,320 | 268,800 | 0 | 25年5月、用地測量・地形測量発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | D | - | 23 | - | 7 | - | | 防災集団移転促進事業 | 【石巻】桃浦地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 585,016 | 24 | ~ | 25 | | | 25年7月、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 53,814 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 611,072 | 238,522 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 97,485 | - |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 664,886 | 336,007 | 0 | 造成工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | D | - | 23 | - | 8 | - | | 防災集団移転促進事業 | 【石巻】荻浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,281,726 | 24 | ~ | 27 | | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 48,291 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 525,218 | 332,452 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 365,464 | -161,202 | - |
| 27 | 182,535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,121,508 | 171,250 | 0 | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | D | - | 23 | - | 9 | - | | 防災集団移転促進事業 | 【石巻】竹浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 215,886 | 24 | ~ | 27 | | | 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 188,900 | 75,144 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 70,636 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 19,773 | - |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 188,900 | 165,553 | 0 | 造成工事施工中 造成工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | D | - | 23 | - | 10 | - | | 防災集団移転促進事業 | 【石巻】鹿立浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 564,083 | 24 | ~ | 27 | | | 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 366,349 | 248,728 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 44,641 | 131,798 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 24,975 | 55,439 | - |
| 27 | 57,606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 493,571 | 435,965 | 0 | 造成工事施工中 造成工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|---|----|---|----|----------------|-----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | D | - | 23 | - | 11 | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 712,915 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 29,624 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 594,176 | 404,797 | - | 25年7月、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 164,043 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 623,800 | 568,840 | 0 | |
| 74 | D | - | 23 | - | 12 | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】給 分浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 951,675 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 59,333 | 6,223 | - | 24年8月、立木補償開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 773,381 | 361,704 | - | 25年7月、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 65,850 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 832,714 | 433,777 | 0 | |
| 75 | D | - | 23 | - | 13 | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】十 八成浜地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,259,786 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 65,911 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,036,401 | 476,161 | - | 25年7月、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 92,323 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,102,312 | 568,484 | 0 | |
| 76 | D | - | 23 | - | 14 | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】泊 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 371,570 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,923 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 305,200 | 112,489 | - | 25年7月、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 7,754 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 325,123 | 120,243 | 0 | |
| 77 | D | - | 23 | - | 15 | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】大 谷川地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 852,647 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 21,253 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 440,378 | 344,144 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 142,216 | -85,904 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 603,847 | 258,240 | 0 | |
| 78 | D | - | 23 | - | 16 | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】鮫 浦地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 494,444 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 315,868 | 196,346 | - | 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 116,770 | 65,882 | - | 造成工事施工中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -101,367 | - | 変更契約に伴う減。 鮫浦地区①の造成工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 432,638 | 160,861 | 0 | |
| 79 | D | - | 23 | - | 17 | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】前 網浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 349,395 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 260,128 | 110,890 | - | 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 45,591 | 51,103 | - | 造成工事施工中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 6,701 | - | 造成工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 305,719 | 168,694 | 0 | |
| 80 | D | - | 23 | - | 18 | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】寄 磯浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,031,025 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 13,282 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 316,615 | 375,509 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 158,306 | -286,006 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 177,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 665,833 | 89,503 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|---------|----|---|----|----------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | D | - | 23 | - | 19 | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】名 振地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 748,032 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 654,528 | 204,612 | - | 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 120,705 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 176,019 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 654,528 | 501,336 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | D | - | 23 | - | 20 | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】船 越地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,308,093 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 37,558 | 0 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,107,022 | 585,542 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -352,052 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 1,144,580 | 233,490 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | D | - | 23 | - | 21 | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】熊 沢・大須 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 215,843 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 122,530 | 25,872 | - | 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 96,658 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 66,332 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 188,862 | 122,530 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | D | - | 23 | - | 22 | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】羽 坂地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 59,130 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,641 | 0 | - | 25年7月、造成工事発注。 造成工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 45,097 | 47,588 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 326 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 51,738 | 47,914 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | D | - | 23 | - | 23 | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】桑 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 92,980 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,301 | 0 | - | 25年7月、造成工事発注。 変更契約に伴う減。造成工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 72,056 | 12,888 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -471 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 81,357 | 12,417 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | D | - | 23 | - | 24 | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】立 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 581,580 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 38,517 | 0 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 470,365 | 302,040 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -222,029 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 508,882 | 80,011 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | D | - | 23 | - | 25 | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】小 島地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 495,460 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,923 | 0 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 413,603 | 205,155 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 228,371 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 433,526 | 433,526 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | D | - | 23 | - | 26 | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】明 神地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,261,380 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 50,478 | 0 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,053,228 | 243,078 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 390,523 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 1,103,706 | 633,601 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|--|-----------|-----------|----|---|----|---|----------------|------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | D | - | 23 | - | 27 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】波 板地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 204,880 | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14,612 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 164,657 | 148,702 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -127,267 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 179,269 | 21,435 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | D | - | 23 | - | 28 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【北上】大 指地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 0 | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,961 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 103,048 | 83,675 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 18,161 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 115,009 | 101,836 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | D | - | 23 | - | 29 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【北上】大 指・小指 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 897,341 | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 418,182 | 289,598 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 108,621 | 177,241 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 81,616 | -22,564 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 61,742 | | - | |
| 累計 | 670,161 | 444,275 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。小指地区の造成工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | D | - | 23 | - | 30 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【北上】相 川・小泊・ 大室地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,587,089 | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 42,507 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,161,323 | 1,203,830 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -978,682 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 128,101 | | - | |
| 累計 | 1,331,931 | 225,148 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | D | - | 23 | - | 31 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【北上】小 室地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 500,880 | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 277,984 | 202,843 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 160,286 | 148,194 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 13,454 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 438,270 | 364,491 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 造成工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | D | - | 23 | - | 32 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【北上】白 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 949,989 | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 26,565 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 293,536 | 320,101 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 118,306 | -53,521 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 152,738 | | - | |
| 累計 | 591,145 | 266,580 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | D | - | 23 | - | 33 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【北上】 にっこり 団地地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,033,960 | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 57,111 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,736,301 | 1,917,346 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 868,150 | -894,046 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 2,661,562 | 1,023,300 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------------|---------|---|---|----|---|--------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | D | - | 1 | - | 3 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | 矢本流留 線 ②工区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 19,850,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 160,425 | 18,672 | - | 24年7月道路予備設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,654,425 | 168,976 | - | 25年7月道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,957,650 | 263,287 | - | 26年11月、用地買収開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,735,750 | | | |
| 累計 | 13,508,250 | 450,935 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | D | - | 1 | - | 4 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | 矢本流留 線 ③工区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,502,800 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,375 | 5,109 | - | 24年7月道路予備設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 759,500 | 35,962 | - | 25年10月道路用地測量・道路詳細設計業務委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 166,625 | -2,181 | - | 26年6月、道路詳細設計業務委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 219,170 | | | |
| 累計 | 1,164,670 | 38,890 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | D | - | 1 | - | 5 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | 矢本流留 線 ④⑤工区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 7,081,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 827,700 | 74,472 | - | 24年7月道路予備設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,117,300 | 30,117 | - | 25年12月道路地質調査業務委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 271,250 | 193,242 | - | 26年11月、道路改築工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,271,525 | | | |
| 累計 | 5,487,775 | 297,831 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | D | - | 1 | - | 6 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)石巻 鮎川線 (桃の浦) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 780,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 275,900 | 13,918 | - | まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -9,411 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 275,900 | 4,507 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | D | - | 1 | - | 7 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)石巻 鮎川線 (小網倉 浜) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,280,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 354,175 | 15,645 | - | 24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 310,000 | 69,099 | - | 25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 157,325 | 30,215 | - | 26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 170,500 | | | |
| 累計 | 992,000 | 114,959 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | D | - | 1 | - | 8 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)石巻 鮎川線 (給分浜) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,170,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 666,500 | 39,940 | - | 24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 348,750 | 41,105 | - | 25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 155,000 | 44,407 | - | 27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 511,500 | | | |
| 累計 | 1,681,750 | 125,452 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | D | - | 1 | - | 9 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)石巻 鮎川線 (十八成 浜) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,479,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 638,600 | 44,225 | - | 24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 387,500 | 38,520 | - | 25年12月詳細設計契約、用地測量契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 275,900 | 26,263 | - | 27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 619,225 | | | |
| 累計 | 1,921,225 | 109,008 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | D | - | 1 | - | 10 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (国)398 号線(雄 勝) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,204,000 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 155,000 | 23,976 | - | 24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 914,500 | 75,779 | - | 25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,937,500 | 18,508 | - | 26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 761,050 | | | |
| 累計 | 3,768,050 | 118,263 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------------|------------|---|---|----|---|--------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | D | - | 1 | - | 11 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (国)398 号線(相 川) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,409,000 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | 24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 209,250 | 40,524 | - 予備設計・土質調査契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 530,875 | 137,706 | - 25年12月詳細設計、地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,395,000 | 300,816 | - 約。26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,044,700 | | |
| 累計 | 3,179,825 | 479,046 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | D | - | 1 | - | 12 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)女川 杜鹿線 (鮫浦) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,700,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 387,500 | 13,295 | - 25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 465,000 | 60,127 | - 測量契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 232,500 | 22,199 | - 26年10月林地開発委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 232,500 | | |
| 累計 | 1,317,500 | 95,621 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | D | - | 1 | - | 13 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)女川 杜鹿線 (大谷川) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,450,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,250 | 14,193 | - 25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 491,350 | 42,036 | - 測量契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 465,000 | 7,113 | - 26年10月林地開発委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 144,150 | | |
| 累計 | 1,123,750 | 63,342 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | D | - | 1 | - | 14 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)女川 杜鹿線 (谷川浜) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,200,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,250 | 12,008 | - 26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 427,800 | 76,524 | - 26年10月林地開発委託契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 246,450 | 13,716 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 232,500 | | |
| 累計 | 930,000 | 102,248 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | D | - | 1 | - | 15 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (国)398 号(湊他) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,030,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 17,825 | 17,825 | - 用地測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 532,425 | 19,478 | - 26年1月橋梁詳細設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 387,500 | 179,258 | - 26年12月公管金協定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 635,500 | | |
| 累計 | 1,573,250 | 216,561 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | D | - | 1 | - | 16 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (一)石巻 雄勝線 (藤の巻) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,360,000 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | 24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 38,750 | 17,699 | - 年12月道路用地測量業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 740,900 | 862 | - 道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 697,500 | 0 | - 河川事業と計画調整中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 465,000 | | |
| 累計 | 1,942,150 | 18,561 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | 市街地復興効 果促進事業 | | 市 | | | | | | ~ | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,870,998 | 113,760 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,472,819 | 4,153,528 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 299,074 | 5,871,292 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 8,357,107 | | | |
| 累計 | 19,999,998 | 10,138,580 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|---------|----|----|----|---|----------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------|-------------|-----------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | D | - | 1 | - | 13 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | (仮)渡波 稲井線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 7,199,800 | 24 ~ 30 | 23 | | | | 24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 26年4月、トンネル地質調査発注。26年5月、道路橋梁詳細設計 発注。26年6月、道路橋梁地質調査、補償調査発注。27年2月、 トンネル地質調査完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 49,600 | 19,676 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 833,900 | 4,626 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 816,849 | 181,572 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 1,700,349 | 205,874 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | D | - | 1 | - | 14 | - | 屋敷浜猪落線 道路改良事業 | 渡波地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 631,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年11月、測量設計発注。25年8月、より用地買収開始。終了 箇所より埋蔵文化財調査。 26年12月より本体工事発注予定。 26年10月修正測量設計発注。27年3月本体工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 55,025 | 34,340 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 147,250 | 2,394 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 147,250 | 251 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 349,525 | 36,985 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | D | - | 4 | - | 16 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 中里地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 845,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年12月、用地買収完了。現在実施設計中 UR建設要請により着工 建築工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 141,750 | 94,307 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 490,000 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 107,625 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 739,375 | 94,307 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 2 | 津波避難場所 整備事業 | 沿岸地域 | 市 | 民間 | 直接 | 継続 | 128,643 | 24 ~ | 23 | | | | 25年3月交付(1件) 25年9月(1件)、25年11月(1件)、26年2月(1件)交付 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 76,514 | 8,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 24,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 19,264 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 26,400 | | - | |
| 累計 | 102,914 | 51,264 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | D | - | 23 | - | 34 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】大 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 354,388 | 24 ~ 26 | 23 | 16,422 | 0 | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 263,046 | 138,113 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,620 | 38,819 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 310,088 | 176,932 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | D | - | 23 | - | 35 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【北上】釜 谷崎地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 521,866 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 造成工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 13,886 | 123,004 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 289,748 | 83,504 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 71,253 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 303,634 | 277,761 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | D | - | 1 | - | 15 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備) | 【石巻】佐 須地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 385,392 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 造成工事との調整中 造成工事との調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 29,867 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 268,811 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 298,678 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | D | - | 1 | - | 16 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備) | 【石巻】荻 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 103,663 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 造成工事との調整中 造成工事との調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 8,033 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 72,305 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 80,338 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|---|---|----|---|--------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | D | - | 1 | - | 17 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備) | 【雄勝】大 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 38,102 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,952 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26,576 | 0 | - | 造成工事との調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | 造成工事との調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 29,528 | 0 | 0 | | |
| 137 | D | - | 1 | - | 18 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備) | 【雄勝】小 島地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 80,981 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,275 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 56,484 | 0 | - | 造成工事との調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | 造成工事との調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 62,759 | 0 | 0 | | |
| 138 | D | - | 1 | - | 19 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備) | 【雄勝】唐 桑地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 70,761 | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,483 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 49,355 | 0 | - | 造成工事との調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | 造成工事との調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 54,838 | 0 | 0 | | |
| 139 | D | - | 2 | - | 1 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理)) | 新蛇田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 110,000 | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 31,000 | 60,095 | - | 25年9月、宅地造成(その2)工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 54,250 | -484 | - | 27年3月 宅地造成(その2)工事完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 85,250 | 59,611 | 0 | | |
| 140 | D | - | 2 | - | 2 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理)) | 新蛇田南 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 35,000 | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,525 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 6,200 | 16,645 | - | 26年5月 宅地造成(その2)工事発注。 26年8月 宅地造成(そ の3)工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 12,400 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 27,125 | 16,645 | 0 | | |
| 141 | D | - | 2 | - | 3 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理)) | 新門脇地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,044,000 | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 561,255 | 1,355,848 | - | 25年12月、用地買収開始。26年6月までの契約分を記載。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,240,000 | 872,432 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 427,025 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,228,280 | 2,228,280 | 0 | | |
| 142 | D | - | 2 | - | 4 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理)) | 湊北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 354,000 | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 58,125 | 58,125 | - | 25年12月、用地買収開始。26年6月までの契約分を記載。26年 6月、宅地造成道路築造工事仮契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 144,925 | 216,225 | - | 整地工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 71,300 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 274,350 | 274,350 | 0 | | |
| 143 | D | - | 2 | - | 5 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理)) | 新渡波西 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 135,000 | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 14,360 | 35,360 | - | 25年9月、宅地造成工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 57,443 | 45,592 | - | 宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 32,821 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 104,624 | 80,952 | 0 | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|-----------|---------|---------|---|---|----|-----|------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 市内全域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 334,000 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 54,640 | 0 | - | 工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 110,560 | 86,690 | - | 工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 56,480 | | | |
| 累計 | 221,680 | 86,690 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 災害公営住宅 周辺道路整備 事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 152,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 86,400 | 4,587 | - | 路線測量、実施設計中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 19,200 | | - | 用地買収、工事着手。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 104,551 | - | 工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 105,600 | 109,138 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | ◆ | D | - | 4 | - | 11 | - | 1 | 災害公営住宅 周辺道路整備 事業 | 駅前北通 り一丁目 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 11,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,200 | 1,585 | - | 設計発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 5,600 | 0 | - | 用地買収 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 工事中 |
| 累計 | 8,800 | 1,585 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | D | - | 4 | - | 17 | - | | 災害公営住宅 整備事業 | 泉町四丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 779,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 60,375 | 33,425 | - | 25年1月、用地買収完了。現在実施設計中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -831 | - | UR建設要請により着工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 617,750 | 0 | - | 建築工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,500 | | | |
| 累計 | 681,625 | 32,594 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | D | - | 4 | - | 18 | - | | 災害公営住宅 整備事業 | 大街道北 二丁目地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,080,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 100,625 | 89,889 | - | 24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | UR建設要請により着工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 844,375 | 0 | - | 建築工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 945,000 | 89,889 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | D | - | 4 | - | 19 | - | | 災害公営住宅 整備事業 | 中央一丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,435,500 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 58,625 | 40,216 | - | 24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | UR建設要請により着工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,064,875 | 0 | - | 建築工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 132,562 | | | |
| 累計 | 1,256,062 | 40,216 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | D | - | 4 | - | 20 | - | | 災害公営住宅 整備事業 | 日和が丘 一丁目地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,369,000 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 133,000 | 8,282 | - | 基本計画策定中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 959,148 | - | 既存建築物解体設計完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 852,075 | | - | 建築工事着工 |
| 累計 | 985,075 | 967,430 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | D | - | 4 | - | 21 | - | | 災害公営住宅 整備事業 | 黄金浜③ 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 761,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 62,125 | 30,565 | - | 24年12月、用地買収完了、建物買取による整備を予定してお り、業者を募集中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 181,125 | 0 | - | 買取公募実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 422,625 | 273,356 | - | 361,954 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 建築工事完了 |
| 累計 | 665,875 | 303,921 | 361,954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|----|---|----------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | D | - | 4 | - | 22 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 渡波新沼 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 882,000 | 24 | 23 | | | | 24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。 設計業務完了 建築工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 61,250 | 51,454 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 206,500 | 898,444 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 504,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 771,750 | 949,898 | 0 | |
| 153 | D | - | 4 | - | 23 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 浜松町地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 824,000 | 24 | 23 | | | | 25年3月、用地買収完了。建物買取による整備を予定しており、 業者を募集中。 買取公募実施 建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 98,875 | 68,794 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 239,750 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 382,375 | 488,279 | 163,927 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 721,000 | 557,073 | 163,927 | |
| 154 | D | - | 4 | - | 24 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 栄田地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 448,000 | 24 | 23 | | | | 25年1月、用地買収完了。建物買取による整備を予定しており、 業者を募集中。 買取公募実施 建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 59,500 | 27,416 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 125,125 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 207,375 | 290,172 | 74,412 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 392,000 | 317,588 | 74,412 | |
| 155 | D | - | 4 | - | 25 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 湊筒場地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,264,000 | 24 | 23 | | | | 25年1月、用地買収完了。実施設計中。 設計業務完了 建築工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 91,000 | 85,343 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 257,250 | 1,077,720 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 757,750 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,106,000 | 1,163,063 | 0 | |
| 156 | D | - | 4 | - | 26 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 上釜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,884,000 | 25 | 23 | | | | 用地交渉、基本計画策定中。 用地買収 設計完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 125,125 | 127,369 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 122,500 | 123,973 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,150,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,398,500 | 251,342 | 0 | |
| 157 | D | - | 4 | - | 27 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 下釜第一 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 6,436,000 | 25 | 23 | | | | 用地交渉、基本計画策定中。 用地買収 設計完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 3,489 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 190,750 | 399,964 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 336,875 | 73,239 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 5,103,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 5,631,500 | 476,692 | 0 | |
| 158 | D | - | 4 | - | 28 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 門脇地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,338,000 | 25 | 23 | | | | 基本計画策定中 用地買収 用地買収完了、実施設計着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 373,625 | 36,402 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 684,250 | 301,715 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,737,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,795,750 | 338,117 | 0 | |
| 159 | D | - | 4 | - | 29 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 湊北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,863,000 | 25 | 23 | | | | 基本計画策定中 用地買収 買取公募実施、用地買収完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 222,950 | 119,190 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 456,400 | 50,546 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,825,775 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,505,125 | 169,736 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|---|---|---|----|---|----------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | D | - | 4 | - | 30 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 湊東地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,897,000 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 基本計画策定中 - 用地買収 - 買取公募実施、用地買収完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 252,700 | 147,589 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 456,400 | 220,925 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,825,775 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,534,875 | 368,514 | 0 | |
| 161 | D | - | 4 | - | 31 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 市街地地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 8,762,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。 - 買取公募実施 - 153戸工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 4,184,250 | 12,391 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 3,198,500 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 4,184,250 | 3,210,891 | 0 | |
| 162 | D | - | 4 | - | 32 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 新蛇田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 16,972,200 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | - 実施設計中 - 建築工事着手 - 202戸/535戸建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 252,875 | 107,625 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,049,250 | 8,321,848 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 6,956,250 | 5,466,441 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 5,592,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 14,850,675 | 13,895,914 | 0 | |
| 163 | D | - | 4 | - | 33 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 新蛇田南地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 9,557,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 実施設計発注準備中 - 設計業務 - 建築工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 153,125 | 95,291 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,396,500 | 963,643 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 6,812,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 8,362,375 | 1,058,934 | 0 | |
| 164 | D | - | 4 | - | 34 | - | 災害公営住宅 整備事業 | あけぼの 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,782,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 実施設計発注準備中 - 買取公募実施 - 建築工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 119,875 | 12,782 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 683,375 | 724,185 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,381,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 4,184,250 | 736,967 | 0 | |
| 165 | D | - | 4 | - | 35 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 新渡波地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,963,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 実施設計発注準備中 - 買取公募実施 - 51戸/109戸建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 87,500 | 1,329 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,477,875 | 1,446,274 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,027,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,592,625 | 1,447,603 | 0 | |
| 166 | D | - | 4 | - | 36 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】祝 田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 89,600 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 - 基本計画策定・用地造成工事発注済み - 建築工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 17,150 | 17,949 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 61,250 | 9,902 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 78,400 | 27,851 | 0 | |
| 167 | D | - | 4 | - | 37 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】佐 須地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 289,900 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 - 用地造成工事発注済み - 用地交渉中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 61,162 | 63,137 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 192,500 | 1,848 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 253,662 | 64,985 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|---|---|---|----|---|----------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | D | - | 4 | - | 38 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】小 竹浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 149,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26,250 | 21,409 | - | 用地買収、用地造成工事発注済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 104,125 | 2,098 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 130,375 | 23,507 | 0 | |
| 169 | D | - | 4 | - | 39 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】折 浜・蛤浜 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 240,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 36,750 | 38,537 | - | 用地買収、用地造成工事発注済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,325 | 954 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 162,925 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 210,000 | 39,491 | 0 | |
| 170 | D | - | 4 | - | 40 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】桃 浦地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 80,300 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 17,762 | 8,790 | - | 造成工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 52,500 | 955 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 70,262 | 9,745 | 0 | |
| 171 | D | - | 4 | - | 41 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】月 浦地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 165,500 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 28,437 | 27,055 | - | 造成工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 116,375 | 64 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 144,812 | 27,119 | 0 | |
| 172 | D | - | 4 | - | 42 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】萩 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 169,700 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26,250 | 43,048 | - | 用地造成工事発注済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 48,912 | 1,753 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 73,325 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 148,487 | 44,801 | 0 | |
| 173 | D | - | 4 | - | 43 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】牧 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 263,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 41,125 | 34,438 | - | 用地造成工事発注済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 189,000 | 1,753 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 230,125 | 36,191 | 0 | |
| 174 | D | - | 4 | - | 44 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】竹 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 107,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 25年2月、用地買収。現在造成工事中。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,375 | 15,904 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 10,500 | 13,389 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 64,750 | 41,706 | 22,626 | 建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 93,625 | 70,999 | 22,626 | |
| 175 | D | - | 4 | - | 45 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】福 貴浦地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 119,400 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25,725 | 63,410 | - | 用地買収、用地造成工事発注済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 78,750 | 1,367 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 104,475 | 64,777 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------|---|---|---|----|----|----------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | D | - | 4 | - | 46 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 440,300 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地買収、造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 57,750 | 68,508 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 18,462 | 0 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 309,050 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 385,262 | 68,508 | 0 | | |
| 177 | D | - | 4 | - | 47 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】大 原浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 320,900 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地買収、用地造成工事発注済み | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 36,750 | 60,256 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 19,250 | 0 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 224,787 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 280,787 | 60,256 | 0 | | |
| 178 | D | - | 4 | - | 48 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】給 分浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 369,500 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地買収、造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 66,062 | 62,337 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 257,250 | 0 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 323,312 | 62,337 | 0 | | |
| 179 | D | - | 4 | - | 49 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】小 淵浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 937,500 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地造成工事発注済み | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 97,125 | 218,555 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 76,475 | 5,366 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 646,712 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 820,312 | 223,921 | 0 | | |
| 180 | D | - | 4 | - | 50 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】十 八成浜地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 915,200 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地買収、造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 107,625 | 146,065 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 93,450 | 0 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 599,725 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 800,800 | 146,065 | 0 | | |
| 181 | D | - | 4 | - | 51 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】鮎 川浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,527,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 78,750 | 5,034 | - | 用地買収、用地造成工事発注済み | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 753,375 | 306,022 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,379,000 | 0 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,211,125 | 311,056 | 0 | | |
| 182 | ◆ | D | - | 4 | - | 51 | - | 災害公営住宅 周辺道路整備 事業 | 鮎川浜地 区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 54,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 17,600 | 0 | - | 廃止予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 17,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 17,600 | 0 | 17,600 | |
| 183 | D | - | 4 | - | 52 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】泊 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 177,200 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地買収、造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 32,550 | 27,498 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 122,500 | 0 | - | 造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 155,050 | 27,498 | 0 | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|---|---|---|----|---|----------------|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | D | - | 4 | - | 53 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】祝 浜・谷川 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 103,500 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地造成工事発注済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 42,000 | 40,178 | - | 意向変化により廃止予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 34,037 | -40,178 | 90,562 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 14,525 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 90,562 | 0 | 90,562 | |
| 185 | D | - | 4 | - | 54 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】大 谷川浜地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 259,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地造成工事発注済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 28,875 | 41,038 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 28,875 | 41,038 | 0 | |
| 186 | D | - | 4 | - | 55 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】鮫 浦地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 222,400 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 25年2月、用地買収。現在造成工事中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30,100 | 29,901 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 44,625 | 24,547 | | 建築工事6戸/12戸完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 119,875 | 99,612 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 194,600 | 154,060 | 0 | |
| 187 | D | - | 4 | - | 56 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】前 網浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 138,300 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 25年2月、用地買収。現在造成工事中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,887 | 11,974 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,125 | 5,987 | | 建築工事5戸/6戸完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 91,000 | 78,677 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 121,012 | 96,638 | 0 | |
| 188 | D | - | 4 | - | 57 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【牡鹿】寄 磯浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 165,100 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地買収、用地造成工事発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 44,625 | 50,141 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 69,912 | 79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 29,925 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 144,462 | 50,220 | 0 | |
| 189 | D | - | 4 | - | 58 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】名 振地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 665,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 25年2月、用地買収。現在造成工事中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 102,375 | 89,861 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 65,625 | 30,072 | | 建築工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 413,875 | 87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 581,875 | 120,020 | 0 | |
| 190 | D | - | 4 | - | 59 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】船 越地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 508,100 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地買収、用地造成工事発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 116,462 | 78,481 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 328,125 | 3,501 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 444,587 | 81,982 | 0 | |
| 191 | D | - | 4 | - | 60 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】熊 沢・大須 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 137,400 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年2月、用地買収。現在造成工事中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,600 | 4,560 | - | 用地造成工事、建築工事着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 114,625 | 32,138 | | 建築工事1戸/4戸完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 120,225 | 36,698 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|---------|---------|--------|----|----|---|----------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|--------|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | D | - | 4 | - | 61 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】羽 坂・桑浜 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 88,800 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 造成工事、建築工事着手 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,975 | 43,570 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 60,725 | 0 | 34,130 | 建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 77,700 | 43,570 | 34,130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | D | - | 4 | - | 62 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】立 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 83,100 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地買収、用地造成工事発注済み。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,750 | 40,383 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,375 | 1,628 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 59,587 | | | 造成工事中 |
| 累計 | 72,712 | 42,011 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | D | - | 4 | - | 63 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】大 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 75,500 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地買収、造成工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,562 | 10,530 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 52,500 | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 建築工事着工 |
| 累計 | 66,062 | 10,557 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | D | - | 4 | - | 64 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】小 島地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 137,700 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地買収、造成工事発注済み。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 15,750 | 26,396 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 5,425 | 954 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 99,312 | | | 造成工事中 |
| 累計 | 120,487 | 27,350 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | D | - | 4 | - | 65 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】明 神地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 110,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地買収、用地造成工事発注済み。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 21,000 | 32,091 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 75,250 | 954 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 造成工事中 |
| 累計 | 96,250 | 33,045 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | D | - | 4 | - | 66 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】雄 勝中心地 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 921,800 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地造成工事発注済み。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 532,875 | 155,146 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 109,462 | 7,506 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 164,237 | | | 造成工事中 |
| 累計 | 806,574 | 162,652 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | D | - | 4 | - | 67 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】唐 桑地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 55,300 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地買収、用地造成工事発注済み。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,125 | 26,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,762 | 954 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 24,500 | | | 造成工事中 |
| 累計 | 48,387 | 26,954 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | D | - | 4 | - | 68 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】水 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 446,600 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地買収、用地造成工事発注済み。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 82,775 | 72,360 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 308,000 | 2,357 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 造成工事中 |
| 累計 | 390,775 | 74,717 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|---|---|----|---|----------------|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | D | - | 4 | - | 69 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】分 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 29,600 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地買収、用地造成工事発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 4,375 | 22,976 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 21,525 | -22,976 | 25,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 意向変化により廃止 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 25,900 | 0 | 25,900 |
| 201 | D | - | 4 | - | 70 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【雄勝】波 板地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 202,600 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地買収、用地造成工事発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 23,625 | 20,868 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 153,650 | 1,230 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 177,275 | 22,098 | 0 |
| 202 | D | - | 4 | - | 71 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【北上】小 泊・大室 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 209,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地造成工事発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 23,625 | 182,875 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 71,750 | 2,596 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 87,500 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 182,875 | 185,471 | 0 |
| 203 | D | - | 4 | - | 72 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【北上】 にっこり 団地南地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,761,600 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地交渉、造成工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 用地造成工事発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 126,000 | 255,421 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 161,612 | 4,466 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,253,787 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,541,399 | 259,887 | 0 |
| 204 | D | - | 4 | - | 73 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【河北】河 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 6,461,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 25年3月、用地買収完了。造成工事発注準備中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 151,375 | 141,367 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,030,000 | 1,275,436 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 3,472,000 | 578 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 5,653,375 | 1,417,381 | 0 |
| 205 | D | - | 4 | - | 74 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【河北】間 垣地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 57,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 用地造成工事発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,750 | 8,750 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 1,773 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 41,125 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 49,875 | 10,523 | 0 |
| 206 | D | - | 4 | - | 75 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 河南地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 787,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 建物買取による整備を予定しており、業者を募集中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 買取公募実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 688,625 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 462,325 | 226,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 688,625 | 462,325 | 226,300 |
| 207 | D | - | 4 | - | 76 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 河北地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,160,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 建物買取による整備を予定しており、業者と協議中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 買取公募実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 688,625 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 326,375 | 1,014,493 | 507 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 建築工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,015,000 | 1,014,493 | 507 |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---|----|---|---|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | D | - | 4 | - | 77 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 中央三丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 2,052,000 | 25 | ~ | 23 | | | | 廃止予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,795,500 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 1,795,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,795,500 | 0 | 1,795,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害公営住宅 家賃低廉化事 業 | 市内全域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 8,368,765 | 25 | ~ | 23 | | | | 149戸管理開始 463戸管理開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 85,575 | 16,692 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 574,369 | | | |
| 累計 | 659,944 | 16,692 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 市内全域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,456,983 | 25 | ~ | 23 | | | | 149戸管理開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,800 | 4,902 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 5,576 | 3,984 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 150,256 | | | |
| 累計 | 172,632 | 8,886 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | D | - | 17 | - | 6 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 新蛇田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,099,500 | 24 | ~ | 23 | | | | 24年11月、宅地造成工事発注。 25年9月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事発注。 27年3月 宅地造成(その2)工事、調整池築造工事完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 300,000 | 942,079 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 748,312 | 677,816 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 798,825 | 126,654 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,847,137 | 1,746,549 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | D | - | 17 | - | 7 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 新蛇田南 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,169,000 | 25 | ~ | 23 | | | | 25年11月 宅地造成工事発注。 26年3月 調整池築造工事発注。26年5月 宅地造成工事完了。 26年5月 宅地造成(その2)工事発注。26年8月 宅地造成(その 3)工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 251,250 | 133,725 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 445,500 | 1,286,324 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 702,750 | | | |
| 累計 | 1,399,500 | 1,420,049 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | D | - | 17 | - | 8 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 新渡波地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,454,000 | 24 | ~ | 23 | | | | 25年3月、宅地造成工事発注。 25年9月 宅地造成(その2)工事発注。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 97,500 | 31,696 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 279,000 | 579,895 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 474,750 | 118,749 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 851,250 | 730,340 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | D | - | 17 | - | 9 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 新渡波西 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 881,500 | 25 | ~ | 23 | | | | 25年9月、宅地造成工事発注。 宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 267,780 | 334,384 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 121,050 | 134,988 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 117,420 | | | |
| 累計 | 506,250 | 469,372 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | D | - | 17 | - | 10 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 新門脇地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,613,000 | 25 | ~ | 23 | | | | 25年11月、事業委託業務発注。25年12月、用地買収開始。26 年6月までの契約分を記載。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 990,000 | 1,535,193 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 661,500 | 919,557 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 803,250 | | | |
| 累計 | 2,454,750 | 2,454,750 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|-----------|-----------|----|----|----|---|---|----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | D | - | 17 | - | 11 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 湊東地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,580,000 | 25 | ~ | 30 | 23 | | | | 25年11月、測量調査設計業務発注。25年12月、用地買収開 始。26年6月までの契約分を記載。26年6月、宅地造成道路築 造工事仮契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 432,300 | 440,728 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 741,000 | 1,519,322 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 786,750 | | - | | |
| 累計 | 1,960,050 | 1,960,050 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | D | - | 17 | - | 12 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 湊北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,959,000 | 25 | ~ | 30 | 23 | | | | 25年11月、測量調査設計業務発注。25年12月、用地買収開 始。26年6月までの契約分を記載。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 391,200 | 353,476 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 558,450 | 1,028,774 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 432,600 | | - | | |
| 累計 | 1,382,250 | 1,382,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 3 | 避難タワー一 整備事業 | 沿岸地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 871,394 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 大宮町(25年9月、地質調査完了。26年1月、設計完了。) 魚町一丁目(26年5月、地質調査完了。26年2月、設計発注。) 魚町三丁目(26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目 に含。) 魚町一・三丁目(設計業務完了、建設工事発注)西浜町(地質 調査完了、設計業務完了)大宮町(建設工事完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 488,400 | 25,724 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 86,948 | 353,378 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 121,767 | | - | |
| 累計 | 697,115 | 379,102 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | D | - | 22 | - | 1 | - | 都市公園事業 | 防災緑地 1号 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 199,500 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 26年3月、測量調査、設計業務を発注。 27年2月、測量調査、設計業務完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,500 | 7,480 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 63,900 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 71,400 | 7,480 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | D | - | 22 | - | 2 | - | 都市公園事業 (用地) | 防災緑地 1号 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 489,180 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 136,586 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 189,533 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| 累計 | 326,119 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | 3 | (仮称)石巻消 防署西分署新 築整備事業 | 蛇田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 552,500 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 25年8月、地質調査発注。25年11月、地質調査完了。 25年8月、設計業務発注。26年4月、設計業務完了。 26年4月建設工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 29,600 | 22,827 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 412,400 | 265,288 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| 累計 | 442,000 | 288,115 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | D | - | 23 | - | 36 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【石巻】佐 須地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,086,281 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20,504 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 215,291 | 388,006 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 235,263 | -345,023 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 274,074 | | - | | |
| 累計 | 745,132 | 42,983 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|---|----|---|----|---|----------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | D | - | 23 | - | 37 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【石巻】小 竹浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 218,264 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 115,381 | 115,381 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 75,599 | 50,520 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 190,980 | 165,901 | 0 | |
| 224 | D | - | 23 | - | 38 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【石巻】折 浜・蛤浜 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 676,874 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,613 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 191,394 | 283,526 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 129,295 | 65,776 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 242,961 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 592,263 | 349,302 | 0 | |
| 225 | D | - | 23 | - | 39 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【石巻】月 浦地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 247,596 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年7月、造成工事発注。 造成工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 21,426 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 195,220 | 89,954 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 42,983 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 216,646 | 132,937 | 0 | |
| 226 | D | - | 23 | - | 40 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【石巻】牧 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 336,225 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 22,278 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 148,635 | 254,449 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 87,101 | -213,067 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 36,181 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 294,195 | 41,382 | 0 | |
| 227 | D | - | 23 | - | 41 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【石巻】福 貴浦地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 607,546 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 35,701 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 298,867 | 472,078 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 157,061 | -294,857 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 39,971 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 531,600 | 177,221 | 0 | |
| 228 | D | - | 23 | - | 42 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】大 原浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 752,493 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 31,576 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 173,586 | 383,081 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 308,853 | -141,726 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 144,415 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 658,430 | 241,355 | 0 | |
| 229 | D | - | 23 | - | 43 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】小 湊浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,528,266 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 115,861 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 274,966 | 827,773 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 715,221 | -705,156 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 345,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,451,388 | 122,617 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|-----------|----|---|----|---|----------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | D | - | 23 | - | 44 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】鮎 川浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,036,847 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 101,856 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 519,336 | 1,422,103 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,166,652 | -770,616 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 377,536 | | | |
| 累計 | 2,165,380 | 651,487 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | D | - | 23 | - | 45 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【牡鹿】谷 川浜・祝 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,235,650 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 63,197 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 418,063 | 319,782 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 299,965 | -225,181 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 781,225 | 94,601 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | D | - | 23 | - | 46 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】雄 勝中心部 AB地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,050,084 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 49,165 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 490,836 | 1,182,370 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,222,156 | 175,938 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 237,011 | | | |
| 累計 | 2,999,168 | 1,358,308 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | D | - | 23 | - | 47 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】唐 桑地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 575,912 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14,553 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 112,413 | 205,379 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 171,839 | -116,123 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 205,115 | | | |
| 累計 | 503,920 | 89,256 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | D | - | 23 | - | 48 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】水 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 719,718 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,222 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 173,461 | 373,311 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 355,568 | -1,393 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 85,499 | | | |
| 累計 | 629,750 | 371,918 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | D | - | 23 | - | 49 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【雄勝】分 浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 346,681 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,710 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 188,922 | 170,989 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -106,267 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 102,713 | | | |
| 累計 | 303,345 | 64,722 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | D | - | 23 | - | 50 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【北上】月 浜・吉浜 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 985,592 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,365 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 215,767 | 375,821 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 512,257 | 421,672 | - | 造成工事中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 106,002 | | | |
| 累計 | 862,391 | 797,493 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|---------|---------|----|--|----|----|---|------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | D | - | 4 | - | 78 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 不動町地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 810,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 用地交渉、基本計画策定中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,750 | 808 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 281,750 | 43,174 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 425,250 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 708,750 | 43,982 | 0 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | D | - | 16 | - | 3 | - | 市街地再開発 事業 | 中央一丁 目14・15 番地区 | 市 | 組合 | 直接 | 継続 | 692,970 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年12月、補助金交付決定。26年3月、補助金(資金計画、現況調査、基本設計)確定通知。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 107,910 | 12,618 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 191,418 | 54,384 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 299,328 | 67,002 | 0 | 27年1月、補助金(共同施設整備費等)交付決定。27年1月、補助金(補償費)確定通知。27年3月、補助金(実施設計等)確定通知。27年3月、補助金(建築物除却費)確定通知。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | ◆ | D | - | 17 | - | 10 | 1 | 効果促進事業 (内水排除事 業) | 新門脇地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 251,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 56,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 80,000 | 200,800 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 64,800 | | | |
| 累計 | 200,800 | 200,800 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | D | - | 17 | - | 13 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | あけぼの 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 545,000 | 25 | ~ | 29 | 23 | | | | 25年12月、宅地造成(その2)工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 191,250 | 319,447 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 137,250 | -554 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 328,500 | 318,893 | 0 | 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | D | - | 17 | - | 14 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 下釜第一 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,298,000 | 25 | ~ | 29 | 23 | | | | 25年11月、測量調査設計業務発注。25年12月、用地買収開 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 238,500 | 305,693 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 203,625 | 394,732 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 258,300 | | | | |
| 累計 | 700,425 | 700,425 | 0 | 整地工事中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | ◆ | D | - | 21 | - | 1 | 2 | 仮設排水ポン プ設置事業 | 本庁地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,265,882 | 25 | ~ | | 23 | | | | 仮設ポンプ63基設置 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 180,198 | 170,990 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 212,144 | 183,650 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 226,264 | | | |
| 累計 | 618,606 | 354,640 | 0 | 仮設ポンプ68基設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | D | - | 22 | - | 3 | - | 都市公園事業 | 防災緑地 2号 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,143,300 | 25 | ~ | 30 | 23 | | | | 25年12月、測量調査、設計業務を発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 61,500 | 17,442 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 84,825 | 44,058 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 146,325 | 61,500 | 0 | 26年10月、補償調査業務発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | D | - | 22 | - | 4 | - | 都市公園事業 (用地) | 防災緑地 2号 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 1,428,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 86,666 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 653,933 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 740,599 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------------|------------|----|---|----|---|--------------------------------------|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | D | - | 23 | - | 51 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【石巻】石 巻新市街 地 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 50,450,049 | 25 | ~ | 30 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,962,990 | 1,175,020 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,730,737 | 9,685,837 | - | 宅地の買取、従前地の買取実施中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 13,172,633 | | | | |
| 累計 | 27,866,360 | 10,860,857 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | D | - | 23 | - | 52 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【石巻】祝 田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 276,033 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 68,250 | 125,935 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 156,420 | -37,749 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。祝田A団地造成工事完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 16,857 | | | | |
| 累計 | 241,527 | 88,186 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | D | - | 23 | - | 53 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【河北】河 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 11,989,972 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 434,000 | 406,840 | - | 25年3月、用地買収補償開始。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,465,827 | 4,666,792 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,639,570 | -1,807,200 | - | CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,042,598 | | | | |
| 累計 | 6,581,995 | 3,266,432 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | D | - | 23 | - | 54 | - | 防災集団移転 促進事業 | 【河北】間 垣地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 546,736 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,497 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 216,712 | 125,656 | - | 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 226,704 | 280,838 | - | 造成工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 22,479 | | | | |
| 累計 | 478,392 | 406,494 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | 市街地復興効 果促進事業 (県分) | | 県 | | | | | | ~ | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,022,204 | 19,351 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 51,619 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 1,022,204 | 70,970 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | D | - | 1 | - | 20 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 釜大街道 線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,957,100 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 93,775 | 78,847 | - | 25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発 注。26年5月、不動産鑑定完了。26年10月、用地測量、詳細設計完 了。26年12月、用地買収開始。27年3月、補償調査完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,704,827 | 25,254 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 268,150 | | | | |
| 累計 | 3,066,752 | 104,101 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | D | - | 2 | - | 6 | - | 道路事業(高 台移転等に 伴う道路整備 (区画整理)) | 下釜第一 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 449,000 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,225 | 0 | - | 26年6月、宅地造成道路築造工事仮契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 219,790 | 326,430 | - | 整地工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 76,415 | | | | |
| 累計 | 326,430 | 326,430 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|-----------|---------|-------|----|----|----|-----------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | D | - | 2 | - | 7 | - | 道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理)) | 湊西地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,342,900 | 25 | ~ | 29 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 115,552 | 0 | - | 26年4月から用地買収開始。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 199,485 | 545,056 | - | 整地工事中 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 230,019 | | | | | |
| 累計 | 545,056 | 545,056 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | D | - | 4 | - | 79 | - | 災害公営住宅整備事業 | 【北上】月浜・吉浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 99,800 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 17,325 | 46,852 | - | 用地買収、用地造成工事発注済み。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 70,000 | 954 | - | 造成工事中 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 87,325 | 47,806 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | D | - | 15 | - | 1 | - | 津波復興拠点整備事業 | 石巻駅周辺地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,246,518 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 58,236 | 24,023 | - | 26年3月、計画策定業務完了。現在、用地測量中。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 876,652 | 181,693 | - | 26年12月、5件(内1件借家人)用地買収契約締結。(内3件取得済) 27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 934,888 | 205,716 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | D | - | 17 | - | 15 | - | 都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業) | 中央一丁目地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 90,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 67,500 | 66,311 | - | 25年8月、調査測量設計業務発注。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 1,189 | 事業完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 67,500 | 66,311 | 1,189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | D | - | 17 | - | 16 | - | 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業) | 湊西地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,618,200 | 25 | ~ | 30 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 253,875 | 315,900 | - | 25年10月、事業計画作成支援業務発注。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 463,350 | 401,325 | - | 整地工事中 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 717,225 | 717,225 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | D | - | 20 | - | 4 | - | 都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定支援) | 市街地 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 49,000 | 25 | ~ | | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 36,750 | 31,406 | - | 25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -277 | - | 26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 36,750 | 31,129 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | ◆ | D | - | 23 | - | 51 | - | 非浸水区域産業拠点形成事業 | 須江地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,734,114 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 477,778 | 331,235 | - | 25年12月、用地取得(売買契約)完了。26年3月、実施設計完 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 886,727 | 410,512 | - | 26年5月、造成工事(盛土工等)発注。26年12月、造成工事(道路施設工、污水管渠工等)発注。残金は、27年度へ繰越。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 529,140 | | | | |
| 累計 | 1,893,645 | 741,747 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | ◆ | D | - | 23 | - | 52 | - | 浸水対策事業 | 渡波地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 543,900 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 14,400 | 12,386 | - | 25年9月、詳細設計業務発注。26年8月、本工事発注予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 193,920 | 59,893 | - | 26年8月本工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 226,800 | | | | |
| 累計 | 435,120 | 72,279 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|-----------|---------|----|----|----|---|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | D | - | 2 | - | 8 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理)) | 中央一丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,151,000 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 774,225 | 861,025 | - | 26年5月から用地買収、建物移転補償開始。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 86,800 | | | | |
| 累計 | 861,025 | 861,025 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | D | - | 2 | - | 9 | - | 道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理)) | あけぼの 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 30,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,325 | 8,903 | - | 25年12月、宅地造成(その2)工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 20,925 | 12,388 | - | 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 23,250 | 21,291 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | D | - | 4 | - | 80 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 立町二丁 目5番地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 380,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 41,125 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 24,500 | 109 | - | 建築工事着工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 266,875 | | | | |
| 累計 | 332,500 | 109 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | D | - | 4 | - | 81 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 中央一丁 目14・15 番地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,816,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 64,750 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 149,625 | 425 | - | 建築工事着工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,374,625 | | | | |
| 累計 | 1,589,000 | 425 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | D | - | 4 | - | 82 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 中央一丁 目2番地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,047,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 88,375 | 1,778 | - | 用地測量、基本計画策定 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 70,000 | 20,690 | - | 借地契約締結、建築工事着工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 158,375 | 22,468 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | D | - | 11 | - | 1 | - | 優良建築物等 整備事業 | 松川横丁 地区 | 市 | 民間 | 直接 | 継続 | 57,420 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,440 | 13,440 | - | 26年1月、補助金(基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計) 交付決定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 21,012 | 20,880 | - | 27年1月、補助金(建築工事等)交付決定。27年3月、補助金(実 施設計等)確定通知。27年3月、補助金(土地整備)確定通知。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 34,452 | 34,320 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | ◆ | D | - | 15 | - | 1 | にぎわい交流 広場整備事業 | 石巻駅周 辺地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 12,500 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,920 | 225 | - | 測量中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,080 | 3,503 | - | 27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 10,000 | 3,728 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|---------|---------|----|----|----|----|-------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | D | - | 21 | - | 2 | - | 下水道事業 | 新蛇田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 790,000 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 64,500 | 64,500 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 261,750 | 462,750 | - | 管渠工事中 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 201,000 | | | | | |
| 累計 | 527,250 | 527,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | D | - | 21 | - | 3 | - | 下水道事業 | 新蛇田南地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 635,000 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 129,750 | 416,250 | - | 管渠工事中 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 286,500 | | | | | |
| 累計 | 416,250 | 416,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | D | - | 21 | - | 4 | - | 下水道事業 | あけぼの北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 53,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,500 | 13,500 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 26,250 | 26,250 | - | 管渠工事中 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 39,750 | 39,750 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | D | - | 21 | - | 5 | - | 下水道事業 | 新渡波地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 338,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 48,000 | 48,000 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 166,500 | 166,500 | - | 管渠工事中 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 214,500 | 214,500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | D | - | 21 | - | 6 | - | 下水道事業 | 新渡波西地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 301,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,500 | 0 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 111,750 | 119,250 | - | 管渠工事中 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 119,250 | 119,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | ◆ | D | - | 23 | - | 44 | 1 | 鮎川浜地区拠点エリア整備事業 | 牡鹿地域鮎川浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 303,330 | 25 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,394 | 0 | - | 26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,183 | 13,577 | - | 26年7月、測量業務、調査設計業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 13,577 | 13,577 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | ◆ | D | - | 23 | - | 46 | 1 | 雄勝中心部A地区拠点エリア整備事業 | 雄勝地域雄勝中心部AB地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 283,106 | 25 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,423 | 0 | - | 26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 11,263 | 14,686 | - | 26年7月、測量業務、調査設計業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 14,686 | 14,686 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | D | - | 1 | - | 17 | - | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,191,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 77,500 | 34,317 | - | 26年2月測量・詳細設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 488,250 | 4,315 | - | 26年3月橋梁詳細設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 357,275 | | | | |
| 累計 | 923,025 | 38,632 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|-----------|---------|--------|---|----|---|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | D | - | 17 | - | 17 | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 中央一丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 107,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 78,750 | 80,250 | - | 26年6月から建物移転補償開始。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,500 | | | | | | |
| 累計 | 80,250 | 80,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | D | - | 2 | - | 10 | 道路事業(高 台移転等に 伴う道路整備 (区画整理)) | 新蛇田南 第二地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 176,500 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 20,925 | 329,730 | - | 27年1月、宅地造成(その2)工事発注。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 115,862 | | | | | | |
| 累計 | 136,787 | 329,730 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | D | - | 4 | - | 83 | 災害公営住宅 整備事業 | 新渡波西 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,751,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 140,000 | 867 | - | 基本計画策定 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,142,125 | | | | | | |
| 累計 | 3,282,125 | 867 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | D | - | 4 | - | 84 | 高齢者生活支 援施設整備事 業 | 中央一丁 目14・15 番地区 | 市 | 民間 | 直接 | 継続 | 310,410 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 154,000 | 3,080 | - | 建築工事着工 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 27,072 | | | | | | |
| 累計 | 181,072 | 3,080 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | D | - | 16 | - | 4 | 市街地再開 発事業 | 立町一丁 目4・5番 地区 | 市 | 組合 | 直接 | 廃止 | 3,233,860 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 44,778 | 0 | 44,778 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 44,778 | 0 | 44,778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | D | - | 16 | - | 5 | 市街地再開 発事業 | 中央二丁 目4番地 区 | 市 | 組合 | 直接 | 廃止 | 2,929,501 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 36,321 | 0 | 36,321 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 36,321 | 0 | 36,321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | D | - | 17 | - | 18 | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 新蛇田南 第二地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,227,000 | 26 | ~ | 31 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 210,750 | 123,211 | - | H27.1月 宅地造成(その2)工事発注。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 578,250 | | | | | | |
| 累計 | 789,000 | 123,211 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | D | - | 21 | - | 7 | 下水道事業 (雨水) | 折立第一 排水区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,322,756 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 416,971 | 992,066 | - | 下水道事業団一括発注済み | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 575,095 | | | | | | |
| 累計 | 992,066 | 992,066 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|-----------|-----------|----|---|----|---|---------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | D | - | 21 | - | 8 | - | 下水道事業 (雨水) | 折立第二 排水区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,028,652 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 351,507 | 771,488 | - | 下水道事業団一括発注済み | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 419,981 | | | | |
| 累計 | 771,488 | 771,488 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | D | - | 21 | - | 9 | - | 下水道事業 (雨水) | 折立第三 排水区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,283,242 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 453,724 | 962,430 | - | 下水道事業団一括発注済み | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 508,706 | | | | |
| 累計 | 962,430 | 962,430 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | D | - | 21 | - | 10 | - | 下水道事業 (雨水) | 流留第一 排水区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,849,541 | 26 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 249,397 | 1,490,373 | - | 下水道事業団一括発注済み | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,240,976 | | | | |
| 累計 | 1,490,373 | 1,490,373 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | D | - | 21 | - | 11 | - | 下水道事業 (雨水) | 渡波排水 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 14,866,878 | 26 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 596,037 | 4,079,714 | - | 下水道事業団一括発注済み | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,483,677 | | | | |
| 累計 | 4,079,714 | 4,079,714 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | D | - | 21 | - | 12 | - | 下水道事業 (雨水) | 石巻中央 排水区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 21,620,221 | 26 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 99,305 | 5,634,674 | - | 下水道事業団一括発注済み | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 5,535,369 | | | | |
| 累計 | 5,634,674 | 5,634,674 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | D | - | 21 | - | 13 | - | 下水道事業 (污水) | 新門脇地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 888,000 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 166,500 | 518,250 | - | 管渠工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 351,750 | | | | |
| 累計 | 518,250 | 518,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | D | - | 21 | - | 14 | - | 下水道事業 (雨水) | 新門脇地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 391,000 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 118,500 | 180,750 | - | 管渠工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 62,250 | | | | |
| 累計 | 180,750 | 180,750 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | D | - | 21 | - | 15 | - | 下水道事業 (污水) | 中央一丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 43,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 17,250 | 32,250 | - | 管渠工事中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 15,000 | | | | |
| 累計 | 32,250 | 32,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------|----|----|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | D | - | 21 | - | 16 | - | 下水道施設防 災機能強化事 業 | 釜、湊、 鹿妻排水 ポンプ場 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 390,000 | 26 | ~ | 26 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 292,500 | 292,500 | - | 下水道事業団一括発注済み | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 292,500 | 292,500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | ◆ | D | - | 22 | - | 5 | 1 | 防災公園事業 基本計画策定 費 | 南浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 20,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 16,000 | 12,172 | - | 26年7月公園基本計画契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 16,000 | 12,172 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | D | - | 4 | - | 85 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 【石巻】鹿 立浜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 62,700 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 19,862 | 7,093 | - | 造成工事完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 35,000 | | | | | |
| 累計 | 54,862 | 7,093 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | D | - | 16 | - | 6 | - | 市街地再開発 事業 | 中央二丁 目3番地 区 | 市 | 組合 | 直接 | 廃止 | 1,858,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 45,900 | 0 | 45,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 45,900 | 0 | 45,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | D | - | 16 | - | 7 | - | 市街地再開発 事業 | 中央二丁 目11番 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,681,400 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 80,150 | 79,437 | - | 26年10月、事業計画等策定業務委託契約。26年12月、従前資 産評価、従後資産概算評価業務委託契約。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 80,150 | 79,437 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | D | - | 21 | - | 17 | - | 下水道事業 (雨水) | 石巻港排 水区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 14,657,029 | 26 | ~ | 29 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 235,191 | 4,963,942 | - | 下水道事業団一括発注済み | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 4,728,751 | | | | | |
| 累計 | 4,963,942 | 4,963,942 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | D | - | 21 | - | 18 | - | 下水道事業 | 新蛇田南 第二地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 174,000 | 27 | ~ | 28 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 77,250 | | | | | |
| 累計 | 77,250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | D | - | 21 | - | 19 | - | 下水道事業 | 下釜第一 地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 356,916 | 27 | ~ | 28 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 224,325 | | | | | |
| 累計 | 224,325 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------|---|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | D | - | 21 | - | 20 | - | 下水道事業 (雨水) | 流留第二 排水区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 2,394,151 | 27 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 982,539 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 982,539 | 0 | 0 | | |
| 344 | D | - | 21 | - | 21 | - | 下水道事業 (雨水) | 不動沢排 水区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 3,322,308 | 27 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 956,127 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 956,127 | 0 | 0 | | |
| 345 | D | - | 21 | - | 22 | - | 下水道事業 (雨水) | 井内第一 排水区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 1,946,602 | 27 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 828,765 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 828,765 | 0 | 0 | | |
| 346 | D | - | 21 | - | 23 | - | 下水道事業 (雨水) | 北北上運 河右岸第 二排水区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 6,174,236 | 27 | ~ | 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,830,978 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,830,978 | 0 | 0 | | |
| 347 | D | - | 21 | - | 24 | - | 下水道事業 (雨水) | 湊西地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 409,000 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,500 | 62,250 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 51,750 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 62,250 | 62,250 | 0 | | |
| 348 | D | - | 21 | - | 25 | - | 下水道事業 (雨水) | 湊東地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 375,600 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 8,475 | 244,425 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 235,950 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 244,425 | 244,425 | 0 | | |
| 349 | D | - | 2 | - | 11 | - | 道路事業(高 台移転等に 伴う道路整 備(区画整理)) | 下釜南部 地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 232,500 | 27 | ~ | 31 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 30,225 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 30,225 | 0 | 0 | | |
| 350 | D | - | 4 | - | 86 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 住吉町一 丁目地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 239,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 18,375 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 190,750 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 209,125 | 0 | 0 | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|---|----|---|----|---|---|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | D | - | 4 | - | 87 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 水明北一 丁目地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 627,000 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 67,375 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 481,250 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 548,625 | 0 | 0 | |
| 352 | D | - | 4 | - | 88 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 水押一丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 1,165,000 | 27 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,019,375 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,019,375 | 0 | 0 | |
| 353 | D | - | 4 | - | 89 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 中里六丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 357,500 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 30,187 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 282,625 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 312,812 | 0 | 0 | |
| 354 | D | - | 16 | - | 8 | - | かんけい丸保 存活用事業 | 中央三丁 目1番地 区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 170,500 | 27 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 119,350 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 119,350 | 0 | 0 | |
| 355 | D | - | 17 | - | 19 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 上釜南部 地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 2,827,000 | 27 | ~ | 31 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 106,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 106,500 | 0 | 0 | |
| 356 | D | - | 17 | - | 20 | - | 都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業) | 下釜南部 地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 2,444,000 | 27 | ~ | 31 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 88,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 88,500 | 0 | 0 | |
| 357 | D | - | 21 | - | 26 | - | 下水道事業 (雨水) | 石巻北部 排水区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 4,259,862 | 27 | ~ | 29 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,000,917 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,000,917 | 0 | 0 | |
| 358 | D | - | 21 | - | 27 | - | 下水道事業 (雨水)遠方監 視制御システ ム | 石巻市雨 水排水区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 1,528,470 | 27 | ~ | 29 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 572,092 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 572,092 | 0 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|---|------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|-------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | D | - | 21 | - | 28 | - | 下水道事業 | 上釜南部 地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 661,896 | 27 | ~ | 30 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 91,759 | | |
| 累計 | 91,759 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | D | - | 21 | - | 29 | - | 下水道事業 | 下釜南部 地区 | 市 | 市 | 直接 | 未着手 | 620,484 | 27 | ~ | 30 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 91,863 | | |
| 累計 | 91,863 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府 県交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 24,800 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 3,797,500 | 360,933 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 18,772,029 | 847,248 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 9,043,200 | 1,273,995 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 10,400,345 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県交付分 計 | | 42,037,874 | 2,482,176 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 842,123 | 68,243 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 26,873,435 | 9,619,721 | 13,676 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 61,290,781 | 56,956,946 | 26,434 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 76,754,664 | 63,430,182 | 6,575,936 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 100,730,354 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | 266,491,357 | 130,075,092 | 6,616,046 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | 308,529,231 | 132,557,268 | 6,616,046 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2E)

石巻市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|--|---------|--------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | E | - | 1 | - | 1 | 浄化槽集中導 入事業(個人 設置型) | 石巻地 区・河北 地区・雄 勝地区・ 牡鹿地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 276,856 | 24 ~ 30 | 23 | | | | 24年12月から申請受付。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,595 | 2,238 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 28,897 | 34,740 | - | 浄化槽128基補助(5人槽:83基、7人槽:44基、10人槽:1基) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 87,000 | 32,032 | - | 浄化槽113基補助(5人槽:66基、7人槽:37基、10槽:10基) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 21,238 | | | | | | |
| 累計 | 142,730 | 69,010 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | E | - | 1 | - | 2 | 浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型) | 北上地 区・雄勝 地区・牡 鹿地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 348,107 | 25 ~ 30 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 39,112 | 590 | - | 浄化槽1基整備(5人槽:1基) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 9,517 | - | 浄化槽11基補助(5人槽:5基、7人槽:6基) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 94,461 | | | | | | |
| 累計 | 133,573 | 10,107 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,595 | 2,238 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 68,009 | 35,330 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 87,000 | 41,549 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 115,699 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | | 276,303 | 79,117 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | | 276,303 | 79,117 | 0 | 0 | |