

(様式1)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

石巻市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	842,381	68,408
24	38,433,924	20,409,820	
25	63,659,691	41,920,420	
26	79,429,825	82,670,725	
27	114,720,600	82,122,149	
28	55,709,509	63,499,027	
29	20,118,366	41,517,220	
30	23,676,829	62,814,258	
31	41,264,447	0	
合 計		437,855,572	395,022,027

<参考>	石巻市東日本大震災 復興交付金基金残高	石巻市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	石巻市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	114,954,825	196,766	323,097,434

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	561,800	48,750
24	7,833,524	2,257,998	
25	20,128,757	3,629,373	
26	11,647,218	2,377,284	
27	11,980,651	2,838,810	
28	2,016,230	12,337,578	
29	2,297,492	11,564,845	
30	2,547,325	9,395,765	
31	5,788,267	0	
合 計		64,801,264	44,450,403

交付実額 456,365,601

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発 掘調査事業	渡波、鹿 妻、南 境、雄 勝、河 南、北 上、牡 鹿 地区	市	市	直接	継続	220,426	23	～	31	23	258		165		23年3月、鹿又地区民家新築確 認調査実施。24年、南境館跡 (民家新築)、藤畑遺跡(被災工 場移転新築)、細谷遺跡(民家 新築)確認調査実施。
												24	34,844		172		
												25	32,239		0		事業未実施
												26	0		632		要害館跡試掘実施(26年10 月)
												27			35		
												28			1,584		藤畑遺跡試掘実施(28年5 月)
												29		17,289	5,421		羽黒下遺跡発掘調査事業整 理作業実施(29年4月)
												30	64,719		27,356		羽黒下遺跡発掘調査事業整 理作業実施中
												31					
												累計	132,060	17,289	35,365	0	

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24	~	32	23				24年4月~25年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)			
																	24	3,146		7,872	-			
																	25	2,891	5,513	909	-	25年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)		
																	26	4,692		1,945	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)		
																	27			545	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)		
																	28			1,125	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)		
																	29			773	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)		
																	30			147	-	30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)		
																	31							
																	累計	10,729	5,513	13,316	0			
43	◆	A	-	4	-	1	-	1	出土遺物整理収蔵施設整備事業	稲井地区	市	市	直接	完了	90,888	24	~	24	23				24年10月、工事発注。25年3月、工事完成、備品購入。	
																			24	84,000		72,709	2	
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29		▲ 11,289			
																			30					
																			31					
																			累計	84,000	▲ 11,289	72,709	2	

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
115	A	-	2	-	1	-	-	湊小学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	78,359	24	~	25	23					24年11月、実施設計発注。
																		24	23,200		3,882		
																		25	18,866	10,173	48,356	1	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	42,066	10,173	52,238	1	
																		116	A	-	2	-	2
24	30,800		4,580																				
25	24,800		41,978	1	25年6月、工事発注。26年3月、完成。																		
26		▲ 9,041																					
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	55,600	▲ 9,041	46,558	1																			
117	A	-	2	-	3	-	-	湊中学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	46,502	24	~	25						
																		24	17,766		2,459		
																		25	14,366		28,541	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																		26		▲ 1,132			
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	32,132	▲ 1,132	31,000	0	

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26																			
128	A	-	3	-	1	-	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26	23				24年12月~25年8月 設計業 務	
																		24	338		338	-	
																		25	2,302		2,302	-	
																		26	8,859		4,016	4,843	
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	11,499	0	6,656	4,843	
																		244	◆A	-	2	-	1
24																							
25	71,160		69,179	-																			
26			667	1,314																			
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	71,160	0	69,846	1,314																			

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
265	◆	A	-	2	-	1	-	2	新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	完了	401,031	25	~	28	23						
																			24						
																			25	35,641		10,674		25年、地質調査業務、敷地 造成設計業務実施。建設工 事基本設計業務契約済。 26年9月、実施設計完了。12 月、建設工事発注。27年1 月、敷地造成完了、機械設 備工事発注。3月、電気工事 発注。	
																			26	129,881		292,821		27年9月建築工事増額変更、 28年1月建築・機械設備・電 気工事増額変更、28年3月末 全工事工期を平成28年度へ 延長 平成28年5月竣工、同年8月 開設	
																			27	161,301		17,326			
																			28						
																			29		▲ 6,000				
																			30						
																			31						
																			累計	326,823	▲ 6,000	320,821	2		
334	A	-	2	-	4	-		新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	完了	630,576	26	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26	210,485		344,471		26年9月、実施設計完了。12 月、建設工事発注。27年1 月、敷地造成完了、機械設 備工事発注。3月、電気工事 発注。		
																		27	209,898		66,110		27年9月建築工事増額変更、 28年1月建築・機械設備・電 気工事増額変更、28年3月末 全工事工期を平成28年度へ 延長 平成28年5月竣工、同年8月 開設		
																		28				9,802			
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計	420,383	0	410,581	9,802			

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
361	A	-	2	-	5	-	渡波中学校移 転新築事業 (中学校武道 場新築事業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	145,342	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	39,854		14,763		27年9月、電気・機械工事発注。27年11月、建築工事・工事監理発注。
																	28	72,211		80,453	1,679	
																	29					
30		▲ 15,170																				
31																						
累計	112,065	▲ 15,170	95,216	1,679																		
362	A	-	2	-	6	-	雄勝地区小学 校統合移転新 築事業 (屋外教育環 境施設整備事 業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	完了	31,535	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	7,958		3,762		28年2月、実施設計完了。
																	28	13,065		9,546		28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定
																	29			5,843	1,872	29年8月工事完成
30																						
31																						
累計	21,023	0	19,151	1,872																		
363	A	-	2	-	7	-	雄勝地区中学 校統合移転新 築事業 (屋外教育環 境施設整備事 業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	完了	26,586	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	6,708		3,171		28年2月、実施設計完了。
																	28	11,015		9,546		28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定
																	29			3,427	1,579	29年8月工事完成
30																						
31																						
累計	17,723	0	16,144	1,579																		

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
370	A	-	2	-	8	-		渡波中学校移 転新築事業 (屋外教育環 境施設整備事 業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	6,798	27	~	28	23											
																		24											
																		25											
																		26											
																		27											
																		28							4,532		4,010	522	29年3月 移転新築工事完了
																		29											
																		30											
																		31											
																		累計							4,532	0	4,010	522	
																		371	A	-	2	-	9	-		渡波中学校移 転新築事業 (太陽光発電 等導入事業)	渡波中学 校	市	市
24																													
25																													
26																													
27																													
28							25,859		17,244	8,615	事業完了																		
29																													
30																													
31																													
累計							25,859	0	17,244	8,615																			
372	A	-	2	-	10	-		雄勝地区小学 校統合移転新 築事業 (太陽光発電 等導入事業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	完了	21,211	27	~	29												
																		24											
																		25											
																		26											
																		27									13,170		27年9月工事契約
																		28							15,908		0		29年6月完成予定
																		29										2,738	29年7月工事完成
																		30											
																		31											
																		累計							15,908	0	13,170	2,738	
																		373	A	-	2	-	11	-		雄勝地区中学 校統合移転新 築事業 (太陽光発電 等導入事業)	雄勝地区 中学校	市	市
24																													
25																													
26																													
27									8,861		27年9月工事契約																		
28							10,194		0		29年6月完成予定																		
29										1,333	29年7月工事完成																		
30																													
31																													
累計							10,194	0	8,861	1,333																			

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
411	A	-	2	-	12	-	北上小学校移 転新築事業 (太陽光発電 等導入事業)	北上小学 校	市	市	直接	継続	22,784	29	~	31	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29	1,917		680					29年9月基本設計・実施設計 業務契約 30年10月設計完了。30年12 月本工事契約
																	30		15,170	96					
																	31								
																累計	1,917	15,170	776	0					
(注)												都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0					
																24	3,484	0	8,210	0					
																25	5,193	5,513	3,211	0					
																26	13,551	0	5,961	4,843					
																27	0	0	545	0					
																28	0	0	1,125	0					
																29	0	0	773	0					
																30	0	0	147	0					
																31	0	0	0	0					
												36,993	都道府県交付分 計	22,228	5,513	19,972	4,843								
												市町村 交付分		各年度 別合計		23	258	0	165	0					
																24	190,610	0	83,802	2					
																25	197,072	10,173	198,728	2					
																26	340,366	▲ 10,173	638,591	1,314					
																27	425,719	0	127,198	0					
																28	152,784	0	122,383	20,620					
																29	1,917	0	15,371	7,522					
																30	64,719	0	27,452	0					
																31	0	0	0	0					
												1,928,898	市町村交付分 計	1,373,445	0	1,213,690	29,460								
												都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		23	258	0	165	0					
																24	194,094	0	92,012	2					
																25	202,265	15,686	201,939	2					
																26	353,917	▲ 10,173	644,552	6,157					
																27	425,719	0	127,743	0					
																28	152,784	0	123,508	20,620					
																29	1,917	0	16,144	7,522					
																30	64,719	0	27,599	0					
																31	0	0	0	0					
												1,965,891	合計	1,395,673	5,513	1,233,662	34,303								

(様式2B)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26																				
118	◆	B	-	3	-	1	-	総合福祉会館 「みなと荘」移 転新築事業	湊地区	市	市	直接	完了	523,595	24	~	26	23				24年11月、実施設計発注。	
																		24	24,532		15,656	-	
																		25	386,790		395,666	-	25年12月、電気、機械設備 工事。H26.2月建設工事発 注
																		26	7,553		7,553	0	26年11月電気設備、機械 設備工事変更契約。26年9 月、27年2月、27年3月建設 工事変更契約。
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	418,875	0	418,875	0	
129		B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	24	~	26	23				24年11月、設計発注。	
																		24	2,338		2,338	-	
																		25	8,455		33,902	-	電気工事・機械工事がH25 年12月、建設工事がH26年 2月に契約済み。工事は26 年度中に完了。
																		26	25,447		0	0	H27.3.27工事完了
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	36,240	0	36,240	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
130	B	-	3	-	2	-		湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	24	~	26	23					24年11月、設計発注。	
																		24	946		946	-		
																		25	3,420		14,822	-	電気工事・機械工事がH25 年12月、建設工事がH26年 2月に契約済み。工事は26 年度中に完了。	
																		26	11,402		0	0	H27.3.27工事完了	
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	15,768	0	15,768	0		
																		277	◆	B	-	3	-	3
24																								
25	32,184		32,184	-	25年12月、契約。26年1月、 9筆 1,569.53㎡用地取得。																			
26	20,151		1,015	-																				
27			19,057		27.12 建築工事契約。工事は、 平成28年度中に完了予定。																			
28				79	事業完了																			
29																								
30																								
31																								
累計	52,335	0	52,256	79																				
302	B	-	3	-	3	-		門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	25	~	28							
																		24						
																		25						
																		26	5,350		1,537	-	H27.2月実施設計契約。	
																		27	1,164		19,908		H27.12建築工事契約。工事は H28年度中に完了。	
																		28	14,931			0	H28.12.13日工事完了	
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	21,445	0	21,445	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	3,284	0	3,284	0	
										25	11,875	0	48,724	0	
										26	42,199	0	1,537	0	
										27	1,164	0	19,908	0	
										28	14,931	0	0	0	
										29	0	0	0	0	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										100,570	都道県交付分 計	73,453	0	73,453	0
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	24,532	0	15,656	0	
										25	418,974	0	427,850	0	
										26	27,704	0	8,568	0	
										27	0	0	19,057	0	
										28	0	0	0	79	
										29	0	0	0	0	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										589,014	市町村交付分 計	471,210	0	471,131	79
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	27,816	0	18,940	0	
										25	430,849	0	476,574	0	
										26	69,903	0	10,105	0	
										27	1,164	0	38,965	0	
										28	14,931	0	0	79	
										29	0	0	0	0	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										689,584	合計	544,663	0	544,584	79

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
									23	32							
37	C - 1 - 1 -	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	4,995,003	23	～	32	23	144,150		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
												24	105,867		205,162	-	
												25	287,912		100,012	-	25年7.8.9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5.9.11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
												26	321,237		123,408	-	26年7.11.12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約
												27	573,587		352,858	-	27年8、11月用水路工事、道路工事契約。
												28	310,465		715,176	-	28年11月盤上げ工事契約
												29	1,081,400	35,748	673,032	-	29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3月区画整理工事契約
												30	785,386	164,145	737,885	-	30年10月区画整理工事契約、31年2月暗渠排水工事契約
												31					
	累計		3,610,004	199,893	2,907,533	0											

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	継続	3,482,635	23	~	32	23	178,250		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
																	24	92,872		163,187	-	25年8,12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5,9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
																	25	272,257		81,156	-	26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援契約
																	26	363,707		99,483	-	27年12月区画整理外工事契約。
																	27	272,661		158,184	-	29年2月排水機場工事契約
																	28			204,308	-	29年8月、11月区画整理工事契約、30年3月排水路工事契約
																	29	726,829		426,127	-	30年6月区画整理工事契約、30年9月排水機場契約
																	30	540,339	179,490	634,400	-	
31				-																		
累計	2,446,915	179,490	1,766,845	0																		
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	継続	611,194	23	~	31	23	23,250		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7月、高度
																	24	140,973		133,076	-	25年12月、暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月、工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
																	25	78,662	▲ 31,000	20,873	-	26年6,11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。
																	26	220,487	▲ 52,700	20,685	-	27年12月区画整理外工事契約。
																	27			45,799	-	29年3月補完工事契約
																	28			85,605	-	30年1月除塵機設備工事契約
																	29	68,427	23,250	95,204	-	30年8月換地業務契約、30年6月高度化支援契約
																	30			8,443	-	
31				-																		
累計	531,799	▲ 60,450	409,685	0																		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地区	県	県	直接	完了	546,363	23	~	27	23	48,750		48,750	-	24年6~9月、工事測量業務発注。
																	24	101,457		101,457	-	24年7月、高度化支援業務発注。
																	25	45,975		45,975	-	26年2.3月、区画整理工事発注。25
																	26	256,340	▲ 65,250	176,090	-	年7月、工事測量業務発注。
																	27	22,500		37,500	0	26年10月排水路工事契約。26年6
																	28					月高度化支援契約。
																	29					27年8月区画整理付帯工事契約。
																	30					
																	31					
																	累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0	
																	41	C	-	1	-	5
24	71,214		146,023	-	7月、高度化支援業務発注。24年10																	
25	256,835	31,000	166,401	-	月、工事測量業務発注。																	
26	270,785	117,950	310,135	-	25年6.12月暗渠排水、施設機械工																	
27	279,417		186,979	-	事発注。25年5.12月工事測量業務																	
28	109,817		397,450	-	発注。25年11月、高度化支援業務																	
29	29,992		102,622	-	発注。																	
30				-	26年10月暗渠排水路工事、26年12																	
31				-	月排水樋管工、平成27年1月スライ																	
累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0	ドゲート工契約。26年6月高度化支																	
44	C	-	1	-	2	-	林道利活用事 業	河北地区	市	市	直接	完了	440,770	24	~	30						
																	24	10,875		9,828	-	
																	25			407	-	
																	26	91,052		85,050	-	27年2月工事発注。
																	27			1,193	-	
																	28			▲ 29,406	-	29年3月1工区完了
																	29	147,036		169,967	-	29年9月工事契約
																	30	44,597	37,016	75,779	17,758	31年3月2工区完了(全線供用開始)
																	31					
																	累計	293,560	37,016	312,818	17,758	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	C	-	3	-	1	-	釜幹線水路 改修事業	貞山地 区、大街 道地区、 釜地区	市	市	直接	継続	703,289	24	~	32	23					24年10月、測量調査設計発注。
																	24	21,000		12,600	-	
																	25	69,000		349	-	
																	26	343,407		344,717	-	26年12月工事発注。
																	27			9,717	-	28年度完了予定。
																	28			21,562	-	29年1月部分完了、29年1月測量調 査設計発注、30年度事業完了予 定。
																	29			4,831	-	29年3月測量設計発注
																	30		12,813			
																	31	36,516				
																	累計	469,923	12,813	393,776	0	
																	46	C	-	7	-	1
24	258,750		135,828	-	25年5月以降、ソーラー照明移設業 務発注。																	
25			9,777	-	26年4月以降、ソーラー照明移設業 務発注。																	
26			1,539	-	27年4月以降、ソーラー照明移設業 務発注。																	
27			2,454	-	28年4月以降、ソーラー照明移設業 務発注。																	
28			7,621	-	29年4月以降、ソーラー照明移設業 務発注。																	
29			4,354	-	30年4月以降、ソーラー照明移設業 務発注。																	
30			679	-																		
31																						
累計	258,750	0	162,252	0																		
96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,403,464	24	~	27						
																	24	1,053,750		932,049	-	
																	25			109,058	-	
																	26			0	-	
																	27			▲ 188,518	201,161	事業完了。
																	28					
																	29					
																	30		▲ 1,152		▲ 1,152	
																	31					
																	累計	1,053,750	▲ 1,152	852,589	200,009	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
97	◆	C	-	4	-	1	-	農業復興方針 策定事業	(石巻市) 市内全域	市	市	直接	完了	4,725	24	~	24	23					24年10月、業務委託。25年3月、業 務完了。
																		24	4,000		3,780	0	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30		▲ 220			
																		31					
																		累計	4,000	▲ 220	3,780	0	
																		98	C	-	6	-	1
24	411,000		147,922	-	25年3月までで用地嵩上げ15地区 を実施。																		
25			88,687	-	26年12月、名振外3漁港の用地嵩 上げ工事発注																		
26			29,083	-	27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ 浜漁港、28年3月小淵漁港の用地 嵩上げ工事発注																		
27			20,810	-	28年6月熊沢漁港工事発注、前網 漁港・鮫ノ浦漁港H28増工																		
28			24,413	-	船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港 の用地嵩上げの増工契約																		
29			21,445	-	船越、名振、水浜分浜、小淵、小網 倉漁港の用地嵩上げの変更契約																		
30			1,247	-																			
31																							
累計	411,000	0	333,607	0																			
99	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	完了	52,000	24	~	29	23						
																	24	40,300		39,993	-	25年3月までで用地嵩上げ2地区を 実施。	
																	25			▲ 28,995	-	26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ 工事発注。	
																	26			10,996	-	27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ 工事発注。	
																	27			11,966	-	大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工	
																	28			▲ 11,969	-		
																	29			18,308	1	大泊漁港の増工契約 事業完了。	
																	30						
																	31						
																	累計	40,300	0	40,299	1		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
119	C	-	7	-	2	-	水産加工業施設整備等支援事業	市内全域	市	民間	直接	完了	18,220,022	24 ~ 29	23					24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実施。25 26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。 繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。1回目公募事業は完了。 2回目公募を実施。選定委員会を開催。 5社に交付決定し、すべて翌年度へ繰り越し。 繰り越した5社の実績報告を受け補助金を交付。2回目公募事業は完了事業完了
															24	11,000,750		9,783,329		
															25			0		
															26			▲ 7,703		
															27		▲ 94,596	356		
															28	1,620,226		2,749,860		
															29			▲ 345	883	
															30					
															31					
															累計	12,620,976	▲ 94,596	12,525,497	883	
120	C	-	7	-	3	-	水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔施設整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	1,144,154	24 ~ 27	23					24年11月、地質調査業務発注 15,935,000円。 設計構造計算適合性判定手数料 90,000円(H24分) 26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約)505,606,644円。 26年9月、工事監理業務発注 6,561,300円。27年1月、事務備品購入契約3,728,700円。 27年度、施設整備工事変更契約増額分 76,734,950円。 27年度、工事監理業務変更契約増額分 2,542,230円。 27年度、備品購入契約分 2,008,044円。 H28.3完成
															24	33,367		15,598		
															25	356,461		67		
															26	373,690		386,922		
															27		94,596	455,520	7	
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	763,518	94,596	858,107	7	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
121	C	-	7	-	4	-	牡鹿製氷冷蔵 庫・搬送砕氷 塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	462,480	24	~	27	23					25年1月、設計業務発注
																	24	11,010		10,098	-	13,465,000円。
																	25	335,850		113	-	設計構造計算適合性判定手数料 150,000円(H24分)
																	26			628,934	-	26年8月、施設整備工事発注(27年 3月増額変更契約)824,937,156円。 26年9月、工事監理業務発注 13,321,500円。27年1月、事務備品 購入契約321,300円。
																	27			▲ 292,288	3	27年度、施設整備工事変更契約増 額分 125,199,130円。 27年度、工事監理業務変更契約増 額分 5,161,410円。 27年度、備品購入契約分 6,249,960円。H28.3完成
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	346,860	0	346,857	3	
																	131	C	-	4	-	2
24	1,758,000		16,702	-	2月、用地測量調査発注。																	
25			1,672,766	-	25年7月、造成工事発注。9月、施設 整備工事発注。10月、施工管理業 務発注。平成26年7月工事完了予 定。																	
26			44,462	-	27年2月 場内整備工事発注(27年 8月完了予定)。27年3月 農業機械 購入。27年度中にホイールローダ購 入予定																	
27			12,890	-	27年10月ホイールローダ購入。11 月末場内整備工事完了。																	
28																						
29			▲ 167,441	178,621																		
30																						
31																						
累計	1,758,000	0	1,579,379	178,621																		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
132	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)(直接 補助分)	市内漁港 (本土)	市	市	直接	継続	2,097,631	25	~	32	23					事前着工承認
																	24			9,216		24年12月から工事発注(3件契約)
																	25	600,000		165,725		25年5月、実施設計業務発注。25年 12月から工事施工2地区。
																	26	268,500		150,410		25年契約した実施設計業務を増額 変更。災害復旧工事との合併施工 により機能強化工事発注(変更契約 により増額)。
																	27	75,750		177,359		災害復旧工事との合併施工により 機能強化工事発注(変更契約により 増額)。
																	28			▲ 7,843		継続工事の精査(購入土→流用土 など)、新規工事発注
																	29		21,564	28,382		災害復旧工事との合併施工による 機能強化工事(変更契約により増 額)
																	30			349,950		大須・泊漁港機能強化工事の新規 契約、他漁港用地嵩上げの変更増
																	31	477,356				
																	累計	1,421,606	21,564	873,199	0	
133	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)(直接 補助分)	市内漁港 離島(2)	市	市	直接	継続	207,469	25	~	31	23					
																	24					
																	25	108,500		11,730		25年5月、実施設計業務発注。
																	26	58,900		92,009		25年契約した実施設計業務を増額 変更。
																	27	11,625		0		事業継続中(現場施工中)
																	28			7,915		災害復旧工事との合併施工により 機能強化工事発注(変更契約により 増額)。
																	29		▲ 18,236	9,957		災害復旧工事との合併施工により 機能強化工事発注(変更契約により 増額)。
																	30			15,810		災害復旧工事との合併施工により 機能強化工事の変更契約による増 額
																	31					
																	累計	179,025	▲ 18,236	137,421	0	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
239	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24	~	31	23						
																24	97,390		0			
																25	251,514		273,456	25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。		
																26	134,544		48,480	26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。		
																27			68,916	27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。		
																28			41,471	28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注		
																29			24,151	(30年1月~3月)農業用機械購入、育苗ハウス建設		
																30		1,152	10,208	(31年3月)農業用機械(トラクター等)		
																31						
																累計	483,448	1,152	466,682	0		
240	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24	~	30	23						
																24	150,933		0			
																25	55,863		133,032	25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。		
																26			27,755	26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。		
																27			4,892	28年3月格納庫完成		
																28			12,636	29年1月農業機械購入		
																29			15,349	29年8月~9月農業機械購入		
																30				31年2月に育苗ハウス設置業務契約、完了はH31.4月。		
																31						
																累計	206,796	0	193,664	0		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	3,999	24	~	25	23					
																	24	4,000		0	-	
																	25			3,998	2	25年5月、設計業務発注。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 1		▲ 1	
																	30					
																	31					
																	累計	4,000	▲ 1	3,998	1	
																	242	◆	C	-	1	-
24																						
25	9,120		8,028	1,092	25年4月、課題検討業務発注。6月、 ワークショップ企画運営業務発注。																	
26																						
27																						
28																						
29		▲ 1,092		▲ 1,092																		
30																						
31																						
累計	9,120	▲ 1,092	8,028	0																		
243	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化 プロジェクト 支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	18,248	24	~	25						
																	24	1,500		0	-	
																	25	16,500		13,686	0	25年9月、工事完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 4,314			
																	30					
																	31					
																	累計	18,000	▲ 4,314	13,686	0	
																	245	C	-	5	-	1
24																						
25	18,000		1,918	-	26年2月、測量業務発注。																	
26	4,816		19,733	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約																	
27	81,345		111,533	-	27年9月、施工CMR委託契約																	
28	104,851		0																			
29																						
30		▲ 48,515																				
31																						
累計	209,012	▲ 48,515	133,184	0																		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
246	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	名振地区	市	市	直接	継続	284,175	25	~	32	23					
																	24					
																	25	22,500		2,537	-	26年2月、測量業務発注。
																	26	8,720		20,430	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約
																	27	96,725		151,739	-	27年9月、施工CMR委託契約
																	28	127,546				
																	29					
																	30		▲ 42,362			
																	31					
																	累計	255,491	▲ 42,362	174,706	0	
																	247	C	-	5	-	3
24																						
25	48,675		5,494	-	26年2月、測量業務発注。																	
26	50,760	▲ 22,105	25,419	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約																	
27	176,689		374,250	-	27年9月、施工CMR委託契約																	
28	258,855																					
29																						
30			107,711		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約																	
31																						
累計	534,979	▲ 22,105	512,874	0																		
248	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業	前網地区	市	市	直接	継続	226,554	25	~	32						
																	24					
																	25	13,950		1,119	-	26年2月、測量業務発注。
																	26	3,576		13,577	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約
																	27	61,274		83,956	-	27年9月、施工CMR委託契約
																	28	91,114		0		
																	29			6,067		30年2月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約
																	30			60,510		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約
																	31					
																	累計	169,914	0	165,229	0	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28	29								30	31							累計			
261	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	石巻市	市	市	直接	継続	2,006,640	25	~	32	23								
																		24								
																		25	41,938		16,880	-				
																		26	130,852		24,000	-				
																		27	633,130		0	-				
																		28	799,390							
																		29			332,637					
																		30								
																		31								
																		累計	1,605,310	0	373,517	0				
																		262	C	-	8	-	1	-	-	水産技術総合 センター公開 実験棟復旧整 備事業
24	-	-																								
25	10,122	-	3,033	-	26年3月、設計業務完了。																					
26	348,193	-	190,005	-	26年8月、工事発注。																					
27	0	-	111,686	-	27年9月、工事完了。																					
28	-																									
29		▲ 53,591																								
30																										
31																										
累計	358,315	▲ 53,591	304,724	0																						
263	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	石巻市	県	県	直接	継続	114,966	25	~	32									
																		24								
																		25	2,200		0	-				
																		26			0	-				
																		27	89,772							
																		28			34,063					
																		29								
																		30								
																		31								
																		累計	91,972	0	34,063	0				
																		276	C	-	1	-	7	-	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)
24																										
25	52,700		28,697	-	26年2月、実施設計発注。																					
26	278,225		1,031	-	26年6月、実施設計発注。																					
27	281,325		11,747	-	27年9月、測量設計業務契・換地業 務約。																					
28	80,307		467,992	-	28年4月、区画整理工事発注																					
29	38,750		132,969	-	29年9月、工事発注																					
30		71,300	97,618	-	30年8月工事発注																					
31																										
累計	731,307	71,300	740,054	0																						

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
278	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業	北上第1 地区	市	市	直接	継続	536,998	25	~	32	23								
																	24								
																	25	16,575		3,778	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	36,450		51,353	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	164,287		236,289	-	27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	185,434		12,435	-	用地及び補償契約			
																	29			37,272	-	用地及び補償契約、調査設計契約			
																	30			61,619	-	30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約			
																	31								
																	累計	402,746	0	402,746	0				
279	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業	白浜地区	市	市	直接	継続	229,726	25	~	32	23								
																	24								
																	25	5,850		2,076	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	22,234		25,283	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	55,269		103,638	-	27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	88,939		0	-				
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	172,292	0	130,997	0				
280	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第2 地区	市	市	直接	継続	227,635	25	~	32	23								
																	24								
																	25	10,850		2,343	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	7,590		35,337	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	80,905		128,631	-	27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	115,053		0	-				
																	29								
																	30		▲ 43,672	4,415	-	30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	31								
																	累計	214,398	▲ 43,672	170,726	0				

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
281	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第3 地区	市	市	直接	継続	422,017	25	~	32	23								
																	24								
																	25	11,958		2,291	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	31,857		30,256	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	99,916		207,516	-	27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	172,781		10,478	-	29.年3月、施工CMR変更契約、用 地契約			
																	29			2,390	-	30年2月、用地及び補償契約、調 査設計契約			
																	30			63,581	-	30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	31								
																	累計	316,512	0	316,512	0				
282	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第4 地区	市	市	直接	継続	341,842	25	~	32	23								
																	24								
																	25	11,010		2,782	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	12,423	1,898	31,164	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	74,847		146,064	-	27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	118,224		36,494	-	29.年3月、施工CMR変更契約、用 地及び補償契約			
																	29			1,898	-	30年2月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	30		19,618	19,618	-	30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	31								
																	累計	216,504	21,516	238,020	0				
283	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第6 地区	市	市	直接	継続	443,550	25	~	32	23								
																	24								
																	25	18,140		4,329	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	31,362		42,449	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	94,381		174,534	-	27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	145,194		67,765	-	29.年3月、施工CMR変更契約、用 地契約			
																	29			0	-				
																	30		20,600	20,600	-	30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	31								
																	累計	289,077	20,600	309,677	0				

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
284	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第5 地区	市	市	直接	継続	259,618	25	~	32	23								
																	24								
																	25	5,195		2,301	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	15,864	312	39,543	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	68,555		78,219		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	104,786		18,579		29年3月、施工CMR変更契約、用 地契約			
																	29			34,718		30年2月、施工CMR変更契約、補 償及び調査設計契約			
																	30			21,352		30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	31								
																	累計	194,400	312	194,712	0				
285	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第1 地区	市	市	直接	継続	103,273	25	~	32	23								
																	24								
																	25	3,201		1,641	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	4,180	1,575	13,601	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	28,834		45,950		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	39,663		0					
																	29								
																	30			13,474		30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	31								
																	累計	75,878	1,575	74,666	0				
286	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第2 地区	市	市	直接	継続	352,518	25	~	32	23								
																	24								
																	25	4,639		2,213	-	26年2月、測量業務発注。			
																	26	9,445	2,032	33,458	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	52,155		83,655		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	79,482		26,395		29年3月、施工CMR変更契約、用 地契約			
																	29			2,032		30年2月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	30		22,691	99,423		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約			
																	31	76,732							
																	累計	222,453	24,723	247,176	0				

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
287	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第5 地区	市	市	直接	継続	1,274,019	25	~	32	23								
																	24								
																	25	6,043		1,418		26年2月、測量業務発注、			
																	26	40,255		60,907		26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	487,074		413,286		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	341,935		187,079		29年3月、施工CMR変更契約、用 地及び補償契約			
																	29								
																	30			212,617		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約			
																	31								
																	累計	875,307	0	875,307	0				
305	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業	北上第2 地区	市	市	直接	継続	155,783	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26	9,372	3,748	19,026		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約			
																	27	37,899		74,997		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	56,630		6,136		29年3月、施工CMR変更契約、用 地及び補償契約			
																	29			7,490		30年2月、施工CMR変更契約、補 償及び調査設計契約			
																	30		2,144	2,144		30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	31								
																	累計	103,901	5,892	109,793	0				
306	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第1 地区	市	市	直接	継続	212,807	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26	18,224	2,852	39,331		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約			
																	27	56,490		84,343		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	82,038		0					
																	29								
																	30			1,033		30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約			
																	31								
																	累計	156,752	2,852	124,707	0				

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
307	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第5 地区	市	市	直接	継続	315,513	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	6,732	2,402	15,860		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約				
																	27	27,499		43,015		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	199,999		171,144		29.年3月、施工CMR変更契約、用 地契約				
																	29			6,613		30年2月、施工CMR変更契約、用 地及び補償、調査設計契約				
30																										
31																										
累計			234,230	2,402	236,632	0																				
308	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第1 地区	市	市	直接	継続	274,346	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	13,754	2,279	20,537		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約				
																	27	53,002		86,468		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	78,398		25,186		29.年3月、施工CMR変更契約、用 地及び補償契約				
																	29			15,242		30年2月、施工CMR変更契約、用 地及び補償、調査設計契約				
30		43,672	43,672		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約																					
31																										
累計			145,154	45,951	191,105	0																				
309	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第2 地区	市	市	直接	継続	854,335	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	58,007	5,007	72,819		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約				
																	27	217,712		364,453		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	312,419		28,185		29.年3月、施工CMR変更契約、用 地及び補償契約				
																	29			23,279		30年2月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約				
30			104,409		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約																					
31																										
累計			588,138	5,007	593,145	0																				

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
310	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第3 地区	市	市	直接	継続	600,508	26	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26	83,082		45,367		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約	
																	27	132,930		287,395		27年9月、施工CMR委託契約	
																	28	234,366		90,590		29.年3月、施工CMR変更契約、用 地契約	
																	29			16,816		30年2月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約	
																	30			10,210		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約	
																	31						
																	累計	450,378	0	450,378	0		
311	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第4 地区	市	市	直接	継続	1,332,879	26	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26	134,197		88,765		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約	
																	27	332,964		557,042			
																	28	532,497		145,877		29.年3月、施工CMR変更契約、用 地及び補償契約	
																	29						
																	30			207,974		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約	
																	31						
																	累計	999,658	0	999,658	0		
312	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第3 地区	市	市	直接	継続	327,119	26	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26	35,535		30,314		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約	
																	27	78,068		131,866		27年9月、施工CMR委託契約	
																	28	131,735		83,158		29.年3月、施工CMR変更契約、用 地契約	
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	245,338	0	245,338	0		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
313	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第4 地区	市	市	直接	継続	679,510	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	138,875		84,016		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約				
																	27	151,730		197,684		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	219,027		51,286		29.年3月、施工CMR変更契約、用 地及び補償契約				
																	29			39,769		30年2月、施工CMR変更契約、用 地及び補償、調査設計契約				
																	30			130,914		30年11月、施工CMR変更契約、用 地及び調査設計契約				
31																										
						累計	509,632	0	503,669	0																
314	C	-	5	-	24	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第6 地区	市	市	直接	継続	192,738	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	16,730		26,194		26年4月、測量業務発注 26年9 月、管理CMR(提案・定型)委託契 約				
																	27	51,079		66,046		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	76,743		0						
																	29									
																	30			35,377		30年11月、施工CMR変更契約、調 査設計契約				
31																										
						累計	144,552	0	127,617	0																
315	C	-	7	-	5	-	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業	魚町地区	市	市	直接	完了	966,776	26	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26	113,250		84,157		26年6月、建設工事設計業務及び 地質調査業務発注。27年3月、建設 工事、電気設備工事、機械設備工 事発注。				
																	27	626,850		433,188		27年度分、センターの建設工事、電 気設備工事、機械設備工事、工事 監理業務、展示設計業務発注。				
																	28	18,816		208,061		センターの建設工事その2発注。事 業完了。				
																	29		▲ 3,328	▲ 327						
																	30		▲ 30,509		0					
31																										
						累計	758,916	▲ 33,837	725,079	0																

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
316	◆	C	-	7	-	5	-	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業(効果促 進事業)	魚町地区	市	市	直接	完了	627,154	26	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26	46,400		35,892		26年6月、建設工事設計業務、地質調査業務発注。27年3月、避難通路設計業務発注、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。
																		27	404,656		412,169		27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工事、工事監理業務、展示設計業務発注。
																		28	50,667		53,662		センターの建設工事その2発注。事業完了。
																		29			▲ 2		
																		30				2	
																		31					
																		累計	501,723	0	501,721	2	
																		339	C	-	1	-	8
24																							
25																							
26	302,250		11,255		27年3月、設計業務契約済み																		
27			2,334		28年3月、設計業務完了																		
28			259,305		28年10月工事1、29年3月工事契約済み																		
29					H30年9月完了予定																		
30			27,945	1,411																			
31																							
累計	302,250	0	300,839	1,411																			
340	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	完了	70,000	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	52,500		2,923		27年3月、設計業務契約済み	
																	27			2,702		28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注	
																	28			27,749		29年3月契約解除、29年4月再契約予定	
																	29					H30.6月完了予定	
																	30			18,962	164	現工事の増工契約。	
																	31						
																	累計	52,500	0	52,336	164		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
364	C	-	5	-	25	-	漁業集落防災機能強化事業	長面地区	市	市	直接	継続	200,718	27	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	25,481		16,033		27年8月、測量業務発注
																	28	59,354		62,519		29年3月、施工CMR変更契約
																	29	24,138		8,483		30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約
																	30					
																	31					
																	累計	108,973	0	87,035	0	
																	365	◆C	-	7	-	2
24																						
25																						
26																						
27	240,000		105,377		25社に交付決定し、21社が事業完了。4社は翌年度へ繰り越し。																	
28			115,523		1社辞退、3社完成。28公募により27社に交付決定し、24社事業完了、3社は繰り越し。																	
29				0	繰り越した3社の実績報告を受け、補助金を交付。事業完了																	
30		▲ 19,100																				
31																						
累計	240,000	▲ 19,100	220,900	0																		
374	C	-	7	-	6	-	後川さげ人工ふ化場整備事業	牡鹿地区	市	市	直接	継続	419,067	27	~	31						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	5,192		4,536		28年3月、測量・地質調査業務契約。
																	28	20,881		14,012		28年6月、測量地質調査変更契約、完了。28年11月、設計業務契約。
																	29	262,402		257,175		29年9月、設計業務完了。29年12月、工事請負契約、工事監理業務契約。
																	30		25,824	23,990		31年1月、水量確保のため井戸の横ボーリング工を変更契約
																	31					
																	累計	288,475	25,824	299,713	0	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計	
392	◆	C	-	1	-	9	-	1	網地漁港対策 調査業務	網地漁港	県	県	直接	完了	17,631	28	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	14,104		11,396	2,708	29年1月、設計業務契約済み
																			29					静音対策不要で業務完了
																			30					
																			31					
																			累計	14,104	0	11,396	2,708	
																			393		C	-	4	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28	145,581		46,278		28年12月農業用施設用地測量・地 質調査業務発注、育苗ハウス設置 業務発注、農業機械購入、29年1月 格納庫発注、2月育苗ハウス給水管 設置工事発注																			
29			88,557		29年6月育苗ハウス給水管設置、農 業用機械発注、29年7月外構工事 測量設計業務発注、29年8月農業 機械購入、29年9月穀物乾燥調製 施設、29年9月施設通路工事発注、 29年10月施設通路設置																			
30																								
31																								
累計	145,581	0	134,835	0																				
419	◆	C	-	1	-	1	-	1	長面地区農地 周辺環境整備 事業	長面地区	市	市	直接	完了	404,462	30	~	30						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30	323,569		323,569	0	事業完了
																			31					
																			累計	323,569	0	323,569	0	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
420	C - 7 - 7 -	大原川さけ人 工ふ化場整備 事業	雄勝地区	市	市	直接	継続	562,210	30	~	31	23					
												24					
												25					
												26					
												27					
												28					
												29					
												30	217,608		362,477		30年5月、井戸工事請負契約、本体 工事設計業務契約、31年2月、本体 工事請負契約、工事管理請負契約
												31	204,049				
												累計	421,657	0	362,477	0	
												(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。					
24	4,029,256	0	1,885,571	0													
25	1,339,660	0	2,719,863	1,094													
26	2,548,268	0	1,095,791	0													
27	1,519,262	0	840,745	201,161													
28	660,274	0	2,315,873	2,708													
29	1,945,398	0	1,430,323	177,529													
30	1,325,725	414,935	1,536,708	423													
31	0	0	0	0													
18,974,310	都道府県交付分 計	13,904,843	414,935	11,873,624	382,915												
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。																	
												24	11,339,752	0	9,980,277	0	
												25	1,708,335	0	241,288	0	
												26	2,220,091	0	2,710,666	0	
												27	4,784,313	0	5,558,183	10	
												28	6,467,043	0	4,164,273	0	
												29	433,576	0	1,008,698	883	
												30	585,774	0	2,372,907	17,760	
												31	794,653	0	0	0	
												39,925,121	市町村交付分 計	28,333,537	0	26,036,292	18,653
												(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。					
24	15,369,008	0	11,865,848	0													
25	3,047,995	0	2,961,151	1,094													
26	4,768,359	0	3,806,457	0													
27	6,303,575	0	6,398,928	201,171													
28	7,127,317	0	6,480,146	2,708													
29	2,378,974	0	2,439,021	178,412													
30	1,911,499	414,935	3,909,615	18,183													
31	794,653	0	0	0													
58,899,431	合計	42,238,380	414,935	37,909,916	401,568												

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	門脇稲井 線	市	市	直接	完了	4,081	24	~	25	23					24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。
																	24	5,425		3,161	-	
																	25			0	0	25年10月、調査設計完了。
																	26					事業完了
																	27					
																	28					
																	29					
																	30		▲ 2,264			
																	31					
																	累計	5,425	▲ 2,264	3,161	0	
																	3	D	-	1	-	2
24	40,300		17,668	0	25年6月、調査設計発注。26年1月、調査設計完了。																	
25			22,950	0	事業完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30		▲ 22,932																				
31																						
累計	63,550	▲ 22,932	40,618	0																		
4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	南光町一 丁目地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	26						
																	24	154,437		0	-	
																	25			0	-	
																	26	1,001,875		0	-	事業廃止
																	27		▲ 883,158			
																	28		▲ 271,202			
																	29				0	
																	30		▲ 1,952			
																	31					
																	累計	1,156,312	▲ 1,156,312	0	0	
																	5	D	-	4	-	2
24	3,644,287		205,035	-	み。現在工事発注準備中。																	
25			2,949,224	-	建築工事着手																	
26		▲ 31,500	▲ 86,979		建築工事完了																	
27		▲ 362,619																				
28		▲ 368,987																				
29				0																		
30		▲ 13,975																				
31																						
累計	3,880,187	▲ 777,081	3,103,106	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	0	23 ~ 24	23	106,225		0	-	用地取得が見込めないため、事業廃止。
															24	50,225		0	-	
															25			0	-	
															26			0	-	
															27		▲ 142,570			
															28		▲ 13,825			
															29			0		
															30		▲ 55			
															31					
															累計	156,450	▲ 156,450	0	0	
															7	D	-	4	-	
24	128,975		0	-																
25			0	-																
26			0	-																
27																				
28		▲ 128,975																		
29			0																	
30																				
31																				
累計	128,975	▲ 128,975	0	0																
8	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	向陽地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 24						23
															24	551,600		0	-	
															25			0	-	
															26			0	-	
															27		▲ 78,612			
															28		▲ 469,124			
															29			0		
															30		▲ 3,864			
															31					
															累計	551,600	▲ 551,600	0	0	
															9	D	-	4	-	6
24	32,637		0	-																
25			0	-																
26			0	-																
27		▲ 65,537																		
28		▲ 23,975																		
29			0																	
30																				
31																				
累計	89,512	▲ 89,512	0	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	廃止	0	24	23					用地取得が見込めないため、事業廃止。
															24	181,650		0	-	
															25			0	-	
															26			0	-	
															27		▲ 174,683			
															28		▲ 4,132			
															29			0		
															30		▲ 2,835			
															31					
															累計	181,650	▲ 181,650	0	0	
															11	D	-	4	-	
24	46,900		147,560	-																
25	655,375		2,168,564	-																
26	1,523,462		▲ 2,262	-																
27			▲ 12,053	-																
28				2																
29																				
30		▲ 14,313																		
31																				
累計	2,316,124	▲ 14,313	2,301,809	2																
12	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜② 地区	市	市	直接	完了	1,694,747	23						23
															24	1,475,337		90,111	-	
															25			114,015	-	
															26			1,253,581	-	
															27		▲ 20,125			
															28					
															29		▲ 76,500		23	
															30		▲ 460			
															31					
															累計	1,579,987	▲ 97,085	1,482,879	23	
															13	D	-	4	-	10
24	24,500		88,090	-																
25			0	-																
26	441,875		499,904	-																
27			97,303	-																
28				0																
29																				
30		▲ 9																		
31																				
累計	490,700	97,294	587,994	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	1,919,221	24 ~ 27	23	94,762		0	-	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。 UR建設要請により着工 建築工事中 建築工事完了
															24	39,375		131,283	-	
															25			0	-	
															26	1,466,500		0	-	
															27	45,675	45,500	1,548,034	-	
															28			0	-	
															29				-	
															30		▲ 12,495		-	
															31				-	
															累計	1,646,312	33,005	1,679,317	0	
															15	D	-	4	-	
24	252,087		0	-																
25			0	-																
26			0	-																
27		▲ 203,724		-																
28		▲ 48,363		-																
29			0	-																
30				-																
31				-																
累計	252,087	▲ 252,087	0	0																
16	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田二番 谷地地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 24						23
															24	178,587		0	-	
															25			0	-	
															26			0	-	
															27				-	
															28		▲ 170,753		-	
															29			0	-	
															30		▲ 7,834		-	
															31				-	
															累計	178,587	▲ 178,587	0	0	
															17	D	-	4	-	14
24	115,150		0	-																
25			0	-																
26			0	-																
27		▲ 113,095		-																
28			0	-																
29				-																
30		▲ 2,055		-																
31				-																
累計	115,150	▲ 115,150	0	0																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	4	-	15	-	借上公営型地域優良賃貸住宅事業	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	完了	545,134	24	~	29	23				1地区(20戸)入居開始。4地区(129戸)において工事中。
																	24	1,975,400		27,594	-
																	25		▲ 16,000	350,000	-
																	26			0	-
																	27				0
																	28			0	-
																	29				事業完了
																	30		▲ 1,581,806		-
																	31				-
																	累計	1,975,400	▲ 1,597,806	377,594	0
																	19	D	-	17	-
24	288,000		282,861	-																	
25			▲ 7	-																	
26	153,750	▲ 5,093	149,261	-																	
27			▲ 1,782	0																	
28				実施計画策定業務完了																	
29				-																	
30		▲ 6,324		-																	
31				-																	
累計	441,750	▲ 11,417	430,333	0																	
20	D	-	17	-	2	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	門脇地区	市	市	直接	完了	160,208	24	~	25					
																	24	108,000		117,945	-
																	25		9,945	2,210	-
																	26		3,000		-
																	27				0
																	28				-
																	29				-
																	30		▲ 790		-
																	31				-
																	累計	108,000	12,155	120,155	0
																	21	D	-	17	-
24	210,750		214,458	-																	
25		60,408	55,094	-																	
26				0																	
27				-																	
28				-																	
29				-																	
30		▲ 1,606		-																	
31				-																	
累計	210,750	58,802	269,552	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	514,554	24	~	25	23				24年9月、測量調査業務、地質調査業務(新蛇田)発注。24年12月、現況測量(新蛇田南・あけぼの北)業務、地質調査業務(新蛇田南)発注。
																24	387,000		366,891	-
																25		▲ 13,653	19,023	26年3月、現況測量業務他完了。
																26		13,344		
																27				0
																28				
																29				
																30		▲ 777		
																31				
																累計	387,000	▲ 1,086	385,914	0
																23	D	-	17	-
24	228,750		217,498	-																
25			0	25年9月、実施設計策定業務完了。																
26		▲ 11,251																		
27				1																
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	228,750	▲ 11,251	217,498	1																
24	D	-	20	-	1	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	本庁地区 (市街地・ 半島)、牡 鹿地区、 河北地 区、雄勝 地区、北 上地区	市	市	直接	完了	468,068	24	~	29					
																24	376,125		270,386	-
																25			73,420	25年3月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務、市街地整備コーディネート業務完了。25年10月、復興まちづくり計画策定業務完了。25年11月、土地利用計画策定促進業務発注。
																26			▲ 2	
																27				0
																28			0	
																29				0
																30		▲ 32,576		
																31				
																累計	383,625	▲ 32,576	351,049	0
																25	D	-	20	-
24	7,500		7,124	-																
25			0	25年10月、津波シミュレーション業務完了。																
26																				
27																				
28																				
29				0																
30		▲ 376																		
31																				
累計	7,500	▲ 376	7,124	0																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業	本庁地区	市	市	直接	完了	2,341,000	23 ~ 30	23	43,500		0	-	24年7月、業務委託。25年3月、完了。 下水道事業団設計委託済。(H25) 事業完了
															24	37,500		68,282	-	
															25	1,674,750		312,499	-	
															26			0	-	
															27			409,696		
															28			484,866		
															29			465,264		
															30			14,137	1,006	
															31					
															累計	1,755,750	0	1,754,744	1,006	
															27	◆	D	-	22	
24	28,000		27,608	-																
25			▲ 3,666																	
26																				
27		▲ 4,000																		
28				0																
29																				
30		▲ 58																		
31																				
累計	28,000	▲ 4,058	23,942	0																
28	◆	D	-	22	-	1	公園基本計画 策定事業	中瀬公園	市	市	直接	完了	12,714	24 ~ 25						23
															24	13,600		13,408	-	
															25			▲ 3,237		
															26					
															27		▲ 2,806			
															28				0	
															29					
															30		▲ 623			
															31					
															累計	13,600	▲ 3,429	10,171	0	
															29	◆	D	-	22	-
24	26,800		26,424	-																
25			▲ 4,660																	
26																				
27				0																
28																				
29				0																
30		▲ 5,036																		
31																				
累計	26,800	▲ 5,036	21,764	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	継続	179,553	24 ~ 31	23					24年6月、実施計画策定業務発注。
															24	716,418		126,623	-	
															25	77,250	▲ 103,750	0	-	
															26		▲ 186,277	3,361	-	
															27		▲ 368,977	4,666	-	
															28			14	-	
															29				-	
															30				-	
															31				-	
															累計	793,668	▲ 659,004	134,664	0	
															31	◆ D	-	23	-	1
24	40,800		40,770	-																
25	297,980		669,021	-																
26	382,624		11,613	-																
27			0	-																
28				-																
29				-																
30				-																
31				-																
累計	721,404	0	721,404	0																
32	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (石巻)	市	市	直接	継続	553,429	23 ~ 31						
															24	355,921		369,916	-	
															25	31,739	12,008	42,259	-	
															26		5,645	0	-	
															27			0	-	
															28			0	-	
															29				-	
															30			2,895	-	
															31				-	
															累計	397,417	17,653	415,070	0	
															33	D	-	23	-	3
24	431,120		680,124	-																
25	172,974	268,830	203,879	-																
26	53,975	186,277	145,436	-																
27		368,977	182,167	-																
28			96,484	-																
29			9,917	-																
30				-																
31				-																
累計	677,524	824,084	1,318,007	0																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
34	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	雄勝地区	市	市	直接	継続	834,021	23	~	31	23	10,755		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。 26年5月、埋蔵文化財発掘関連業務発注 28年5月、事業進捗による変更業務発注
																24	745,387		434,695	-	
																25	155,856	▲ 280,838	46,637	-	
																26		▲ 5,645	19,757	-	
																27			0	-	
																28			8,505	-	
																29				-	
																30				-	
																31				-	
																累計	911,998	▲ 286,483	509,594	0	
																35	D	-	23	-	
24	547,665		514,384	-																	
25	58,843		62,734	-																	
26	47,250		0	-																	
27			0	-																	
28			0	-																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	668,540	0	577,118	0																	
42	D	-	1	-	2	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	大街道石 巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	~	31						23
																24			9,432	-	
																25	992,000		6,700	-	
																26	193,750		109,046	-	
																27			43,632	-	
																28			156,532	-	
																29		▲ 232,550	263,376	-	
																30			▲ 40,767	-	
																31				-	
																累計	1,210,550	▲ 232,550	547,951	0	
																47	D	-	1	-	3
24	46,500			-																	
25	19,375		22,837	-																	
26	322,400		16,798	-																	
27	249,937		145,910	-																	
28			129,044	-																	
29			61,807	-																	
30		52,700	52,124	-																	
31				-																	
累計	638,212	52,700	428,520	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
48	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)湊中央線	市	市	直接	完了	24,205	24	23					24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
															24	46,500		17,170	-	
															25			1,588	-	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
															26				-	事業完了
															27				-	
															28				-	
															29		▲ 27,700		0	
															30		▲ 42			
															31					
															累計	46,500	▲ 27,742	18,758	0	
															49	D	-	1	-	5
24	29,450		0	-																
25			10,433	-	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。															
26	757,950		0	-	26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評価発注。															
27	502,200		90,413	-	28年3月、一部工事発注。詳細設計、補償調査、不動産検定評価完了。27年7月、用地買収開始。															
28			475,117	-	用地取得中。															
29			361,712	-	用地取得中。契約率81%															
30	207,855	206,599	332,440	-	30年9月道路改良工事発注															
31				-																
累計	1,497,455	206,599	1,270,115	0																
50	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)鎮守大橋	市	市	直接	完了	11,728	24						
															24	15,500		8,255	-	
															25			833	-	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
															26				-	事業完了
															27				-	
															28				-	
															29				0	
															30		▲ 6,412			
															31					
															累計	15,500	▲ 6,412	9,088	0	
															51	D	-	1	-	7
24	15,500		2,109	-																
25			0	-	事業調整中															
26			0	-	事業調整中															
27			0	-																
28			0	0	事業廃止															
29																				
30		▲ 13,391																		
31																				
累計	15,500	▲ 13,391	2,109	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
52	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	狐崎浜付 近	市	市	直接	廃止	1,420	24	23					24年12月、概略設計業務発注。
															24	9,300	1,100	-	-	
															25		0	-	-	
															26		0	-	-	
															27		0	-	-	
															28		0	0	事業廃止	
															29					
															30		▲ 8,200			
															31					
															累計	9,300	▲ 8,200	1,100	0	
															53	D	-	1	-	9
24	13,950	1,100	-	-																
25		0	-	-																
26		0	-	-																
27		0	-	-																
28		0	0	事業廃止																
29																				
30		▲ 12,850																		
31																				
累計	13,950	▲ 12,850	1,100	0																
54	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	蛤浜・折 浜付近	市	市	直接	廃止	2,249	24						
															24	13,950	1,742	-	-	
															25		0	-	-	
															26		0	-	-	
															27		0	-	-	
															28		0	0	事業廃止	
															29					
															30		▲ 12,208			
															31					
															累計	13,950	▲ 12,208	1,742	0	
															55	D	-	1	-	11
24	9,300	825	-	-																
25		0	-	-																
26		0	-	-																
27		0	-	-																
28		0	0	事業廃止																
29																				
30		▲ 8,475																		
31																				
累計	9,300	▲ 8,475	825	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	佐須付近	市	市	直接	廃止	1,776	24	23					24年12月、概略設計業務発注。
															24	9,300	1,361	-	-	
															25		0	-	-	
															26		0	-	-	
															27		0			
															28		0	15	事業廃止	
															29					
															30		▲ 7,924			
															31					
															累計	9,300	▲ 7,924	1,361	15	
															57	◆	D	-	4	-
24	16,000	10,708	0																	
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30		▲ 5,292																		
31																				
累計	16,000	▲ 5,292	10,708	0																
58	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市全域	市	市	直接	継続	3,222,288	24						
															24	294,750	444,029	-	-	
															25	1,992,750	721,378	-	補助金交付継続中	
															26		526,783	-	補助金交付継続中	
															27		296,355	-	補助金交付継続中	
															28		139,499	-	補助金交付継続中	
															29		103,592	-	補助金交付継続中	
															30		129,216	81,340	補助金交付継続中	
															31					
															累計	2,287,500	129,216	2,312,976	0	
															59	D	-	16	-	1
24	79,524	12,000	-	-																
25	516,384	58,509	-	25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補 助金(実施設計、権利変換計画作成)確定通知。																
26	335,514	846,792	-	26年4月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。26年12月、補 助金(建築物除却費等)確定通知。																
27	71,460	80,015	0	27年11月、変更承認。28年1月、補助金(権利変換計画作成費) 交付決定。28年3月、補助金(権利変換計画作成費)確定通知。 28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。事業完了																
28																				
29																				
30		▲ 5,566																		
31																				
累計	1,002,882	▲ 5,566	997,316	0																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
60	D	-	16	-	2	-	市街地再開発 事業	立町二丁 目5番地 区	市	組合	直接	完了	934,716	24 ~ 28	23					25年3月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。
															24	18,000		18,000	-	25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。
															25	64,380		0	-	
															26	372,016		64,281	-	
															27	107,949		475,386	-	27年6月、補助金(建築物除却費等)確定通知。27年6月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。28年3月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、期日の変更。
															28			3,161	0	28年8月、補助金(法101条登記)交付決定。28年9月、補助金(施設建築物工事等)変更承認。28年12月、補助金(法101条登記)確定通知。29年2月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。事業完了
															29					
															30		▲ 1,517			
															31					
															累計	562,345	▲ 1,517	560,828	0	
61	◆ D	-	17	-	1	-	国際拠点港湾 「石巻港」復興 活性化プロ ジェクト	石巻港	市	市	直接	完了	4,688	24 ~ 24	23					24年9月、備品購入契約、納入。
															24	5,784		3,749	0	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30		▲ 2,035			
															31					
															累計	5,784	▲ 2,035	3,749	0	
62	◆ D	-	20	-	1	-	震災記録収集 整理事業	市全域	市	市	直接	完了	9,870	24 ~ 24	23					24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版を制作。
															24	9,028		7,896	0	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30		▲ 1,132			
															31					
															累計	9,028	▲ 1,132	7,896	0	
63	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地区 公共施設整備)	本庁地区	市	市	直接	完了	28,933	24 ~ 25	23					24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。
															24	34,500		21,656	-	26年3月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務完了
															25			36	8	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30		▲ 12,800			
															31					
															累計	34,500	▲ 12,800	21,692	8	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
64	◆	D	-	20	-	3	-	1	災害情報一斉 配信事業	本庁地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23				別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたため、事業廃止。
																			24	10,680		0	
																			25			0	
																			26			0	
																			27		▲ 10,020		
																			28				
																			29				
																			30		▲ 660		
																			31				
																			累計	10,680	▲ 10,680	0	
																			65	◆	D	-	
24	141,120		5,541																				
25			66,182																				
26			0																				
27			4,095																				
28			60,648																				
29			0																				
30		▲ 4,654																					
31																							
累計	141,120	▲ 4,654	136,466																				
66	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道復興整 備円滑化事業	市全域	市	市	直接	完了	83,480	24	~	24					23
																			24	72,000		66,783	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30		▲ 5,217		
																			31				
																			累計	72,000	▲ 5,217	66,783	
																			67	◆	D	-	23
24	143,361		143,361																				
25	840,676		1,382,033																				
26	805,121		140,838																				
27			106,185																				
28																							
29																							
30		▲ 16,741																					
31																							
累計	1,789,158	▲ 16,741	1,772,417																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
68	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	河北地区	市	市	直接	継続	453,429	24	~	31	23				24年6月、実施計画策定業務発注。																	
																	24	144,465		246,246	-																	
																	25	91,855	103,750	15,091	-	25年5月、用地測量・地形測量発注。																
																	26			0	-																	
																	27			0	-																	
																	28			0	-																	
																	29				-																	
																	30				-																	
																	31				-																	
																	累計	236,320	103,750	261,337	0																	
																	69	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	継続	609,141	24	~	31	23				
																																		24	53,814		3,217	-
25	611,072		33,972	-	25年7月、造成工事発注。																																	
26		▲ 152,998	315,164	-	造成工事完了																																	
27	8,890		88,541	-																																		
28		12,218	5,441	-	補助金交付・被災元地買取継続中																																	
29			7,487	-	補助金交付・被災元地買取継続中																																	
30			3,560	-	補助金交付・被災元地買取継続中																																	
31				-																																		
累計	673,776	▲ 140,780	457,382	0																																		
70	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	継続	1,743,473	24	~	31																		23				
																																		24	48,291		3,338	-
																	25	525,218		19,115	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																
																	26	365,464		224,686	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減																
																	27	182,535	256,298	654,300	-	造成工事施工中																
																	28	138,608	9,121	436,962	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中																
																	29			110,315	-	補助金交付・被災元地買取継続中																
																	30			5,040	-	補助金交付・被災元地買取継続中																
																	31				-																	
																	累計	1,260,116	265,419	1,453,756	0																	
																	71	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	継続	266,316	24	~	31	23				25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。
																																		24	188,900		148,426	-
25			7,623	-	造成工事施工中																																	
26		46,271	17,772	-	造成工事完了、宅地供給開始																																	
27		▲ 5,835	5,853	-																																		
28		3,689	1,700	-	補助金交付・被災元地買取継続中																																	
29			5,457	-	補助金交付・被災元地買取継続中																																	
30			19,067	-	補助金交付・被災元地買取継続中																																	
31				-																																		
累計	188,900	44,125	205,898	0																																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
72	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	継続	717,735	24	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
															24	366,349		385,088	-	-
															25	44,641		14,085	-	-
															26	24,975		113,479	-	-
															27	57,606	102,954	50,388	-	-
															28		31,491	6,584	-	-
															29			24,519	-	-
															30				-	-
															31				-	-
															累計	493,571	134,445	594,143	0	-
															73	D	-	23	-	11
24	29,624		2,493	-	-															
25	594,176		257,465	-	-															
26			345,685	-	-															
27		203,724	40,275	-	-															
28		▲ 19,243	20,861	-	-															
29			14,004	-	-															
30			40,091	-	-															
31				-	-															
累計	623,800	184,481	720,874	0	-															
74	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	継続	913,014	24						
															24	59,333		32,235	-	-
															25	773,381		181,387	-	-
															26			242,004	-	-
															27	43,086		49,243	-	-
															28		▲ 76,914	7,670	-	-
															29			12,974	-	-
															30			4,798	-	-
															31				-	-
															累計	875,800	▲ 76,914	530,311	0	-
															75	D	-	23	-	13
24	65,911		3,623	-	-															
25	1,036,401		207,067	-	-															
26			370,056	-	-															
27		▲ 324,113	47,926	-	-															
28			11,996	-	-															
29			11,041	-	-															
30			4,798	-	-															
31				-	-															
累計	1,102,312	▲ 324,113	656,507	0	-															

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
76	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	継続	178,826	24	~	31	23					
																24	19,923		1,644	-	
																25	305,200		54,471	-	
																26		▲ 142,096	67,019	-	
																27		▲ 26,553	9,711	-	
																28			2,905	-	
																29			3,793	-	
																30				-	
																31				-	
																累計	325,123	▲ 168,649	139,543	0	
																77	D	-	23	-	15
24	21,253		3,059	-																	
25	440,378		52,691	-																	
26	142,216		100,945	-																	
27		178,031	416,270	-																	
28		▲ 105,021	15,131	-																	
29			3,717	-																	
30			606	-																	
31				-																	
累計	603,847	73,010	592,419	0																	
78	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	継続	583,870	24	~	31						
																24	315,868		128,352	-	
																25	116,770		24,315	-	
																26			63,240	-	
																27	7,019		131,182	-	
																28	71,228		110,734	-	
																29			17,048	-	
																30				-	
																31				-	
																累計	510,885	0	474,871	0	
																79	D	-	23	-	17
24	260,128		150,213	-																	
25	45,591		12,593	-																	
26			15,264	-																	
27		▲ 57,126	22,067	-																	
28		10,887	26,541	-																	
29			7,855	-																	
30				-																	
31				-																	
累計	305,719	▲ 46,239	234,533	0																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
80	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	継続	1,512,342	24 ~ 31	23						
														24	13,282		3,078	-		
														25	316,615		16,478	-		
														26	158,306		170,661	-		
														27	401,404		500,472	-		
														28	388,503	45,186	533,890	-		
														29			15,595	-		
														30			320	-		
														31				-		
														累計	1,278,110	45,186	1,240,494	0		
81	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	継続	755,949	24 ~ 31	23						
														24	654,528		391,296	-		
														25			14,480	-		
														26			136,747	-		
														27	24,885		54,886	-		
														28		▲ 17,958	9,939	-		
														29			8,884	-		
														30			5,856	-		
														31				-		
														累計	679,413	▲ 17,958	622,088	0		
82	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	継続	1,688,443	24 ~ 31	23						
														24	37,558		670	-		
														25	1,107,022		24,713	-		
														26			309,444	-		
														27			400,712	-		
														28	196,020	136,785	504,462	-		
														29			88,508	-		
														30			32,647	-		
														31				-		
														累計	1,340,600	136,785	1,361,156	0		
83	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	継続	237,270	24 ~ 31	23						
														24	122,530		33,553	-		
														25			14,799	-		
														26	66,332		72,874	-		
														27	39,984		16,600	-		
														28		▲ 21,236	1,999	-		
														29			3,770	-		
														30				-		
														31				-		
														累計	228,846	▲ 21,236	143,595	0		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
84	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】羽 坂地区	市	市	直接	完了	18,114	24	23						
															24	6,641		139	-		
															25	45,097		15,710	-25年7月、造成工事発注。		
															26			0	-造成工事完了		
															27		▲ 35,889	0	(No.85 桑浜地区に統合)		
															28			0			
															29						
															30			0			
															31						
															累計	51,738	▲ 35,889	15,849	0		
															85	D	-	23	-	23	-
24	9,301		1,123	-																	
25	72,056		26,057	-25年7月、造成工事発注。																	
26			25,482	-変更契約に伴う減。造成工事完了																	
27			7,209																		
28		▲ 15,935	1,547	補助金交付・被災元地買取継続中																	
29			41	補助金交付・被災元地買取継続中																	
30				補助金交付・被災元地買取継続中																	
31																					
累計	81,357	▲ 15,935	61,459	0																	
86	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	継続	938,679	24							
															24	38,517		1,506	-		
															25	470,365		15,273	-25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
															26			111,900	-造成工事施工中		
															27	268,436		440,284	-造成工事完了、宅地供給開始		
															28		44,025	47,477	補助金交付・被災元地買取継続中		
															29			28,282	補助金交付・被災元地買取継続中		
															30			7,997	補助金交付・被災元地買取継続中		
															31						
															累計	777,318	44,025	652,719	0		
															87	D	-	23	-	25	-
24	19,923		949	-																	
25	413,603		18,214	-25年12月、造成工事発注(CM方式)。																	
26			347,157	-造成工事施工中																	
27		174,683	34,186	-造成工事完了、宅地供給開始																	
28		▲ 139,187	14,989	補助金交付・被災元地買取継続中																	
29			4,767	補助金交付・被災元地買取継続中																	
30																					
31																					
累計	433,526	35,496	420,262	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	D	-	23	-	26	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	継続	904,522	24 ~ 31	23						
															24	50,478		530	-		
															25	1,053,228		14,594	-		
															26			286,528	-		
															27		▲ 278,113	331,738	-		
															28		▲ 34,137	10,588	-		
															29			26,582	-		
															30			37,444	-		
															31				-		
															累計	1,103,706	▲ 312,250	708,004	0		
															89	D	-	23	-	27	-
24	14,612		2,177	-																	
25	164,657		3,748	-																	
26			27,903	-																	
27		▲ 9,174	117,836	-																	
28		21,438	6,986	-																	
29			1,992	-																	
30				-																	
31				-																	
累計	179,269	12,264	160,642	0																	
90	D	-	23	-	28	-	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指地区	市	市	直接	完了	131,440	24 ~ 30							
															24	11,961		139	-		
															25	103,048		326	-		
															26			114,544	-		
															27			0	-		
															28			0	-		
															29				-		
															30				-		
															31				-		
															累計	115,009	0	115,009	0		
															91	D	-	23	-	29	-
24	418,182		428,314	-																	
25	108,621		18,035	-																	
26	81,616		56,709	-																	
27	61,742	65,537	40,529	-																	
28		▲ 62,609	24,162	-																	
29			17,561	-																	
30			7,025	-																	
31				-																	
累計	670,161	2,928	592,335	0																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
92	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業	【北上】相 川・小泊・ 大室地区	市	市	直接	継続	4,216,499	24 ~ 31	23							
															24	42,507		4,631	-			
															25	1,161,323		27,535	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
															26			580,989	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減		
															27	741,517		1,133,923	-	相川北団地の造成工事完了、宅地供給開始		
															28	1,744,087		464,590	-	小泊・猪の沢・大室団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助 金交付・被災元地買取継続中		
															29			1,024,048	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中		
															30			21,380	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															31				-			
															累計	3,689,434	0	3,257,096	0			
93	D	-	23	-	31	-	防災集団移転 促進事業	【北上】小 室地区	市	市	直接	継続	711,136	24 ~ 31	23							25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。
															24	277,984		336,138	-			
															25	160,286		8,511	-	造成工事施工中		
															26		95,825	33,905	-	造成工事完了		
															27		7,310	147,362	-			
															28		80,837	7,394	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															29			2,387	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															30				-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															31				-			
															累計	438,270	183,972	535,697	0			
94	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業	【北上】白 浜地区	市	市	直接	継続	1,365,760	24 ~ 31	23							25年12月、造成工事発注(CM方式)。
															24	26,565		4,598	-			
															25	293,536		14,478	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減		
															26	118,306		211,374	-	造成工事完了、宅地供給開始		
															27	397,444		525,345	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															28	359,188		229,133	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															29			43,635	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															30				-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															31				-			
															累計	1,195,039	0	1,028,563	0			
95	D	-	23	-	33	-	防災集団移転 促進事業	【北上】 にっこり団 地地区	市	市	直接	継続	3,741,469	24 ~ 31	23							25年12月、造成工事発注(CM方式)。
															24	57,111		2,064	-			
															25	1,736,301		61,562	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減		
															26	868,150		832,634	-	造成工事施工中		
															27			1,141,614	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中		
															28	349,322	262,898	203,316	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															29			680,457	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															30			3,978	-	補助金交付・被災元地買取継続中		
															31				-			
															累計	3,010,884	262,898	2,925,625	0			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
100	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ②工区	県	県	直接	継続	22,884,684	24 ~ 32	23					24年7月道路予備設計契約。
															24	160,425		18,672	-	-
															25	8,654,425		168,976	-	25年7月道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。
															26	1,957,650		263,287	-	26年11月、用地買収開始。
															27	2,735,750		798,765	-	用地買収継続中
															28			2,752,830	-	用地買収継続中、道路改築工事契約。
															29			3,544,075	-	用地買収継続中、道路改築工事契約。
															30			2,873,135	-	用地買収継続中、道路改築工事契約。
															31	1,875,500				
															累計	15,383,750	0	10,419,740	0	
															101	D	-	1	-	4
24	19,375		5,109	-	-															
25	759,500		35,962	-	25年10月道路用地測量・道路詳細設計業務委託契約。															
26	166,825		▲ 2,181	-	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。															
27	219,170		4,861	-	用地交渉等継続中															
28			30,905	-	用地交渉等継続中															
29			6,775	-	用地交渉等継続中															
30			13,818	-	用地買収継続中、道路改築工事契約。															
31																				
累計	1,164,670	0	95,249	0																
102	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ④⑤工区	県	県	直接	継続	11,274,394	24 ~ 32						
															24	827,700		74,472	-	-
															25	2,117,300		30,117	-	25年12月道路地質調査業務委託契約。
															26	271,250		193,242	-	26年11月、道路改築工事契約。
															27	2,271,525		42,312	-	工事施工継続中
															28			1,067,781	-	工事施工継続中
															29		155,000	2,237,002	-	用地買収及び工事施工継続中
															30			1,357,346	-	用地買収継続中、道路改築工事契約。
															31	1,015,491				
															累計	6,503,266	155,000	5,002,272	0	
															103	D	-	1	-	6
24	275,900		13,918	-	-															
25			▲ 9,411	-	-															
26			0	-	-															
27				-	-															
28		▲ 267,843	3,550	0	-															
29																				
30																				
31																				
累計	275,900	▲ 267,843	8,057	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
104	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (小網倉 浜)	県	県	直接	継続	1,690,000	24 ~ 31	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
															24	354,175		15,645	-	-
															25	310,000		69,099	-	-
															26	157,925		30,215	-	-
															27	170,500		213,046	-	-
															28		224,750	808,845	-	-
															29			61,145	-	-
															30	93,000		106,329	-	-
															31				-	-
															累計	1,085,000	224,750	1,304,324	0	-
															105	D	-	1	-	8
24	666,500		39,940	-	-															
25	348,750		41,105	-	-															
26	155,000		44,407	-	-															
27	511,500		2,473	-	-															
28			92,646	-	-															
29			85,314	-	-															
30		345,953	211,381	-	-															
31	429,046			-	-															
累計	2,110,796	345,953	517,266	0	-															
106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (十八成 浜)	県	県	直接	継続	3,234,000	24 ~ 32						
															24	638,600		44,225	-	-
															25	387,500		38,520	-	-
															26	275,900		26,263	-	-
															27	619,225		79,795	-	-
															28			437,155	-	-
															29			169,070	-	-
															30			660,328	-	-
															31	310,000			-	-
															累計	2,231,225	0	1,455,356	0	-

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号線(雄 勝)	県	県	直接	継続	5,204,000	24	~	32	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	155,000		23,976	-
																	25	914,500		75,779	-
																	26	1,937,500		18,508	-
																	27	761,050		▲ 33,917	-
																	28			334,368	-
																	29			427,593	-
																	30			387,714	-
																	31				-
																	累計	3,768,050	0	1,234,021	0
																	108	D	-	1	-
24	209,250		40,524	-																	
25	530,875		137,706	-																	
26	1,395,000		300,816	-																	
27	1,044,700		369,582	-																	
28	824,600	1,120,649	2,049,637	-																	
29			1,318,234	-																	
30	227,850		963,298	-																	
31	751,750			-																	
累計	4,984,025	1,120,649	5,179,797	0																	
109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 杜鹿線 (鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	31					
																	24	387,500		13,295	-
																	25	465,000		60,127	-
																	26	232,500		22,199	-
																	27	232,500		31,075	-
																	28			284,216	-
																	29			380,165	-
																	30			39,359	-
																	31				-
																	累計	1,317,500	0	830,436	0
																	110	D	-	1	-
24	23,250		14,193	-																	
25	491,350		42,036	-																	
26	465,000		7,113	-																	
27	144,150		14,259	-																	
28			309,931	-																	
29			172,066	-																	
30			265,508	-																	
31				-																	
累計	1,123,750	0	825,106	0																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	継続	1,350,000	24	23					24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
															24	23,250		12,008	-	-
															25	427,800		76,524	-	-
															26	246,450		13,716	-	-
															27	232,500		25,682	-	-
															28			566,154	-	-
															29			81,041	-	-
															30			91,135	-	-
															31	116,250			-	-
															累計	1,046,250	0	866,260	0	
															112	D	-	1	-	15
24	17,825		17,825	-	-															
25	532,425		19,478	-	-															
26	387,500		179,258	-	-															
27	635,500		78,270	-	-															
28			541,351	-	-															
29	193,750		535,099	-	-															
30	38,750			-	-															
31				-	-															
累計	1,805,750	0	1,371,281	0																
113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)石巻 雄勝線 (藤の巻)	県	県	直接	継続	2,360,000	24						
															24	38,750		17,699	-	-
															25	740,900		862	-	-
															26	697,500		0	-	-
															27	465,000		0	-	-
															28		▲ 1,077,556	1,600	-	-
															29			124,593	-	-
															30			167,101	-	-
															31	387,500			-	-
															累計	2,329,650	▲ 1,077,556	311,855	0	
															114	★	F	-	2	-
24	5,870,998		113,760	-	-															
25	5,449,339		4,153,528	-	-															
26	299,074		5,871,292	-	-															
27	8,357,107		3,959,871	-	-															
28	20,023,480		14,509,700	-	-															
29			6,596,747	-	-															
30				-	-															
31				-	-															
累計	39,999,998	0	35,204,898	0																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
122	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮)渡波 稲井線	市	市	直接	継続	9,395,348	24	~	32	23				24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																	24	49,600		0	-	
																	25	833,900		24,302	-	
																	26	816,849		49,089	-	
																	27			224,601	-	
																	28			340,590	-	
																	29	1,280,106		621,513	-	
																	30	1,377,758	1,775,917	1,204,365	-	
																	31				-	
																	累計	4,358,213	1,775,917	2,464,460	0	
																	123	D	-	1	-	14
24	55,025		34,340	-																		
25	147,250		3,698	-																		
26	147,250		145,067	-																		
27	35,596		51,472	-																		
28	104,625		42,430	-																		
29	353,787		417,353	-																		
30			149,173	-																		
31				-																		
累計	843,533	0	843,533	0																		
124	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業	中里地区	市	市	直接	完了	1,140,529	24	~	27						
																	24	141,750		94,307	-	
																	25	490,000		0	-	
																	26	107,625		0	-	
																	27	124,687	142,625	903,654	0	
																	28				-	
																	29				-	
																	30		▲ 8,726		-	
																	31				-	
																	累計	864,062	133,899	997,961	0	
																	125	◆	D	-	20	-
24	76,514		8,000	-																		
25			24,000	-																		
26			24,629	-																		
27	26,400		4,282	-																		
28	17,314		0	-																		
29			8,000	-																		
30				-																		
31				-																		
累計	120,228	0	68,911	51,317																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
126	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	継続	306,300	24	23							
															24	16,422		1,706	-			
															25	263,046		142,776	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
															26	30,620		44,285	-	造成工事完了、宅地供給開始		
															27		▲ 37,702	30,844				
															28		▲ 4,375	5,971		補助金交付・被災元地買取継続中		
															29			2,756		補助金交付・被災元地買取継続中		
															30					補助金交付・被災元地買取継続中		
															31							
															累計	310,088	▲ 42,077	228,338	0			
															127	D	-	23	-	35	-	防災集団移転 促進事業
24	13,886		243,494	-	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。																	
25	289,748		29,706	-	造成工事施工中																	
26		152,998	61,008	-	造成工事完了																	
27		▲ 31,152	48,414																			
28		▲ 20,025	0		補助金交付・被災元地買取継続中																	
29			2,241		補助金交付・被災元地買取継続中																	
30			8,417		補助金交付・被災元地買取継続中																	
31																						
累計	303,634	101,821	393,280	0																		
134	D	-	1	-	15	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	廃止	0	24								
															24	29,867		0	-			
															25	268,811		0	-	造成工事との調整中		
															26			0	-	造成工事との調整中		
															27							
															28		▲ 298,678		0	事業廃止		
															29							
															30							
															31							
															累計	298,678	▲ 298,678	0	0			
															135	D	-	1	-	16	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)
24	8,033		0	-																		
25	72,305		0	-	造成工事との調整中																	
26			87,332	-	工事着手																	
27			299,495																			
28		546,215	239,724	2	工事完了																	
29																						
30																						
31																						
累計	80,338	546,215	626,551	2																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
136	D	-	1	-	17	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	28	23					
																	24	2,952		0	-	
																	25	26,576		0	-造成工事との調整中	
																	26			0	-造成工事との調整中	
																	27					
																	28		▲ 29,528		0事業廃止	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	29,528	▲ 29,528	0	0	
																	137	D	-	1	-	18
24	6,275		0	-																		
25	56,484		0	-造成工事との調整中																		
26			179,632	-工事着手																		
27			1,956																			
28		118,829	0	0工事完了																		
29																						
30																						
31																						
累計	62,759	118,829	181,588	0																		
138	D	-	1	-	19	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	216,976	24	~	28						
																	24	5,483		0	-	
																	25	49,355		0	-造成工事との調整中	
																	26			23,467	-工事着手	
																	27			97,500		
																	28		113,316	47,187	0工事完了	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	54,838	113,316	168,154	0	
																	139	D	-	2	-	1
24																						
25	31,000		60,095	-25年9月、宅地造成(その2)工事発注。																		
26	54,250		▲ 483	027年3月、宅地造成(その2)工事完了。																		
27																						
28																						
29		▲ 25,500																				
30		▲ 138																				
31																						
累計	85,250	▲ 25,638	59,612	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
140	D	-	2	-	2	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	20,887	25 ~ 28	23								
															24								
															25	8,525		0	-				
															26	6,200		16,645	-	26年5月 宅地造成(その2)工事発注。26年8月 宅地造成(その3)工事発注。			
															27	12,400		807	0	28年11月 宅地造成(その2)工事完了。 29年3月 宅地造成(その3)工事完了。			
															28			▲ 1,267					
															29								
															30		▲ 10,940						
															31								
															累計	27,125	▲ 10,940	16,185	0				
141	D	-	2	-	3	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新門脇地 区	市	市	直接	完了	3,356,000	25 ~ 30	23								
															24								
															25	561,255		1,929,999	-	用地買収開始。実施設計着手。			
															26	1,240,000		167,178	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。			
															27	490,575		181,892	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															28	130,820		172,047	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															29			1,281	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															30	178,250		40	148,463	道路築造及び宅地造成工事完了。			
															31								
															累計	2,600,900	0	2,452,437	148,463				
142	D	-	2	-	4	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	湊北地区	市	市	直接	継続	395,000	25 ~ 31	23								
															24								
															25	58,125		63,550	-	用地買収開始。実施設計着手。			
															26	144,925		150,810	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。			
															27	103,075		66,015	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															28			0	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															29			60	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															30			386	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															31								
															累計	306,125	0	280,821	0				
143	D	-	2	-	5	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	100,117	25 ~ 27	23								
															24								
															25	14,360		35,360	-	25年9月、宅地造成工事発注。			
															26	57,443		45,592	-	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]			
															27	32,821		▲ 3,364	0	28年3月 宅地造成工事完了。事業完了。			
															28								
															29		▲ 27,000						
															30		▲ 36						
															31								
															累計	104,624	▲ 27,036	77,588	0				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6	7																			
144	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	市内全域	市	市	直接	完了	274,543	25	~	28	23							
																			24							
																			25	54,640		0	-	工事発注準備中		
																			26	110,560		86,690	-	工事着手		
																			27	56,480		35,736	-	工事中		
																			28			97,207	0	工事完了		
																			29							
																			30		▲ 2,047					
																			31							
																			累計	221,680	▲ 2,047	219,633	0			
																			145	◆	D	-	4	-	2	-
24	86,400		4,587	-																						
25	19,200	16,000		-	用地買収、工事着手。																					
26			104,551	-	工事中																					
27			866	0	工事完了																					
28																										
29																										
30		▲ 11,596																								
31																										
累計	105,600	4,404	110,004	0																						
146	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	15,339	24	~	27								
																			24							
																			25	3,200		1,585	-	用地買収		
																			26	5,600		0	-	工事中		
																			27		3,520	10,685	0	工事完了		
																			28							
																			29							
																			30		▲ 50					
																			31							
																			累計	8,800	3,470	12,270	0			
																			147	D	-	4	-	17	-	
24	60,375		33,425	-																						
25			▲ 831	-	UR建設要請により着工																					
26	617,750		0	-	建築工事中																					
27	74,375	28,787	742,226	0	建築工事完了																					
28																										
29																										
30		▲ 6,467																								
31																										
累計	752,500	22,320	774,820	0																						

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
148	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業	大街道北 二丁目地 区	市	市	直接	完了	1,220,968	24 ~ 27	23					24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
															24	100,625		89,889	-	-
															25			0	-	- UR建設要請により着工
															26	844,375		0	-	- 建築工事中
															27	101,062	28,437	978,456	0	- 建築工事完了
															28					
															29					
															30		▲ 6,154			
															31					
															累計	1,046,062	22,283	1,068,345	0	
															149	D	-	4	-	19
24	58,625		40,216	-	-															
25			0	-	- UR建設要請により着工															
26	1,064,875		0	-	- 建築工事中															
27	132,562	39,375	1,250,279	0	- 建築工事完了															
28																				
29																				
30		▲ 4,942																		
31																				
累計	1,256,062	34,433	1,290,495	0																
150	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業	日和が丘 一丁目地 区	市	市	直接	完了	1,100,025	25 ~ 28						
															24					
															25	133,000		8,282	-	- 既存建築物解体設計完了
															26			959,148	-	- 建築工事着工
															27	852,075		0	-	- 建築工事中
															28			▲ 4,911	0	- 建築工事完了
															29					
															30		▲ 22,556			
															31					
															累計	985,075	▲ 22,556	962,519	0	
															151	D	-	4	-	21
24	62,125		30,565	-	- 業者を募集中。															
25	181,125		0	-	- 買取公募実施															
26	422,625		273,355	1	- 建築工事完了															
27																				
28																				
29		▲ 361,954																		
30																				
31																				
累計	665,875	▲ 361,954	303,920	1																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
152	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業	渡波新沼 地区	市	市	直接	完了	995,965	24 ~ 27	23					24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
															24	61,250		51,454	-	-
															25	206,500		898,444	-	- 設計業務完了
															26	504,000		0	-	- 建築工事着手
															27	199,500		▲ 78,429	1	- 建築工事完了
															28					
															29		▲ 99,780			
															30					
															31					
															累計	971,250	▲ 99,780	871,469	1	
															153	D	-	4	-	23
24	98,875		68,794	-	- 業者を募集中。															
25	239,750		0	-	- 買取公募実施															
26	382,375		488,279	0	- 建築工事完了															
27		▲ 135,396																		
28																				
29		▲ 28,000																		
30		▲ 531																		
31																				
累計	721,000	▲ 163,927	557,073	0																
154	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業	栄田地区	市	市	直接	完了	362,960	24 ~ 26						
															24	59,500		27,416	-	- 業者を募集中。
															25	125,125		0	-	- 買取公募実施
															26	207,375		290,172	0	- 建築工事完了
															27					
															28					
															29		▲ 72,604			
															30		▲ 1,808			
															31					
															累計	392,000	▲ 74,412	317,588	0	
															155	D	-	4	-	25
24	91,000		85,343	-	-															
25	257,250		1,077,720	-	- 設計業務完了															
26	757,750		0	-	- 建築工事着手															
27			▲ 72,464	1	- 建築工事完了															
28																				
29																				
30		▲ 15,400																		
31																				
累計	1,106,000	▲ 15,400	1,090,599	1																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
156	D	-	4	-	26	-	災害公営住宅 整備事業	上釜地区	市	市	直接	完了	4,072,635	25 ~ 28	23					用地交渉、基本計画策定中。		
															24							
															25	125,125		127,369	-	用地買収		
															26	122,500	21,000	123,973	-	設計完了		
															27	3,150,875		3,401,033	-	建築工事着手		
															28	196,875		▲ 88,822	0	建築工事完了		
															29		▲ 52,500					
															30		▲ 322					
															31							
															累計	3,595,375	▲ 31,822	3,563,553	0			
															157	D	-	4	-	27	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	190,750		399,964	-	用地買収																	
26	336,875	10,500	73,239	-	設計完了																	
27	5,103,875		4,701,974	-	建築工事着手																	
28			342,443	0	建築工事完了																	
29		▲ 120,500																				
30		▲ 391																				
31																						
累計	5,631,500	▲ 110,391	5,521,109	0																		
158	D	-	4	-	28	-	災害公営住宅 整備事業	門脇地区	市	市	直接	完了	5,765,445	25 ~ 28								
															24							
															25	373,625		36,402	-	用地買収		
															26	684,250		301,715	-	用地買収完了、実施設計着手		
															27	2,737,875		0	-	建築工事着手		
															28	914,375	336,875	4,706,645	0	建築工事完了		
															29							
															30		▲ 2,238					
															31							
															累計	4,710,125	334,637	5,044,762	0			
															159	D	-	4	-	29	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	222,950		119,190	-	用地買収																	
26	456,400		50,546	-	買収公募実施、用地買収完了																	
27	1,825,775		0	-	建築工事着手																	
28			2,055,952	0	建築工事完了																	
29		▲ 233,099																				
30		▲ 46,338																				
31																						
累計	2,505,125	▲ 279,437	2,225,688	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
160	D	-	4	-	30	-	災害公営住宅 整備事業	湊東地区	市	市	直接	完了	3,687,664	25 ~ 28	23					基本計画策定中		
															24							
															25	252,700		147,589	-	用地買収		
															26	456,400		220,925	-	買取公募実施、用地買収完了		
															27	1,825,775		0	-	建築工事着手		
															28	693,875		2,858,189	0	建築工事完了		
															29							
															30		▲ 2,047					
															31							
															累計	3,228,750	▲ 2,047	3,226,703	0			
															161	D	-	4	-	31	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	4,184,250		12,391	-	買取公募実施																	
26			3,198,500	-	153戸工事完了																	
27			475,588	-	20戸工事完了																	
28			0	-																		
29			0	0																		
30		▲ 509,175	▲ 11,404																			
31																						
累計	4,184,250	▲ 509,175	3,675,075	0																		
162	D	-	4	-	32	-	災害公営住宅 整備事業	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	16,329,676	24 ~ 29								
															24	252,875		107,625	-	建築工事着手		
															25	2,049,250		8,333,251	-	202戸/535戸建築工事完了		
															26	6,956,250		5,466,441	-	333戸/535戸建築工事完了		
															27	5,592,300		381,148	-			
															28			0				
															29		▲ 557,222		0			
															30		▲ 4,988					
															31							
															累計	14,850,675	▲ 562,210	14,288,465	0			
															163	D	-	4	-	33	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	153,125		95,291	-	設計業務																	
26	1,396,500		963,643	-	建築工事着手																	
27	8,924,125		9,341,233	-	建築工事完了																	
28			676	-	新規30戸分実施設計																	
29	161,875	1,596,612	1,044,198	-	建築工事中																	
30			777,348	9,848	建築工事完了																	
31																						
累計	10,635,625	1,596,612	12,222,389	9,848																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
164	D	-	4	-	34	-	災害公営住宅 整備事業	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	4,037,714	25 ~ 27	23					実施設計発注準備中		
															24							
															25	119,875		12,782	-	買取公募実施		
															26	683,375		724,185	-	建築工事着手		
															27	3,381,000		2,796,031	0	建築工事完了		
															28		▲ 648,644					
															29							
															30		▲ 2,608					
															31							
															累計	4,184,250	▲ 651,252	3,532,998	0			
															165	D	-	4	-	35	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	87,500		1,329	-	買取公募実施																	
26	1,477,875		1,446,274	-	51戸/109戸建築工事完了																	
27	1,249,500		1,117,489	-	58戸/149戸建築工事完了																	
28			2,055	-	新規40戸分基本計画																	
29	658,525	68,512	654,610	-	建築工事中																	
30		▲ 424,294	▲ 104,139	0	事業完了																	
31																						
累計	3,473,400	▲ 355,782	3,117,618	0																		
166	D	-	4	-	36	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	89,600	25 ~ 27								
															24							
															25	17,150		17,949	-	基本計画策定・用地造成工事発注済み		
															26	61,250		9,902	-	建築工事着手		
															27			50,347	-	建築工事完了		
															28							
															29							
															30			▲ 4,868	5,070			
															31							
															累計	78,400	0	73,330	5,070			
															167	D	-	4	-	37	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	61,162		63,137	-	用地造成工事発注済み																	
26	192,500		1,848	-	用地交渉中																	
27				-	造成工事中																	
28			931	-	建築工事中																	
29			63,139	-	工事本体29年度完了																	
30		▲ 122,500	1,220	887	CM変更契約																	
31																						
累計	253,662	▲ 122,500	130,275	887																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
168	D	-	4	-	38	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	完了	169,000	25 ~ 30	23					用地交渉、造成工事発注準備中		
															24							
															25	26,250		21,409		-	用地買収、用地造成工事発注済み	
															26	104,125		2,098		-	造成工事中	
															27		17,500	123,971		-	工事本体27年度完了	
															28							
															29							
															30			210	187		CM変更契約	
															31							
															累計	130,375	17,500	147,888	187			
															169	D	-	4	-	39	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	36,750		38,537		-	用地買収、用地造成工事発注済み																
26	10,325		954		-	造成工事中																
27	162,925		32,801		-	建築工事中																
28			112,607	101		事業完了																
29																						
30		▲ 25,000																				
31																						
累計	210,000	▲ 25,000	184,899	101																		
170	D	-	4	-	40	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	完了	47,019	25 ~ 27								
															24							
															25	17,762		8,790		-	造成工事着手	
															26	52,500		955		-	造成工事中	
															27			31,394	0		建築工事完了	
															28							
															29		▲ 29,000					
															30		▲ 123					
															31							
															累計	70,262	▲ 29,123	41,139	0			
															171	D	-	4	-	41	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	28,437		18,987		-	造成工事着手																
26	116,375		0		-	造成工事中																
27			62,937	0		建築工事完了																
28																						
29		▲ 62,500																				
30		▲ 388																				
31																						
累計	144,812	▲ 62,888	81,924	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
172	D	-	4	-	42	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	58,472	25 ~ 30	23					用地交渉、造成工事発注準備中		
															24							
															25	26,250		43,048		-	用地造成工事発注済み	
															26	48,912		1,753		-	造成工事中	
															27	73,325		0		-	造成工事中	
															28			4,437		-	工事本体28年度完了	
															29			897				
															30		▲ 97,325	366	661		CM変更契約	
															31							
															累計	148,487	▲ 97,325	50,501	661			
															173	D	-	4	-	43	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	41,125		34,438		-	用地造成工事発注済み																
26	189,000		1,753		-	造成工事中																
27			5,337		-	造成工事中																
28			122,263		-	工事本体28年度完了																
29																						
30		▲ 66,000	158	176		CM変更契約																
31																						
累計	230,125	▲ 66,000	163,949	176																		
174	D	-	4	-	44	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	完了	84,602	24 ~ 26								
															24	18,375		15,904		-		
															25	10,500		13,389		-	造成工事中	
															26	64,750		44,730		0	建築工事完了	
															27							
															28							
															29							
															30		▲ 19,602					
															31							
															累計	93,625	▲ 19,602	74,023	0			
															175	D	-	4	-	45	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25	25,725		63,410		-	用地買収、用地造成工事発注済み																
26	78,750		1,367		-	造成工事中																
27			160		-	建築工事着工																
28			▲ 19,436			建築工事完了																
29			103	871		CM変更契約																
30		▲ 58,000																				
31																						
累計	104,475	▲ 58,000	45,604	871																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
176	D	-	4	-	46	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	完了	287,864	25	~	27	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	57,750		68,508	- 用地買収、造成工事中
																	26	18,462		0	- 造成工事中
																	27	309,050		183,369	0 建築工事完了
																	28				
																	29		▲ 133,000		
																	30		▲ 385		
																	31				
																	累計	385,262	▲ 133,385	251,877	0
																	177	D	-	4	-
24																					
25	36,750		60,256	- 用地買収、用地造成工事発注済み																	
26	19,250		0	- 造成工事中																	
27	224,787		40,012	建築工事完了																	
28																					
29			40	479 CM変更契約																	
30		▲ 180,000																			
31																					
累計	280,787	▲ 180,000	100,308	479																	
178	D	-	4	-	48	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	完了	289,289	25	~	27					
																	24				
																	25	66,062		62,337	- 用地買収、造成工事中
																	26	257,250		0	- 造成工事中
																	27			190,789	0 建築工事完了
																	28				
																	29		▲ 70,000		
																	30		▲ 186		
																	31				
																	累計	323,312	▲ 70,186	253,126	0
																	179	D	-	4	-
24																					
25	97,125		218,555	- 用地造成工事発注済み																	
26	76,475		5,366	- 造成工事中																	
27	646,712		0	- 造成工事中																	
28			▲ 90,436	- 造成工事中																	
29			418,837	- 工事本体29年度完了																	
30		▲ 262,919	5,071	0 事業完了																	
31																					
累計	820,312	▲ 262,919	557,393	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
180	D	-	4	-	50	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】十八成浜地区	市	市	直接	完了	516,908	25 ~ 28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
															24								
															25	107,625		146,065		-	用地買収、造成工事中		
															26	93,450		0		-	造成工事中		
															27	599,725		▲ 61,000		-	造成工事中		
															28			367,227	0	0	建築工事完了		
															29		▲ 348,000						
															30		▲ 508						
															31								
															累計	800,800	▲ 348,508	452,292	0				
															181	D	-	4	-	51	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮎川浜地区
24	78,750		5,034		-																		
25	753,375		306,022		-	用地買収、用地造成工事発注済み																	
26	1,379,000		0		-	造成工事中																	
27			0		-	建築工事着手																	
28			537,696		-	一部建築工事完了																	
29			151,409		-	工事本体29年度完了																	
30		▲ 1,186,500	22,991	1,473		CM変更契約																	
31																							
累計	2,211,125	▲ 1,186,500	1,023,152	1,473																			
182	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	鮎川浜地区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 26									
															24								
															25	17,600		0		-			
															26			0		0	0	廃止	
															27								
															28								
															29								
															30		▲ 17,600						
															31								
															累計	17,600	▲ 17,600	0	0				
															183	D	-	4	-	52	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】泊浜地区
24																							
25	32,550		27,498		-	用地買収、造成工事中																	
26	122,500		0		-	造成工事中																	
27			83,118	0	0	建築工事完了																	
28																							
29		▲ 44,000																					
30		▲ 434																					
31																							
累計	155,050	▲ 44,434	110,616	0																			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
184	D	-	4	-	53	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】祝 浜・谷川 浜地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	42,000		40,178	- 用地造成工事発注済み
																	26	34,037		▲ 40,178	0 意向変化により事業廃止
																	27	14,525			
																	28		▲ 90,562		
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	90,562	▲ 90,562	0	0
																	185	D	-	4	-
24																					
25	28,875		28,875	- 用地造成工事発注済み																	
26			0	- 造成工事中																	
27			8	- 造成工事着工																	
28			▲ 9,258	250 建築工事完了																	
29																					
30		▲ 9,000																			
31																					
累計	28,875	▲ 9,000	19,625	250																	
186	D	-	4	-	55	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	完了	229,846	24	~	28					
																	24	30,100		29,901	-
																	25	44,625		24,547	- 造成工事中
																	26	119,875		99,612	- 建築工事6戸/12戸完了
																	27			0	-
																	28	67,900		46,456	593 建築工事完了
																	29				
																	30		▲ 61,391		
																	31				
																	累計	262,500	▲ 61,391	200,516	593
																	187	D	-	4	-
24	16,887		11,974	-																	
25	13,125		5,987	- 造成工事中																	
26	91,000		78,677	- 建築工事5戸/6戸完了																	
27			19,816	0 建築工事完了																	
28																					
29																					
30		▲ 4,558																			
31																					
累計	121,012	▲ 4,558	116,454	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
188	D	-	4	-	57	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	完了	187,300	25 ~ 29	23					用地交渉、造成工事発注準備中。			
															24								
															25	44,625		50,141		-	用地買収、用地造成工事発注済み。		
															26	69,912		79		-	造成工事中		
															27	29,925		483		-	造成工事中		
															28			94,242		3	事業完了		
															29		19,425	18,939					
															30								
															31								
															累計	144,462	19,425	163,884	3				
															189	D	-	4	-	58	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】名 振地区
24	102,375		89,861		-	25年2月、用地買収。現在造成工事中。																	
25	65,625		30,072		-	造成工事中																	
26	413,875		87		-	建築工事着手																	
27			274,666		0	建築工事完了																	
28																							
29		▲ 182,787																					
30		▲ 4,402																					
31																							
累計	581,875	▲ 187,189	394,686	0																			
190	D	-	4	-	59	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	完了	450,957	25 ~ 29									
															24								
															25	116,462		78,481		-	用地買収、用地造成工事発注済み。		
															26	328,125		3,501		-	造成工事中		
															27			9,618		-	造成工事中		
															28			69,544		-	建築工事中		
															29			229,575	3,868		事業完了		
															30		▲ 50,000						
															31								
															累計	444,587	▲ 50,000	390,719	3,868				
															191	D	-	4	-	60	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区
24	5,600		4,560		-	25年2月、用地買収。現在造成工事中。																	
25	114,625		32,138		-	用地造成工事、建築工事着手																	
26			0		-	建築工事1戸/4戸完了																	
27			70,045	482		建築工事完了																	
28																							
29																							
30		▲ 13,000																					
31																							
累計	120,225	▲ 13,000	106,743	482																			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
192	D	-	4	-	61	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】羽 坂・桑浜 地区	市	市	直接	完了	44,543	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	16,975		43,570	- 造成工事、建築工事着手
																	26	60,725		▲ 4,597	0 建築工事完了
																	27				
																	28				
																	29		▲ 38,500		
																	30		▲ 227		
																	31				
																	累計	77,700	▲ 38,727	38,973	0
																	193	D	-	4	-
24																					
25	8,750		40,383	- 用地買収、用地造成工事発注済み。																	
26	4,375		1,628	- 造成工事中																	
27	59,587		0	建築工事着手																	
28			26,826	建築工事完了																	
29			605	- 工事本体28年度完了																	
30			176	3,094 建築工事完了																	
31																					
累計	72,712	0	69,618	3,094																	
194	D	-	4	-	63	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	完了	46,493	25	~	27					
																	24				
																	25	13,562		10,530	- 用地買収、造成工事中
																	26	52,500		27	- 建築工事着手
																	27			30,123	0 建築工事完了
																	28				
																	29		▲ 22,625		
																	30		▲ 2,757		
																	31				
																	累計	66,062	▲ 25,382	40,680	0
																	195	D	-	4	-
24																					
25	15,750		26,396	- 用地買収、造成工事発注済み。																	
26	5,425		954	- 造成工事中																	
27	99,312		49,542	595 建築工事完了																	
28																					
29																					
30		▲ 43,000																			
31																					
累計	120,487	▲ 43,000	76,892	595																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
196	D	-	4	-	65	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	完了	76.828	25	~	27	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	21,000		30,259	- 用地買収、用地造成工事発注済み。
																	26	75,250		954	- 造成工事中
																	27			35,503	509 建築工事完了
																	28				
																	29				
																	30		▲ 29,025		
																	31				
																	累計	96,250	▲ 29,025	66,716	509
																	197	D	-	4	-
24																					
25	532,875		155,146	- 用地造成工事発注済み。																	
26	109,462		7,506	- 造成工事中																	
27	164,237		0	- 建築工事着工																	
28			177,396	- 一部建築工事完了																	
29			287,447	- 工事本体29年度完了																	
30		▲ 164,000	9,332	5,747 CM変更契約																	
31																					
累計	806,574	▲ 164,000	636,827	5,747																	
198	D	-	4	-	67	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	42.729	25	~	29					
																	24				
																	25	13,125		26,000	- 用地買収、用地造成工事発注済み。
																	26	10,762		954	- 造成工事中
																	27	24,500		55	- 造成工事中
																	28			9,836	- 建築工事完了。
																	29			47	495 CM変更契約
																	30		▲ 11,000		
																	31				
																	累計	48,387	▲ 11,000	36,892	495
																	199	D	-	4	-
24																					
25	82,775		72,360	- 用地買収、用地造成工事発注済み。																	
26	308,000		2,357	- 造成工事中																	
27			161,506	552 建築工事完了																	
28																					
29																					
30		▲ 154,000																			
31																					
累計	390,775	▲ 154,000	236,223	552																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
200	D	-	4	-	69	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中																	
																	24																					
																	25	4,375		22,976	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																
																	26	21,525		▲ 22,976	0	意向変化により廃止																
																	27																					
																	28		▲ 25,900																			
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	累計	25,900	▲ 25,900	0	0																	
																	201	D	-	4	-	70	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	完了	142,371	25	~	28	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24				
25	23,625		20,868	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																																	
26	153,650		1,230	-	造成工事中																																	
27			13,474	-	建築着工																																	
28			86,894	2,109	建築工事完了																																	
29																																						
30		▲ 52,700																																				
31																																						
累計	177,275	▲ 52,700	122,466	2,109																																		
202	D	-	4	-	71	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】小 泊・大室 地区	市	市	直接	完了	395,700	25	~	29																		23				用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24				
																	25	23,625		182,875	-	用地造成工事発注済み。																
																	26	71,750		0	-	造成工事中																
																	27	87,500		0	-	建築工事着工																
																	28																					
																	29		163,362	163,019	343	事業完了																
																	30																					
																	31																					
																	累計	182,875	163,362	345,894	343																	
																	203	D	-	4	-	72	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】 にっこり団 地南地区	市	市	直接	完了	1,368,575	25	~	30	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24				
25	126,000		255,421	-	用地造成工事発注済み。																																	
26	161,612		4,466	-	造成工事中																																	
27	1,253,787		0	-	造成工事中																																	
28			956,288	-	造成工事中																																	
29			▲ 10,972	-	工事本体29年度完了																																	
30		▲ 343,897	▲ 7,707	6	建築工事完了																																	
31																																						
累計	1,541,399	▲ 343,897	1,197,496	6																																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
204	D	-	4	-	73	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	完了	6,587,119	24 ~ 30	23					25年3月、用地買収完了。造成工事発注準備中。
															24	151,375		141,367	-	
															25	2,030,000		1,275,436	-	用地買収、用地造成工事発注済み。
															26	3,472,000		578	-	造成工事中
															27			48,002	-	造成工事中
															28			2,012,037	-	建築工事中
															29		195,737	2,306,083	-	建築工事中
															30		▲ 85,383	▲ 139,960	120,186	建築工事完了
															31					
															累計	5,653,375	110,354	5,643,543	120,186	
															205	D	-	4	-	74
24																				
25	8,750		8,750	-	用地造成工事発注済み。															
26			1,773	-	造成工事中															
27	41,125	2,625	41,492	485	建築工事完了															
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	49,875	2,625	52,015	485																
206	D	-	4	-	75	-	災害公営住宅 整備事業	河南地区	市	市	直接	完了	528,373	25 ~ 26						
															24					
															25	688,625		0	-	買取公募実施
															26			462,325	0	建築工事完了
															27					
															28		▲ 167,945	0		
															29		▲ 58,000			
															30		▲ 355			
															31					
															累計	688,625	▲ 226,300	462,325	0	
															207	D	-	4	-	76
24																				
25	688,625		0	-	買取公募実施															
26	326,375		1,014,493	0	建築工事完了															
27																				
28																				
29																				
30		▲ 507																		
31																				
累計	1,015,000	▲ 507	1,014,493	0																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
208	D	-	4	-	77	-	災害公営住宅 整備事業	中央三丁 目地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23				廃止予定			
																	24							
																	25	1,795,500		0	0	事業廃止		
																	26			0	0			
																	27							
																	28		▲ 1,795,500					
																	29							
																	30							
																	31							
																	累計	1,795,500	▲ 1,795,500	0	0			
																	209	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業
24																								
25	85,575		16,692	-	149戸管理開始																			
26			75,429	-	410戸管理開始																			
27	1,141,778		1,044,068	-	1942戸管理開始																			
28	2,315,826		2,539,080	-	3510戸管理開始																			
29	3,461,840		3,413,289	-	4255戸管理開始																			
30	3,923,995		3,836,526	-	4420戸管理開始(4戸用途開始)																			
31	3,734,218																							
累計	14,663,232	0	10,925,084	0																				
210	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	2,526,782	25	~	32								
																	24							
																	25	16,800		4,902	-	149戸管理開始		
																	26	5,576		20,242	-	410戸管理開始		
																	27	210,317		145,794	-	1942戸管理開始		
																	28	411,153		293,185	-	3510戸管理開始		
																	29	328,108		362,856	-	4255戸管理開始		
																	30	297,690		366,980	-	4420戸管理開始(4戸用途開始)		
																	31	294,252						
																	累計	1,563,896	0	1,193,959	0			
																	211	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)
24	300,000		942,079	-																				
25	748,312		677,816	-	25年9月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事発注。																			
26	798,825		126,654	-	27年3月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事完了。																			
27			49,145	-	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]																			
28			37,461	0																				
29																								
30		▲ 13,982																						
31																								
累計	1,847,137	▲ 13,982	1,833,155	0																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
212	D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	2,126,707	25 ~ 29	23									
															24									
															25	251,250		133,725		-	25年11月 宅地造成工事発注。			
															26	445,500		1,286,324		-	26年3月 調整池築造工事発注。26年5月 宅地造成工事完了。 26年5月 宅地造成(その2)工事発注。26年8月 宅地造成(その 3)工事発注。			
															27	702,750		149,236		-	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]			
															28	227,250		35,560		-	H29年2月 宅地造成(その4)工事発注。 H29年3月 宅地造成(その3)工事完了。			
															29			▲ 9,820		0	H29年2月 宅地造成(その4)工事完了。 H30年3月 補償物件移転完了。			
															30		▲ 31,725							
															31		▲ 31,725							
															累計	1,626,750	▲ 31,725	1,595,025		0				
															213	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波地 区	市
24	97,500		31,696		-	25年3月、宅地造成工事発注。																		
25	279,000		579,895		-	25年9月 宅地造成(その2)工事発注。																		
26	474,750		118,749		-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]																		
27			8,427																					
28			▲ 130		0																			
29		▲ 112,000																						
30		▲ 613																						
31																								
累計	851,250	▲ 112,613	738,637		0																			
214	D	-	17	-	9	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	648,691	25 ~ 27										
															24									
															25	267,780		334,384		-	25年9月、宅地造成工事発注。			
															26	121,050		134,988		-	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]			
															27	117,420		17,144		0				
															28									
															29									
															30		▲ 19,734							
															31									
															累計	506,250	▲ 19,734	486,516		0				
															215	D	-	17	-	10	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新門脇地 区	市
24																								
25	990,000		2,456,962		-	用地買収開始。実施設計着手。																		
26	661,500		104,170		-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。																		
27	803,250		170,993		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																		
28	255,000		12,942		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																		
29					-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																		
30	96,750			61,433		道路築造及び宅地造成工事完了																		
31																								
累計	2,806,500	0	2,745,067	61,433																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
216	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊東地区	市	市	直接	継続	2,914,000	25 ~ 31	23								
															24								
															25	432,300		261,597		-25年12月、用地買収開始。実施設計着手。			
															26	741,000		1,139,256		-用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。			
															27	786,750		209,986		-移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															28		75,450	180,318		-移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															29			174,159		-移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															30		150,000	116,416		-移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															31								
															累計	1,960,050	225,450	2,081,732	0				
217	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊北地区	市	市	直接	継続	2,002,000	25 ~ 31	23								
															24								
															25	391,200		223,301		-用地買収開始。実施設計着手。			
															26	558,450		640,773		-用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。			
															27	471,600		195,277		-移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															28			141,388		-移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															29			167,014		-移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															30		80,250	102,337		-移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															31								
															累計	1,421,250	80,250	1,470,090	0				
218	◆	D	-	20	-	1	3	避難タワー一 整備事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	882,262	25 ~ 27	23					大宮町(25年9月、地質調査完了。26年1月、設計完了。)		
																24					魚町一丁目(26年5月、地質調査完了。26年2月、設計発注。)		
																25	488,400		25,724		-魚町三丁目(26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目 に含。)		
																26	86,948		353,378		-魚町一・三丁目(設計業務完了、建設工事発注)西浜町(地質調 査完了、設計業務完了)大宮町(建設工事完了)		
																27	121,767	10,020	326,704	0	魚町一丁目・三丁目(建設工事完了)西浜町(建設工事完了)		
																28							
																29							
																30		▲ 1,329					
																31							
																累計	697,115	8,691	705,806	0			
219	D	-	22	-	1	-	都市公園事業	防災緑地 1号	市	市	直接	継続	171,600	25 ~ 31	23								
															24								
															25	7,500		7,480		-26年3月、測量調査、設計業務を発注。			
															26	63,900		0		-27年2月、測量調査、設計業務完了。			
															27	1,200		62,370		28年2月、本体工事発注。			
															28	4,275		0		本体工事実施中			
															29	51,825		▲ 32,260		引き続き本体工事実施中			
															30			73,617		引き続き本体工事実施中			
															31								
															累計	128,700	0	111,207	0				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
220	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 1号	市	市	直接	完了	489,180	25 ~ 30	23								
															24								
															25	136,586		0	-				
															26	189,533		0	-				
															27			24,708				27年10月、下水道管移設補償契約締結(27分)、28年3月、用地取得完了。	
															28			82,134				28年9月、下水道管移設補償契約締結(28分)	
															29			90,801				29年5月、下水道管移設補償契約締結(29分)、30年2月、下水道管移設補償完了(28分)	
															30			▲ 10	128,486			30年10月、下水道管移設補償完了(29分)、事業完了	
															31								
															累計	326,119	0	197,633	128,486				
221	◆ D	-	23	-	1	-	(仮称)石巻消防署西分署新築整備事業	蛇田地区	市	市	直接	完了	552,500	25 ~ 27	23					25年8月、地質調査発注。25年11月、地質調査完了。			
															24								
															25	29,600		22,827	-			25年8月、設計業務発注。26年4月、設計業務完了。	
															26	412,400		265,288	-			26年4月建設工事発注	
															27			153,885	0			27年5月建設工事完了	
															28								
															29								
															30								
															31								
															累計	442,000	0	442,000	0				
222	D	-	23	-	36	-	防災集団移転促進事業	【石巻】佐須地区	市	市	直接	継続	2,223,317	24 ~ 31	23								
															24	20,504		1,533	-				
															25	215,291		2,547	-			25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
															26	235,263		282,718	-			CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減	
															27	274,074		767,789				造成工事施工中	
															28	563,000	637,267	164,887				造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中	
															29			396,091				補助金交付・被災元地買取継続中	
															30			211,834				補助金交付・被災元地買取継続中	
															31								
															累計	1,308,132	637,267	1,827,399	0				
223	D	-	23	-	37	-	防災集団移転促進事業	【石巻】小竹浜地区	市	市	直接	継続	316,117	25 ~ 31	23								
															24			1,116					
															25	115,381		10,169	-			25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
															26	75,599		146,394	-			造成工事中	
															27		66,879	56,330				造成工事完了、宅地供給開始	
															28		18,741	3,623				補助金交付・被災元地買取継続中	
															29			2,306				補助金交付・被災元地買取継続中	
															30			2,119				補助金交付・被災元地買取継続中	
															31								
															累計	190,980	85,620	222,057	0				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
224	D	-	23	-	38	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	継続	1,500,940	24	~	31	23					
																	24	28,613		1,506	-	
																	25	191,394		13,869	-	
																	26	129,295		147,289	-	
																	27	242,961	631,572	916,767	-	
																	28		89,485	12,972	-	
																	29			7,308	-	
																	30			253	-	
																	31				-	
																	累計	592,263	721,057	1,099,964	0	
																	225	D	-	23	-	39
24	21,426		1,714	-																		
25	195,220		117,309	-																		
26			21,372	-																		
27		▲ 7,310	22,788	-																		
28			1,011	-																		
29			5,733	-																		
30				-																		
31				-																		
累計	216,646	▲ 7,310	169,927	0																		
226	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	継続	599,139	24	~	31						
																	24	22,278		976	-	
																	25	148,635		5,614	-	
																	26	87,101		77,140	-	
																	27	36,181	142,570	365,148	-	
																	28		87,478	7,881	-	
																	29			12,465	-	
																	30				-	
																	31				-	
																	累計	294,195	230,048	469,224	0	
																	227	D	-	23	-	41
24	35,701		1,366	-																		
25	298,867		14,880	-																		
26	157,061		97,780	-																		
27	565,678		803,568	-																		
28		52,404	23,838	-																		
29			54,482	-																		
30			21,364	-																		
31				-																		
累計	1,057,307	52,404	1,017,278	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
228	D	-	23	-	42	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	継続	881,745	24 ~ 31	23						
															24	31,576		1,645	-		
															25	173,586		32,932	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
															26	308,853		126,400	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
															27	144,415	113,095	452,003		造成工事完了、宅地供給開始	
															28			27,238		補助金交付・被災元地買取継続中	
															29			14,170		補助金交付・被災元地買取継続中	
															30			6,405		補助金交付・被災元地買取継続中	
															31						
															累計	658,430	113,095	660,793	0		
229	D	-	23	-	43	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 淵浜地区	市	市	直接	継続	2,777,795	24 ~ 31	23						
															24	115,861		1,785	-		
															25	274,966		11,558	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
															26	715,221		334,055	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
															27	353,363		391,725		造成工事施工中	
															28	647,453	323,703	476,425		小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中	
															29			750,469		小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中	
															30			12,068		補助金交付・被災元地買取継続中	
															31						
															累計	2,106,864	323,703	1,978,085	0		
230	D	-	23	-	44	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	継続	3,914,584	24 ~ 31	23						
															24	101,856		3,464	-		
															25	519,336		217,962	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
															26	1,166,652		507,301	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
															27	520,590		851,422		清崎公益・中学校前・寺前公営団地の造成工事完了、宅地供給 開始	
															28	695,766	421,058	385,510		清崎公営・熊野公営団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助 金交付・被災元地買取継続中	
															29			732,436		宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元 地買取継続中	
															30			178,744		補助金交付・被災元地買取継続中	
															31						
															累計	3,004,200	421,058	2,876,839	0		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
231	D	-	23	-	45	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】谷 川浜・祝 浜地区	市	市	直接	継続	1,215,828	24 ~ 31	23						
														24	63,197		1,925	-		
														25	418,063		30,114	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	299,965		184,332	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27			361,404	-	造成工事施工中	
														28	204,723	77,898	374,094	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中	
														29			44,925	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														30			13,038	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														31				-		
														累計	985,948	77,898	1,009,832	0		
232	D	-	23	-	46	防災集団移転 促進事業	【雄勝】雄 勝中心部 AB地区	市	市	直接	継続	4,883,253	24 ~ 31	23						
														24	49,165		4,438	-		
														25	490,836		303,677	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	2,222,156		1,461,797	-	造成工事中	
														27	237,011		968,017	-		
														28	750,999	522,676	348,616	-		
														29			785,334	-	宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元 地買取継続中	
														30			38,109	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														31				-		
														累計	3,750,167	522,676	3,909,988	0		
233	D	-	23	-	47	防災集団移転 促進事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	継続	725,923	24 ~ 31	23						
														24	14,553		418	-		
														25	112,413		19,815	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	171,839		100,048	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	294,527		334,756	-	造成工事施工中	
														28	201,982	▲ 160,134	131,280	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中	
														29			6,585	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														30				-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														31				-		
														累計	795,314	▲ 160,134	592,902	0		
234	D	-	23	-	48	防災集団移転 促進事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	継続	979,873	24 ~ 31	23						
														24	15,222		1,785	-		
														25	173,461		34,008	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	355,568		417,690	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	85,499	251,586	224,321	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														28		▲ 23,950	7,731	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29			11,666	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														30			2,425	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														31				-		
														累計	629,750	227,636	699,626	0		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
235	D	-	23	-	49	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	継続	495,338	24	~	31	23					
																	24	11,710		1,228	-	
																	25	188,922		8,280	-	
																	26			88,827	-	
																	27	172,081		263,189	-	
																	28		60,706	5,545	-	
																	29			12,717	-	
																	30			5,353	-	
																	31				-	
																	累計	372,713	60,706	385,139	0	
																	236	D	-	23	-	50
24	28,365		3,473	-																		
25	215,767		51,679	-																		
26	512,257		755,691	-																		
27	106,002	146,082	122,719	-																		
28		79,297	31,531	-																		
29			4,046	-																		
30			3,667	-																		
31				-																		
累計	862,391	225,379	972,806	0																		
249	D	-	4	-	78	-	災害公営住宅 整備事業	不動町地 区	市	市	直接	完了	895,710	24	~	28						
																	24	1,750		808	-	
																	25	281,750		43,174	-	
																	26	425,250		0	-	
																	27		74,375	739,758	6	
																	28		621		-	
																	29				-	
																	30				-	
																	31				-	
																	累計	708,750	74,996	783,740	6	
																	250	D	-	16	-	3
26	191,418		54,384	-																		
27			166,980	-																		
28			63,635	0																		
29				-																		
30		▲ 1,711		-																		
31				-																		
累計	299,328	▲ 1,711	297,617	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	1	2	3	4	5	6																																				
251	◆	D	-	17	-	10	-	1	効果促進事業 (内水排除事業)	新門脇地区	市	市	直接	完了	547,000	25	~	28	23																							
																			24																							
																			25	56,000		0	-																			
																			26	80,000		200,800	-	宅地内の盛土工着手。																		
																			27	301,600		236,799	-	宅地内の盛土工実施中。																		
																			28			0	1	盛土工完了																		
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			累計	437,600	0	437,599	1																			
																			252	D	-	17	-	13	-		都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	436,391	25	~	27	23					
																																					24					
																																					25	191,250		319,447	-	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。
26	137,250		▲554	-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]																																					
27			8,398	0	28年3月、宅地造成(その2)工事完了。																																					
28																																										
29																																										
30																																										
31		▲1,209																																								
累計	328,500	▲1,209	327,291	0																																						
253	D	-	17	-	14	-		都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	1,083,441	25	~	29	23																								
																		24																								
																		25																			238,500		207,894	-	用地買収開始。実施設計着手。	
																		26	203,625		524,880	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。																			
																		27	258,300		15,483	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																			
																		28	22,566	92,546	31,573	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。																			
																		29			32,745	-	道路築造及び宅地造成工事完了																			
																		30		▲2,962		0																				
																		31																								
																		累計	722,991	89,584	812,575	0																				
																		254	◆	D	-	21	-	1	-	仮設排水ポン プ設置事業	本庁地区	市	市	直接	継続	1,830,117	25	~	32	23						
																																				24						
																																				25	180,198		170,990	-	仮設ポンプ63基設置	
26	212,144		183,650	-	仮設ポンプ68基設置																																					
27	226,264		188,308	-	仮設ポンプ83基設置																																					
28	230,444		191,271	-	仮設ポンプ83基設置																																					
29	134,944		154,203	-	仮設ポンプ57基設置																																					
30	162,372		155,010	-	仮設ポンプ54基設置																																					
31	140,414																																									
累計	1,286,780	0	1,043,432	0																																						

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
255	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 防災緑地 2号	市	市	直接	継続	1,557,700	25	~	32	23								
																24								
																25	61,500		17,442	-	25年12月、測量調査、設計業務を発注。			
																26	84,825		44,058	-	26年10月、補償調査業務発注。			
																27	200,850		72,045	-	27年9月、補償調査業務完了、27年10月、設計業務完了、28年2月、軟弱地盤解析業務、工作物等撤去工事発注。			
																28			102,941	-	29年3月、軟弱地盤解析業務完了、緑地整備工事発注。			
																29			▲ 18,349	-	引き続き緑地整備工事实施中			
																30	656,625	69,900	842,796	-	30年6月、残区間の緑地整備工事発注。			
																31								
																累計	1,003,800	69,900	1,060,933	0				
																256	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (用地) 防災緑地 2号	市
24																								
25	86,666		0	-																				
26	653,933		0	-																				
27	378,600		287,524	-	27年4月、用地取得、物件移転補償開始。																			
28			36,363	-	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。																			
29			353,896	-	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。																			
30		26,333	442,136	-	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。																			
31																								
累計	1,119,199	26,333	1,119,919	0																				
257	D	-	23	-	51	-	【石巻】石 巻新市街 地 防災集団移転 促進事業	市	市	直接	継続	34,936,408	25	~	31									
																24			1,232,643	-				
																25	3,962,990		10,182,132	-	宅地の買取、従前地の買取実施中			
																26	10,730,737		7,611,192	-				
																27	13,172,633		4,068,160	-				
																28	3,397,804		1,297,547	-	補助金交付・被災元地買取継続中			
																29			716,382	-	宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中			
																30		▲ 694,807						
																31								
																累計	31,264,164	▲ 694,807	25,108,237	0				
																258	D	-	23	-	52	-	【石巻】祝 田地区 防災集団移転 促進事業	市
24			5,525	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																			
25	68,250		129,321	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減。祝田A団地造成工事完了。																			
26	156,420			-	祝田B団地の造成工事完了、宅地供給開始																			
27	16,857	▲ 8,126	12,371	-	補助金交付・被災元地買取継続中																			
28		▲ 36,167	3,161	-	補助金交付・被災元地買取継続中																			
29			4,257	-	補助金交付・被災元地買取継続中																			
30				-	補助金交付・被災元地買取継続中																			
31																								
累計	241,527	▲ 44,293	155,193	0																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
259	D	-	23	-	53	-	防災集団移転 促進事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	継続	13,497,978	24 ~ 31	23					25年3月、用地買収補償開始。
															24	434,000		410,768	-	
															25	2,465,827		321,108	-	
															26	2,639,570		1,566,359	-	
															27	1,042,598		2,493,863	-	
															28	2,638,446	167,945	639,241	-	
															29	2,398,980		4,011,747	-	
															30			748,585	-	
															31				-	
															累計	11,619,421	167,945	10,191,671	0	
260	D	-	23	-	54	-	防災集団移転 促進事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	継続	543,354	24 ~ 31	23					
															24	12,497		251	-	
															25	216,712		24,684	-	
															26	226,704		399,816	-	
															27	22,479	63,539	28,968	-	
															28		▲ 66,498	4,686	-	
															29			12,595	-	
															30				-	
															31				-	
															累計	478,392	▲ 2,959	471,000	0	
264	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	石巻市	県	県	直接	継続	1,277,755	25 ~ 32	23					
															24					
															25	1,022,204		29,678	-	
															26			51,619	-	
															27			268,411	-	
															28			6,782	-	
															29			69,987	-	
															30			18,564	-	
															31				-	
															累計	1,022,204	0	445,041	0	
266	D	-	1	-	20	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	釜大街道 線	市	市	直接	継続	3,957,100	25 ~ 31	23					25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発注。
															24					
															25	93,775		13,601	-	
															26	2,704,827		77,416	-	
															27	268,150		1,324,497	-	
															28			682,363	-	
															29			425,727	-	
															30			239,160	-	
															31				-	
															累計	3,066,752	0	2,762,764	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
267	D	-	2	-	6	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	下釜第一地区	市	市	直接	完了	428,451	25 ~ 29	23									
															24									
															25	30,225		29,827		-	用地買収開始。実施設計着手。			
															26	219,790		180,908		-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。			
															27	76,415		121,309		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															28		13,721	0		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															29					-	道路築造及び宅地造成工事完了			
															30		▲ 8,107	0						
															31									
															累計	326,430	5,614	332,044	0					
268	D	-	2	-	7	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	湊西地区	市	市	直接	継続	3,005,000	25 ~ 31	23									
															24									
															25	115,552		0		-	26年4月から用地買収開始。			
															26	199,485		1,295,875		-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。			
															27	479,646		173,780		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															28	781,665	648,644	440,105		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															29			128,281		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															30	103,880		206,846		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															31									
															累計	1,680,228	648,644	2,244,887	0					
269	D	-	4	-	79	-	災害公営住宅整備事業	【北上】月浜・吉浜地区	市	市	直接	完了	71,108	25 ~ 27	23									
															24									
															25	17,325		46,852		-	用地買収、用地造成工事発注済み。			
															26	70,000		954		-	造成工事中			
															27			14,214	200	-	造成工事完了			
															28									
															29		▲ 19,105							
															30		▲ 6,000							
															31									
															累計	87,325	▲ 25,105	62,020	200					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
273	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定支援)	市街地	市	市	直接	完了	41,506	25 ~ 26	23									
															24									
															25	36,750		31,406	-	25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。				
															26			▲ 277	0	26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。				
															27									
															28									
															29									
															30		▲ 5,621							
															31									
															累計	36,750	▲ 5,621	31,129	0					
															23									
															24									
274	◆ D	-	23	-	51	-	非浸水区域産 業拠点形成事 業	須江地区	市	市	直接	完了	2,083,998	25 ~ 28	23									
															24									
															25	477,778		332,758	-	25年12月、用地取得(売買契約)完了。26年3月、実施設計完了。				
															26	886,727		1,135,679	-	26年5月、造成工事(盛土工等)発注。26年12月、造成工事(道 路施設工、污水管渠工等)発注。残金は、27年度へ通次繰越。				
															27	529,140		198,715	-	造成工事(道路施設工等)の一部及び委託料は28年度へ繰越				
															28			45	0	29年3月事業完了				
															29		▲ 226,000							
															30		▲ 448							
															31									
															累計	1,893,645	▲ 226,448	1,667,197	0					
															23									
															24									
275	◆ D	-	23	-	52	-	浸水対策事業	渡波地区	市	市	直接	継続	1,069,339	25 ~ 31	23									
															24									
															25	14,400		12,386	-	25年9月、詳細設計業務発注。26年8月、本工事発注予定。				
															26	193,920		160,461	-	26年8月本工事発注。				
															27	226,800		101,755	-	27年10月道路改良詳細設計発注。28年3月本工事発注。				
															28	182,764		64,149	-	28年8月本工事発注				
															29			11,742	-	30年2月損失補償契約				
															30	166,337	71,248	336,859	-	30年7月排水樋管等詳細設計発注。30年9月排水施設整備(そ の1)、30年11月排水施設整備(その2)工事発注。30年12月排 水ポンプ設置工事発注。				
															31									
															累計	784,221	71,248	687,352	0					
															23									
															24									
288	D	-	2	-	8	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,102,871	26 ~ 28	26	774,225		815,650	-	用地買収完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着 手。				
															27	86,800		35,093	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
															28			3,979	0	道路築造及び宅地造成工事完了				
															29									
															30		▲ 6,303							
															31									
															累計	861,025	▲ 6,303	854,722	0					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
289	D	-	2	-	9	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	29,578	25 ~ 27	23									
															24									
															25	2,325		8,903		-25年12月、宅地造成(その2)工事発注。				
															26	20,925		12,388		-宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]				
															27			1,630		0 28年3月完了				
															28									
															29									
															30		▲ 329							
															31									
															累計	23,250	▲ 329	22,921	0					
															290	D	-	4	-	80	-	災害公営住宅 整備事業	立町二丁 目5番地 区	市
24																								
25	41,125		0		-																			
26	24,500		109		-建築工事着工																			
27	266,875		0																					
28	6,125		337,693		0 建築工事完了																			
29																								
30		▲ 823																						
31																								
累計	338,625	▲ 823	337,802	0																				
291	D	-	4	-	81	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	市	直接	完了	1,965,586	25 ~ 28										
															24									
															25	64,750		0		-				
															26	149,625		425		-建築工事着工				
															27	1,374,625		0						
															28	93,625		1,719,462		0 建築工事完了				
															29			37,362						
															30		▲ 100							
															31									
															累計	1,682,625	37,262	1,719,887	0					
															292	D	-	4	-	82	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目2番地 区	市
24																								
25	88,375		1,778		-用地測量、基本計画策定																			
26	70,000		20,690		-借地契約締結、建築工事着工																			
27			0																					
28	916,562		1,032,252		17 建築工事完了																			
29																								
30		▲ 20,200																						
31																								
累計	1,074,937	▲ 20,200	1,054,720	17																				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
293	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	松川横丁 地区	市	民間	直接	完了	57,202	25 ~ 27	23								
															24								
															25	13,440		13,440			26年1月、補助金(基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計) 交付決定。		
															26	21,012		20,880		27年1月、補助金(建築工事等)交付決定。27年3月、補助金(実 施設計等)確定通知。27年3月、補助金(土地整備)確定通知。			
															27			0	0	事業完了			
															28								
															29								
															30		▲ 132						
															31								
															累計	34,452	▲ 132	34,320	0				
															294	◆ D	-	15	-	1	-	にぎわい交流 広場整備事業	石巻駅周 辺地区
24																							
25	5,920		0		- 測量中																		
26	4,080		2,803		- 27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注																		
27			310	0	事業完了																		
28																							
29																							
30		▲ 6,887																					
31																							
累計	10,000	▲ 6,887	3,113	0																			
295	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (污水)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	784,271	25 ~ 28									
															24								
															25	64,500		202,500		-			
															26	261,750		242,786		- 管渠工事中			
															27	201,000		140,628		- 管渠工事中			
															28	65,250		2,286	0	事業完了			
															29								
															30		▲ 4,300						
															31								
															累計	592,500	▲ 4,300	588,200	0				
															296	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (污水)	新蛇田南 地区
24																							
25																							
26	129,750		128,993		- 管渠工事中																		
27	286,500		238,569		- 管渠工事中																		
28			0																				
29			36,153	0	工事施工																		
30		▲ 12,535																					
31																							
累計	416,250	▲ 12,535	403,715	0																			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
297	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (污水)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	43,302	25 ~ 26	23																				
															24																				
															25	13,500		27,933	-																
															26	26,250		4,543	0	工事竣工(完成年月日 H27.3.19)															
															27																				
															28																				
															29																				
															30		▲ 7,274																		
															31																				
															累計	39,750	▲ 7,274	32,476	0																
															298	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (污水)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	205,718	25 ~ 27	23					
																														24					
25	48,000		146,205	-																															
26	166,500	▲ 9,240	7,335	-	管渠工事中																														
27			746	0	工事竣工(完成年月日 H27.7.13)																														
28																																			
29		▲ 42,750																																	
30		▲ 8,224																																	
31																																			
累計	214,500	▲ 60,214	154,286	0																															
299	D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	163,807	25 ~ 27																23					
																														24					
															25	7,500		97,686	-																
															26	111,750	9,240	20,009	-	管渠工事中															
															27			5,159	0	工事竣工(完成年月日 H27.9.10)															
															28																				
															29																				
															30		▲ 5,636																		
															31																				
															累計	119,250	3,604	122,854	0																
															300	◆ D	-	23	-	44	-	鮎川浜地区抛 点エリア整備 事業	牡鹿地域 鮎川浜地 区	市	市	直接	完了	20,882	25 ~ 27	23					
																														24					
25	3,394		0	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。																														
26	10,183		13,577	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注。																														
27		6,806	3,128	0	28年3月、測量業務、調査設計業務完了。																														
28																																			
29																																			
30		▲ 3,678																																	
31																																			
累計	13,577	3,128	16,705	0																															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
301	◆	D	-	23	-	46	-	1	雄勝中心部A 地区拠点工リ ア整備事業	雄勝地域 雄勝中心 部AB地区	市	市	直接	完了	18,358	25	~	27	23				
																			24				
																			25	3,423		0	-26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。
																			26	11,263		14,685	-26年7月、測量業務、調査設計業務発注。
																			27			0	1 事業完了
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	14,686	0	14,685	1
																			303	D	-	1	-
24																							
25	77,500		34,317	-26年2月測量・詳細設計契約。																			
26	488,250		4,315	-26年3月橋梁詳細設計契約。																			
27	357,275		14,009	-27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。																			
28	375,875		534,419	-28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約。																			
29			457,325	-改良工事の推進。																			
30	620,000		427,433	-改良工事の推進。																			
31	310,000																						
累計	2,228,900	0	1,471,818	0																			
304	D	-	17	-	17	-	-	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	94,432	26	~	28					
																			24				
																			25				
																			26	78,750		70,821	-用地買収完了。移転補償完了。道路築造及び宅地造成工事着手。
																			27	1,500		0	-道路築造及び宅地造成工事施工中。
																			28			0	-道路築造及び宅地造成工事完了
																			29				
																			30		▲ 9,429		
																			31				
																			累計	80,250	▲ 9,429	70,821	0
																			317	D	-	2	-
24																							
25																							
26	20,925		123,211	-27年1月、宅地造成(その2)工事発注。																			
27	115,862		13,576	-27年度中の移転、移設補償契約。																			
28			▲ 2,187	-宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]。																			
29																							
30		▲ 2,187																					
31																							
累計	136,787	▲ 2,187	134,600	0																			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
318	D	-	4	-	83	-	災害公営住宅 整備事業	新渡波西 地区	市	市	直接	継続	2,757,600	26 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26	140,000		867		-	基本計画策定		
															27	3,142,125		843,039		-	建築工事中		
															28			1,568,992		-	建築工事完了		
															29		▲ 816,699						
															30		▲ 52,528		0				
															31								
															累計	3,282,125	▲ 869,227	2,412,898	0				
															319	D	-	4	-	84	-	高齢者生活支 援施設整備事 業	中央一丁 目14・15 番地区
24																							
25																							
26	154,000		3,080		-	建築工事着工																	
27	27,072		50,305		-	建築工事中																	
28			127,685	2	-	建築工事完了																	
29																							
30																							
31																							
累計	181,072	0	181,070	2																			
320	D	-	16	-	4	-	市街地再開発 事業	立町一丁 目4・5番 地区	市	組合	直接	廃止	0	26 ~ 26									
															24								
															25								
															26	44,778		0	0	-	事業廃止		
															27								
															28		▲ 44,778						
															29								
															30								
															31								
															累計	44,778	▲ 44,778	0	0				
															321	D	-	16	-	5	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目4番地 区
24																							
25																							
26	36,321		0	0	-	事業廃止																	
27																							
28		▲ 36,321		0																			
29																							
30																							
31																							
累計	36,321	▲ 36,321	0	0																			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
322	D	-	17	-	18	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	701,511	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	210,750		329,729		-	H27.1月 宅地造成(その2)工事発注。 28.3月 宅地造成(その3)工事発注。 27年度中の移転、移設補償契約。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]。 29年3月 宅地造成(その2)工事完了。 29年8月 宅地造成(その3)工事完了。	
																27	578,250		128,176				
																28			68,079				
																29			146				
																30		▲ 262,870	0		0	事業完了	
																31							
																累計	789,000	▲ 262,870	526,130	0			
																323	D	-	21	-	7	下水道事業 (雨水)	折立第一 排水区
24																							
25																							
26	416,971		654,762		-	下水道事業団一括発注済み																	
27	575,095		0																				
28			0																				
29			0	15,475		工事竣工(完成年月日H30.3.31)																	
30		▲ 321,829																					
31																							
累計	992,066	▲ 321,829	654,762	15,475																			
324	D	-	21	-	8	下水道事業 (雨水)	折立第二 排水区	市	市	直接	完了	388,637	26	~	29								
																24							
																25							
																26	351,507		273,654		-	下水道事業団一括発注済み	
																27	419,981		0				
																28			0				
																29			0	17,823		工事竣工(完成年月日H30.3.31)	
																30		▲ 480,011					
																31							
																累計	771,488	▲ 480,011	273,654	17,823			
																325	D	-	21	-	9	下水道事業 (雨水)	折立第三 排水区
24																							
25																							
26	453,724		962,430		-	下水道事業団一括発注済み																	
27	508,706		0																				
28			0																				
29			0																				
30			0																				
31																							
累計	962,430	0	962,430	0																			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
326	D	-	21	-	10	-	下水道事業 (雨水)	流留第一 排水区	市	市	直接	継続	3,141,963	26 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26	249,397		1,490,373		-	下水道事業団一括発注済み		
															27	1,240,976		0					
															28			0					
															29			0					
															30			37,084		-	下水道事業団一括発注済み		
															31	866,098							
															累計	2,356,471	0	1,527,457	0				
327	D	-	21	-	11	-	下水道事業 (雨水)	渡波排水 区	市	市	直接	継続	16,683,846	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	596,037		4,079,714		-	下水道事業団一括発注済み		
															27	3,483,877		0					
															28			0					
															29			0					
															30	828,285		4,926,360		-	下水道事業団一括発注済み		
															31	4,576,432							
															累計	9,484,431	0	9,006,074	0				
328	D	-	21	-	12	-	下水道事業 (雨水)	石巻中央 排水区	市	市	直接	継続	58,291,649	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	99,305		5,634,674		-	下水道事業団一括発注済み		
															27	5,535,369		0					
															28			0					
															29			0					
															30	6,976,575		25,493,674		-	下水道事業団一括発注済み		
															31	14,699,647							
															累計	27,310,896	0	31,128,348	0				
329	D	-	21	-	13	-	下水道事業 (汚水)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	888,000	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	166,500		518,250		-	管渠工事中		
															27	351,750		147,748		-	管渠工事中		
															28	147,750		0					
															29					2	事業完了		
															30								
															31								
															累計	666,000	0	665,998	2				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
330	D	-	21	-	14	-	下水道事業 (雨水)	新門脇地区	市	市	直接	完了	391,000	26 ~ 28	23																				
															24																				
															25																				
															26	118,500		180,750		-	管渠工事中														
															27	62,250		112,499		-	管渠工事中														
															28	112,500			1	事業完了															
															29																				
															30																				
															31																				
															累計	293,250	0	293,249	1																
															23																				
															24																				
25																																			
26	17,250		32,250		-	管渠工事中																													
27	15,000	35,250	32,951		-	管渠工事中																													
28			1,115																																
29				0	事業完了																														
30		▲ 1,184																																	
31																																			
累計	32,250	34,066	66,316	0																															
332	D	-	21	-	16	-	下水道施設防 災機能強化事 業	釜、湊、 鹿妻排水 ポンプ場	市	市	直接	完了	390,000	26 ~ 29	23																				
															24																				
															25																				
															26	292,500		292,500		-	下水道事業団一括発注済み														
															27			0																	
															28			0																	
															29				0	事業完了															
															30																				
															31																				
															累計	292,500	0	292,500	0																
															333	◆ D	-	22	-	5	-	防災公園事業 基本計画策定 費	南浜地区	県	県	直接	完了	15,225	26 ~ 28	23					
																														24					
25																																			
26	16,000		12,172		-	26年7月公園基本計画契約。																													
27	0		7	3,821	-	27年9月公園基本計画完了																													
28			0																																
29																																			
30		▲ 3,821		▲ 3,821																															
31																																			
累計	16,000	▲ 3,821	12,179	0																															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
341	D	-	21	-	18	-	下水道事業 (汚水)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	151,411	27 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27	77,250		114,939		0	0	0	0
															28	53,250		▲ 1,382					
															29								
															30		▲ 16,943						
															31								
															累計	130,500	▲ 16,943	113,557	0				
															342	D	-	21	-	19	-	下水道事業 (汚水)	下釜第一 地区
24																							
25																							
26			27,359																				
27	224,325	43,362	205,652		0	0	0	0															
28			0																				
29			34,674		2	2	2	2															
30																							
31																							
累計	224,325	43,362	267,685	2																			
343	D	-	21	-	20	-	下水道事業 (雨水)	流留第二 排水区	市	市	直接	継続	4,152,058	27 ~ 31									
															24								
															25								
															26								
															27	982,539		982,539		0	0	0	0
															28			0					
															29		798,305						
															30			1,348,600					
															31	1,333,195							
															累計	2,315,734	798,305	2,331,139	0				
															344	D	-	21	-	21	-	下水道事業 (雨水)	不動沢排 水区
24																							
25																							
26																							
27	956,127		956,127		0	0	0	0															
28			0																				
29																							
30																							
31	1,830,144																						
累計	2,786,271	0	956,127	0																			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
345	D	-	21	-	22	-	下水道事業 (雨水)	井内第一 排水区	市	市	直接	継続	2,203,377	27 ~ 31	23							
															24							
															25							
															26							
															27	828,765		828,765		下水道事業団一括発注済み		
															28			0				
															29							
															30			314,039		下水道事業団一括発注済み		
															31	823,767						
															累計	1,652,532	0	1,142,804	0			
															346	D	-	21	-	23	-	下水道事業 (雨水)
24																						
25																						
26																						
27	1,830,978		1,830,978		下水道事業団一括発注済み																	
28			0																			
29																						
30	832,272		3,667,334		下水道事業団一括発注済み																	
31	2,639,676																					
累計	5,302,926	0	5,498,312	0																		
347	D	-	21	-	24	-	下水道事業 (雨水)	湊西地区	市	市	直接	継続	674,300	26 ~ 30								
															24							
															25							
															26	10,500		10,500		-実施設計完了		
															27	51,750		280,010		管渠工事中		
															28	237,750		0		管渠工事中		
															29	68,250		61,166		管渠工事中		
															30	66,450	71,025	126,680		管渠工事中		
															31							
															累計	434,700	71,025	478,356	0			
															348	D	-	21	-	25	-	下水道事業 (雨水)
24																						
25																						
26	8,475		0		-																	
27	235,950		260,253		管渠工事中																	
28	37,275		3,375		管渠工事中																	
29	80,250																					
30	196,275		14,744		管渠工事中																	
31																						
累計	558,225	0	278,372	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
349	D	-	2	-	11	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	232,500	27	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	30,225		6,240		用地買取着手。実施設計着手。
																	28	149,962		141,338		用地買取中。工事施工中
																	29			3,856		用地買取中。工事施工中
																	30			9,387		道路築造工事施工中。
																	31					
																	累計	180,187	0	160,821	0	
350	D	-	4	-	86	-	災害公営住宅 整備事業	住吉町一 丁目地区	市	市	直接	完了	233,613	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	18,375		0		
																	27	190,750		204,411	0	建築工事完了
																	28					
																	29					
																	30		▲ 4,714			
																	31					
																	累計	209,125	▲ 4,714	204,411	0	
351	D	-	4	-	87	-	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目地区	市	市	直接	完了	611,787	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	67,375		0		
																	27	481,250	7,875	535,312	0	建築工事完了
																	28					
																	29		▲ 13,125			
																	30		▲ 8,063			
																	31					
																	累計	548,625	▲ 13,313	535,312	0	
352	D	-	4	-	88	-	災害公営住宅 整備事業	水押一丁 目地区	市	市	直接	完了	884,772	27	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	1,019,375	▲ 7,875	774,174	0	建築工事完了
																	28					
																	29		▲ 237,066			
																	30		▲ 260			
																	31					
																	累計	1,019,375	▲ 245,201	774,174	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
353	D	-	4	-	89	-	災害公営住宅 整備事業	中里六丁 目地区	市	市	直接	完了	257,427	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	30,187		0	-			
															27	282,625		225,248	0	建築工事完了		
															28							
															29		▲ 74,333					
															30		▲ 13,231					
															31							
															累計	312,812	▲ 87,564	225,248	0			
															354	D	-	16	-	8	-	かんけい丸保 存活用事業
24																						
25																						
26																						
27	119,350		119,028	0	改修工事、工事管理発注 事業完了																	
28																						
29																						
30		▲ 322																				
31																						
累計	119,350	▲ 322	119,028	0																		
355	D	-	17	-	19	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	上釜南部 地区	市	市	直接	継続	2,827,000	27 ~ 31								
															24							
															25							
															26							
															27	106,500		109,490	0	用地交渉着手。実施設計着手。先行工事を発注。		
															28	1,105,500		1,349,811	0	道路築造及び宅地造成工事施工中。		
															29	528,750		82,255	0	道路築造及び宅地造成工事施工中。		
															30	379,500		100,693	0	道路築造及び宅地造成工事施工中。		
															31							
															累計	2,120,250	0	1,642,249	0			
															356	D	-	17	-	20	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)
24																						
25																						
26																						
27	88,500				実施設計着手。																	
28	896,325		1,256,091	0	道路築造及び宅地造成工事施工中。																	
29	323,250		56,391	0	道路築造及び宅地造成工事施工中。																	
30	517,425		169,351	0	道路築造及び宅地造成工事施工中。																	
31																						
累計	1,825,500	0	1,481,833	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
357	D	-	21	-	26	-	下水道事業 (雨水)	石巻北部 排水区	市	市	直接	継続	5,785,926	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	1,000,917		1,000,917				下水道事業団一括発注済み	
															28			0					
															29		805,833						
															30			2,171,002				下水道事業団一括発注済み	
															31	1,265,997							
															累計	2,266,914	805,833	3,171,919	0				
358	D	-	21	-	27	-	下水道事業 (雨水)遠方監 視制御システ ム	石巻市雨 水排水区	市	市	直接	継続	1,528,470	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	572,092							
															28			0					
															29								
															30			816,966				下水道事業団一括発注済み	
															31	54,157							
															累計	626,249	0	816,966	0				
359	D	-	21	-	28	-	下水道事業 (汚水)	上釜南部 地区	市	市	直接	継続	1,467,755	27 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26								
															27	91,759		24,816				実施設計完了	
															28	228,000		81,009				管渠工事中	
															29	510,221		292,926				管渠工事中	
															30	270,835		172,868				管渠工事中	
															31								
															累計	1,100,815	0	571,619	0				
360	D	-	21	-	29	-	下水道事業 (汚水)	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	1,298,750	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	91,863		27,995				実施設計完了	
															28	329,383		260,361				管渠工事中	
															29	318,509		230,619				管渠工事中	
															30	234,306		160,670				管渠工事中	
															31								
															累計	974,061	0	679,645	0				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
366	D	-	4	-	90	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】相 川地区	市	市	直接	完了	62,900	27	~	29	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	26,250		4,344		建築工事中		
																	28	25,812		44,430		建築工事了		
																	29		2,975	6,263	0	事業完了		
																	30							
																	31							
																	累計	52,062	2,975	55,037	0			
																	367	◆	D	-	22	-	5	-
24																								
25																								
26																								
27	55,276		33,324		27年8月、測量業務発注、27年9月、基本設計業務発注。																			
28	216,790		133,391		28年6月、基本設計業務完了、28年7月、実施設計業務発注、29																			
29	168,690	172,384	116,939		年3月、公園造成工事発注。																			
30	531,952		662,162		29年5月、用地取得開始。30年3月、実施設計業務完了、引き続																			
31	383,066				き公園造成工事実施中。																			
累計	1,355,774	172,384	945,816	0	引き続き用地取得及び公園整備工事実施中																			
368	D	-	22	-	5	-	都市公園整備 事業(防災公 園)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	1,372,347	26	~	32								
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	36,589	0	16,415		- 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済		
																	28	71,211		16,876		実施設計H28.6契約済		
																	29	16,350	36,750	80,056		H30.3基礎整備工事契約済		
																	30	210,000	16,475	217,275				
																	31	450,750						
																	累計	784,900	53,225	330,622	0			
																	369	◆	D	-	22	-	5	-
24																								
25																								
26																								
27	23,291		8,935		- 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済																			
28	48,743		25,002		- 実施設計H28.6契約済																			
29	13,821	40,800	64,430		- H30.3基礎整備工事契約済																			
30	32,000		55,723																					
31	123,200																							
累計	241,055	40,800	154,090	0																				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
375	D	-	4	-	91	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目	市	市	直接	完了	1,302,547	27 ~ 29	23							
															24							
															25							
															26							
															27	54,250		52,955		用地契約完了		
															28			1,916		建築工事中		
															29	1,092,875		1,084,857	0	事業完了		
															30		▲ 7,397					
															31							
															累計	1,147,125	▲ 7,397	1,139,728	0			
															377	D	-	2	-	12	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))
24																						
25																						
26																						
27																						
28	77,190	87,187	76,724		補償物件1件契約。減価補償分7件契約。																	
29			63,909		29年8月 道路築造(その2)工事契約。																	
30			23,015		30年8月 道路築造(その2)工事完了、電力柱等移設1件完了。																	
31																						
累計	77,190	87,187	163,648	0																		
378	D	-	4	-	92	-	災害公営住宅 整備事業	門脇青葉 西地区	市	市	直接	完了	849,700	28 ~ 28								
															24							
															25							
															26							
															27							
															28	752,500		743,487	1	建築工事完了		
															29		▲ 9,012					
															30							
															31							
															累計	752,500	▲ 9,012	743,487	1			
															379	D	-	4	-	93	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25																						
26																						
27																						
28	510,562		505,793	0	建築工事完了																	
29																						
30		▲ 4,769																				
31																						
累計	510,562	▲ 4,769	505,793	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
380	D	-	4	-	94	-	災害公営住宅 整備事業	中浦二丁 目地区	市	市	直接	完了	591,717	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	522,375		517,751	0	建築工事完了
																	29					
																	30		▲ 4,624			
																	31					
																	累計	522,375	▲ 4,624	517,751	0	
																	381	D	-	4	-	95
24																						
25																						
26																						
27	35,437		34,041	0	用地契約完了																	
28	634,375		628,621	0	建築工事完了																	
29																						
30		▲ 7,150																				
31																						
累計	669,812	▲ 7,150	662,662	0																		
382	D	-	4	-	96	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 二丁目地 区	市	市	直接	完了	560,554	28	~	28						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	496,125		490,484	0	建築工事完了
																	29					
																	30		▲ 5,641			
																	31					
																	累計	496,125	▲ 5,641	490,484	0	
																	383	D	-	4	-	97
24																						
25																						
26																						
27																						
28	500,500		494,081	0	建築工事完了																	
29																						
30		▲ 6,419																				
31																						
累計	500,500	▲ 6,419	494,081	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
384	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業	立町二丁 目4番地区	市	民間	直接	継続	317,416	28 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	23,535		10,629		28年10月、補助金(資金計画作成、現況調査)交付決定。29年3月、補助金(資金計画作成、現況調査)確定通知。			
															29	67,804		9,411		30年3月補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。			
															30	24,777				平成30年10月、補助金(地盤調査、実施設計)確定通知。			
															31	74,331							
															累計	190,447	0	20,040	0				
385	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地区 (A-1地区)	市	民間	直接	継続	233,649	28 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	17,016		0		29年6月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。			
															29	16,021		33,037		29年12月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。			
															30	60,624		60,624		平成30年10月、補助金(地盤調査、実施設計)確定通知。平成31年2月、補助金(補償、土地整備)交付決定、平成31年3月、確定通知。平成31年3月、補助金(工事監理費、共同施設整備費)交付決定。			
															31	46,527							
															累計	140,188	0	93,661	0				
386	D	-	11	-	4	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地区 (A-2地区)	市	民間	直接	継続	202,899	28 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	30,720		0					
															29								
															30			18,225		平成30年11月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。			
															31	91,019							
															累計	121,739	0	18,225	0				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
387	D	-	11	-	5	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目3番地 区(B地 区)	市	民間	直接	継続	423,546	28	~	32	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	50,352		0				
																29	36,187		50,352				29年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。29年12月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。
																30	167,587		34,518				平成30年7月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。
																31							
																累計	254,126	0	84,870	0			
388	D	-	16	-	9	暮らしにぎわ い再生事業 (観光交流施 設)	中央二丁 目地区	市	市	直接	完了	476,660	28	~	30	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	23,800	309,862	18,220				基本設計・実施設計完了
																29			157,570				建設工事に着手し、平成30年8月に完成予定
																30			151,423	6,449			平成30年8月工事完了(9月オープン)
																31							
																累計	23,800	309,862	327,213	6,449			
389	D	-	17	-	21	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	中央二丁 目地区	市	市	直接	継続	394,700	28	~	32	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	162,975		51,841				道路築造工事1件契約済、減価補償1件完了、移転補償6件完了
																29	16,725		32,883				減価補償1件完了
																30		87,300	204				電力柱等移設1件完了
																31							
																累計	179,700	87,300	84,928	0			
390	D	-	20	-	5	地域集会所建 設補助事業	沿岸地域	市	民間	直接	完了	312,992	28	~	30	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	103,149		61,903				建設予定14カ所のうち6カ所の建設が完了した。
																29	44,745		22,555				補助金交付継続中
																30	8,601		63,197	8,840			事業完了。
																31							
																累計	156,495	0	147,655	8,840			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
391	D	-	21	-	30	-	下水道事業 (汚水)	中央二丁 目地区	市	市	直接	完了	21,100	28 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						35,775		15,824	管渠工事中
															29								0	工事竣工 事業完了
															30							▲ 19,951		
															31									
															累計						35,775	▲ 19,951	15,824	0
															394	D	-	4	-	98	-	災害公営住宅 整備事業	丸井戸二 丁目地区	市
24																								
25																								
26																								
27																								
28						89,337		56,488	用地契約完了															
29						716,187		659,022	0 建築工事完了															
30							▲ 90,014																	
31																								
累計						805,524	▲ 90,014	715,510	0															
395	D	-	4	-	99	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字上 中埜地区	市	市	直接	完了	723,169	28 ~ 29										
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						72,800		70,514	用地契約完了
															29						617,750		562,257	0 建築工事完了
															30							▲ 57,779		
															31									
															累計						690,550	▲ 57,779	632,771	0
															396	D	-	4	-	100	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字新 東前沼地 区	市
24																								
25																								
26																								
27																								
28						57,750		56,495	用地契約完了															
29						580,125		580,586	0 建築工事完了															
30							▲ 794																	
31																								
累計						637,875	▲ 794	637,081	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
397	D	-	4	-	101	-	災害公営住宅 整備事業	南中里三 丁目地区	市	市	直接	完了	524,974	28 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						62,387		61,137	
															29						396,987		398,214	
															30								0	
															31								0	
															累計						459,374	▲ 23	459,351	0
															用地契約完了 建築工事完了									
398	D	-	4	-	102	-	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り三丁目 地区	市	市	直接	完了	699,485	28 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						34,650		34,595	
															29						577,500		577,453	
															30								0	
															31								0	
															累計						612,150	▲ 102	612,048	0
															用地契約完了 建築工事完了									
399	D	-	4	-	103	-	災害公営住宅 整備事業	旭町地区	市	市	直接	完了	346,169	28 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						33,687		32,757	
															29						270,375		270,139	
															30								0	
															31								0	
															累計						304,062	▲ 1,166	302,896	0
															用地契約完了 建築工事完了									
400	D	-	4	-	104	-	災害公営住宅 整備事業	住吉町二 丁目地区	市	市	直接	完了	432,469	28 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						44,800		44,172	
															29						324,625		334,236	
															30								0	
															31								0	
															累計						369,425	9,012	378,408	0
															用地契約完了 建築工事完了									

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
401	D	-	4	-	105	-	災害公営住宅 整備事業	広瀬地区	市	市	直接	完了	1,039,785	28 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						78,137		77,785	用地契約完了
															29						832,125		832,026	0 建築工事完了
															30							▲ 451		
															31									
															累計						910,262	▲ 451	909,811	0
															402	D	-	11	-	6	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番北 地区	市
24																								
25																								
26																								
27																								
28						18,303		0																
29						2,433																		
30																								
31																								
累計						20,736	0	0	0															
403	D	-	11	-	7	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番南 地区	市	民間	直接	継続	1,789,795	28 ~ 31										
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						81,258		78,872	平成28年9月、補助金(用地測量)交付決定。平成28年10月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年2月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年1月、補助金(地盤調査等)交付決定。平成29年2月、補助金(地盤調査等)変更承認。
															29						428,821		428,079	平成29年8月、補助金(用地測量等及び地盤調査等)確定通知。平成29年12月、(工事監理費、共同施設整備費)交付決定。平成30年3月、補助金(建物補償等及び解体除去費)確定通知。
															30						337,896		294,564	平成30年5月、補助金(H29工事監理費、H29共同施設整備費)確定通知。平成30年5月、補助金(H30共同施設整備費、H30工事監理費、電波障害対策費)交付決定。
															31						225,900			
															累計						1,073,875	0	801,515	0

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
404	D	-	4	-	106	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字下 中埜地区	市	市	直接	完了	469,845	28 ~ 29	23							
															24							
															25							
															26							
															27							
															28	69,562		67,028				用地契約完了
															29	343,525		344,086	0			建築工事完了
															30		▲ 1,973					
															31							
															累計	413,087	▲ 1,973	411,114	0			
															405	D	-	4	-	107	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25																						
26																						
27																						
28	35,875		34,461				用地契約完了															
29	474,600		473,719	0			建築工事完了															
30		▲ 2,295																				
31																						
累計	510,475	▲ 2,295	508,180	0																		
406	D	-	4	-	108	-	災害公営住宅 整備事業	新橋地区	市	市	直接	完了	359,785	28 ~ 29								
															24							
															25							
															26							
															27							
															28	43,750		39,998				用地契約完了
															29	278,950	▲ 2,975	274,812	0			建築工事完了
															30		▲ 4,915					
															31							
															累計	322,700	▲ 7,890	314,810	0			
															407	D	-	4	-	109	-	災害公営住宅 整備事業
24																						
25																						
26																						
27																						
28	35,000		34,570				用地契約完了															
29	280,000		279,329	0			建築工事完了															
30		▲ 1,101																				
31																						
累計	315,000	▲ 1,101	313,899	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
408	D	-	4	-	110	-	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目②地 区	市	市	直接	完了	196,516	28	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	27,562		26,842		用地契約完了			
																	29		146,368	145,108	0	建築工事完了			
																	30		▲ 1,980						
																	31								
																	累計	27,562	144,388	171,950	0				
																	409	D	-	22	-	6	-	都市公園整備 事業(用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園
24																									
25																									
26																									
27																									
28	5,828	0	0		- H29. 3月用地測量開始																				
29	75,217		44,335		- 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗																				
30		▲ 9,282	991																						
31	18,780																								
累計	99,825	▲ 9,282	45,326	0																					
410	◆	D	-	22	-	5	4	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	80,440	28	~	32									
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	14,768	0	0		- H29. 3月用地測量開始			
																	29	52,956		12,068		- 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗			
																	30		▲ 3,372	43,239					
																	31								
																	累計	67,724	▲ 3,372	55,307	0				
																	412	D	-	4	-	111	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜②地区
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29	18,812		17,010	1,802	建築工事完了																				
30																									
31																									
累計	18,812	0	17,010	1,802																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	23	-	51															-	2		
413	◆	D	-	23	-	51	-	2	南浜地区低平地整備に係る支障物除去・整地等事業	石巻南浜津波復興祈念公園	市	市	直接	継続	539,700	29	~	31	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30	431,760			205,069	
																			31				65,716	
																			累計	431,760	0		270,785	0
																			29年12月、工事発注。引き続き工事実施中。					
414	D	-	4	-	112	-		災害公営住宅整備事業	水押二丁目地区	市	市	直接	完了	186,000	29	~	30	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30		162,750		162,640		
																		31						
																		累計	0	162,750		162,259	491	
																		建築施工中 建築工事完了						
415	D	-	21	-	31	-		下水道事業(雨水)	井内第二排水区	市	市	直接	継続	3,082,502	29	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30				42,750		
																		31	1,312,500			42,750		
																		累計	1,312,500	42,750		42,750	0	
																		施工に向けて関係機関調整中 下水道事業団一括発注済み						
416	D	-	5	-	2	-		災害公営住宅家賃低廉化事業[補助率変更分]	市内全域	市	市	直接	継続	2,224,823	30	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30	70,948			70,948		
																		31	244,767					
																		累計	315,715	0		70,948	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
417	◆	D	-	20	-	3	-	3	総合拠点備蓄 倉庫整備事業	南境地区	市	市	直接	廃止	1,663	29	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30	1,330				1,330
																			31					
																			累計	1,330	0	0	1,330	事業廃止
																			418	D	-	20	-	6
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30	11,410																							
31	22,845			34,255	事業廃止																			
累計	34,255	0	0	34,255																				
421	D	-	11	-	8	-		優良建築物等 整備事業	立町一丁 目5番(A 1)	市	民間	直接	継続	588,210	30	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30	98,466			52,749	交付30年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。	
																		31	254,460					
																		累計	352,926	0	52,749	0		
																		422	D	-	20	-	7	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29				34,449																				
30				15,280	測量・設計・用地購入																			
31																								
累計	0	34,449	15,280	0																				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								30	31									
423	◆	D	-	21	-	11	-	1	下水道事業に伴う発生残土解消事業	市街地及び長面地区	市	市	直接	未着手	334,904	30	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30	267,923				
																			31					
																			累計	267,923	0	0	0	
																			424	◆	D	-	23	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30	2,313,613	1,928,273	321,148		測量・設計 残土運搬実施中																			
31																								
累計	2,313,613	1,928,273	321,148	0																				
425		D	-	11	-	9	-		優良建築物等整備事業	立町一丁目5番(A2)	市	民間	直接	継続	100,510	30	~	32						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30	60,306		31,980		交付決定10月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。
																			31					
																			累計	60,306	0	31,980	0	
																			426		D	-	20	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30	10,536		4,981		測量・設計実施																			
31																								
累計	10,536	0	4,981	0																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
427	◆	D	-	23	-	13	-	1	十八成浜地区 砂浜再生整備 事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	継続	1,001,901	30	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30	133,170	282,400	282,400		
																			31					
																			累計	133,170	282,400	282,400	0	調査設計 除去作業実施中
																			23					
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30		2,087,433																						
31																								
累計	0	2,087,433	0	0																				
429	◆	D	-	23	-	33	-	1	北上地区多目的 広場整備事業	北上につ こり地区	市	市	直接	未着手	300,393	31	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30		82,099			
																			31					
																			累計	0	82,099	0	0	
																			23					
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30		292,349	4,638																					
31																								
累計	0	292,349	4,638	0	測量・設計実施中																			
430	◆	D	-	23	-	53	-	2	釜谷地区被災 低平地整備事業	釜谷地区	市	市	直接	継続	396,670	31	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30		292,349	4,638		
																			31					
																			累計	0	292,349	4,638	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																	
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24,800	0	0	0			
										24	3,797,500	0	360,933	0			
										25	18,772,029	0	857,575	0			
										26	9,043,200	0	1,273,995	0			
										27	10,460,225	0	1,977,612	3,821			
										28	1,341,025	0	10,020,580	0			
										29	352,094	0	10,133,749	0			
										30	1,221,600	345,953	7,858,910	▲ 3,821			
										31	5,788,267	0	0	0			
								75,180,845	都道府県交付分 計		50,800,740	345,953	32,483,354	0			
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	842,123	0	68,243	0			
										24	26,873,435	0	10,327,847	0			
										25	61,267,301	0	41,017,224	8			
										26	76,754,664	0	79,273,036	1			
										27	109,383,188	0	76,366,169	2,833			
										28	49,049,947	0	59,159,048	3,097			
										29	19,682,873	0	40,435,732	41,183			
										30	23,026,336	0	60,386,199	589,405			
										31	40,469,794	0	0	0			
								549,377,684	市町村交付分 計		407,349,661	0	367,033,498	636,527			
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	866,923	0	68,243	0			
										24	30,670,935	0	10,688,780	0			
										25	80,039,330	0	41,874,799	8			
										26	85,797,864	0	80,547,031	1			
										27	119,843,413	0	78,343,781	6,654			
										28	50,390,972	0	69,179,628	3,097			
										29	20,034,967	0	50,569,481	41,183			
										30	24,247,936	345,953	68,245,109	585,584			
										31	46,258,061	0	0	0			
								624,558,529	合計		458,150,401	345,953	399,516,852	636,527			

(様式2E)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
237	E	-	1	-	1	-	浄化槽集中導 入事業(個人 設置型)	石巻地 区・河北 地区・雄 勝地区・ 牡鹿地区	市	市	直接	完了	274,687	24	~	30	23					24年12月から申請受付。
																	24	5,595		2,238	-	
																	25	28,897		34,740	-	浄化槽128基補助(5人槽:83基、7人槽:44基、10人槽:1基)
																	26	87,000		32,032	-	浄化槽113基補助(5人槽:66基、7人槽:37基、10槽:10基)
																	27	21,238		30,100	-	浄化槽106基補助(5人槽:49基、7人槽:55基、10槽:2基)
																	28	28,054		34,744	-	浄化槽124基補助(5人槽:66基、7人槽:55基、10槽:3基)
																	29		35,229	28,128	-	浄化槽99基補助(5人槽:49基、7人槽:46基、10槽:9基)
																	30			20,449	23,582	浄化槽74基補助(5人槽:46基、7人槽:25基、10槽:3基)事業完了
																	31					
																	累計	170,784	35,229	182,431	23,582	
																	238	E	-	1	-	2
24																						
25	39,112		590	-	浄化槽1基整備(5人槽:1基)																	
26			7,832	-	浄化槽11基補助(5人槽:5基、7人槽:6基)																	
27	94,461		19,894	-	浄化槽28基補助(5人槽:13基、7人槽:15基)																	
28			18,579	-	浄化槽28基補助(5人槽:16基、7人槽:11基)																	
29		▲ 23,547	29,291	-	浄化槽41基補助(5人槽:18基、7人槽:23基)																	
30			7,251	26,589	浄化槽12基補助(5人槽:10基、7人槽:2基)事業完了																	
31																						
累計	133,573	▲ 23,547	83,437	26,589																		
376	E	-	1	-	3	-	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型B)	北上地区	市	市	直接	完了	33,375	27	~	30						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	11,681		1,548	-	浄化槽2基補助(5人槽:1基、10人槽:1基)
																	28	11,681		0	-	
																	29		▲ 11,682		-	
																	30				10,132	事業完了
																	31					
																	累計	23,362	▲ 11,682	1,548	10,132	

(様式2E)

石巻市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																													
																都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		24	5,595	0	2,238	0	0	0	0	0	0	0	0
																		25	68,009	0	35,330	0	0	0	0	0	0	0	0
																		26	87,000	0	39,864	0	0	0	0	0	0	0	0
																		27	127,380	0	51,542	0	0	0	0	0	0	0	0
																		28	39,735	0	53,323	0	0	0	0	0	0	0	0
																		29	0	0	57,419	0	0	0	0	0	0	0	0
																		30	0	0	27,700	60,303	0	0	0	0	0	0	0
																		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		625,989	市町村交付分 計	327,719	0	267,416	60,303	0	0	0	0	0	0																
		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		24	5,595	0	2,238	0	0	0	0	0	0	0	0																
		25	68,009	0	35,330	0	0	0	0	0	0	0	0																
		26	87,000	0	39,864	0	0	0	0	0	0	0	0																
		27	127,380	0	51,542	0	0	0	0	0	0	0	0																
		28	39,735	0	53,323	0	0	0	0	0	0	0	0																
		29	0	0	57,419	0	0	0	0	0	0	0	0																
		30	0	0	27,700	60,303	0	0	0	0	0	0	0																
		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		625,989	合計	327,719	0	267,416	60,303	0	0	0	0	0	0																