

(様式1)

美里町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

美里町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,537	0
	H24	157,250	156,421
	H25	410,413	338,097
	H26	17,551	26,376
	H27	22,226	28,560
	H28	29,981	27,943
	H29	0	24,519
	H30	3,098	19,753
	H31	15,376	16,881
H32	0	0	
合計	657,432	638,550	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	16,733	657,432	104	638,550	2,253

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	655,179	657,432	0	0	2,253
都道県交付分	0	0	0	0	0
合計	655,179	657,432	0	0	2,253

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

美里町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
1	A	4	1			埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	継続	15,250	24	～	32	H23	1,537	0	1,537	平成24年4月～平成25年3月 被災した個人住宅の建設に伴い5遺跡にて調査を実施。																
																H24	1,537	708	829	平成25年4月～平成26年3月 被災した個人住宅の建設に伴い1遺跡にて調査を実施。																
																H25	372	121	251	平成26年4月～平成27年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。																
																H26	0	0	0	平成27年4月～平成28年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。																
																H27	0	0	0	平成28年4月～平成29年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。																
																H28	0	0	0	平成29年4月～平成30年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件ありませんでした。																
																H29	0	0	0																	
																H30	0	364	▲ 364	H31年3月 美里町文化財調査報告書第7集「東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告書」を作成。																
																H31			0																	
																H32			0																	
																累計	3,446	0	1,193	2,253																
																														市町村交付分	各年度別合計	H23	1,537	0	1,537	
																																H24	1,537	0	829	
																H25	372	121	251																	
																H26	0	0	0																	
																H27	0	0	0																	
																H28	0	0	0																	
																H29	0	0	0																	
																H30	0	364	▲ 364																	
																H31	0	0	0																	
																H32	0	0	0																	
														15,250	市町村交付分 計	3,446	0	1,193	2,253																	
														都道府県交付分	各年度別合計	H23	0	0	0																	
																H24	0	0	0																	
																H25	0	0	0																	
																H26	0	0	0																	
																H27	0	0	0																	
																H28	0	0	0																	
																H29	0	0	0																	
																H30	0	0	0																	
																H31	0	0	0																	
																H32	0	0	0																	
														0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																	
														市町村都道府県計	各年度別合計	H23	1,537	0	1,537																	
																H24	1,537	708	829																	
																H25	372	121	251																	
																H26	0	0	0																	
																H27	0	0	0																	
																H28	0	0	0																	
																H29	0	0	0																	
																H30	0	364	▲ 364																	
																H31	0	0	0																	
																H32	0	0	0																	
														15,250	合計	3,446	0	1,193	2,253																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	323,883	24	~	25	H23			0	24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。		
																	H24	81,579		81,579		0	
																	H25	256,192	▲ 4,604	201,822		49,766	25年9月完成。
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28		▲ 17,574			▲ 17,574	
																	H29		▲ 24,202			▲ 24,202	
																	H30		▲ 7,990			▲ 7,990	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	337,771	▲ 54,370	283,401	0																			
3	◆	D	-	4	-	1	牛飼地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	11,069	24	~	25	H23			0	24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。		
																	H24	1,977		1,977		0	
																	H25	6,339	538	6,877		0	25年9月完成。
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	8,316	538	8,854	0																			
4	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中埴地区	町	美里町	直接	完了	85,012	24	~	25	H23			0	24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。		
																	H24	30,683		30,683		0	
																	H25	40,298	3,403	43,701		0	25年9月完成。
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	70,981	3,403	74,384	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
5	◆	D	-	4	-	2	-	1	中埜地区災害 公営住宅環境 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	完了	2,962	24	~	25	H23			0	24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。25年9月完成。	
																			H24	716		716		0
																			H25	989	663	1,652		0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	1,705	663	2,368		0
6	D	-	4	-	3	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	完了	132,070	24	~	25	H23			0	24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。	
																			H24	40,758		40,758		0
																			H25	78,629		74,803		3,826
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 3,826			▲ 3,826
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	119,387	▲ 3,826	115,561		0
7	D	-	5	-	1	-	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	牛飼地区・中埜 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	完了	166,892	25	~	30	H23			0	25年10月入居開始から26年3月まで	
																			H24					0
																			H25	25,662		8,114		17,548
																			H26	13,212		23,247		▲ 10,035
																			H27	19,772		24,851		▲ 5,079
																			H28	26,069	15,954	24,572		17,451
																			H29	0	12,282	21,644		▲ 9,362
																			H30	0	▲ 1,163	9,360		▲ 10,523
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	84,715	27,073	111,788		0
8	D	-	6	-	1	-	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	牛飼地区・中埜 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	継続	24,183	25	~	32	H23			0	25年10月入居開始から26年3月まで	
																			H24					0
																			H25	1,932		1,007		925
																			H26	4,339		3,129		1,210
																			H27	2,454		3,709		▲ 1,255
																			H28	3,912	1,620	3,371		2,161
																			H29	0	1,892	2,875		▲ 983
																			H30	0	759	1,603		▲ 844
																			H31	1,226		1,336		▲ 110
																			H32					0
																			累計	13,863	4,271	17,030		1,104

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
9	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業 [補助率変更分]	牛飼地区・中埴 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	継続	47,409	30 ~ 32	H23				0	30年10月から31年3月まで 31年4月から2年3月まで				
														H24				0					
														H25				0					
														H26				0					
														H27				0					
														H28				0					
														H29		10,028	0	10,028					
														H30	3,098	12,220	8,426	6,892					
														H31	14,150		15,545	▲ 1,395					
														H32				0					
														累計	17,248	22,248	23,971	15,525					
														市町村 交付分		各年度 別合計		H23		0	0	0	0
																		H24		155,713	0	155,713	0
																		H25		410,041	0	337,976	72,065
H26	17,551	0	26,376	▲ 8,825																			
H27	22,226	0	28,560	▲ 6,334																			
H28	29,981	0	27,943	2,038																			
H29	0	0	24,519	▲ 24,519																			
H30	3,098	0	19,389	▲ 16,291																			
H31	15,376	0	16,881	▲ 1,505																			
H32	0	0	0	0																			
793,480		市町村交付分 計		653,986	0	637,357	16,629																
都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0															
				H24	0	0	0	0															
				H25	0	0	0	0															
				H26	0	0	0	0															
				H27	0	0	0	0															
				H28	0	0	0	0															
				H29	0	0	0	0															
				H30	0	0	0	0															
				H31	0	0	0	0															
				H32	0	0	0	0															
0		都道県交付分 計		0	0	0	0																
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0															
				H24	155,713	0	155,713	0															
				H25	410,041	0	337,976	72,065															
				H26	17,551	0	26,376	▲ 8,825															
				H27	22,226	0	28,560	▲ 6,334															
				H28	29,981	0	27,943	2,038															
				H29	0	0	24,519	▲ 24,519															
				H30	3,098	0	19,389	▲ 16,291															
				H31	15,376	0	16,881	▲ 1,505															
				H32	0	0	0	0															
793,480		合計		653,986	0	637,357	16,629																