

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

山元町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	559,790	23,268
H24	11,498,483	2,134,710	
H25	18,887,308	18,697,522	
H26	7,645,359	3,773,262	
H27	3,840,699	7,690,762	
H28	3,720,331	8,059,785	
H29	135,637	945,713	
H30	1,480,044	▲ 1,004,541	
R1	363,366	1,662,550	
R2	0	339,070	
R3	0	74,056	
R4	0	▲ 483,320	
合計	48,131,017	41,912,837	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	48,131,017	0	41,912,837	6,218,180

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	49,470	47,250
H24	6,830,110	4,348,499	
H25	7,305,690	2,504,662	
H26	8,926,740	3,015,119	
H27	3,745,454	4,055,859	
H28	5,496,608	9,160,617	
H29	3,963,326	4,324,300	
H30	740,611	3,176,208	
R1	101,714	3,261,961	
R2	615,000	3,674,052	
R3	0	283,682	
R4	0	0	
合計	37,774,723	37,852,209	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	41,912,837	48,131,017	0	0	6,218,180
都道府県交付分	37,852,209	37,774,723	706,554	0	629,068
合計	79,765,046	85,905,740	706,554	0	6,847,248

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業	坂元小	町	町	直接	完了	259,269	H24 ~ H28	H23				0	実施設計及び解体工事を完了。
															H24	27,568		21,700	5,868	
															H25	191,876		151,145	40,731	
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1		▲ 46,599		▲ 46,599	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	219,444	▲ 46,599	172,845	0	
2	◆	A	-	2	-	1	山元町小中学校の今後のあり方検討業務事業	坂元小、山下小、山一小、坂元中、山下中	町	町	直接	完了	8,820	H24 ~ H24	H23				0	調査検討業務として完了。
															H24	10,000		7,056	2,944	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1		▲ 2,944		▲ 2,944	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	10,000	▲ 2,944	7,056	0	
3	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町復興事業実施箇所	町	町	直接	完了	206,169	H23 ~ R4	H23	750			750	新市街地整備と併せ実施予定。
															H24	21,750		717	21,033	
															H25			13,849	▲ 13,849	発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。
															H26	20,140		1,925	18,215	発掘調査業務を実施。
															H27			3,734	▲ 3,734	発掘調査業務を実施。
															H28	111,986		869	111,117	発掘調査業務を実施。
															H29			14,792	▲ 14,792	発掘調査業務を実施。
															H30			37,614	▲ 37,614	発掘調査業務を実施。
															R1			13,835	▲ 13,835	発掘調査業務を実施。
															R2			16,937	▲ 16,937	発掘調査業務を実施。
															R3			27,388	▲ 27,388	発掘調査業務を実施。
															R4			13,858	▲ 13,858	発掘調査業務を実施。事業完了
															累計	154,626	0	145,518	9,108	

(様式2A)

山元町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全域	県	県	直接	完了	7,314	H24 ~ R2	H23				0	24年12月～25年3月 分布調査		
															H24	5,485		4	5,481			
															H25			26	▲ 26			
															H26			314	▲ 314			
															H27			267	▲ 267			
															H28			289	▲ 289			
															H29			724	▲ 724			
															H30			1,287	▲ 1,287			
															R1			585	▲ 585			
															R2			602	▲ 602			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	5,485	0	4,098	1,387			
															54	◆	A	-	2		-	1
H24				0																		
H25	27,699		21,957	5,742																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1		▲ 5,742		▲ 5,742																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	27,699	▲ 5,742	21,957	0																		
55	A	-	1	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)増築事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	78,582	H25 ~ H25						H23		
															H24				0			
															H25	66,237		58,936	7,301			
															H26				0			
															H27				0			
															H28				0			
															H29				0			
															H30				0			
															R1		▲ 7,301		▲ 7,301			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	66,237	▲ 7,301	58,936	0			

(様式2A)

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
73	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財収 蔵庫建設事業	浅生原地 内	町	町	直接	完了	109,468	H29	～	R2	H23			0	埋蔵文化財収蔵庫建設工事の実施。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29	5,744		5,744		
																			H30		3,862	▲ 3,862		
																			R1	19,244	62,586	40,408		▲ 41,422
																			R2			42,408		▲ 42,408
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	24,988	62,586	86,678		896

(様式2A)

山元町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	750	0	0	750	
										H24	59,318	0	29,473	29,845	
										H25	285,812	0	245,887	39,925	
										H26	20,140	0	1,925	18,215	
										H27	0	0	3,734	▲ 3,734	
										H28	111,986	0	869	111,117	
										H29	5,744	0	14,792	▲ 9,048	
										H30	0	0	41,476	▲ 41,476	
										R1	19,244	0	54,243	▲ 34,999	
										R2	0	0	59,345	▲ 59,345	
										R3	0	0	27,388	▲ 27,388	
										R4	0	0	13,858	▲ 13,858	
								689,754	市町村交付分 計		502,994	0	492,990	10,004	
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,485	0	4	5,481	
										H25	0	0	26	▲ 26	
										H26	0	0	314	▲ 314	
										H27	0	0	267	▲ 267	
										H28	0	0	289	▲ 289	
										H29	0	0	724	▲ 724	
										H30	0	0	1,287	▲ 1,287	
										R1	0	0	585	▲ 585	
										R2	0	0	602	▲ 602	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								7,314	都道府県交付分 計		5,485	0	4,098	1,387	
										H23	750	0	0	750	
										H24	64,803	0	29,477	35,326	
										H25	285,812	0	245,913	39,899	
										H26	20,140	0	2,239	17,901	
										H27	0	0	4,001	▲ 4,001	
										H28	111,986	0	1,158	110,828	
										H29	5,744	0	15,516	▲ 9,772	
										H30	0	0	42,763	▲ 42,763	
										R1	19,244	0	54,828	▲ 35,584	
										R2	0	0	59,947	▲ 59,947	
										R3	0	0	27,388	▲ 27,388	
										R4	0	0	13,858	▲ 13,858	
								697,068	合計		508,479	0	497,088	11,391	

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地 区	県	民間 事業者	間接	完了	30,000	H24 ~ H24	H23				0	
															H24	30,000		30,000	0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	30,000	0	30,000	0	
33	◆	B	-	3	-	1	保育所整備に かかる基礎調 査事業	南保育所 東保育所	町	町	直接	完了	2,000	H24 ~ H24	H23				0	基本構想検討を完了済み。
															H24	1,600		1,495	105	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,600	0	1,495	105	
59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	H26 ~ H27	H23				0	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	656		656	0	
															H27	10,621		10,621	0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	11,277	0	11,277	0	

(様式2B)

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て 拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	H26 ~ H27	H23				0	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	1,809		1,809	0	
															H27	25,617		25,617	0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	27,426	0	27,426	0	

(様式2B)

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,600	0	1,495	105	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								2,000	市町村交付分 計		1,600	0	1,495	105	
										H23	0	0	0	0	
										H24	30,000	0	30,000	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	2,465	0	2,465	0	
										H27	36,238	0	36,238	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								86,177	都道府県交付分 計		68,703	0	68,703	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	31,600	0	31,495	105	
										H25	0	0	0	0	
										H26	2,465	0	2,465	0	
										H27	36,238	0	36,238	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								88,177	合計		70,303	0	70,198	105	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	1	-	-	農業集落排水事業	上平処理場他	町	町	直接	完了	121,320	H23 ~ H25	H23	7,500		5,481	2,019	脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。
														H24	112,500		38,422	74,078	
														H25			47,087	▲ 47,087	
														H26		▲ 29,008		▲ 29,008	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1		▲ 2		▲ 2	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	120,000	▲ 29,010	90,990	0	
														5	C	-	1	-	
H24	191,000		21,630	169,370															
H25			118,752	▲ 118,752															
H26			39,333	▲ 39,333															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30		▲ 11,283		▲ 11,283															
R1		▲ 2		▲ 2															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	191,000	▲ 11,285	179,715	0															
22	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	完了	6,708,444	H23 ~ H26						H23
														H24	4,069,565		4,016,060	53,505	
														H25	1,639,836		1,599,035	40,801	
														H26			11,907	▲ 11,907	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 84,617	▲ 1,034,408	949,791	
														H30		▲ 521,745		▲ 521,745	
														R1		▲ 118,042		▲ 118,042	
														R2		▲ 3,134		▲ 3,134	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	5,758,871	▲ 727,538	4,639,844	391,489	
														24	C	-	1	-	1
H24	150,000		46,609	103,391															
H25	75,000		143,719	▲ 68,719															
H26	296,025		329,470	▲ 33,445															
H27				0															
H28				0															
H29		▲ 1,227	0	▲ 1,227															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	521,025	▲ 1,227	519,798	0															

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	山元北部 地区、磯 地区、山 元東部地 区	県	県	直接	完了	144,124	H24 ~ H27	H23				0	24年8月、基本計画策定業務発注。
															H24	46,000		31,554	14,446	
															H25	100,000		110,881	▲ 10,881	25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
															H26			1,289	▲ 1,289	26年5月塩分モニタリング業務発注
															H27			399	▲ 399	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
															H28				0	
															H29		▲ 1,876		▲ 1,876	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	146,000	▲ 1,876	144,123	1	
26	C	-	2	-	1	-	農水産物販売 促進施設他建 設事業	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	319,531	H24 ~ H30	H23				0	未発注
															H24	19,275		0	19,275	
															H25			0	0	未発注
															H26			0	0	未発注
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			8,940	▲ 8,940	実施設計業務を発注
															H30	262,209		230,708	▲ 31,501	31年2月完成
															R1		▲ 41,836		▲ 41,836	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	281,484	▲ 41,836	239,648	0	
27	◆	C	-	2	-	1	農水産物等直 売所他建設調 査事業	浅生原地 区(予定)	町	町	直接	完了	16,254	H24 ~ H30	H23				0	基本計画策定業務を発注済み。
															H24	16,192		7,896	8,296	調査測量業務をH25発注予定。
															H25			▲ 7,896	7,896	納品物不備による再発注のため、執行額修正
															H26			10,281	▲ 10,281	基本計画策定業務を実施
															H27				0	
															H28				0	
															H29			2,723	▲ 2,723	基本設計業務を実施
															H30		▲ 3,186		▲ 3,186	
															R1		▲ 2		▲ 2	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	16,192	▲ 3,188	13,004	0	
28	◆	C	-	2	-	1	地域間交流拠 点活性化事業	山元町全 域	町	町	直接	完了	5,085	H24 ~ H25	H23				0	イベント等の開催を順次行い対応中
															H24	4,800		2,135	2,665	
															H25			1,934	▲ 1,934	イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 729		▲ 729	
															R1		▲ 2		▲ 2	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	4,800	▲ 731	4,069	0	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
29	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	磯地区	町	町	直接	完了	109,775	H24 ~ H25	H23				0	荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了
															H24	63,315		3,759	59,556	
															H25	46,732		78,573	▲ 31,841	建築工事、施工監理業務を委託、事業完了
															H26		▲ 20,768		▲ 20,768	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 6,946		▲ 6,946	
															R1		▲ 1		▲ 1	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	110,047	▲ 27,715	82,332	0	
36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,028	H24 ~ H25	H23				0	25年1月、嵩上げ工事発注。
															H24	2,745		236	2,509	
															H25			535	▲ 535	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 474		▲ 474	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,745	▲ 474	771	1,500	
46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元北部地区	県	県	直接	完了	2,771,248	H25 ~ R4	H23				0	
															H24				0	
															H25	578,250		65,824	512,426	26年1月、実施設計発注
															H26	453,750	791,625	345,595	899,780	26年4月、工事発注
															H27			951,166	▲ 951,166	27年2月、区画整理工事契約。
															H28	201,786		480,123	▲ 278,337	28年9月、暗渠排水工事発注。
															H29	60,075		56,574	3,501	29年9月、工事発注
															H30			37,589	▲ 37,589	30年6月、工事発注
															R1			41,215	▲ 41,215	元年6月、換地業務契約。
															R2	30,000	▲ 42,000	56,531	▲ 68,531	R2年7月工事発注。R2年5月換地業務発注。
															R3		4,950	37,135	▲ 32,185	R3年4月工事発注。
															R4				0	
															累計	1,323,861	754,575	2,071,752	6,684	
47	◆ C	-	1	-	3	-	農地整備推進支援事業	山元北部地区	県	県	直接	完了	1,623	H25 ~ H25	H23				0	
															H24				0	
															H25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワ-クショツ7 企画運営業務発注
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 11,901		▲ 11,901	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
48	C - 1 - 4 -	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	完了	1,974,024	H25 ~ R3	H23				0	
										H24				0	
										H25	360,000		31,073	328,927	25年11月、実施設計発注
										H26	285,750	372,000	345,122	312,628	26年7月、工事発注
										H27			393,738	▲ 393,738	27年1・2月、区画整理工事契約。
										H28	219,768		409,265	▲ 189,497	
										H29	180,750	27,000	198,312	9,438	29年9月、工事発注
										H30		28,500	33,269	▲ 4,769	30年4月、工事発注
										R1		3,750	25,222	▲ 21,472	元年5月、換地業務契約。
										R2	7,500	▲ 4,500	33,815	▲ 30,815	R2年7月工事発注。R2年5月換地業務発注。
										R3			9,367	▲ 9,367	R4年3月に事業完了。
										R4				0	
										累計	1,053,768	426,750	1,479,183	1,335	
										49	◆ C - 1 - 4 - 1	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県
H24				0											
H25	5,840		479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注										
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29		▲ 5,361		▲ 5,361											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	5,840	▲ 5,361	479	0											
50	C - 4 - 2 -	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	537,566	H24 ~ H26						
										H24	108,315		0	108,315	
										H25	396,796		398,037	▲ 1,241	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有
										H26			5,136	▲ 5,136	田植機直播機導入
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 101,937		▲ 101,937	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	505,111	▲ 101,937	403,173	1	
										52	◆ C - 1 - 2 - 1	既設農集排管 路施設安全対 策事業	坂元地区	町	町
H24				0											
H25	20,480		2,100	18,380	廃止施設の安全対策工事を実施										
H26	40,576	49,776	36,754	53,598	廃止施設の安全対策工事を実施										
H27			22,221	▲ 22,221											
H28			20,268	▲ 20,268											
H29				0											
H30		▲ 29,487		▲ 29,487											
R1		▲ 2		▲ 2											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	61,056	20,287	81,343	0											

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	C	-	1	-	5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元東部地区	県	県	直接	完了	19,476,400	H25 ~ R4	H23				0	26年1月、土地利用計画検討支援業務発注 26年11月、工事発注 27年8・11・12月、28年1月、区画整理工事契約。 29年9月、工事発注 30年6月、工事発注 元年8月、工事発注 R2年7月工事発注、R2年5月換地業務発注。 R3年4月工事発注。
														H24				0	
														H25	150,000		968	149,032	
														H26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789	3,824,336	
														H27			1,823,548	▲ 1,823,548	
														H28	4,200,487		5,822,179	▲ 1,621,692	
														H29	3,722,501	471,813	3,368,506	825,808	
														H30	740,611	191,025	1,302,118	▲ 370,482	
														R1		319,237	709,225	▲ 389,988	
														R2	112,500	615,000	1,093,935	▲ 366,435	
														R3		▲ 6,000	214,162	▲ 220,162	
														R4				0	
														累計	14,179,849	427,450	14,600,430	6,869	
														66	◆ C	-	4	-	
H24				0															
H25				0															
H26	968		0	968															
H27			0	0															
H28			968	▲ 968															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	968	0	968	0															
67	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(山元町磯地区農業集落排水事業)	磯地区	町	町	直接	完了	256,114	H26 ~ H28						H23
														H24				0	
														H25				0	
														H26	8,631		5,320	3,311	
														H27	186,766		9,974	176,792	
														H28			176,792	▲ 176,792	
														H29				0	
														H30		▲ 3,310		▲ 3,310	
														R1		▲ 1		▲ 1	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	195,397	▲ 3,311	192,086	0	
														68	C	-	4	-	3
H24				0															
H25				0															
H26				0															
H27	1,100,920		1,100,920	0															
H28	874,567		597,473	277,094															
H29		▲ 275,835	771	▲ 276,606															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488															

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
69	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業) (東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	67,616	H27 ~ H28	H23				0	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	66,296		50,711	15,585	
															H28				0	
															H29		▲ 15,585		▲ 15,585	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	66,296	▲ 15,585	50,711	0	
70	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業[直接補助分]	磯地区	町	町	直接	完了	37,735	H27 ~ H30	H23				0	漁港施設整備工事の実施 測量設計業務を実施
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	16,380		7,006	9,374	
															H28	3,125			3,125	
															H29	21,784		2,754	19,030	
															H30			18,541	▲ 18,541	
															R1		▲ 12,988		▲ 12,988	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	41,289	▲ 12,988	28,301	0	
71	◆	C	-	6	-	1	磯浜漁港静穏度対策検討調査事業	磯地区	町	町	直接	完了	8,521	H27 ~ H28	H23				0	静穏度調査 静穏度調査
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	6,956		4,708	2,248	
															H28			2,108	▲ 2,108	
															H29				0	
															H30		▲ 140		▲ 140	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	6,956	▲ 140	6,816	0	
72	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	磯地区	町	町	直接	完了	89,473	H28 ~ R1	H23				0	整備計画策定業務を実施。 令和元年8月完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	9,930			9,930	
															H29	81,339		9,829	71,510	
															H30			29,180	▲ 29,180	
															R1		▲ 24,165	28,095	▲ 52,260	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	91,269	▲ 24,165	67,104	0	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
74	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(静穏度対策整備)	磯地区	町	町	直接	完了	1,236,668	H29 ~ R2	H23				0	調査測量設計業務を発注
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	6,142		1,297	4,845	
															H30	497,552	3,341	5,295	495,598	
															R1	344,122	60,102	295,912	108,312	
															R2		16,240	614,985	▲ 598,745	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	847,816	79,683	917,489	10,010	
75	C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(漁具倉庫整備)	磯地区	町	町	直接	完了	161,263	H29 ~ R1	H23				0	令和元年11月事業完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	8,859			8,859	
															H30	112,087		6,240	105,847	
															R1			100,598	▲ 100,598	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	120,946	0	106,838	14,108	
76	C	-	7	-	3	-	水産業共同利用施設復興整備事業(漁港環境復興整備)	磯地区	町	町	直接	完了	197,253	H29 ~ R2	H23				0	調査測量設計業務を発注
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	11,769		3,495	8,274	
															H30	133,473		8,353	125,120	
															R1		18,937	60,667	▲ 41,730	
															R2		▲ 16,240	71,537	▲ 87,777	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	145,242	2,697	144,052	3,887	
77	◆ C	-	7	-	3	-	水産業共同利用施設復興整備事業(駐車場整備)	磯地区	町	町	直接	完了	37,031	H30 ~ R1	H23				0	令和元年8月完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30	29,663		28,467	1,196	
															R1		▲ 38	1,157	▲ 1,195	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	29,663	▲ 38	29,624	1	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																															
	全体 事業費		全体 事業 期間																																																																																																																																																																																																																																															
79	◆	C	-	1	-	5	-	1	山元東部地区 土地利用整序 促進事業	山元東部 地区	町	町	直接	完了	621,000	H30	~	R1	H23			0	造成工事を発注。 令和2年3月事業完了。																																																																																																																																																																																																																											
																			H24			0																																																																																																																																																																																																																												
																			H25			0																																																																																																																																																																																																																												
																			H26			0																																																																																																																																																																																																																												
																			H27			0																																																																																																																																																																																																																												
																			H28			0																																																																																																																																																																																																																												
																			H29			0																																																																																																																																																																																																																												
																			H30	445,060	51,740	52,617		444,183																																																																																																																																																																																																																										
																			R1			333,155		▲ 333,155																																																																																																																																																																																																																										
																			R2					0																																																																																																																																																																																																																										
																			R3					0																																																																																																																																																																																																																										
																			R4					0																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	445,060	51,740	385,772		111,028																																																																																																																																																																																																																										
																			<table border="1"> <tr> <td rowspan="15">市町村 交付分</td> <td rowspan="15">各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>7,500</td><td>0</td><td>5,481</td><td>2,019</td> </tr> <tr><td>H24</td><td>407,082</td><td>0</td><td>73,842</td><td>333,240</td></tr> <tr><td>H25</td><td>67,212</td><td>0</td><td>240,550</td><td>▲ 173,338</td></tr> <tr><td>H26</td><td>50,175</td><td>0</td><td>91,688</td><td>▲ 41,513</td></tr> <tr><td>H27</td><td>210,102</td><td>0</td><td>43,909</td><td>166,193</td></tr> <tr><td>H28</td><td>13,055</td><td>0</td><td>200,136</td><td>▲ 187,081</td></tr> <tr><td>H29</td><td>129,893</td><td>0</td><td>29,038</td><td>100,855</td></tr> <tr><td>H30</td><td>1,480,044</td><td>0</td><td>379,401</td><td>1,100,643</td></tr> <tr><td>R1</td><td>344,122</td><td>0</td><td>819,584</td><td>▲ 475,462</td></tr> <tr><td>R2</td><td>0</td><td>0</td><td>686,522</td><td>▲ 686,522</td></tr> <tr><td>R3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>R4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>3,499,626</td><td>市町村交付分 計</td><td>2,709,185</td><td>0</td><td>2,570,151</td><td>139,034</td></tr> <tr> <td rowspan="15">都道府 県交付分</td> <td rowspan="15">各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>49,470</td><td>0</td><td>47,250</td><td>2,220</td> </tr> <tr><td>H24</td><td>4,376,625</td><td>0</td><td>4,094,459</td><td>282,166</td></tr> <tr><td>H25</td><td>3,318,922</td><td>0</td><td>2,351,850</td><td>967,072</td></tr> <tr><td>H26</td><td>6,289,275</td><td>0</td><td>1,304,308</td><td>4,984,967</td></tr> <tr><td>H27</td><td>1,167,216</td><td>0</td><td>4,320,482</td><td>▲ 3,153,266</td></tr> <tr><td>H28</td><td>5,496,608</td><td>0</td><td>7,309,040</td><td>▲ 1,812,432</td></tr> <tr><td>H29</td><td>3,963,326</td><td>0</td><td>2,589,755</td><td>1,373,571</td></tr> <tr><td>H30</td><td>740,611</td><td>▲ 302,220</td><td>1,372,976</td><td>▲ 934,585</td></tr> <tr><td>R1</td><td>0</td><td>204,945</td><td>775,662</td><td>▲ 570,717</td></tr> <tr><td>R2</td><td>150,000</td><td>565,366</td><td>1,184,281</td><td>▲ 468,915</td></tr> <tr><td>R3</td><td>0</td><td>▲ 1,050</td><td>260,664</td><td>▲ 261,714</td></tr> <tr><td>R4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>34,643,939</td><td>都道府県交付分 計</td><td>25,552,053</td><td>467,041</td><td>25,610,727</td><td>408,367</td></tr> <tr> <td rowspan="15">市町村 都道府 県計</td> <td rowspan="15">各年度 別合計</td> <td>H23</td><td>56,970</td><td>0</td><td>52,731</td><td>4,239</td> </tr> <tr><td>H24</td><td>4,783,707</td><td>0</td><td>4,168,301</td><td>615,406</td></tr> <tr><td>H25</td><td>3,386,134</td><td>0</td><td>2,592,400</td><td>793,734</td></tr> <tr><td>H26</td><td>6,339,450</td><td>0</td><td>1,395,996</td><td>4,943,454</td></tr> <tr><td>H27</td><td>1,377,318</td><td>0</td><td>4,364,391</td><td>▲ 2,987,073</td></tr> <tr><td>H28</td><td>5,509,663</td><td>0</td><td>7,509,176</td><td>▲ 1,999,513</td></tr> <tr><td>H29</td><td>4,093,219</td><td>0</td><td>2,618,793</td><td>1,474,426</td></tr> <tr><td>H30</td><td>2,220,655</td><td>▲ 302,220</td><td>1,752,377</td><td>166,058</td></tr> <tr><td>R1</td><td>344,122</td><td>204,945</td><td>1,595,246</td><td>▲ 1,046,179</td></tr> <tr><td>R2</td><td>150,000</td><td>565,366</td><td>1,870,803</td><td>▲ 1,155,437</td></tr> <tr><td>R3</td><td>0</td><td>▲ 1,050</td><td>260,664</td><td>▲ 261,714</td></tr> <tr><td>R4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>38,143,565</td><td>合計</td><td>28,261,238</td><td>467,041</td><td>28,180,878</td><td>547,401</td></tr> </table>																			市町村 交付分	各年度 別合計	H23	7,500	0	5,481	2,019	H24	407,082	0	73,842	333,240	H25	67,212	0	240,550	▲ 173,338	H26	50,175	0	91,688	▲ 41,513	H27	210,102	0	43,909	166,193	H28	13,055	0	200,136	▲ 187,081	H29	129,893	0	29,038	100,855	H30	1,480,044	0	379,401	1,100,643	R1	344,122	0	819,584	▲ 475,462	R2	0	0	686,522	▲ 686,522	R3	0	0	0	0	R4	0	0	0	0	3,499,626	市町村交付分 計	2,709,185	0	2,570,151	139,034	都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	49,470	0	47,250	2,220	H24	4,376,625	0	4,094,459	282,166	H25	3,318,922	0	2,351,850	967,072	H26	6,289,275	0	1,304,308	4,984,967	H27	1,167,216	0	4,320,482	▲ 3,153,266	H28	5,496,608	0	7,309,040	▲ 1,812,432	H29	3,963,326	0	2,589,755	1,373,571	H30	740,611	▲ 302,220	1,372,976	▲ 934,585	R1	0	204,945	775,662	▲ 570,717	R2	150,000	565,366	1,184,281	▲ 468,915	R3	0	▲ 1,050	260,664	▲ 261,714	R4	0	0	0	0	34,643,939	都道府県交付分 計	25,552,053	467,041	25,610,727	408,367	市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	56,970	0	52,731	4,239	H24	4,783,707	0	4,168,301	615,406	H25	3,386,134	0	2,592,400	793,734	H26	6,339,450	0	1,395,996	4,943,454	H27	1,377,318	0	4,364,391	▲ 2,987,073	H28	5,509,663	0	7,509,176	▲ 1,999,513	H29	4,093,219	0	2,618,793	1,474,426	H30	2,220,655	▲ 302,220	1,752,377	166,058	R1	344,122	204,945	1,595,246	▲ 1,046,179	R2	150,000	565,366	1,870,803	▲ 1,155,437	R3	0	▲ 1,050	260,664	▲ 261,714	R4	0	0	0	0	38,143,565	合計	28,261,238	467,041	28,180,878	547,401	
																			市町村 交付分	各年度 別合計	H23	7,500		0	5,481	2,019																																																																																																																																																																																																																								
H24	407,082	0	73,842	333,240																																																																																																																																																																																																																																														
H25	67,212	0	240,550	▲ 173,338																																																																																																																																																																																																																																														
H26	50,175	0	91,688	▲ 41,513																																																																																																																																																																																																																																														
H27	210,102	0	43,909	166,193																																																																																																																																																																																																																																														
H28	13,055	0	200,136	▲ 187,081																																																																																																																																																																																																																																														
H29	129,893	0	29,038	100,855																																																																																																																																																																																																																																														
H30	1,480,044	0	379,401	1,100,643																																																																																																																																																																																																																																														
R1	344,122	0	819,584	▲ 475,462																																																																																																																																																																																																																																														
R2	0	0	686,522	▲ 686,522																																																																																																																																																																																																																																														
R3	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
R4	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
3,499,626	市町村交付分 計	2,709,185	0	2,570,151	139,034																																																																																																																																																																																																																																													
都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	49,470	0	47,250	2,220																																																																																																																																																																																																																																												
		H24	4,376,625	0	4,094,459	282,166																																																																																																																																																																																																																																												
		H25	3,318,922	0	2,351,850	967,072																																																																																																																																																																																																																																												
		H26	6,289,275	0	1,304,308	4,984,967																																																																																																																																																																																																																																												
		H27	1,167,216	0	4,320,482	▲ 3,153,266																																																																																																																																																																																																																																												
		H28	5,496,608	0	7,309,040	▲ 1,812,432																																																																																																																																																																																																																																												
		H29	3,963,326	0	2,589,755	1,373,571																																																																																																																																																																																																																																												
		H30	740,611	▲ 302,220	1,372,976	▲ 934,585																																																																																																																																																																																																																																												
		R1	0	204,945	775,662	▲ 570,717																																																																																																																																																																																																																																												
		R2	150,000	565,366	1,184,281	▲ 468,915																																																																																																																																																																																																																																												
		R3	0	▲ 1,050	260,664	▲ 261,714																																																																																																																																																																																																																																												
		R4	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																												
		34,643,939	都道府県交付分 計	25,552,053	467,041	25,610,727	408,367																																																																																																																																																																																																																																											
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	56,970	0	52,731	4,239																																																																																																																																																																																																																																										
				H24	4,783,707	0	4,168,301	615,406																																																																																																																																																																																																																																										
H25	3,386,134			0	2,592,400	793,734																																																																																																																																																																																																																																												
H26	6,339,450			0	1,395,996	4,943,454																																																																																																																																																																																																																																												
H27	1,377,318			0	4,364,391	▲ 2,987,073																																																																																																																																																																																																																																												
H28	5,509,663			0	7,509,176	▲ 1,999,513																																																																																																																																																																																																																																												
H29	4,093,219			0	2,618,793	1,474,426																																																																																																																																																																																																																																												
H30	2,220,655			▲ 302,220	1,752,377	166,058																																																																																																																																																																																																																																												
R1	344,122			204,945	1,595,246	▲ 1,046,179																																																																																																																																																																																																																																												
R2	150,000			565,366	1,870,803	▲ 1,155,437																																																																																																																																																																																																																																												
R3	0			▲ 1,050	260,664	▲ 261,714																																																																																																																																																																																																																																												
R4	0			0	0	0																																																																																																																																																																																																																																												
38,143,565	合計			28,261,238	467,041	28,180,878	547,401																																																																																																																																																																																																																																											

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	D	-	1	-	1	-	道路新設改良 事業	浅生原地区	町	町	直接	廃止	36,500	H24	~	H25	H23			0	新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。	
																	H24	29,200	0	29,200		
																	H25		0	0	未執行のまま廃止。	
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	29,200	0	29,200		
7	◆	D	-	1	-	1	JR駅への直 行バス運行事 業	(仮設)坂 元駅~ (仮設)山 下駅~巨 理駅	町	町	直接	完了	62,550	H24	~	H25	H23			0	バス購入済。H24.10からの運行业務を完了。	
																	H24	31,072		24,150	6,922	
																	H25	18,968		14,894	4,074	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	50,040	0	39,044	10,996	
8	◆	D	-	1	-	1	町民バス運行 事業	各仮設住 宅沿線	町	町	直接	完了	124,390	H24	~	H25	H23			0	バス停設置済。H24.10からの運行业務を完了。	
																	H24	26,520		25,891	629	
																	H25	72,992		65,694	7,298	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	99,512	0	91,585	7,927	
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	7,307,462	H23	~	H29	H23	210,000	7,212	202,788	H24は18戸完成。H25は先行着手50戸分の建設を進める予	
																	H24	1,673,945	694,206	979,739	定。	
																	H25	3,705,397	6,018,355	▲ 2,312,958	H25年度中に75戸完成、63戸入居完了	
																	H26	3,404,152	▲ 39,612	3,443,764	造成工事、建築工事を実施中。用地取得、電柱移転費補助を	
																	H27		489,368	▲ 489,368	造成工事、建築工事を実施中。電柱移転費補助を実施。	
																	H28		▲ 1,484,196	56,325	▲ 1,540,521	造成工事、建築工事を実施。
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 1,115,268	▲ 909,807	▲ 205,461	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	8,993,494	▲ 2,599,464	6,316,047	77,983	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(宮 城病院地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	完了	1,961,885	H23～H29	H23	22,050			22,050	埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発注施工に向け検討中。 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。 用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。 造成工事、建築工事を実施中。 造成工事、建築工事を実施。	
														H24	195,440	1,947	193,493			
														H25	846,789	0	846,789			
														H26	651,350	98,402	552,948			
														H27		1,266,779	▲ 1,266,779			
														H28		327,614	516,003	▲ 188,389		
														H29			0			
														H30	▲ 326,594	▲ 182,090	▲ 144,504			
														R1			0			
														R2			0			
														R3			0			
														R4			0			
														累計	1,715,629	1,020	1,701,041	15,608		
11	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	2,107,204	H23～H29	H23	117,950		3,882	114,068	第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注による施工を実施。 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 造成設計、造成工事等を実施。 建築工事を実施中。 建築工事を実施。	
														H24	405,615	14,167	391,448			
														H25	1,176,690	1,235,073	▲ 58,383			
														H26	639,493	77,752	561,741			
														H27		67,095	▲ 67,095			
														H28		658,479	▲ 658,479			
														H29			0			
														H30	▲ 370,250	▲ 232,581	▲ 137,669			
														R1	▲ 125,695		▲ 125,695			
														R2			0			
														R3			0			
														R4			0			
														累計	2,339,748	▲ 495,945	1,823,867	19,936		
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	H24～H28	H23				0	一括発注による施工を実施。 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。 駐車場整備工事を実施中。 駐車場整備工事を実施。	
														H24	24,000		24,000			
														H25	11,200		5,574			
														H26	23,520		33,384	▲ 9,864		
														H27			1,016	▲ 1,016		
														H28			0			
														H29			0			
														H30			0			
														R1			0			
														R2			0			
														R3			0			
														R4			0			
														累計	58,720	0	40,026	18,694		
13	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	H24～H28	H23				0	一括発注による施工を実施。 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。 駐車場整備工事を実施。
															H24	9,600		9,600		
															H25			0		
															H26	640		640		
															H27			4,925	▲ 4,925	
															H28			0		
															H29			0		
															H30			0		
															R1			0		
															R2			0		
															R3			0		
															R4			0		
															累計	10,240	0	4,925	5,315	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D-13-1-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	牛橋地区 他	町	町	直接	完了	257,606	H24~R1	H23				0	補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。
										H24	1,257,495		0	1,257,495	
										H25	73,710		3,324	70,386	事業対象者より申請を受け支援を実施。
										H26		▲ 905,468	12,953	▲ 918,421	事業対象者より申請を受け支援を実施。
										H27			7,101	▲ 7,101	事業対象者より申請を受け支援を実施。
										H28		▲ 109,933		▲ 109,933	
										H29		▲ 7,752		▲ 7,752	
										H30				0	
										R1		▲ 114,845	4,975	▲ 119,820	事業対象者より申請を受け支援を実施。
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,331,205	▲ 1,137,998	28,353	164,854	
										15	D-17-1-	都市再生事業 計画案作成事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町
H24	332,700		111,866	220,834	更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。										
H25				0	方針変更により事業内容変更、本事業は完了。										
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29		▲ 300,000		▲ 300,000											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	444,825	▲ 300,000	111,866	32,959											
16	D-17-2-	都市再生事業 計画案作成事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	109,285	H23~H24						
										H24	121,500		43,096	78,404	更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。
										H25				0	方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 87,611		▲ 87,611	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	169,575	▲ 87,611	43,096	38,868	
										17	◆ D-17-1-1	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価事業	町地区他	町	町
H24	24,000		0	24,000	未執行のまま廃止。										
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	24,000	0	0	24,000											

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(浅生原地区における復興まちづくり総合支援事業)	町	町	直接	完了	121,900	H24 ~ H25	H23				0	当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。
														H24	59,175		54,276	4,899	
														H25	32,250		33,220	▲ 970	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	91,425	0	87,496	3,929	
19	◆	D	-	-	1	-	防災緑地整備計画事業	町	町	直接	完了	84,152	H24 ~ H28	H23				0	今後、基本設計業務を発注予定。 基本設計業務を発注。 基本設計業務を実施。
														H24	99,200		18,060	81,140	
														H25			4,872	▲ 4,872	
														H26			34,784	▲ 34,784	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 31,878		▲ 31,878	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	99,200	▲ 31,878	57,716	9,606	
20	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(事業計画等の策定に関する事業)	町	町	直接	完了	334,330	H23 ~ R1	H23	41,340		6,693	34,647	新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発注。 造成設計業務を委託。 造成設計建築設計業務を実施中。 造成設計建築設計業務を実施中。 造成設計建築設計業務を実施。 調査業務を実施。 調査業務を実施。
														H24	160,539		41,852	118,687	
														H25	33,999		41,178	▲ 7,179	
														H26	21,393		9,199	12,194	
														H27			53,714	▲ 53,714	
														H28			▲ 7,198	7,198	
														H29			3,048	▲ 3,048	
														H30			976	▲ 976	
														R1		▲ 6,524	771	▲ 7,295	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	257,271	▲ 6,524	150,233	100,514	
21	◆	D	-	23	-	1	災害対策用臨時FM放送局整備事業	町	町	直接	完了	30,000	H24 ~ 25	H23				0	平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。 放送運営業務を委託、事業完了。
														H24	12,000		11,957	43	
														H25	12,000		11,957	43	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	24,000	0	23,914	86	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)相馬 亙理線 (山寺)	県	県	直接	完了	9,600,000	H24 ~ R2	H23	0		0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。 27年2月事業認定委託契約及びひ道路詳細修正設計契約。 29年2月上旬工事、改良工事契約。 29年6月建物等調査業務委託契約。 30年7月改良工事契約。 改良工事の推進。 供用開始。事業完了
															H24	2,177,750		167,962	2,009,788	
															H25	1,937,500		66,213	1,871,287	
															H26	1,550,000		604,264	945,736	
															H27	1,395,000		▲ 437,207	1,832,207	
															H28			928,562	▲ 928,562	
															H29			987,431	▲ 987,431	
															H30			1,018,583	▲ 1,018,583	
															R1			1,861,875	▲ 1,861,875	
															R2	465,000	▲ 85,250	2,111,667	▲ 1,731,917	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	7,525,250	▲ 85,250	7,309,350	130,650	
															32	D	-	1	-	
H24	178,250		52,681	125,569																
H25	922,250		59,083	863,167																
H26	775,000		534,552	240,448																
H27	759,500		▲ 72,003	831,503																
H28			762,245	▲ 762,245																
H29			527,563	▲ 527,563																
H30			684,458	▲ 684,458																
R1	101,714	595,786	587,387	110,113																
R2		▲ 85,250	85,394	▲ 170,644																
R3				0																
R4				0																
累計	2,736,714	510,536	3,221,360	25,890																
34	◆	D	-	20	-	1	-	太陽光街灯整 備事業	牛橋地区 花釜地区 他	町	町	直接	完了	H24 ~ H25						50,000
															H23				0	
															H24	40,000			0	
															H25				33,192	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	40,000	0	33,192	6,808	
35	◆	D	-	23	-	1	-	下水道区域見 直し調査事業	笠野地区 他	町	町	直接	完了	H24 ~ H25	14,175			0	0	新山下駅周辺地区＝委託業務発注済。計画策定完了。 宮城病院周辺地区＝委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1) 新市街地エリアを含めた計画策定済法、事業完了。
															H23				0	
															H24	11,340		6,851	4,489	
															H25			2,688	▲ 2,688	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	11,340	0	9,539	1,801	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
37	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町	町	直接	完了	8,086,125	H24	~	R2	H23			0			
																		H24	1,949,233		92,059	1,857,174		
																		H25	1,564,155		890,278	673,877		
																		H26			763,311	▲ 763,311		
																		H27	2,529,597		627,032	1,902,565		
																		H28	499,601		1,761,894	▲ 1,262,293		
																		H29			164,832	▲ 164,832		
																		H30			▲ 780,292	780,292		
																		R1		▲ 63,670	281,211	▲ 344,881		
																		R2		▲ 10,017	96,367	▲ 106,384		
																		R3				0		
																		R4				0		
																		累計	6,542,586	▲ 73,687	3,896,692	2,572,207		
																		38	D	-	1	-	2	-
H24	75,200			75,200																				
H25	47,200		12,961	34,239	予備設計、用地測量を実施。																			
H26	701,600	12,800	578,044	136,356	改良工事を実施中。																			
H27			181,289	▲ 181,289	改良工事を実施中。																			
H28			▲ 39,956	39,956	改良工事を実施中。																			
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	824,000	12,800	732,338	104,462																				
39	D	-	1	-	3	-	1	上平磯線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	磯地区	町	町	直接	完了	480,340	H24	~	R1							
																		H24	192,000		0	192,000		
																		H25	16,000		25,562	▲ 9,562	予備設計、詳細設計を発注。	
																		H26	16,000	12,800	171,037	▲ 142,237	予備設計完了。一部区間で用地購入、用地測量、改良工事を実施中。	
																		H27			7,579	▲ 7,579		
																		H28	215,840		60,571	155,269		
																		H29		7,752	95,754	▲ 88,002	工事実施中	
																		H30			13,769	▲ 13,769	工事実施中	
																		R1		▲ 76,120	6,398	▲ 82,518	令和2年3月事業完了。	
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4				0		
																		累計	439,840	▲ 55,568	380,670	3,602		
																		40	◆	D	-	4	-	2
H24				0																				
H25	6,400		0	6,400	病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。																			
H26	5,120		0	5,120	災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。																			
H27			7,007	▲ 7,007	工事の実施																			
H28			1,130	▲ 1,130																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	11,520	0	8,137	3,383																				

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D-5-1-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	完了	2,285,037	H25～R2	H23				0	山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。
										H24				0	入居者に対し事業を実施する。
										H25	41,475		30,991	10,484	災害公営住宅入居者向け補助を実施。
										H26	35,511		0	35,511	
										H27	246,416		0	246,416	
										H28	293,885	385,081	971,377	▲ 292,411	
										H29		364,632	364,632	0	
										H30		492,892	492,892	0	
										R1		139,510	139,510	0	
										R2			▲ 4,732	4,732	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	617,287	1,382,115	1,994,670	4,732	
42	D-6-1-	東日本大震災 特別家賃低廉化 事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	完了	294,853	H25～R2	H23				0	山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。
										H24				0	入居者に対し事業を実施する。
										H25	3,450		3,045	405	入居者向け補助を実施。
										H26	6,846		0	6,846	
										H27	33,723		0	33,723	
										H28	36,790	42,733	120,497	▲ 40,974	
										H29		31,878	31,878	0	
										H30		43,521	43,521	0	
										R1		22,195	22,195	0	
										R2			▲ 1,164	1,164	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	80,809	140,327	219,972	1,164	
43	D-15-1-	津波復興拠点 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	9,556,346	H24～H29	H23				0	一括発注による施工を実施。
										H24	637,935		47,710	590,225	
										H25	3,881,100		3,884,279	▲ 3,179	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
										H26	694,704		479,933	214,771	造成設計を実施中。
										H27		875,988	875,988	▲ 875,988	造成工事を実施中。
										H28	1,182,019	771,501	1,474,267	479,233	建築工事を実施。
										H29			7,498	▲ 7,498	建築工事完了
										H30				0	
										R1				0	
										R2			▲ 460,002	460,002	宅地分譲地売却分 ▲460,002千円(控除額・国費)
										R3				0	
										R4				0	
										累計	6,395,758	771,501	6,309,693	857,566	
44	D-15-2-	津波復興拠点 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	5,333,771	H24～R1	H23				0	一括発注による施工を実施。
										H24	483,567		5,360	478,207	
										H25	2,756,175		2,106,574	649,601	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
										H26			738,007	▲ 738,007	造成設計を実施中。
										H27			172,867	▲ 172,867	造成工事を実施中。
										H28	760,585		801,103	▲ 40,518	建築工事を実施。
										H29			3,424	▲ 3,424	建築工事完了
										H30				0	
										R1				0	
										R2			▲ 148,060	148,060	宅地分譲地売却分 ▲148,060千円(控除額・国費)
										R3				0	
										R4				0	
										累計	4,000,327	0	3,679,275	321,052	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	完了	11,477,549	H24 ~ R3	H23				0	一括発注による施工を実施。	
														H24	3,179,207		836,452	2,342,755		
														H25	4,083,619		3,704,251	379,368	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。	
														H26	1,071,675	457,667	471,686	1,057,656	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														H27	784,861		2,455,815	▲ 1,670,954	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														H28	465,823		1,111,407	▲ 645,584	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														H29			193,548	▲ 193,548	被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														H30			43,505	▲ 43,505	被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
														R1			51,833	▲ 51,833	被災宅地の買取りを実施。	
														R2			100,777	▲ 100,777	被災宅地の買取りを実施。	
														R3			46,668	▲ 46,668	被災宅地の境界復元を実施。	
														R4			497,178	▲ 497,178	宅地分譲地売却分 ▲497,178千円(控除額・国費)	
														累計	9,585,185	457,667	8,518,764	1,524,088		
														51	D	-	1	-	4	道路事業(市 街地相互の接 続道路)
H24	62,000		3,393	58,607																
H25	790,500		22,330	768,170	25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。															
H26	310,000		555,752	▲ 245,752	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。															
H27	387,500		95,486	292,014	27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注															
H28			150,195	▲ 150,195	用地買収及び工事継続施工中。															
H29			218,827	▲ 218,827	用地買収及び工事継続施工中。															
H30			98,904	▲ 98,904	用地買収及び工事継続施工中。															
R1			85,941	▲ 85,941	工事継続施工中。															
R2			292,110	▲ 292,110	工事継続施工中。															
R3			23,018	▲ 23,018	R4.3工事完了															
R4																				
累計	1,550,000	0	1,545,956	4,044																
53	★	F	-	4	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山元町	県	県	直接	完了	188,431	H25 ~ R2							
														H24					0	
														H25	336,518		5,160	331,358		
														H26			13,464	▲ 13,464		
														H27			112,596	▲ 112,596		
														H28			10,286	▲ 10,286		
														H29					0	
														H30					0	
														R1		▲ 185,773	▲ 49,489	▲ 136,284		
														R2			▲ 2	2		
														R3					0	
														R4					0	
														累計	336,518	▲ 185,773	92,015	58,730		
														56	◆	D	-	23	-	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価(事後 調査)事業
H24					0															
H25	138,400		74,000	64,400	環境影響評価調査業務を委託。															
H26			39,113	▲ 39,113	環境影響評価調査業務を実施、事業完了。															
H27					0															
H28					0															
H29					0															
H30					0															
R1					0															
R2					0															
R3					0															
R4					0															
累計	138,400	0	113,113	25,287																

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
57	◆	D	-	20	-	1	-	3	中浜小学校遺構保存に係る調査業務	旧中浜小学校	町	町	直接	完了	10,763	H25	~	H26	H23			0	調査業務を委託。 調査業務を実施、事業完了。	
																			H24			0		
																			H25	4,304		6,523		▲ 2,219
																			H26	4,305		1,451		2,854
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
														累計	8,609	0	7,974	635						
62		D	-	22	-	1	-		防災公園整備事業	牛橋地区他2地区	町	町	直接	完了	594,711	H26	~	H28	H23			0	実施設計業務を委託、実施中。 工事の実施中。 工事の実施。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	30,231	415,801	15,714		430,318
																			H27			172,867		▲ 172,867
																			H28			193,870		▲ 193,870
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
														累計	30,231	415,801	382,451	63,581						
63		D	-	1	-	5	-		町道山下花釜線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	花釜地区	町	町	直接	完了	241,148	H26	~	H30	H23			0	予備詳細設計業務を委託、実施中。 改良工事を実施中。 工事実施中	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	57,600		20,751		36,849
																			H27					0
																			H28	124,800	67,200	137,937		54,063
																			H29			14,290		▲ 14,290
																			H30			19,941		▲ 19,941
																			R1		▲ 56,681			▲ 56,681
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
														累計	182,400	10,519	192,919	0						
64	◆	D	-	15	-	1	-	1	新山下駅周辺地区交差点改良事業	新山下駅周辺	町	町	直接	完了	206,500	H26	~	H28	H23			0	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。 改良工事を実施。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	112,800	3,200	108,996		7,004
																			H27	36,000		40,109		▲ 4,109
																			H28	13,200		13,851		▲ 651
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
														累計	162,000	3,200	162,956	2,244						

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
65	◆	D	-	15	-	2	-	1	新坂元駅周辺 地区交差点改 良事業	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	111,434	H26	~	H28	H23			0	達成工事費を一括発注にて追加変更契約。 改良工事を実施。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	83,200	3,200	57,208		29,192
																			H27			0		
																			H28	2,747		25,961		▲ 23,214
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	85,947	3,200	83,169		5,978
78		D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	つばめの 杜 桜塚 新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	455,490	H30	~	R2	H23			0			
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29		22,979	22,979		0	
																		H30		64,748	64,748		0	
																		R1		281,830	281,830		0	
																		R2		10,017	10,017		0	
																		R3					0	
																		R4					0	
																		累計	0	379,574	379,574		0	
80		D	-	4	-	1	-	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(つばめ の杜地区)	つばめの 杜地区	町	町	直接	完了	1,039,780	H23	~	H27	H23			0	D-4-1災害公営住宅整備事業(山下地区)から、効果促進事業		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27		831,824	831,824		0	
																		H28					0	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		R1					0	
																		R2					0	
																		R3					0	
																		R4					0	
																		累計	0	831,824	831,824		0	
81		D	-	4	-	2	-	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(桜塚地 区)	桜塚地区	町	町	直接	完了	208,103	H23	~	H28	H23			0	D-4-2災害公営住宅整備事業(宮城病院地区)から、効果促進		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27		166,482	166,482		0	
																		H28					0	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		R1					0	
																		R2					0	
																		R3					0	
																		R4					0	
																		累計	0	166,482	166,482		0	

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
82	D-4-3-2	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(新坂元 駅周辺地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	265,807	H23~H28	H23				0	D-4-2災害公営住宅整備事業(坂元地区)から、効果促進事業											
										H24				0												
										H25				0												
										H26				0												
										H27		212,645	212,645	0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30				0												
										R1				0												
										R2				0												
										R3				0												
										R4				0												
										累計		0	212,645	212,645		0										
																				H23	551,540	0	17,787	533,753		
																				H24	11,030,483	0	2,029,900	9,000,583		
																				H25	18,526,273	0	18,208,537	317,736		
																				H26	7,560,140	0	3,672,113	3,888,027		
										H27	3,630,597	1,210,951	7,641,502	▲ 2,799,954												
										H28	3,595,290	0	7,857,538	▲ 4,262,248												
										H29	0	0	901,883	▲ 901,883												
										H30	0	▲ 1,210,951	▲ 1,425,418	214,467												
										R1	0	0	788,723	▲ 788,723												
										R2	0	0	▲ 406,797	406,797												
										R3	0	0	46,668	▲ 46,668												
										R4	0	0	▲ 497,178	497,178												
										54,791,896	市町村交付分 計	44,894,323	0	38,835,258	6,059,065											
										H23	0	0	0	0												
										H24	2,418,000	0	224,036	2,193,964												
										H25	3,986,768	0	152,786	3,833,982												
										H26	2,635,000	0	1,708,032	926,968												
										H27	2,542,000	0	▲ 301,128	2,843,128												
										H28	0	0	1,851,288	▲ 1,851,288												
										H29	0	0	1,733,821	▲ 1,733,821												
										H30	0	0	1,801,945	▲ 1,801,945												
										R1	101,714	410,013	2,485,714	▲ 1,973,987												
										R2	465,000	▲ 170,500	2,489,169	▲ 2,194,669												
										R3	0	0	23,018	▲ 23,018												
										R4	0	0	0	0												
										15,978,431	都道府県交付分 計	12,148,482	239,513	12,168,681	219,314											
										H23	551,540	0	17,787	533,753												
										H24	13,448,483	0	2,253,936	11,194,547												
										H25	22,513,041	0	18,361,323	4,151,718												
										H26	10,195,140	0	5,380,145	4,814,995												
										H27	6,172,597	1,210,951	7,340,374	43,174												
										H28	3,595,290	0	9,708,826	▲ 6,113,536												
										H29	0	0	2,635,704	▲ 2,635,704												
										H30	0	▲ 1,210,951	376,527	▲ 1,587,478												
										R1	101,714	410,013	3,274,437	▲ 2,762,710												
										R2	465,000	▲ 170,500	2,082,372	▲ 1,787,872												
										R3	0	0	69,686	▲ 69,686												
										R4	0	0	▲ 497,178	497,178												
										70,770,327	合計	57,042,805	239,513	51,003,939	6,278,379											

(様式2E)

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H25	H30																			
58	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業 (個人設置型) (山元町浄化 槽設置整備復 興事業)	町内全域	町	町	直接	完了	30,554	H25	～	H30	H23				0	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。
																H24				0	
																H25	8,011		2,548	5,463	
																H26	14,904		7,536	7,368	
																H27			1,617	▲ 1,617	
																H28			1,242	▲ 1,242	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
R4				0																	
累計				22,915	0	12,943	9,972														

(様式2E)

山元町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	8,011	0	2,548	5,463	
										H26	14,904	0	7,536	7,368	
										H27	0	0	1,617	▲ 1,617	
										H28	0	0	1,242	▲ 1,242	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								30,554	市町村交付分 計		22,915	0	12,943	9,972	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	8,011	0	2,548	5,463	
										H26	14,904	0	7,536	7,368	
										H27	0	0	1,617	▲ 1,617	
										H28	0	0	1,242	▲ 1,242	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								30,554	合計		22,915	0	12,943	9,972	