

## 東日本大震災及び令和元年東日本台風災からの復旧・復興事業の進捗状況

(令和5年3月末現在)

公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進するための津波対策、復興まちづくり事業、災害公営住宅の整備について、令和5年3月末現在の状況を以下のとおり取りまとめました。

### I 東日本大震災関係

#### 1 東日本大震災 災害復旧事業（県事業）

- 被災公共土木施設全体の **2,296箇所**のうち、**2,295箇所**（全体の約99%）が完成しています。

#### <内陸・沿岸部別>

- 内陸部は、**808箇所全て**が完成しました。
- 沿岸部は、**1,488箇所**のうち、**1,487箇所**（全体の約99%）が完成しています。



5922号尾の崎橋(石巻市)



6102号港川(南三陸町)

## 【参考掲載】東日本大震災 災害復旧事業（市町村事業）

被災公共土木施設全体の **4, 455箇所**のうち、**4, 452箇所**（全体の約99%）が完成しています。

### 2 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築

#### （1）津波対策※

##### <河川施設>

- 全体42箇所のうち、**41箇所**（全体の約98%）が完成しています。

##### <海岸（建設・港湾）施設>

- 計画された98地区の **全地区で事業完了** しました。

（※津波対策の対象施設は、災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか、復興事業により新設する堤防も含まれます。）

#### （2）復興まちづくり事業

##### <防災集団移転促進事業>

- 計画されていた12市町195地区 **全地区で住宅等建築工事可能** となっています。（※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了する等、建築工事の準備が整った状態のことをいいます。）

##### <土地区画整理事業>

- 計画されていた11市町35地区 **全地区で住宅等建築工事可能** となっています。
- 換地処分 **全地区で完了** しています。

##### <津波復興拠点整備事業>

- 計画されていた8市町12地区 **全地区で事業完了** しています。

#### （3）災害公営住宅の整備事業

- 整備計画戸数15, 823戸の **全戸で整備が完了** しています。

## II 令和元年東日本台風関係

### 令和元年東日本台風 災害復旧事業（県事業）



- 被災公共土木施設全体の **717箇所** 全てにおいて工事に着手しており、そのうち、県全体で**全717箇所** (全体の**100%**) が完成しています。



(一) 北上河北線 (石巻市)

### 【参考掲載】令和元年東日本台風 災害復旧事業（市町村事業）



- 被災公共土木施設全体の **1,065箇所** 全てにおいて工事に着手しており、そのうち、市町村全体で**961箇所** (全体の**約90%**) が完成しています。