

## 東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況

(令和2年12月末現在)

公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び土木部最重点項目の「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進するための津波対策、復興まちづくり事業、災害公営住宅の整備について、令和2年12月末現在の状況を以下のとおり取りまとめた。

### 1 公共土木施設の災害復旧事業（県事業）

公共土木施設全体 **2, 296箇所** 全てにおいて工事に着手。

工事完成箇所は、県全体で **2, 220箇所**（全体の約97%）が完成。


#### <内陸・沿岸部別>

内陸部は、**808箇所**全てが完成。

沿岸部は、**1, 488箇所**全てにおいて工事に着手。

そのうち **1, 412箇所**（全体の約95%）が完成。

### ●公共土木施設の復旧工事の進捗状況



復旧事業の概要  
期間 H23～R2年度  
復旧費 約7.637億円


事業箇所数：  
**2,296箇所**



事業箇所数：

1,488箇所

着手率 **100%** 完成率 **約95%**



事業箇所数：

808箇所

着手率 **100%** 完成率 **100%**



鳴瀬海岸東名地区海岸長石地先海岸（東松島市）



(主) 気仙沼唐桑線（気仙沼市）

※下線部分は、前月からの変更点



七北田川水系七北田川（仙台市）



港町防潮堤（塩竈市）

## 2 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築

### （1）津波対策※

#### ＜河川施設＞

- 全体42箇所 **全てにおいて工事に着手。**
- 工事完了箇所数は、県全体で **17箇所**（全体の約40%）。

#### ＜海岸（建設・港湾）施設＞

- 全体98地区海岸 **全てにおいて工事に着手。**
- 工事完了箇所数は、県全体で **69地区**（全体の約70%）。

（※津波対策の対象施設は、災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか、復興事業により新設する堤防も含む）

### （2）復興まちづくり事業

#### ＜防災集団移転促進事業＞

- 計画されていた12市町195地区 **全地区で住宅等建築工事可能。**  
（※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了する等、建築工事の準備が整った状態のことを示す）

#### ＜土地区画整理事業＞

- 県全体で11市町35地区で計画されており、**全地区で住宅等建築工事可能。**
- 換地処分地区数は、県全体で **22地区**。

#### ＜津波復興拠点整備事業＞

- 計画されていた8市町12地区 **全地区で事業完了。**

### （3）災害公営住宅の整備事業


- 整備計画戸数15,823戸の**整備が完了。**

# 公共土木施設の復旧工事の進捗状況

(公共土木施設災害復旧事業：県事業)

**公共土木施設**  
(道路、橋梁、河川、海岸、砂防、下水道、港湾、公園)


着手率 **100%** 完成率 **約97%**



復旧事業の概要  
期間 H23～R2年度  
復旧費 約7,637億円

事業箇所数：  
**2,296箇所**


## 沿岸部



事業箇所数：  
1,488箇所

着手率 **100%** 完成率 **約95%**

## 内陸部



事業箇所数：  
808箇所

着手率 **100%** 完成率 **100%**

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)
<b>道路・橋梁施設 (復旧工事)</b>  復旧事業の概要 期間 H23～R2年度 復旧費 約960億円	 着手率 100% 完成率 約99% 事業箇所数： 道路 1,411箇所, 橋梁 123箇所	<b>砂防・地滑 ・急傾斜施設 (復旧工事)</b>  復旧事業の概要 期間 H23～24年度 復旧費 約8億円	 着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数：8施設
<b>河川施設 (復旧工事)</b>  復旧事業の概要 期間 H23～R2年度 復旧費 約4,132億円	 着手率 100% 完成率 約91% 事業箇所数：273箇所	<b>下水道施設 (復旧工事)</b>  復旧事業の概要 期間 H23～25年度 復旧費 約351億円	 着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数：121箇所
<b>海岸保全施設 (復旧工事)</b>  復旧事業の概要 期間 H23～R2年度 復旧費 約1,266億円	 着手率 100% 完成率 約82% 事業箇所数：73施設	<b>公園施設 (復旧工事)</b>  復旧事業の概要 期間 H23～25年度 復旧費 約17億円	 着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数：7箇所
<b>港湾施設 (復旧工事)</b>  復旧事業の概要 期間 H23～R2年度 復旧費 約904億円	 着手率 100% 完成率 約93% 事業箇所数：280箇所	<b>凡例：</b> 着手  完成 (グラフ中の■は前月に対する増加分を示している)	

# 土木部最重点項目

# 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

令和2年12月末現在

市町名	津波対策※1				復興まちづくり事業				災害公営住宅の整備				
	土木部所管 河川		土木部所管 海岸(建設・港湾)		防災集団移転促進事業		土地区画整理事業		災害公営住宅				
	箇所数	上段：済・率(本格工事着手) 下段：済・率(工事完了)	箇所数	上段：済・率(本格工事着手) 下段：済・率(工事完了)	計画地区数	上段：済・率(工事着手(造成工事着手等)) 下段：済・率(住宅等建築工事可能)	計画地区数	上段：済・率(工事着手(造成工事着手等)) 下段：済・率(住宅等建築工事可能)	計画戸数	上段：済・率(工事着手)	下段：済・率(工事完了)		
気仙沼市	7	7 100% 0 0.0%	24	24 100% 20 83.3%	51	51 100% 51 100%	4	4 100% 4 100%	2,087	2,087 100% 2,087 100%			
青三陸町	10	10 100% 2 20.0%	7	7 100% 5 71.4%	26	26 100% 26 100%	1	1 100% 1 100%	738	738 100% 738 100%			
石巻市	8	8 100% 3 37.5%	26	26 100% 13 50.0%	56	56 100% 56 100%	15	15 100% 15 100%	4,456	4,456 100% 4,456 100%			
女川町	1	1 100% 1 100%	9	9 100% 9 100%	22	22 100% 22 100%	1※2	1 100% 1 100%	859	859 100% 859 100%			
東松島市	4	4 100% 3 75.0%	8	8 100% 7 87.5%	7	7 100% 7 100%	3	3 100% 3 100%	1,101	1,101 100% 1,101 100%			
松島町	1	1 100% 1 100%	2	2 100% 2 100%					52	52 100% 52 100%			
利府町									25	25 100% 25 100%			
塩竈市			11	11 100% 5 45.5%	2	2 100% 2 100%	2	2 100% 2 100%	390	390 100% 390 100%			
七ヶ浜町			8	8 100% 7 87.5%	5	5 100% 5 100%	4	4 100% 4 100%	212	212 100% 212 100%			
多賀城市	1	1 100% 1 100%					1	1 100% 1 100%	532	532 100% 532 100%			
仙台市	2	2 100% 1 50.0%	3	3 100% 1 33.3%	14	14 100% 14 100%	1	1 100% 1 100%	3,179	3,179 100% 3,179 100%			
名取市	3	3 100% 2 66.7%			2	2 100% 2 100%	2	2 100% 2 100%	655	655 100% 655 100%			
岩沼市	3	3 100% 3 100%			2	2 100% 2 100%	1	1 100% 1 100%	210	210 100% 210 100%			
亶理町					5	5 100% 5 100%			477	477 100% 477 100%			
山元町	2	2 100% 0 0.0%			3	3 100% 3 100%			490	490 100% 490 100%			
その他6市町									360 ※3	360 100% 360 100%			
<b>合計</b>	<b>42</b>	<b>42 100%</b> <b>17 40.5%</b>	<b>98</b>	<b>98 100%</b> <b>69 70.4%</b>	<b>195</b>	<b>195 100%</b> <b>195 100%</b>	<b>35</b>	<b>35 100%</b> <b>35 100%</b>	<b>15,823</b>	<b>15,823 100%</b> <b>15,823 100%</b>			

※1:復興事業による新設工事も含む

事業計画の国交省大臣同意は全地区で得ている

※2女川町は事業認可を4箇所取得しているが、1地区として計上している。

※3:登米市、栗原市、大崎市、大郷町、涌谷町、美里町

●津波復興拠点整備事業は、計画されていた8市町12地区 全地区で事業が完了している。

グラフ中の■は先月に対する増加分を示す