

復興実感プロジェクト 住宅・社会資本再生・復興工程表(平成28年3月公表)

※完成率は箇所ベース



項目	全体計画	復旧期	再生期		発展期			
		平成23年度～平成25年度	平成26年度～平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
災害復旧	道路・橋梁施設 1,538箇所	沿岸部を除き概ね完成 完成率 約89%	完成率 約95% (平成27年度末)	完成率 約98%	全箇所完成 完成率 約99%			全箇所完成
	河川施設 (津波対策箇所を含む) 274箇所	内陸部完了 完成率 約76%	完成率 約81% (平成27年度末)	完成率 約85%	全箇所完成 完成率 約95%	完成率 約99%		全箇所完成
	海岸保全施設 74箇所	完成率 約7%	完成率 約27% (平成27年度末)	完成率 約53%	全箇所完成 完成率 約88%	全箇所完成		
	港湾施設 288箇所	防潮堤に近接しない港湾施設の復旧を概ね完了 完成率 約35%	完成率 約51% (平成27年度末)	完成率 約71%	全箇所完成 完成率 約99%	全箇所完成		
	砂防・急傾斜・地すべり施設 8箇所	全箇所完成						
	下水道施設 121箇所	全箇所完成						
津波対策	河川施設 (災害復旧 L1堤防) 42箇所	22箇所本格着手	全箇所本格着手	完成率 約5%	全箇所完成 完成率 約64%	完成率 約93%		全箇所完成
	海岸施設 (建設・港湾) (新設分を含む) 99地区	完成率 約4%	完成率 約17% (平成27年度末)	完成率 約44%	全箇所完成 完成率 約85%	完成率 約99%		全箇所完成
復興まちづくり	防災集団移転促進事業 195地区	182地区事業着手 住宅等建築工事可能地区 約7%	全地区工事着手 住宅等建築工事可能地区 約84% (平成27年度末)	住宅等建築工事可能地区 約96%	住宅等建築工事可能地区 約99%	全地区完成		
	被災市街地復興土地区画整理事業 34地区	27地区事業着手	31地区工事着手 住宅地完成地区 約17% (平成27年度末)	全地区工事着手 住宅地完成地区 約46%	住宅地完成地区 約79%	住宅地全地区完成		全地区完成 (業務用地含む)
	津波復興拠点整備事業 12地区	8地区事業着手	11地区工事着手 (平成27年度末)	完了地区 約58%	完了地区 92%	全地区完了		
復興住宅	災害公営住宅整備事業 15,917戸	完成率 約1%	完成率 約62% (平成27年度末)	完成率 約87%	全戸完成 完成率 約99%	全戸完成		