

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成29年03月28日

計画の名称	28 宮城県の都市内における通学路の安全性を確保する社会資本整備（防災・安全）（重点）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	宮城県,岩沼市,白石市												
計画の目標	宮城県の都市内における通学路の安全性を確保する社会資本整備を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,280	A	4,280	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (R5末)
1	通学路等の歩道等の整備率			
	通学路等の歩道等の整備率	42%	35%	83%
	通学路等の歩道等の整備延長 / 通学路等の道路延長			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
平成30年度より新規事業の中河原白石沖線が追加となったため、中間報告及び最終目標値が下がっている。																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	植松田高線(県)(2)	改築 0.4km	名取市						1,951	-	
	A01-002	街路	一般	岩沼市	直接	岩沼市	S街路	改築	朝日竹の里線	改築 0.6km	岩沼市						859	-	
	A01-003	街路	一般	白石市	直接	白石市	S街路	改築	中河原白石沖線	改築 0.5km	白石市						840	-	
	A01-004	街路	一般	岩沼市	直接	岩沼市	S街路	改築	朝日竹の里線(2)	改築 L=0.25km	岩沼市						630	-	
												小計						4,280	
												合計						4,280	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	450	575	77	142	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	450	575	77	142	
前年度からの繰越額 (d)	97	395	447	254	
支払済額 (e)	152	523	270	298	
翌年度繰越額 (f)	395	447	254	98	
うち未契約繰越額 (g)	303	75	34	20	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	55.39	7.73	6.48	5.05	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地補償契約に不測の時間を要したため				