

実施事業の紹介（令和6年度）

令和6年度に発注した工事を紹介します。

令和8年3月末時点

工事名	完成・施工中写真	進捗率	施工場所	工事内容
荒川堰用水路 （その24）工事		100%	大崎市三本木 音無地内	用水路工（表面被覆工）：L=1,152.8m 付帯工：一式
尾無堰用水路 （その7）工事		100%	黒川郡大衡村 大衡地内	水路工（大型フリームB1000×H700） ：L=447.881m 水路補修工：L=67.47m 付帯工：一式
八原溜池 （その5）工事		100%	加美郡色麻町 王城寺地内	貯水池掘削工：V=31,100m ³ 捨土：V=16,100m ³ 仮置土：V=15,000m ³ 除礫土：V=1,121m ³ 掘削土受入整地工：一式 流入水路工：一式
花川2号貯水池 堤体補修（その2） 工事		100%	加美郡色麻町 王城寺地内	堤体工：一式 付帯工：一式
金洗堰用水 路付帯工事		100%	黒川郡大衡村 大瓜地内	分水工（φ150mm、φ200mm）：N=3箇所 付帯工：一式
新田沢溜池補修工事		100%	黒川郡大衡村 大瓜地内	浚渫工：一式 堤体下流法面護岸工：一式 斜樋、土砂吐改修工：一式 取水設備操作室：1棟
新田沢溜池取水 ゲート等補修工事		100%	黒川郡大衡村 大瓜地内	取水ゲート（ステンレス製スライドゲート）：N=1基 土砂吐ゲート（ステンレス製スライドゲート） ：N=1基
道合堰改修工事		100%	黒川郡大衡村 大衡地内	鋼製起伏堰（ゴム袋体支持式）制作据付：N=1基 下部工（旧躯体一部撤去及び二次コンクリート工） ：一式 操作室改築：一式