

【参考資料】

参考資料である旨明記します。

工事番号: 令和2年度〇〇-001号

工事名: ●●道路改良工事

※本工程表における工事開始日は、工事請負契約締結日の翌日に読み替えること。

工事番号、工事名を記載します。

工事開始日についての注意書きを記載します。

No.	工種	上段:種別 下段:細別	単位	数量	【全体工程表】											
					4/1	4/22	5/12	6/1	6/21	7/11	7/31	8/20	9/9	9/29	10/19	11/8
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221
					5/1~5/31(30日):関係機関協議								8/13~8/15(3日):夏休み			
1	準備工	準備工 準備工	式	1	準備工_40日		40									
2	道路土工	掘削工 掘削	m3	5,000				掘削_6日								
3	道路土工	掘削工 掘削	m3	3,000				掘削_6日								
4	道路土工	路体盛土工 路体(築堤)盛土	m3	5,000					路体(築堤)盛土_13日							
5	道路土工	路体盛土工 路体(築堤)盛土	m3	12,500					路体(築堤)盛土_26日							
6	道路土工	路体盛土工 路体(築堤)盛土	m3	7,500					路体(築堤)盛土_18日							
7	道路土工	路床盛土工 路床盛土	m3	5,000					路床盛土_10日							
8	道路土工	法面整形工 法面整形(切土部)	m2	3,000						法面整形(切土部)_8日						
9	道路土工	法面整形工 法面整形(盛土部)	m2	2,000						法面整形(盛土部)_2日						
10	道路土工	残土処理工 土砂等運搬	m3	2,000				土砂等運搬_34日								
11	擁壁工	作業土工 床掘り(掘削)	m3	1,700				床掘り(掘削)_10日								
12	擁壁工	作業土工 埋戻し	m3	1,000				埋戻し_7日								
13	擁壁工	作業土工 土砂等運搬	m3	700				土砂等運搬_8日								
14	擁壁工	フレキ+外擁壁工 フレキ+外擁壁	m	300				フレキ+外擁壁_14日								
15	仮設工	工事用道路工 仮設舗装	m2	1,000				仮設舗装_15日								
16	仮設工	水替工 ポンプ排水	日	10				ポンプ排水_16日								
17	仮設工	仮水路工 ヒューム管	m	100				ヒューム管_11日								
18	舗装工	アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	m2	4,500									下層路盤(車道・路肩部)_15日			
19	舗装工	アスファルト舗装工 上層路盤(車道・路肩部)	m2	4,500									上層路盤(車道・路肩部)_4日			
20	舗装工	アスファルト舗装工 基層(車道・路肩部)	m2	4,500									基層(車道・路肩部)_4日			
21	舗装工	アスファルト舗装工 表層(車道・路肩部)	m2	4,500									表層(車道・路肩部)_4日			
22	後片付け工	後片付け工 後片付け工	式	1										後片付け工_20日		