

農地海岸清水(1)地区 概要説明資料

- | | | |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 1. 災害名 | 東北地方太平洋沖地震災害 | |
| 2. 査定決定事業 | 金158,806,000円(平成28年8月現在) | |
| 3. 堤防工事 | | |
| ① 工事番号 | H27南三陸地区(県営海岸災)-001号 | 4. 陸閘工事 |
| ② 工事名 | 清水(1)地区農地海岸復旧工事 | H27南三陸地区(県営海岸災)-002号 |
| ③ 工事場所 | 本吉郡南三陸町志津川権現地内 | 草木沢外1地区陸閘製作据付工事 |
| ④ 工期 | 平成28年1月29日~平成29年6月30日 | 本吉郡南三陸町歌津浪板地内外 |
| ⑤ 請負代金額 | 金115,487,640円 | 平成28年3月23日~平成29年6月30日 |
| | | 金50,790,240円(合併) |
| | | ① 22,620,600円(草木沢地区) |
| | | ② 28,169,640円(清水(1)地区) |
| ⑥ 発注者 | 宮城県気仙沼地方振興事務所南三陸支所 | 宮城県気仙沼地方振興事務所南三陸支所 |
| ⑦ 受注者 | 阿部藤建設株式会社 | 北日本機械株式会社仙台営業所 |
| ⑧ 工事概要 | 海岸堤防復旧工 ΣL= 45.3 m | 清水(1)地区 |
| | ① 重力式防潮堤工(L1) L= 45.3 m | ・陸閘製作据付 1門 |
| | ② 函渠工 L= 5.5 m | ・アルミニウム合金製引戸式ゲート |
| | ③ U型擁壁工 L= 4.2 m | ・純径間4.0×有効高4.0m |
| | ④ 場内排水工 L= 32.9 m | |
| | ⑤ 付帯工 N= 1.0 式 | |
| ⑨ 進捗率 | 完成(平成29年6月29日) | 完成(平成29年6月8日) |

