

# 検討体制と事業スケジュール(案)

【平成30年度 第1回 石巻南浜津波復興祈念公園有識者委員会 資料】

平成30年5月10日

# 目 次

---

1. 検討体制（案）	-----	1
2. 検討スケジュール（案）	-----	5
3. 主な検討項目（案）	-----	6
4. 事業スケジュール（案）	-----	7

## 石巻南浜津波復興祈念公園有識者委員会

■石巻南浜津波復興祈念公園(以下、公園)の計画・設計の検討  
(有識者打合せにおける調整内容の報告・オーソライズ)

【開催】:年2回程度

【事務局】:◎宮城県、国土交通省、石巻市

### 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者打合せ

■公園における空間デザイン(実施設計)の検討・調整(国営施設、県整備区域等)

【開催】:年3回程度

【事務局】:◎国土交通省東北国営公園事務所、宮城県、石巻市

### 参加型 維持管理運営検討協議会

※平成28年度に立ち上げた組織を発展的に継続

■市民や各種団体、NPO等の参画による維持管理運営方法の検討を継続

【開催】:年3回程度

【事務局】:◎石巻市、国土交通省、宮城県

## 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者委員会

目的: 石巻南浜津波復興祈念公園の計画・設計の検討を行う

(有識者打合せにおける調整内容の報告・オーソライズ)

### 委員名簿

(敬称略)

	氏名	役職
委員長	涌井 史郎	東京都市大学環境学部 教授
副委員長	森山 雅幸	宮城大学 特任教授
委員	牛尾 陽子	公益財団法人東北活性化研究センター フェロー
〃	岸井 隆幸	日本大学理工学部 特任教授
〃	中 静 透	東北大学大学院生命科学研究科 客員教授
〃	舟引 敏明	宮城大学事業構想学群 教授
〃	亀山 紘	石巻市長
〃	櫻井 雅之	宮城県土木部長

## 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者打合せ

目的: **中核的施設と空間デザインの検討・調整**を行う

### 有識者名簿

(敬称略)

氏名	役職
涌井 史郎	東京都市大学環境学部 教授
佐々木 葉	早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科 教授
小野田 泰明	東北大学大学院 工学研究科 教授

# 1. 検討体制(案) 4/4 【参加型維持管理運営検討協議会】

## 石巻南浜津波復興祈念公園 参加型維持管理運営検討協議会

目的: 市民等の参加による、**新たな維持管理運営手法**および**維持管理運営課題**を検討する。

(参加者は募集要領に基づき登録された団体の代表をもって組織されている)

### 協議内容

開催回・時期	協議内容
第1回 平成30年5月下旬開催予定	○昨年度の課題と改善策について ○今年度の活動内容について
第2回 平成30年7月下旬開催予定	○参加型管理のあり方について ○植樹祭の開催準備について
第3回 平成31年2月下旬開催予定	○参加型管理の具体策について ○今年度の振り返りについて

## 2. 検討スケジュール(案)

### 有識者委員会【県】

5月10日開催

第1回有識者委員会

※ブレスト実施  
(随時)

※ブレスト実施  
(随時)

3月上旬開催予定

第2回有識者委員会

### 有識者打合せ【国】

8月上旬開催予定

第1回打合せ

10月中旬開催予定

第2回打合せ

1月下旬開催予定

第3回打合せ

- 聖人堀の修正内容の確認
- 祈りの場ディティールの確認

- 聖人堀ディティールの確認
- 中核的施設外構の確認
- 植栽修正方針の確認

- 植栽設計の修正内容確認
- 中核的施設展示計画の確認

### 参加型維持管理 運営検討協議会【市】

5月下旬開催予定

第1回協議会

- 昨年度の課題と改善策
- 今年度の活動内容

7月下旬開催予定

第2回協議会

- 参加型管理のあり方
- 植樹祭の開催準備

9月開催予定

復興の杜づくり植樹祭

2月下旬開催予定

第3回協議会

- 参加型管理の具体策
- 今年度の振り返り

### 3. 主な検討項目(案)

#### ○今年度の主な検討項目(案)

- ① 公園の利用形態や整備コストを考慮した祈りの場の空間デザインを検討する
- ② 公園の利活用を考慮した植栽のあり方を検討する
- ③ 既存構造物を活用した聖人堀の空間デザインを検討する

# 4. 事業スケジュール(案)

整備の概要と要点		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33～42年度	H43～52年度
震災経過年・催事等		5年目●	起工式●				東京五輪● 10年目●	開園目標時期 20年目○	30年目○
国	園地計画・設計	基本設計・実施設計							
	市民活動拠点機能移設	交渉・検討	暫定移設				本移設		
	市民活動拠点整備			整備工事					
	追悼の広場整備			整備工事					
	門脇広場・北上広場整備			整備工事					
	アプローチ道路整備			整備工事					
	駐車場整備			整備工事					
	聖人堀、善海田池護岸整備				整備工事				
	その他園地整備				整備工事				
	植栽工事					整備工事			
	中核的施設計画・設計		基本設計・実施設計						
	中核的施設整備				整備工事				
	その他建築施設整備					整備工事			
	運営管理							運営管理(施設・植物)	
県	都市計画審議会		●10月						
	都市計画決定告示		●11月						
	園地計画・設計	基本設計・実施設計							
	一丁目の丘造成				整備工事				
	善海田池造成					整備工事			
	松原造成					基盤整備			
	その他園地整備				整備工事				
	植栽工事						植栽工事		
	建築施設					整備工事			
	中核的施設展示				基本・実施設計		制作・設置		
	運営管理					運営組織検討・準備		運営管理(施設・植物)	
用地買収			買収						
有識者委員会	●10月 ●3月 ●9月 ●3月 12月 ●	●5月	○3月予定	○年1回開催予定					
市	園地計画・設計	基本設計・実施設計							
	四丁目南北広場・雲雀野広場整備				整備工事				
	駐車場整備			整備工事					
	善海田池造成				整備工事				
	その他園地整備			整備工事					
	植栽工事					植栽工事			
	建築施設					整備工事			
	運営管理						協議会と連携した運営管理		
	用地買収			買収					
参加型維持管理運営検討協議会		準備			協議会・部会				