



# 東日本大震災からの復興 災害公営住宅整備の記録



令和2年6月  
宮城県土木部住宅課



〈 表 紙 写 真 〉

(仙台市) 燕沢地区	(石巻市) 中里一丁目	(塩竈市) 錦町地区	(気仙沼市) 南郷地区(1期)
(名取市) 下増田地区	(多賀城市) 桜木地区	(岩沼市) 玉浦西地区	(登米市) 中田加賀野地区

(栗原市) 高清水地区	(東松島市) 小松谷地地区	(大崎市) 古川十日町地域	(亶理町) 上浜街道
(山元町) 新山下駅周辺地区 (第2期)	(松島町) 美映の丘地区	(七ヶ浜町) 花浜地区	(利府町) 加瀬地区
(大郷町) 中村地区	(涌谷町) 六軒町裏地区	(美里町) 練牛地区	(女川町) 陸上競技場地区
(南三陸町) 名足地区			(むすび丸)

※本誌に採用しているデータは、原則として、平成31年3月末時点のものである。

# 目次

宮城県の概要 (参考) 県全図 <市町村位置図>

はじめに

復興の歩み <時系列年表>

## 【本編】

### 第1章 震災による被害状況等

---

#### 第1節 東日本大震災の概要

- 1 地震の概況等 ..... 2
- 2 県内の被害の状況等 ..... 5

#### 第2節 住宅全般の被害状況と特徴

- 1 住宅の被害状況 ..... 11
- 2 被害の特徴と住宅をめぐる状況 ..... 12
- 3 被災建築物応急危険度判定 ..... 13
- 4 被災宅地危険度判定 ..... 14
- 5 被災地の建築制限 ..... 15

#### 第3節 応急仮設住宅の供給等

- 1 応急仮設住宅の供与状況 ..... 16
- 2 整備経緯 ..... 17
- 3 応急仮設住宅の利活用 ..... 23
- 4 応急仮設住宅からの再建状況 ..... 25
- 5 供与期間の延長 ..... 26

### 第2章 災害公営住宅の整備

---

- 序節 初動期の対応 ..... 32

#### 第1節 住宅関連の災害査定等

- 1 住宅滅失戸数の査定概要 ..... 46
- 2 被災公営住宅の災害査定 ..... 47
- 3 住宅滅失戸数の査定の実施 ..... 47
- 4 査定戸数を超える整備 ..... 48

#### 第2節 県における計画策定等

- 1 宮城県震災復興計画 ..... 51
- 2 宮城県社会資本再生・復興計画 ..... 53
- 3 宮城県復興住宅計画 ..... 53
- 4 宮城県復興住宅計画の改定 ..... 56
- 5 宮城県災害公営住宅整備指針<ガイドライン> ..... 58
- 6 設計標準・設計要領 ..... 59
- 7 木造災害公営住宅の県産材の活用 ..... 60

#### 第3節 市町における計画策定等

- 1 各市町における計画策定等 ..... 61
- 2 復興まちづくりと災害危険区域 ..... 65

<b>第4節</b>	<b>災害公営住宅の整備状況等</b>	
1	整備状況と推移	68
2	各市町の特徴的な整備等	72
<b>第5節</b>	<b>災害公営住宅の入居募集と管理</b>	
1	入居募集方法及び入居決定の方針	96
2	管理手法と状況	98
3	災害公営住宅への被災者以外の入居	102

### 第3章 災害公営住宅の整備に向けた様々な取組

---

<b>第1節</b>	<b>整備手法</b>	
1	「公募型民間買取」による整備	109
2	「協議会方式」による整備	112
3	「UR都市機構からの買取」による整備	118
4	「県受託」による整備	119
5	「借上げ」による整備	121
<b>第2節</b>	<b>マンパワー不足の解消に向けた取組</b>	
1	県の組織体制	122
2	市町の組織体制	127
3	様々な人的支援	127
4	独立行政法人都市再生機構による支援	128
5	その他の県の支援	129
<b>第3節</b>	<b>各種検討会・会議等の設置</b>	
1	復興住宅検討会	130
2	復興住宅市町村連絡調整会議	132
3	地域別意見交換会	135
4	みやぎ復興住宅整備推進会議	135
5	被災三県の住宅復興に関する意見交換会	138
6	復興加速化会議	139
<b>第4節</b>	<b>確実な復興へ向けた取組</b>	
1	国の復旧・復興事業の施工確保対策	141
2	県の施工確保対策	142
3	営繕積算方式	144
4	災害公営住宅工事確実実施プログラム	144
5	県の入札・契約制度の取組	145
6	その他の取組	146
<b>第5節</b>	<b>国の支援・民間活力との連携・推進</b>	
1	国土交通省住宅局の支援・連携	148
2	民間事業者や大学との連携・推進	149
<b>第6節</b>	<b>県・市町での部局間連携</b>	
1	災害に備えたまちづくり部局との連携	151
2	福祉部局との連携	152
3	再生可能エネルギー部局との連携	154

## 第4章 各種制度の拡充等

---

### 第1節 東日本大震災復興特別区域法による特例

1	復興推進計画（特区）	158
2	復興整備計画（復興整備協議会）	159
3	復興交付金事業計画	159

### 第2節 災害公営住宅制度の拡充等

1	災害公営住宅整備事業	160
2	標準建設費の見直し等	163
3	災害公営住宅の入居者資格	166
4	災害公営住宅の家賃	167

第3節	税金控除等	169
-----	-------	-----

## 第5章 課題・対応と今後への提言

---

### 第1節 災害公営住宅の整備における課題と対応

1	マンパワー不足の解消	172
2	制度の拡充・要件緩和等	173
3	災害公営住宅の整備	175
4	様々な整備手法	179
5	建設用地の確保	183
6	円滑な施工確保・事業全体の期間短縮	183

### 第2節 災害公営住宅の整備後に続く課題と対応

1	コミュニティの形成に係る課題と対応	185
2	入居管理上の課題と対応	201
3	将来に向けた災害公営住宅の有効活用	203
4	整備の完了後の事務処理に係る課題と対応	205

### 第3節 将来の災害に備えて

1	計画策定と組織横断連携	212
2	円滑な整備推進	213
3	良好なコミュニティの形成	214
4	その他	214

## 第6章 震災を振り返って


---

1	被災地から（宮城県職員）	216
2	復興に協力頂いた方々から（派遣職員）	222
3	復興に協力頂いた方々から（民間事業者等）	239
4	復興に協力頂いた方々から（協議会）	244

宮城県の概要 (参考) 県全図<市町村位置図>



- ☆東は太平洋  
豊かな漁場と観光地（松島など）  
石巻市・女川町より沿岸北部は、リアス海岸  
東松島市より沿岸南部は、なだらかな平野  
塩竈市・松島町は松島湾と浦戸諸島の島々
- ☆西には、蔵王・船形・栗駒などの山々  
四季折々の風景
- ☆中央部には仙台平野  
有数の穀倉地  
仙台市より南側沿岸部には、盛り土構造の仙台東部道路



## はじめに

平成23年3月11日(14時46分)に東日本大震災が発生し、大きな地震動と、その後が続いた大津波により、本県では沿岸部を中心に甚大な被害が生じました。県内の死者、行方不明者は合わせて1万人を超え、多くの尊い命が奪われ、道路や港湾・漁港などのインフラはもとより、約23万8千棟におよぶ家屋の全半壊や流失等多大な被害を受けました。

県では、東日本大震災からの復興への道筋を示すため、学識経験者や県民の意見を伺いながら、今後10年間に取り組む復興施策などを盛り込んだ提案型の「宮城県震災復興計画」を平成23年10月に策定するとともに、土木・建築行政分野における部門別計画である「宮城県社会資本再生・復興計画」についても同月に策定しました。

そして、同年12月に住宅分野の取組をまとめた「宮城県復興住宅計画」を策定し、国、県、市町村、民間事業者等が協力し、住宅分野の復旧・復興に取り組んできたところです。

震災発生から令和2年3月で9年が経過し、被災者の生活の基盤である住宅対策は、仮設住宅から恒久住宅への移行が進んでいます。自力再建が難しい被災者の恒久的な生活の場となる災害公営住宅の整備については、当初、建設地の確保に課題がありましたが、被災市街地復興土地区画整理事業や防災集団移転促進事業等による造成工事が完了したことなどにより用地が確保され、平成31年3月に計画戸数15,823戸全戸が完成しました。

災害公営住宅を整備する上で、各市町のマンパワー不足といった課題については、県及び他自治体からの地方自治法による職員の派遣や、県による設計・工事の受託、独立行政法人都市再生機構(以降、「UR都市機構」とする。)による建設支援、民間事業者からの買取り・借上げ方式等、市町の実情に応じた様々な手法を活用しながら取り組んできました。

また、完成後の災害公営住宅の管理についても、空き住戸の活用や、生活困窮者に対する国の特別家賃低減事業の段階的な家賃減免割合の縮小に伴う各市町の独自の家賃減免対策など、様々な課題に取り組んできました。

本書は、震災直後から取り組んできた住宅対策に関して、これまでの経過を踏まえ、官民連携の取組や新たな制度を活用した取組など、被災された方々が一日も早く恒久住宅へ移行できるよう被災市町が主体となって、国や県など関係機関と連携しながら取り組んできた内容を取りまとめたものであり、当県だけでなく全国自治体にとって、今回の災害対応を踏まえて蓄積したノウハウ等が、今後の災害発生時に、施策を検討する際の一助となることを目的として作成しました。

最後に、阪神・淡路大震災などの過去の大震災における記録が私達の取組に大いに参考となったことを踏まえ、将来、高い確率で発生が予測されている南海・東南海地震等への対策の事前検討など、全国自治体等の皆様による災害への備えに役立てていただければ幸いです。

## 震災発生～平成23年度(2011年)

連携・共同における「◎：主」, 「○：副」

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章節・項
3.11					「東日本大震災」発生(14:46)		
3.11		○			「宮城県非常災害対策本部」設置 「災害救助法」を適用	県	1-1-1
3.11		○			「土木部災害対策本部」設置	県	
3.12	○	◎	○	○	「応急仮設住宅建設チーム」設置	住宅課・震災援護室	3-2-1
3.12		◎	○	○	「被災建築物応急危険度判定」開始	建築宅地課	1-2-3
3.13		◎	○	○	「被災宅地危険度判定」開始	建築宅地課	1-2-4
3.14		◎		○	社団法人プレハブ建築協会へ応急仮設住宅の 建設要請	県	1-3-3
3.22		◎	○	○	「住宅相談窓口」設置	建築宅地課・各市町村	1-2-3
3.28		○			「宮城県震災復興本部」設置	県	
3.28		◎	○	○	応急仮設住宅(第1次分13市町1,110戸) 建設着手	住宅課・震災援護室	1-3-3
4.28		◎	○	○	県内初の応急仮設住宅への入居開始	住宅課・震災援護室	1-3-3
5.1		○			「復興住まいづくりチーム」設置	土木部	3-2-1
5.2	○				第1次補正予算成立	国	4-1-1
5.10		◎	○	○	「被災建築物応急危険度判定」完了	建築宅地課	1-2-3
5.18		◎	○	○	「被災宅地危険度判定」完了	建築宅地課	1-2-4
5.24		◎		○	「復興住宅検討会」(第1回)	土木部復興住まい づくりチーム	3-3-1
6.1		◎		○	「東日本大震災に伴う宮城県発注工事等の 特例措置について」実施開始	県	3-4-5
6.24	○				「東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)」 公布・施行	国	4-2
7.1				○	UR都市機構が宮城震災復興支援事務所を設置	UR都市機構	3-2-4
7.5	○				事務連絡「滅失住戸の査定の簡素化等について」	国	2-1-3
7.12		◎		○	「復興住宅検討会」(第2回)	土木部復興住まい づくりチーム	3-3-1
7.28	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第1回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
7.29		◎	○	○	「東日本大震災からの復興の基本方針」決定	県	
9.1	◎	○	○		「住宅滅失戸数の査定」(1回目)～11.1まで	国土交通省・財務省	2-1-3
9.16		○	◎		【女川町】住宅計画打合せ	女川町生活支援課	3-2-5
9.27	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第2回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
10.18		○		○	「宮城県震災復興計画」策定	県	2-2-3
10.24		○		○	「宮城県社会資本再生・復興計画」策定	土木部	2-2-2
10.24		◎	○	○	「応急仮設住宅」寒さ対策追加工事着手	住宅課・震災援護室	1-3-3
10.25		◎		○	「復興住宅検討会」(第3回)	土木部復興住まい づくりチーム	3-3-1
11.1		◎	○		「宮城県復興住宅計画」(骨子案)策定・公表	住宅課	2-2-3
11.14		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
11.16	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第3回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
11.21	○				第3次補正予算成立	国	4-2
11.28	◎	○	○		「住宅滅失戸数の査定」(2回目)～12.3まで	国土交通省・財務省	2-1-3
12.1		○			「人的支援」自治法派遣職員2名着任	住宅課	3-2-1
12.14	○				「東日本大震災復興特別区域法 (平成23年法律第122号)」公布	国	4-2
12.20		○			「宮城県復興住宅計画」県議会建設企業委員会へ 最終案報告	住宅課	2-2-4
12.21	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第4回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
12.21		◎	○	○	「宮城県復興住宅計画」策定・公表	住宅課	2-2-4
12.22		○			「宮城県復興住宅計画」県震災復興本部会議 幹事会へ報告	住宅課	2-2-4
12.26	○				「東日本大震災復興特別区域法 (平成23年法律第122号)」施行	国	4-2
12.26		◎	○	○	「応急仮設住宅」全戸完成 寒さ対策追加工事完了①：外壁断熱材、二重サッシ 化・複層ガラス化、消火器、暖房機器設置	住宅課・震災援護室	1-3-3
1.15		◎	○	○	「応急仮設住宅」追加工事完了②：風除室、スロープ 廊下下屋、暖房便座設置	住宅課・震災援護室	1-3-3
1.16	○				「東日本大震災復興交付金交付要綱」制定	国	4-2
1.31	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第5回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
1.31	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請(第1回)	復興庁	4-2-3
2.10	○				「復興庁」発足(宮城復興局と2支所設置)	復興庁	4-2-3

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-節-項
2.13		○	◎		【東松島市】県受託：業務施行協定締結（設計） （鳴瀬給食センター跡地地区）	復興住宅整備室	3-1-4
2.20		○	◎		【亘理町】県受託：業務施行協定締結（設計） （荒浜地区）	復興住宅整備室	3-1-4
2.28		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
3. 2	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額 通知（第1回）	復興庁	4-2-3
3. 5	◎	○	○		「住宅減失戸数の査定」（3回目）～3.16	国土交通省・財務省	2-1-3
3.10		◎	○	○	「応急仮設住宅」追加工事完了③ 水道管等の凍結防止対策	住宅課・震災援護室	1-3-3
3.21	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」（第6回）	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
3.21		◎	○	○	「応急仮設住宅」追加工事完了④ 棟間通路及び駐車場の舗装等	住宅課・震災援護室	1-3-3
3.27		○	◎		【山元町】県受託：業務施行協定締結（設計） （新山下駅周辺地区第1期）	復興住宅整備室	3-1-4
3.27		○	◎		【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） （吉野町一丁目地区、黄金浜地区）	復興住宅整備室	3-1-4

# 復興住宅整備室「平成24年度復旧・復興カレンダー」



平成24年8月5日

岩沼市玉浦西地区防災集団移転促進事業  
工事着手



4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月



平成24年11月4日

石巻市新蛇田地区土地区画整理事業工事着手



平成25年1月17日

塩竈市伊保石地区災害公営住宅基盤整備工事  
安全祈願祭



平成25年3月25日

亶理町復興事業安全祈願祭・着工式



平成24年10月15日

知事と岩沼市長の災害公営住宅整備に関する  
協定書の取り交わし



平成24年11月27日

山元町新山下駅周辺地区第1期災害公営住宅  
新築工事 安全祈願祭・工事着工式



平成25年2月14日

南三陸町災害公営住宅整備事業着工式



平成25年3月27日

山元町新山下駅周辺地区第1期災害公営  
住宅新築工事 18戸完成



平成 24 年度 (2012 年)

連携・共同における「◎：主」, 「○：副」

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-節-項
4. 1		○			「宮城県土木部復興住宅整備室」発足 自治法派遣職員 7 名着任 計 15 名	復興住宅整備室	3-2-1
4. 4		◎	○		「宮城県復興住宅計画」改定 (1 回目)	住宅課・復興住宅整備室	2-2-4
4. 4	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請 (第 2 回)	復興庁	4-2-3
4. 6	○				(通知)「平成 24 年度における住宅局所管事業に 係る標準建設費等について」	国土交通省住宅局	4-1-3
4. 24	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 7 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
4. 29		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
5. 11		○			「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググルー プ」(屋根貸しチーム)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
5. 16		○			「被災者生活支援調整会議ワーキンググループ」	社会福祉課	3-5-3
5. 17		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
5. 21		◎	○	○	「民間買取制度担当者会議」	復興住宅整備室	3-1-1
5. 23		○	◎		福祉連携「仙台市営住宅見学会」	仙台市復興公営住宅室	2-2-6
5. 25	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 (第 2 回)	復興庁	4-2-3
5. 25		○	◎		【山元町】県受託：業務施行協定締結 (設計) (新山下駅周辺地区第 2 期)	復興住宅整備室	3-1-4
5. 25		◎	○	○	「買取検討会ワーキンググループ」(第 1 回)	復興住宅整備室	3-1-1
5. 30		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
5. 31		◎		○	2012 年度版「宮城ふるさと BOOK」掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
5. 31		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
6. 4		○			「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググルー プ」(屋根貸しチーム)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
6. 8		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成 24 年度 第 1 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-3
6. 14	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 8 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
6. 19		○		◎	民間事業者による「復興住宅」現場視察会	復興住宅整備室ほか	2-2-6
6. 20		◎	○	○	「買取検討会ワーキンググループ」(第 2 回)	復興住宅整備室	3-1-1
6. 21		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
6. 26	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請 (第 3 回)	復興庁	4-2-3
6. 29		◎	○	○	「買取検討会ワーキンググループ」(第 3 回)	復興住宅整備室	3-1-1
7. 10	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
7. 12		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
7. 13		○	◎	○	【石巻市】「公募買取プロポーザル審査会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
7. 18		◎	○	○	「宮城県災害公営住宅整備指針<ガイドライン>」 策定	復興住宅整備室	2-2-5
7. 18		◎	○	○	「宮城県災害公営住宅設計標準」策定	復興住宅整備室	2-2-6
7. 18		◎	○		「買取検討会ワーキンググループ」(第 4 回)	復興住宅整備室	3-1-1
7. 23	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 9 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
7. 23		◎	○	○	「買取検討会ワーキンググループ」中間報告	復興住宅整備室	3-1-1
7. 25		○	◎		【七ヶ浜町】県受託：「災害公営住宅設計候補者 選定簡易プロポーザル」第一次審査会	七ヶ浜町復興推進課	3-2-5
7. 26		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
7. 27		◎	○		「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」(第 1 回)	健康推進課	3-5-3
7. 30		○	◎		【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅設計候補者 選定簡易プロポーザル」第二次審査会	七ヶ浜町復興推進課	3-2-5
7. 30		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
8. 2	○	◎	○		「公募型買取制度検討会」国との協議	住宅課・復興住宅整備室	3-1-1
8. 9		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
8. 24	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 (第 3 回)	復興庁	4-2-3
8. 27		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
8. 27		◎		○	「(一社)宮城県建設業協会との意見交換会」	復興住宅整備室ほか	3-4-2
8. 28	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
8. 28	○	◎	○	○	災害公営住宅管理手法に関する勉強会 (第 1 回)	住宅課	3-3-2
8. 30		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成 24 年度 第 2 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-3

復興の歩み(時系列年表)

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章・節・項
9. 7		◎	○	○	公募型買取災害公営住宅整備に関する実施要綱案策定	住宅課・復興住宅整備室	3-1-1
9. 11	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第10回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
9. 11	○	◎	○	○	災害公営住宅管理手法に関する勉強会(第2回)	住宅課	3-3-2
9. 13		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
9. 27		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
9. 28		○	◎		【七ヶ浜町】県受託：業務施行協定締結(設計)(菖蒲田浜地区)	復興住宅整備室	3-1-4
9. 28		○	◎		【東松島市】県受託：業務施行協定締結(設計)(矢本東保育所跡地地区)	復興住宅整備室	3-1-4
9. 28		○	◎		【岩沼市】県受託：業務施行協定締結(設計)(玉浦西地区)	復興住宅整備室	3-1-4
9. 29		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
10. 1		○			復興住宅整備室 自治法派遣職員9名増員着任	復興住宅整備室	3-2-1
10. 11		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
10. 15		◎	○		【岩沼市】県受託：業務施行協定締結(設計)(玉浦西地区)調印式	復興住宅整備室	3-1-4
10. 17	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請(第4回)	復興庁	4-2-3
10. 17		○	◎		【石巻市】県受託：業務施行協定締結(設計)(黄金浜北地区)	復興住宅整備室	3-1-4
10. 20		○	○	◎	「東日本大震災における災害復興公営住宅計画の実践的手法に関する連続講座」①	東北大学ほか	3-5-5
10. 23		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」(平成24年度 第3回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-3
10. 25		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
10. 28		○	○	◎	「東日本大震災における災害復興公営住宅計画の実践的手法に関する連続講座」②	東北大学ほか	3-5-5
10. 30	○	◎	○	○	災害公営住宅管理手法に関する勉強会(第3回)	住宅課	3-3-2
11. 7	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第11回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
11. 8		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
11. 8	◎	○			「岩手・宮城意見交換会」(災害公営住宅等)	国土交通省住宅局	3-3-4
11. 9		○	◎	○	【大崎市】「公募買取事業者選定委員会」	大崎市建築住宅課	3-2-5
11. 16	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
11. 21		○	◎		【七ヶ浜町】県受託：業務施行協定締結(設計)(松ヶ浜地区,花淵浜地区,吉田浜地区,代ヶ崎浜地区)	復興住宅整備室	3-1-4
11. 22		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
11. 29		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
11. 30	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知(第4回)	復興庁	4-2-3
11. 30		◎		○	「応急仮設住宅」追加工事完了⑤ 風呂の追い焚き機能追加,物置設置完了	震災援護室・住宅課	1-3-3
12. 11		○	○	◎	岩手県釜石市災害公営住宅現場視察	UR都市機構	3-4-6
12. 13		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
12. 18		○	◎	○	【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」①	仙台市復興公営住宅室	3-2-5
12. 21		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
12. 25		○	◎	○	【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」②	仙台市復興公営住宅室	3-2-5
12. 26		○	◎		【石巻市】県受託：業務施行協定締結(設計)(新蛇田地区,新沼地区,筒場地区)	復興住宅整備室	3-1-4
12. 27	○	◎	○	○	災害公営住宅管理手法に関する勉強会(第4回)	住宅課	3-3-2
1. 8		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
1. 17		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
1. 21		○	◎	○	【七ヶ浜町】県受託：「設計者連絡会議」	七ヶ浜町復興推進課	3-2-5
1. 23	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第12回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
1. 29	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請(第5回)	復興庁	4-2-3
1. 29		○			「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」(第2回)	健康推進課	3-5-3
1. 31		○	◎		【亶理町】県受託：業務施行協定締結(設計)(亶理地区(下茨田,上浜街道))	復興住宅整備室	3-1-4

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章節項
2. 1		○	◎		【松島町】県受託：業務施行協定締結（設計） （華園地区、美映の丘地区）	復興住宅整備室	3-1-4
2. 1		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
2. 2		○	◎	○	【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との ワークショップ①	七ヶ浜町復興推進課	3-2-5
2. 5		○			「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」（第3回）	健康推進課	3-5-3
2. 6		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 （平成24年度 第4回）	住宅課	3-3-3
2.15	○	◎	○	○	災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第5回）	住宅課	3-3-2
2.16		○	◎	○	【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との ワークショップ②	七ヶ浜町復興推進課	3-2-5
2.19	○	◎	○		【岩沼市】県受託：「公募型簡易設計プロポーザル 選定委員会」（玉浦西地区）	復興住宅整備室	3-2-5
2.20	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
2.27		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
2.28		○	◎	○	【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」③	仙台市復興公営住宅室	3-2-5
3. 3	◎	○			「復興加速化会議」（第1回）	国土交通省 東北地方整備局	3-3-5
3. 8	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 （第5回）	復興庁	4-2-3
3.11		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
3.13		○			【石巻市】県受託：「設計業務委託総合評価検討会」 （新蛇田地区）	復興住宅整備室	3-2-5
3.14		○	◎	○	【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」④	仙台市復興公営住宅室	3-2-5
3.16		○	◎	○	【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との ワークショップ③	七ヶ浜町復興推進課	3-2-5

# 復興住宅整備室「平成25年度復旧・復興カレンダー」



平成25年6月21日  
山元町新山下駅周辺地区(第1期)災害公営住宅 完成



平成25年10月6日  
石巻市黄金浜北地区災害公営住宅 着工



平成25年10月29日  
東松島市矢本東保育所跡地地区災害公営住宅 着工



平成26年1月17日  
石巻市新蛇田(A-1街区)地区災害公営住宅 着工



平成26年2月8日  
石巻市新蛇田(B,C-1,C-2街区)地区災害公営住宅 着工



平成26年3月24日  
東松島市鳴瀬給食センター跡地地区災害公営住宅 完成

4月

平成25年4月18日  
女川町陸上競技場跡地地区災害公営住宅 着工式

5月

平成25年6月4日  
多賀城市桜木地区災害公営住宅 着工式

6月

山元町新山下駅周辺地区(第2期)災害公営住宅 着工

7月



黄金浜地区



吉野町地区

8月

平成25年8月8日  
石巻市黄金浜地区・吉野町地区災害公営住宅 着工

9月



下茨田地区



上浜街道地区

10月

平成25年10月15日  
亙理町下茨田・上浜街道地区災害公営住宅 着工

11月

平成25年11月7日  
気仙沼市南郷地区災害公営住宅 着工

12月



平成26年2月1日  
塩竈市伊保石地区(第1期)災害公営住宅 入居式

1月

2月

3月



平成26年3月10日  
山元町新山下駅周辺地区(第2期)災害公営住宅 完成

平成26年3月28日  
女川町陸上競技場跡地地区災害公営住宅 入居式

平成 25 年度 (2013 年)

連携・共同における「◎：主」, 「○：副」

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-項
4. 1		○	◎		【山元町】県受託：＜県内初＞災害公営住宅入居開始 (新山下駅周辺地区第1期)	復興住宅整備室	3-1-4
4. 1		○			復興住宅整備室増員(2班体制) 自治法派遣職員18名着任 計30名	復興住宅整備室	3-2-1
4. 9		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
4.20	◎	○			(通知)「仮設住宅の入居期間の1年延長」	震災援護室	4-1-5
4.18		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成25年度 第1回)	住宅課	3-3-3
4.22		○	◎	○	【七ヶ浜町】県受託：「設計者連絡会議」	七ヶ浜町復興推進課	3-2-5
4.23	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第13回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
4.24	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
4.28		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
5.15	○				(通知)「平成25年度における住宅局所管事業に 係る標準建設費等について」	国土交通省住宅局	4-1-3
5.16		○			「被災三県による意見交換会」(応急仮設住宅)	震災援護室・住宅課	3-3-4
5.17		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
5.21	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請(第6回)	復興庁	4-2-3
5.28		◎	○		市町訪問・意見交換(松島町, 大郷町, 利府町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5.29		◎	○		市町訪問・意見交換(南三陸町, 気仙沼市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5.30		◎	○		市町訪問・意見交換(山元町, 亘理町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5.30		○	○		【南三陸町】県受託：業務施行協定締結(設計) (伊里前地区)	復興住宅整備室	3-1-4
5.31		◎		○	2013年度版「宮城ふるさとBOOK」掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
6. 4		◎	○		市町訪問・意見交換(大崎市, 登米市, 栗原市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 5		◎	○		市町訪問・意見交換(岩沼市, 名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 6		◎	○		市町訪問・意見交換(多賀城市, 東松島市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 7		○	◎		【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会(第1回)	女川町生活支援課	3-2-5
6.11		◎	○		市町訪問・意見交換(七ヶ浜町, 塩竈市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6.12		◎	○		市町訪問・意見交換(石巻市, 女川町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6.13		◎	○		市町訪問・意見交換(涌谷町, 美里町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6.18		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
6.22		○	◎		【岩沼市】県受託：住民説明会(玉浦西地区)	岩沼市復興・都市整備課	3-1-4
6.25	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 (第6回)	復興庁	4-2-3
6.28		○	◎		【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会(第2回)	女川町生活支援課	3-2-5
6.29		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
6.29		○	◎		【石巻市】県受託：住民説明会開催(筒場地区)	石巻市復興住宅課	3-2-5
7.10	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第14回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
7.10	○	◎	○	○	災害公営住宅管理手法に関する勉強会(第6回)	住宅課	3-3-2
7.12		○	◎		【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会(第3回)	女川町生活支援課	3-2-5
7.19		○	◎		【南三陸町】県受託：業務施行協定締結(設計) (戸倉地区)	復興住宅整備室	3-1-4
7.26		○	◎		【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会(第4回)	女川町生活支援課	3-2-5
7.26		○			「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」 (屋根貸しチーム)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
7.31		◎		○	県内初の応急仮設住宅団地の解体工事完了	震災援護室	1-3-3
8.14		○	◎	○	【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
8.28	○	◎	○	○	災害公営住宅管理手法に関する勉強会(第7回)	住宅課	3-3-2
8.29		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成25年度 第2回)	住宅課	3-3-3
8.30	◎	○			応急仮設住宅入居期間を4年間に延長を承認	震災援護室	1-3-4
8.30		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
9. 1	○				(通知)「平成25年度における住宅局所管事業に 係る標準建設費の取扱いについて」	国土交通省住宅局	4-1-3
9.27	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第15回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
9.27		○			「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 (第2回)	社会福祉課	3-5-3
10.5	○	○	◎	○	【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ	南三陸町 復興事業推進課	3-5-1
10.7	◎	○			「復興加速化会議」(第2回)	国土交通省 東北地方整備局	3-3-5

復興の歩み(時系列年表)

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-節-項
10.10		◎	○		「宮城県復興推進計画(公営住宅関係)」: 県と 35 市町村で共同申請	住宅課	4-2-1
10.11	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請(第7回)	復興庁	4-2-3
10.24		○	◎	○	【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
10.25		○			「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」(屋根貸しチーム)	再生可能エネルギー推進室	3-5-4
10.27	○	○	◎	○	【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ	南三陸町復興事業推進課	3-5-1
10.29	◎	○	○		「宮城県復興推進計画(公営住宅関係)」国認定	住宅課	4-2-1
10.31		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
11. 1		○	◎		【塩竈市】県受託:業務施行協定締結(設計)(北浜地区)	復興住宅整備室	3-1-4
11. 5		○	◎		【石巻市】県受託:業務施行協定締結(設計)(新蛇田南地区)	復興住宅整備室	3-1-4
11. 7	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
11. 8		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構復興住宅整備室	3-2-4
11.13	◎	○		○	「(一社)宮城県建設業協会との意見交換会」	国土交通省	3-4-2
11.14		◎	○		【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ	復興住宅整備室	3-5-3
11.15		○	◎		【松島町】県受託:業務施行協定締結(設計)(美映の丘地区)	復興住宅整備室	3-1-4
11.16	○	○	◎	○	【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ	南三陸町復興事業推進課	3-5-1
11.20		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」(平成25年度 第3回)	住宅課	3-3-3
11.22		○	◎	○	【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
11.25		○			「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」(第3回)	社会福祉課	3-5-3
11.29	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知(第7回)	復興庁	4-2-3
12. 7	○	○	◎	○	【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ	南三陸町復興事業推進課	3-5-1
12.12		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構復興住宅整備室	3-2-4
12.13		○			「生活支援と住まいワーキンググループ」(第1回)	社会福祉課	3-5-3
12.16	○	◎	○	○	【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ	復興住宅整備室	3-5-3
12.19		○			「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」(屋根貸しチーム)	再生可能エネルギー推進室	3-5-4
12.25	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第16回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
12.30		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
1.14	◎	○			「公共建築工事の円滑な施工確保に係る意見交換会」	国土交通省	3-4-2
1.15	○	◎	○	○	【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ	復興住宅整備室	3-5-3
1.16		○	◎	○	【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
1.16		○			「生活支援と住まいワーキンググループ」(第2回)	社会福祉課	3-5-3
1.16		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構復興住宅整備室	3-2-4
1.24	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第17回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
1.28	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請(第8回)	復興庁	4-2-3
1.31	○	○	◎	○	【南三陸町】福祉ワークショップ	南三陸町復興事業推進課	3-5-1
2. 1	◎	○			「復興加速化会議」(第3回)	国土交通省東北地方整備局	3-3-5
2. 1	○	○	◎	○	【南三陸町】福祉ワークショップ	南三陸町復興事業推進課	3-5-1
2. 4		◎	○		「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」(第1回)	再生可能エネルギー推進室	3-5-4
2. 5	○	◎	○	○	【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」	復興住宅整備室	3-5-3
2. 6		○			「応急仮設利活用勉強会」	震災援護室	1-3-4
2. 7	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
2. 7		○			「生活支援と住まいワーキンググループ」(第3回)	社会福祉課	3-5-3
2.12		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」(平成25年度 第4回)	住宅課	3-3-3
2.17		◎	○	○	「地元建設業団体等との意見交換会」(気仙沼市, 南三陸町, 石巻市)	復興住宅整備室	3-4-2
2.18		◎	○	○	「地元建設業団体等との意見交換会」(東松島市, 女川町)	復興住宅整備室	3-4-2
2.18		○			「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」(第4回)	社会福祉課	3-5-3
2.19	○	◎	○	○	【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」	復興住宅整備室	3-5-3

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-節-項
2. 21		◎	○	○	「地元建設業団体等との意見交換会」 (名取市, 岩沼市, 亘理町, 山元町)	復興住宅整備室	3-4-2
2. 26		○			「生活支援と住まいワーキンググループ」(第4回)	社会福祉課	3-5-3
2. 27		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
3. 4		◎	○		「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 (第2回)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
3. 7	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 (第8回)	復興庁	4-2-3
3. 25		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市, 南三陸町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
3. 26		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
3. 27		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 東松島市, 女川町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
3. 27		○	◎	○	【東松島市】矢本地区公募買取選定委員会	東松島市建設課	3-2-5
3. 28	○	◎	○	○	【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」	復興住宅整備室	3-5-3

# 復興住宅整備室「平成26年度復旧・復興カレンダー」



平成26年7月23日

名取市下増田地区災害公営住宅建設工事 起工式



平成26年8月27日

亙理町荒浜西木倉地区災害公営住宅 完成



平成26年10月17日

多賀城市市営桜木住宅 入居式



平成26年11月14日

東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅第Ⅰ期 入居式



平成27年1月31日

気仙沼市南郷地区災害公営住宅 入居式



平成27年2月12日

岩沼市玉浦西地区災害公営住宅 完成



4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月



平成26年4月16日

岩沼市災害公営住宅建設工事 起工式



平成25年8月2日

南三陸町名足・入谷地区災害公営住宅 竣工式



平成26年9月3日

多賀城市新田鶴ヶ谷地区災害公営住宅 起工式



平成26年12月19日

東松島市矢本東保育所跡地地区災害公営住宅 完成



平成27年1月29日

石巻市新蛇田(A-1 街区)地区災害公営住宅 完成



平成27年2月20日

石巻市黄金浜地区災害公営住宅 完成



平成27年2月27日

松島町華園地区災害公営住宅 完成



平成 26 年度 (2014 年)

連携・共同における「◎：主」, 「○：副」

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-項
4. 1	○				(通知)「平成 26 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」	国土交通省住宅局	4-1-3
4. 1		○			復興住宅整備室増員 (3 班体制) 自治法派遣職員 18 名着任 計 33 名	復興住宅整備室	3-2-1
4. 9		◎		○	「宮城県森林組合連合会」打合せ	復興住宅整備室ほか	3-4-6
4. 18		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
4. 21		○	◎		【石巻市】県受託：業務施行協定締結 (設計) (新館三丁目, 三ツ股二丁目地区)	復興住宅整備室	3-1-4
4. 22	○	◎	○	○	「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 (第 3 回)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
4. 22		◎	○		「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 18 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
4. 23	○				「東日本大震災復興特別区域法 (平成 23 年法律第 122 号)」一部改正	国	4-2
4. 30		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
5. 9		◎		○	「(一社) 宮城県建設業協会との意見交換会」 (気仙沼支部)	復興住宅整備室ほか	3-4-2
5. 13		◎		○	「(一社) 宮城県建設業協会との意見交換会」 (登米支部)	復興住宅整備室ほか	3-4-2
5. 14		◎		○	「(一社) 宮城県建設業協会との意見交換会」 (大崎支部, 石巻支部)	復興住宅整備室ほか	3-4-2
5. 20	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請 (第 9 回)	復興庁	4-2-3
5. 20		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 26		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 27		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市, 南三陸町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 28	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
5. 28		◎	○		「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 (第 4 回)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
5. 29		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市, 女川町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 29		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
5. 31		◎		○	2014 年度版「宮城ふるさと BOOK」掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
6. 6		○	◎		【南三陸町】県受託：業務施行協定締結 (設計) (志津川西地区)	復興住宅整備室	3-1-4
6. 9	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 19 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
6. 9		○			「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 (第 5 回)	社会福祉課	3-5-3
6. 11		◎			「県有施設の屋根を活用した太陽光発電事業企画 提案審査委員会」	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
6. 20		○	◎	○	【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
6. 24	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 (第 9 回)	復興庁	4-2-3
6. 26		◎	○		「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 (第 5 回)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
6. 29		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
7. 3		○	◎		【石巻市】県受託：業務施行協定締結 (設計) (三ツ股南二丁目地区)	復興住宅整備室	3-1-4
7. 7		◎		○	「公共建築工事の円滑な施行確保に係る当面の 取組みについて」取組開始	復興住宅整備室ほか	3-4-2
7. 11	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
7. 18		◎	○		「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当課長会議」	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
7. 31		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成 26 年度 第 1 回)	住宅課	3-3-3
8. 6		○	◎	○	【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
8. 8		◎	○		「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 (第 6 回)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
8. 19		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
8. 21		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4

## 復興の歩み(時系列年表)

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-節-項
8.26	◎	○		○	「(一社)宮城県建設業協会との意見交換会」	国土交通省	3-4-2
8.30		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
9.2	◎	○		○	「(一社)宮城県建設業協会との意見交換会」	国土交通省	3-4-2
9.2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
9.3		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市, 亶理町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
9.4	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第20回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
9.22	◎	○		○	「(一社)宮城県建設業協会との意見交換会」	国土交通省	3-4-2
9.27	○				「復興加速化会議」(第4回)	国土交通省 東北地方整備局	3-3-5
10.2		○	◎	○	【石巻市】「公募買取り市営住宅制度審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
10.3		○	◎	○	【石巻市】「公募買取り市営住宅制度審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
10.7		◎	○		「宮城県復興住宅計画」改定(2回目, 最終)	住宅課・復興住宅整備室	2-2-4
10.15	○		◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請(第10回)	復興庁	4-2-3
10.20	◎	○	○		「災害公営住宅工事確実実施プログラム」に係る 現地視察・意見交換	国土交通省住宅局	3-3-4
10.23		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
10.23	◎				「営繕積算方式市町村説明会」	国	3-4-3
10.27	◎	○	○	○	「公共建築工事の円滑な施行確保に関する説明会」	国土交通省	3-4-2
10.28	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
10.30		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
11.5	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第21回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
11.6		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成26年度 第2回)	住宅課	3-3-3
11.18		○			「応急仮設住宅利活用勉強会」	震災援護室	1-3-4
11.18		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
11.19		◎	○		「災害公営住宅の屋根貸しによる太陽光発電設備 導入事業審査委員会」	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
11.25	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 (第10回)	復興庁	4-2-3
11.27		○			「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 (第6回)	社会福祉課	3-5-3
12.5		◎	○		「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 (第7回)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
12.11		○	◎	○	【石巻市】「公募買取り市営住宅制度審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
12.12		○	◎	○	【石巻市】「公募買取り市営住宅制度審査委員会」	石巻市復興住宅課	3-2-5
12.30		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
1.1	○				(通知)「平成26年度における住宅局所管事業に 係る標準建設費の取扱いについて」	国土交通省住宅局	4-1-3
1.14		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
1.23	○	○	◎		東日本大震災復興交付金事業計画 申請(第11回)	復興庁	4-2-3
1.26	◎	○		○	「(一社)宮城県建設業協会との意見交換会」	国土交通省	3-4-2
1.31	◎	○			「復興加速化会議」(第5回)	国土交通省 東北地方整備局	3-3-5
2.2	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第22回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
2.5	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
2.10		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成26年度 第3回)	住宅課	3-3-3
2.12		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
2.27	◎	○	○		東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 (第11回)	復興庁	4-2-3
2.28		◎		○	「宮城県復興住宅計画」新聞掲載	住宅課・復興住宅整備室	2-2-3
3.17		○			「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 (第7回)	社会福祉課	3-5-3

# 復興住宅整備室「平成27年度復旧・復興カレンダー」



平成27年7月19日  
岩沼市玉浦西地区 まち開き



平成27年8月20日  
石巻市黄金浜北地区災害公営住宅 完成



平成27年10月4日  
名取市美田園北地区 まち開き



平成27年10月17日  
七ヶ浜町菖蒲田浜地区 鍵引渡式



平成27年12月9日  
七ヶ浜町代ヶ崎浜地区災害公営住宅 完成



平成28年2月24日  
南三陸町戸倉地区災害公営住宅 完成  
石巻市新蛇田南地区(A街区)災害公営住宅 完成  
※新蛇田南地区(B街区)は3月30日 完成



平成28年3月17日、23日  
石巻市新蛇田地区(A2,D街区)災害公営住宅 完成



平成27年6月17日  
南三陸町志津川西地区災害公営住宅その1 着工



平成27年9月5日  
塩竈市北浜地区第1期災害公営住宅 着工



平成27年10月1日  
多賀城市新田住宅 入居式



平成27年11月3日  
石巻市新市街地5地区 まちびらき



平成27年12月1日  
七ヶ浜町花淵浜地区災害公営住宅 完成



平成28年1月27日  
南三陸町伊里前地区災害公営住宅 完成



平成28年3月11日  
石巻市筒場・新沼地区災害公営住宅 完成

## 平成 27 年度 (2015 年)

連携・共同における「◎：主」, 「○：副」

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-節-項
4. 1		○			復興住宅整備室増員 (4 班体制) 自治法派遣職員 16 名着任 計 35 名	復興住宅整備室	3-2-1
4. 9	○				(通知)「平成 27 年度における住宅局所管事業に 係る標準建設費等について」	国土交通省住宅局	4-1-3
4. 16		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
4. 22	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
4. 28		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
5. 12		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (南三陸町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 13		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 14	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 23 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
5. 19		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 20		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 22		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (松島町, 七ヶ浜町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 26		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (登米市, 大崎市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市, 多賀城市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 3		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (仙台市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 4		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
6. 4		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成 27 年度 第 1 回)	住宅課	3-3-3
6. 5		◎	○		「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 (第 8 回)	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
6. 9		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (亶理町, 山元町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 10		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 女川町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 15		○	◎		【山元町】県受託：業務施行協定締結 (設計) (坂元道合地区)	復興住宅整備室	3-1-4
7. 2		○			山元町坂元道合地区ワーキンググループ① (室内)	復興住宅整備室	3-1-4
7. 7	◎	○			(通知)「被災 3 県における災害公営住宅整備事業 等に係る標準建設費の特例について」	国土交通省住宅局	4-1-3
7. 8		○			「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」 (第 1 回)	復興まちづくり推進室 震災援護室	3-5-3
7. 10		○			山元町坂元道合地区ワーキンググループ② (室内)	復興住宅整備室	3-1-4
7. 15		○			山元町坂元道合地区ワーキンググループ③ (室内)	復興住宅整備室	3-1-4
7. 24		○			山元町坂元道合地区ワーキンググループ④ (室内)	復興住宅整備室	3-1-4
7. 29		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
7. 31		○			山元町坂元道合地区ワーキンググループ⑤ (室内)	復興住宅整備室	3-1-4
8. 6	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
8. 11		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
8. 19	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 24 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
8. 21		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
8. 26		◎	○		「災害公営住宅屋根貸しによる太陽光発電設備導入事 業企画提案審査委員会」	再生可能エネルギー 推進室	3-5-4
9. 3		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成 27 年度 第 2 回)	住宅課	3-3-3
9. 9		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
9. 9		○			「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」 (第 2 回)	復興まちづくり推進室 震災援護室	3-5-3
9. 15	○				事務連絡 「入居に際しての保証人の取扱いについて」	復興庁・国土交通省	2-5-1

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章・節・項
10. 6		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10. 8		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
10. 9		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (女川町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10.15	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第25回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
10.16		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 南三陸町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10.19		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10.20		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10.21		◎		○	「みやぎ復興住宅フォーラム」	住宅課	3-3-3
10.27		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市, 七ヶ浜町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10.28		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (山元町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10.30		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (仙台市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
11. 6		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (多賀城市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
11.12		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (登米市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
11.12		○		◎	「県外避難者支援従事者のための研修交流会」	全国コミュニティライ フサポートセンター	3-5-3
11.16		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
11.19	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第26回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
11.27		○	◎	○	「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 ワーキンググループ」	石巻市	3-2-5
12. 4		○			「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」 (第3回)	復興まちづくり推進室 震災援護室	3-5-3
12.19	◎	○			「復興加速化会議」(第6回)	国土交通省 東北地方整備局	3-3-5
12.22		○	◎	○	「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 ワーキンググループ」	石巻市	3-2-5
1.26		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
1.26		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
1.29		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2. 2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 気仙沼市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2. 4		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (南三陸町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2. 5		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2.10		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (女川町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2.10		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成27年度 第3回)	住宅課	3-3-3
2.16	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第27回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
2.16	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
3.24		○		◎	UR都市機構と県担当者 定例打合せ	UR都市機構 復興住宅整備室	3-2-4

# 復興住宅整備室「平成28年度復旧・復興カレンダー」



平成28年4月14日, 16日  
平成28年熊本地震 発生



平成28年10月23日  
山元町新市街地 まち開き



平成28年12月14日  
南三陸町志津川西地区災害公営住宅その2 完成



平成29年3月17日  
山元町坂元道合地区災害公営住宅 完成



平成28年5月14日  
名取市閑上地区集合第1期災害公営住宅 起工式



平成28年9月30日  
南三陸町志津川西地区災害公営住宅その1 完成



平成28年10月21日  
鳥取県中部地震 発生



平成28年11月20日  
東松島市野蒜北部丘陵地区 宅地引渡(福幸祭)



平成29年3月17日  
塩竈市北浜地区第1期災害公営住宅 完成

平成 28 年度 (2016 年)

連携・共同における「◎：主」, 「○：副」

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-節-項
4. 1		○			復興住宅整備室減員 (3 班体制) 自治法派遣職員 5 名着任 計 21 名	復興住宅整備室	3-2-1
4. 1	○				(通知)「平成 28 年度における住宅局所管事業に 係る標準建設費等について」	国土交通省住宅局	4-1-3
4. 13		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
4. 19		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
4. 20		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
4. 26		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 13		○	◎	○	「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 ワーキンググループ」	石巻市	3-2-5
5. 19		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 25		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 26		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (女川町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
5. 27		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (南三陸町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
6. 1	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 28 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
6. 3		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
7. 8	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
7. 13		○			「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」 (第 1 回)	復興まちづくり推進室 震災援護室	3-5-3
7. 14		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成 28 年度 第 1 回)	住宅課	3-3-3
7. 19		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
8. 2		○		◎	UR 都市機構と県担当者 定例打合せ	UR 都市機構 復興住宅整備室	3-2-4
8. 25		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
9. 1		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
9. 2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市, 南三陸町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
9. 13		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
9. 14	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 29 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2
10. 3		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10. 6		○	◎	○	「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー プ」(第 1 回)	石巻市	3-2-5
10. 20		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成 28 年度 第 2 回)	住宅課	3-3-3
10. 20		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
10. 26		○			「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」 (第 2 回)	復興まちづくり推進室 震災援護室	3-5-3
11. 2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
11. 11		○	◎	○	「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー プ」(第 2 回)	石巻市	3-2-5
11. 29	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
12. 2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
12. 17	◎	○			「復興加速化会議」(第 7 回)	国土交通省 東北地方整備局	3-3-5
1. 16	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 30 回)	住宅課・復興住宅整備室	3-3-2

復興の歩み〈時系列年表〉

2.1	◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (山元町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2.2	◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2.7	◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2.8	◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (南三陸町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2.9	◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2.14	◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市, 女川町)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
2.15	◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市)	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1
3.17	◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成28年度 第3回)	住宅課	3-3-3
3.31	○			復興住宅整備室の廃止	住宅課・復興住宅整備室	3-2-1

# 住宅課「平成29年度復旧・復興カレンダー」



平成29年4月1日  
気仙沼内湾(南町二丁目)地区住宅 完成



平成29年5月28日  
気仙沼駅前住宅 入居式

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月



平成29年9月27日  
石巻市駅前北通り三丁目住宅 完成



平成29年7月15日  
名取市営住宅閉上中央第一団地 鍵引渡し式



平成29年11月30日  
石巻市大街道東第二復興住宅 完成



平成29年12月26日  
石巻市新西前沼第三復興住宅 完成



平成30年1月31日  
石巻市新橋復興住宅 完成



平成30年1月30日  
石巻市大橋復興住宅 完成

## 平成 29 年度 (2017 年)

連携・共同における「◎：主」, 「○：副」

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章-節-項
4. 1		○			住宅課に復興住宅支援班を設置 住宅課(4 班体制, 自治法派遣職員 1 名着任 計 25 名)	住宅課	3-2-1
4. 1	○				(通知)「平成 29 年度における住宅局所管事業に 係る標準建設費等について」	国土交通省住宅局	4-1-3
6. 1		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課	3-2-1
6. 2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 多賀城市)	住宅課	3-2-1
6. 6	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 31 回)	住宅課	3-3-2
6. 7		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (岩沼市, 亶理町)	住宅課	3-2-1
6. 8		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (南三陸町)	住宅課	3-2-1
6. 13		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課	3-2-1
6. 15		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市, 女川町)	住宅課	3-2-1
7. 10	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
7. 28		○	◎	○	「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー プ」(第 1 回)	石巻市	3-2-5
8. 9		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市)	住宅課	3-2-1
8. 24		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (栗原市, 大崎市)	住宅課	3-2-1
8. 25		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 利府町)	住宅課	3-2-1
8. 29		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市, 松島町)	住宅課	3-2-1
8. 30		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (七ヶ浜町)	住宅課	3-2-1
10. 25	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 32 回)	住宅課	3-3-2
11. 7		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市, 女川町)	住宅課	3-2-1
11. 10		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (栗原市, 美里町)	住宅課	3-2-1
11. 14	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
11. 15		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市)	住宅課	3-2-1
11. 16		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (山元町)	住宅課	3-2-1
11. 17		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (大郷町, 涌谷町)	住宅課	3-2-1
11. 21	◎				(事務連絡) 災害公営住宅の家賃について	復興庁	5-1-6
11. 22		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (登米市)	住宅課	3-2-1
12. 15	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第 33 回)	住宅課	3-3-2
12. 16	◎	○			「復興加速化会議」(第 8 回)	国土交通省 東北地方整備局	3-3-5
1. 17		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 東松島市)	住宅課	3-2-1
1. 19		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課	3-2-1
1. 23		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市, 利府町, 七ヶ浜町)	住宅課	3-2-1
1. 24		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (多賀城市, 松島町)	住宅課	3-2-1
1. 30		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (登米市)	住宅課	3-2-1
2. 2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (栗原市, 大崎市)	住宅課	3-2-1

2.5	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
2.7		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (岩沼市, 亶理町)	住宅課	3-2-1
2.8		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市, 山元町)	住宅課	3-2-1
3.28		◎	○	○	「みやぎ復興住宅整備推進会議」 (平成29年度 第1回)	住宅課	3-3-3

## 住宅課「平成30年度復旧・復興カレンダー」



平成30年4月18日  
女川町災害公営住宅整備事業 完了式典



平成30年6月28日～7月8日  
平成30年7月豪雨 発生(中部地方等に被害)



平成30年12月8日  
名取市復興公営住宅 完成式典



平成31年3月31日  
東松島市柳の目西住宅完成  
計画戸数 15,823 戸が全て完成



平成30年4月27日  
名取市閑上地区集合第1期災害公営住宅 起工式



平成30年6月18日  
大阪北部地震 発生



平成30年9月6日  
北海道胆振東部地震 発生



平成31年3月10日  
石巻市復興公営住宅整備事業完了式典

平成30年度(2018年)

連携・共同における「◎：主」, 「○：副」

月日	国	県	市町	民間 大学	タイトル	事務局等	本編 章・節・項
4. 1		○			住宅課(4班体制) 自治法派遣職員2名着任 計25名	住宅課	3-2-1
4.11	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第34回)	住宅課	3-3-2
6.6	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第35回)	住宅課	3-3-2
6.7		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (岩沼市, 亘理町)	住宅課	3-2-1
6.8		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市, 涌谷町)	住宅課	3-2-1
6.12		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (女川町, 石巻市)	住宅課	3-2-1
6.13		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (南三陸町, 東松島市)	住宅課	3-2-1
6.14		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課	3-2-1
6.15		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (山元町, 名取市)	住宅課	3-2-1
8.1		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課	3-2-1
8.3		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (女川町, 南三陸町)	住宅課	3-2-1
8.7		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市, 亘理町)	住宅課	3-2-1
8.8		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (岩沼市, 山元町)	住宅課	3-2-1
8.17	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
8.21		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (涌谷町, 美里町)	住宅課	3-2-1
8.22		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (栗原市, 大崎市)	住宅課	3-2-1
8.23		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (登米市, 大郷町)	住宅課	3-2-1
8.28		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市, 利府町)	住宅課	3-2-1
8.29		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 東松島市)	住宅課	3-2-1
8.30		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (多賀城市, 七ヶ浜町)	住宅課	3-2-1
8.31		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (松島町)	住宅課	3-2-1
9.4		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (仙台市)	住宅課	3-2-1
9.6	○	◎	○	○	「復興住宅市町村連絡調整会議」(第36回)	住宅課	3-3-2
c		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (亘理町)	住宅課	3-2-1
10.23		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市)	住宅課	3-2-1
10.24		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課	3-2-1
10.30		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市, 山元町)	住宅課	3-2-1
11.2		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (多賀城市, 石巻市)	住宅課	3-2-1
11.7		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (登米市, 大崎市)	住宅課	3-2-1
11.19	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
1.8		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (登米市)	住宅課	3-2-1
1.9		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (大崎市, 美里町)	住宅課	3-2-1
1.10		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (大郷町, 涌谷町)	住宅課	3-2-1

復興の歩み〈時系列年表〉

1. 11		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (栗原市)	住宅課	3-2-1
1. 15		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (石巻市, 南三陸町)	住宅課	3-2-1
1. 16		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (女川町)	住宅課	3-2-1
1. 17		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (気仙沼市)	住宅課	3-2-1
1. 20	◎	○			「復興加速化会議」(第9回)	国土交通省 東北地方整備局	3-3-5
1. 22		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (利府町)	住宅課	3-2-1
1. 23		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (七ヶ浜町)	住宅課	3-2-1
1. 24		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (塩竈市, 松島町)	住宅課	3-2-1
1. 29		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (名取市, 亶理町)	住宅課	3-2-1
1. 30		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (岩沼市, 山元町)	住宅課	3-2-1
2. 5		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (東松島市)	住宅課	3-2-1
2. 5	◎	○			「復興住宅三県意見交換会」	国土交通省住宅局	3-3-4
2. 8		◎	○		市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム (多賀城市)	住宅課	3-2-1
3. 31			◎		計画戸数 15,823 戸全戸完成	—	—